Заказчик: Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АктИнвестХолдинг"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Наименование строительства и его адрес:«Строительство сетей электроснабжения для крестьянского хозяйства «Айбол» расположенный по адресу: Таскопинский с/о, Темирского района, Актюбинской области» корректировка)

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за МАЙ 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		6	13.02.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	45 538 509,70	40 659 383,66								
Акт 1	45 538 509,70	40 659 383,66							4 879 126,04	45 538 509,70
итого за май 2025 г	45 538 509,70	40 659 383,66							4 879 126,04	45 538 509,70

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АктИнвестХолдинг"

Директор _____ **Смандияров Данияр Нуржанович**

м.п. (при наличии)

Заказчик:

Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ **Туманчаев Амангос Косжанович**

м.п. (при наличии)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "BAYANAS ENGINEERING"

Эксперт **Тампилов Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п. (при наличии)

Форма 4

Заказчик : **Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АктИнвестХолдинг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство сетей электроснабжения для крестьянского хозяйства «Айбол» расположенный по адресу: Таскопинский с/о, Темирского района, Актюбинской области» корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№6** от **2025-02-13**

Акт выполненных работ № 1

за **Май 2025** (месяц, год) на **04-01-01. Наружные сети электроснабжения**

Составлен(а) в текущих ценах 01.04.2024года

Номер по порядку	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Опора концевая А 10-1 к (№1, 100				
1	1	1133-0202-0102 Кклим = 1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	54 874	109748
2	2	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	4	53 680	214720
3	3	1133-0203-0201 Кклим = 1,1	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	8 721	34884
4	4	261-101-0383 *ЕСД РСНБ РК 2023*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,2	49 998	10000
5	5	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	4,0	33 540	134160
6	6	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118- 2012	шт	4,0	3 908	15632

7	7	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118- 2012	шт	1	1 738	1738
8	8	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	1	2 288	2288
9	9	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1,0	12 814	12814
10	10	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт	2,0	12 157	24314
11	11	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	1 411	1411
12	12	1308-0208-0210 Кклим = 1,08	Проводник заземляющий открыто сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2,0	2 221	4442
13	13	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2,0	1 737	3474
14	14	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт	1	3 615	3615
15	15	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт	1	66	66
16	16	261-404-0465 *РСНБ РК 2022*	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017 (проволочная вязка ВШ-1)	100 шт.	0,01	2 383	24
17	17	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	4	649	2596
18	18	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	715	4290
19	19	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	12	4 832	57984
20	20	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1 763	10578
21	21	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	6	1 287	7722
22	22	252-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	6	5 105	30630
			итого по разделу 1				687129
		Раздел 2.	Опора промежуточная П10-1 - 93 шт				
23	23	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	93	26 641	2477613
24	24	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	93	53 680	4992240
25	25	225-204-0308	Траверс типа ТМ-24, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	93	25 302	2353086
26	26	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	93	2 288	212784
27	27	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	465,0	3 615	1680975
28	28	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	360	66	23760
29	29	261-404-0465 *РСНБ РК 2022*	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017 (проволочная вязка ВШ-1)	100 шт.	2,76	2 383	6577

30	30	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	276	649	179124
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				11926159
			Раздел 3. Опора анкерная А 10-1(№19,36,053,070,87) - 5 шт,				
31	31	1133-0202-0102 Кклим = 1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	54 874	274370
32	32	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	10	53 680	536800
33	33	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	10	8 721	87210
34	34	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	М3	0,50	49 998	24999
35	35	252-207-0531 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	5	33 540	167700
36	36	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	3 908	39080
37	37	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	$м^2$	5,0	1 738	8690
38	38	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	2 288	11440
39	39	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	12 814	64070
40	40	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	10	12 157	121570
41	41	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	1 411	9877
42	42	1308-0208-0210 Кклим = 1,08	Проводник заземляющий открыто сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	шт.	10	2 221	22210
43	43	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	1 737	17370
44	44	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	5	3 615	18075
45	45	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	5	66	330
46	46	261-404-0465 *РСНБ РК 2022*	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017 (проволочная вязка ВШ-1)	100 шт.	0,05	2 383	119
47	47	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	10	649	6490
48	48	252-204-0805 *РСНБ РК 2023*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	15	715	10725
49	49	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	60	4 832	289920

50	50	252-201-0203	Ушкотипа У1-7-16 однолапчатое	шт.	30	1 763	52890
51	51	252-201-0661 *СнрСЦ 03.2024*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	30	1 287	38610
52	52	252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	30,0	3 209	96270
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				1898815
			Раздел 4. Установка разъедтнителя КР-1 (№1,162)				
53	53	1133-0208-0103 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	57 687	115374
54	54	515-201-0502	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	шт.	2	183 795	367590
55	55	243-604-0106 *СнрСЦ 03.2024*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	12,0	329	3948
56	56	252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В (без колпачка)	шт.	8,0	3 928	31424
57	57	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017 (проволочная вязка ВШ-1)	100 шт.	0,02	2 383	48
58	58	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт	8,0	66	528
59	59	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	715	4290
60	60	252-206-0605	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 50-7 ГОСТ 1583-93	шт.	12	3 373	40476
61	61	1308-0201-1201 Кклим = 1,08	Кронштейны из угловой стали. Монтаж оборудования (РА1-2 шт., РА2 - 2 шт., РА4 - 2 шт., вал привода РА3 - 4 шт., РА5 - 2 шт.)	т	0,0852	1 703 449	145134
62	62	1308-0202-0501 Кклим = 1,08	Хомут. Монтаж на опоре	шт.	8	5 818	46544
63	63	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 940	3880
64	64	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 940	11640
65	65	1308-0208-0210 Кклим = 1,08	Проводник заземляющий открыто сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	9	2 221	19989
66	66	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1 737	15633
67	67	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,606	1 092	1754
68	68	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	8	3 615	28920
69	69	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	5	66	330
70	70	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017 (проволочная вязка ВШ-1)	шт.	0,02	2 383	48
71	71	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	715	4290

72	72	252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	12	1 717	20604
			итого по разделу 4				862443
		Раздел 5.	Установка реклоузера (№21) - 1 шт.				
73	73	1308-0303-0801 *Кзтр и Кзл=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Реклоузер. Установка	шт.	1	546 735	546735
74	74	580-000-0001	Реклоузер TER_Rec15_All_L5M	комплект	1	4169095,74	4169096
75	75	1308-0103-0104 *Кзтр и Кзл=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления до 20	шт.	3	7 290	21870
76	76	252-106-0201	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-И4 СС УХЛ12	шт.	3	8 497	25491
77	77	252-207-2603	Зажим прокалывающий типа SE W20,7	шт.	8	5 400	43200
78	78	252-207-1188	Зажим анкерный PAZ 3	шт.	6	1 084	6504
79	79	252-207-1801	Лента крепления типа AISI201 монтажная	м	6	520	3120
80	80	1320-0203-0102 *Кзтр и Кзл=1,08*	Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП. Монтаж	км	0,03	3 570 493	107115
81	81	243-701-0713	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х70-0,6/1,0	м	30,0	1 477	44310
82	82	252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	9	3 928	35352
83	83	252-108-0703	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-7 (КП-22)	шт.	9	64	576
84	84	252-206-0401	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке ГОСТ 1583-93, типа А1А 70-5	шт.	6	3 798	22788
			итого по разделу 5				5026157
		Раздел 6.	Магистральное ответвление (точка отпайки)				
85	85	1133-0206-0101 *Кзтр и Кзл=1,11*	Ответвления. Устройство с помощью механизмов	ответвление	1	8 214	8214
86	86	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 781	15781
87	87	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 288	2288
88	88	1308-0208-0210 *Кзтр и Кзл=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Проводник заземляющий открыто сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1,2	2 221	2666
89	89	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 737	1737
90	90	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	2	3 615	7230
91	91	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	66	132
92	92	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017 (проволочная вязка ВШ-1)	шт.	0,01	2 383	24
93	93	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	715	4290

			итого по разделу 6				42361
		Раздел 7.	Заземление опор				
94	94	1133-0209-0101 *Кзтр и Кзл=1,11*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	308	1 022	314776
95	95	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,26	343 450	89297
96	96	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00496	349 854	1735
			итого по разделу 7				405808
		Раздел 8.	Гидроизоляция подземной части опор				
97	97	1113-0301-0101 *Кзтр и Кзл=1,05*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	$м^2$	480	374	179520
98	98	1113-0301-0102 *Кзтр и Кзл=1,05*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	$м^2$	480	328	157440
99	99	1108-0101-0307 *Кзтр и Кзл=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	480	4 168	2000640
			итого по разделу 8				2337600
		Раздел 9.	Комплексная трансформаторная подстанция				
100	100	1308-0101-2501 *Кзтр и Кзл=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	267 739	267739
101	101	515-102-0403	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836	2096836
102	102	515-101-0102	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	909 649	909649
103	103	1308-0305-1002 *Кзтр и Кзл=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	5 382	5382
104	104	247-301-0315	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-03 P, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	30 130	30130
			Заземление КТПН				
105	105	1308-0208-0104 *Кзтр и Кзл=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	7 374	51618
106	106	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,05187	343 450	17815

107	107	1308-0208-0202 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 4х40 мм. Монтаж оборудования	м	25	1 513	37825
108	108	1101-0205-0302 *Кзтр и Кзм=1,11*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	10,8	7 328	79142
109	109	1101-0205-0502 *Кзтр и Кзм=1,11*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	10,8	3 824	41299
			Фундамент под КТПН				
110	110	1101-0104-0101 *Кзтр и Кзм=1,11*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	2,4	114	274
111	111	1111-0101-0204 *Кзтр и Кзм=1,05*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,56	27 670	15495
112	112	1111-0101-0203 *Кзтр и Кзм=1,05*	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	1,05	17 693	18578
113	113	1107-0501-0103 *Кзтр и Кзм=1,11*	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	7 736	15472
114	114	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,086	34 607	37583
115	115	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00392	482 081	1890
116	116	1108-0101-0307 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,34	4 168	18089
			Ограждение КТПН				
117	117	1107-0111-0111 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	15,5	11 674	180947
118	118	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	15	3 789	56835
119	119	1107-0111-0209 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	3 991	3991
120	120	223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЦД	шт.	1	2 612	2612
			итого по разделу 9				3889201 3317959
		Раздел 10.	Подвеска проводов				
121	121	1133-0204-0206 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвески с помощью механизмов	км линии	5,85	566 141	3311925
122	122	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	18 300,0	329	6020700
			итого поразделу10				9332625
			ИТОГО по акту				36 422 179
			в том числе оборудование				7 543 171

		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				1 443 950
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-2%				728 444
			Итого по части II в сметных ценах:				38 594 573
			в том числе на 2024 год - 100 %				38 594 573
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100, К=1,075				41 489 166
			Итого по части II в прогнозных ценах:				41 489 166
			коэффициент к договорной цене 2 %				40 659 383,66
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%				4 879 126,04
			ИТОГО ПО АКТУ				45 538 509,70

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "АктиИнвестСервис"

Директор Смандияров Данияр Нуржанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (ЗАКАЗЧИК)
Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель Туманчаев Амангос Косжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "BAYANAS ENGINEERING"

Эксперт Тампилов Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "BatysJOBA"

Директор Койшыгул А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)