Заказчик : Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительстза"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АктИнвестХолдинг"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Наименование строительства и его адрес:Строительство электроснабжение СПК "Аман Есен Кумкудык" в с.о. Кайынды Темирского районаАктюбинской области

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за МАЙ 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		7	13.02.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительн-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	31 234 079,41	27 887 570,90								
Акт 1	31 234 079,41	27 887 570,90							3 346 508,51	31 234 079,41
итого за май 2025 г	31 234 079,41	27 887 570,90							3 346 508,51	31 234 079,41

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АктИнвестХолдинг"

Директор **Смандияров Дайнир Нуржанович**

Заказчик:

ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и троительства"

Руководитель **Туманчаев Амангос Косжанович**

м.п. (при наличии)

Технический надзор

ТОО "Кызметкер СК"

Директор **Махулбаева.Н.А.**

м.п. (при наличии)

Форма 4

Заказчик : **Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100140014846**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АктИнвестХолдинг" БИН 200140009058**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжение СПК "Аман Есен Кумкудык" в с.о. Кайынды Темирского районаАктюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7** от **2025-02-13**

Акт выполненных работ № 1

за **Май 2025 (месяц, год) на 04-01-01. Наружные сети электроснабжения**

Составлен(а) в текущих ценах 01.03.2024года

Номер по порядку	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	**Комплектная трансформаторная подстанция 100/10/0,4кВ**				
1	1	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	112 833	112833
2	2	515-102-0403 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836	2096836
3	3	515-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	828 740	828740
4	4	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСН5 РК 2023*	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	7 924	15848
5	5	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 $м^3$ до 0,5 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	1.084	42 522	46094
					Ограждение		
6	6	8601-0602-0303 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция	6,3333333	120 063	760399

7	7	8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	127 359	127359
8	8	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	5	18 267	91335
9	9	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,45	9 390	13616
10	10	211-201-0704 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,45	9 256	4165
11	11	211-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	5	7 317	36585
12	12	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 для заземления	$м^3$	7,2	7 328	52762
13	13	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	7,2	3 824	27533
14	14	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	8	7 373	58984
15	15	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	1 513	30260
16	16	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	4	649	2596
			итого по разделу 1				4305945
		Раздел 2.	Концевая опора с разъединителем КР-1				
17	17	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	54 875	109750
18	18	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	63 732	254928
19	19	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Установка для опор ВЛ 10 кВ анкерных плит объемом до 0,2 $м^3$	шт	4	8 721	34884
20	20	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	13 970	55880
21	21	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	14,56	4 168	60686
22	22	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 725	43450
23	23	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 126	8252
24	24	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	17 496	69984
25	25	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 606	5212
26	26	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3 148	9444

27	27	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 940	11640
28	28	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 940	3880
29	29	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1 737	15633
30	30	252-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	8	6 232	49856
31	31	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	8	66	528
32	32	252-207-3913 *РСНБ РК 2022*	Крепление провода ВШ-1	шт.	2	1 303	2606
33	33	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	715	4290
					Оборудование для установки		
34	34	6124-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	2	13 556	27112
35	35	515-201-0505 *СпрСЦ 03.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	2	167 495	334990
36	36	6124-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провод сечением до 10 мм2. Ошиновка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	км	0,012	229 835	2758
37	37	243-604-0104 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км	0,012	251	3
38	38	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,87	1 092	950
39	39	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	12	1 717	20604
			итого по разделу 2				1127320
		Раздел 3.	Промежуточная опора П10-1				
40	40	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	37	26 639	985643
41	41	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	37	63 732	2358084
42	42	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	98,79	4 168	411757
43	43	252-207-0526 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	37	22 083	817071
44	44	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	37	2 288	84656
					Изоляторы.Линейная арматура.		
45	45	252-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	111	6 232	691752

46	46	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	111	66	7326
47	47	252-207-3913 *РСНБ РК 2022*	Крепление провода ВШ-1	шт.	111	1 303	144633
48	48	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	37	649	24013
			итого по разделу 3				5524935
		Раздел 4.	Угловая анкерная опора УА10-1				
49	49	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	84 627	169254
50	50	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	6	63 732	382392
51	51	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Установка для опор ВЛ 10 кВ анкерных плит объемом до 0,2 $м^3$	шт	6	8 721	52326
52	52	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	13 970	83820
53	53	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	21,84	4 168	91029
54	54	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	33 540	67080
55	55	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3 908	15632
56	56	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 738	3476
57	57	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 288	4576
58	58	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 411	2822
59	59	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	12 814	51256
60	60	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	6	12 157	72942
61	61	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 737	6948
					Изоляторы.Линейная арматура и		
62	62	252-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	4	6 232	24928
63	63	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	66	264
64	64	252-207-3913 *РСНБ РК 2022*	Крепление провода ВШ-1	шт.	4	1 303	5212
65	65	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	6	649	3894
66	66	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	715	4290

67	67	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	12	3 209	38508
68	68	252-201-0209 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1К-7-16 однолапчатое	шт.	12	2 048	24576
69	69	252-106-0111 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	24	6 385	153240
70	70	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	4	1 287	5148
71	71	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	2	1 283	2566
72	72	252-201-0110 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-17	шт.	2	1 206	2412
			итого по разделу 4				1268591
		Раздел 5.	Устройство ответвления на промежуточной опоре				
73	73	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 781	15781
74	74	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 288	2288
75	75	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 737	3474
					Изоляторы.Линейная арматура и		
76	76	252-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	3	6 232	18696
77	77	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	66	198
78	78	252-207-3913 *РСНБ РК 2022*	Крепление провода ВШ-1	шт.	2	1 303	2606
79	79	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	715	4290
			итого по разделу 5				47333
		Раздел 6.	Промежуточная опора ПБ35-3.1				
80	80	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	26 639	53278
81	81	225-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.1-2.3	шт.	1	529 467	529467
82	82	252-207-0562 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТВ 250, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	35 512	71024
83	83	252-207-3907 *РСНБ РК 2022*	Вилка В 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	4 129	16516
84	84	252-207-0567 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТВ 255, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	60 054	240216
85	85	252-207-3904 *РСНБ РК 2022*	Вилка В 252, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	7 818	62544
86	86	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3 478	13912

87	87	252-207-2009 *РСНБ РК 2022*	Спецболт Б 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	6 406	25624
88	88	252-207-2010 *РСНБ РК 2022*	Спецболт Б 251, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	6 514	13028
89	89	252-207-2011 *РСНБ РК 2022*	Спецболт Б 252, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	6 623	13246
					Изоляторы.Линейная арматура		
90	90	252-106-0111 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	12	6 385	76620
91	91	252-201-0209 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1К-7-16 однолапчатое	шт.	6	2 048	12288
92	92	252-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-1-5	шт.	6	2 923	17538
					Заземление		
93	93	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 для заземления	$м^3$	7,2	7 328	52762
94	94	1133-0105-1004 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	29,2	860	25112
95	95	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=3*	Заземлители круглой стали диаметром 12 мм,длиной 15м. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	43	23 337	1003491
					Кабельно-проводниковая продукция		
96	96	1133-0204-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска	км линии	0,7416667	1 030 875	764566
97	97	243-604-0104 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км	2,225	251	558
98	98	6124-0103-2402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф управления распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования	шт.	1	129 785	129785
99	99	Прайс *лист*	Реклоузер вакуумный OSM15-310-RC10 УХЛ1 с односторонним оперативным питанием, с функцией технического учета электроэнергии	шт.	1	8 723 071,43	8723071
			итого по разделу 6				11844646
			ИТОГО по акту				24 118 770
			в том числе оборудование				11 983 637
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8%				946 540
			Итого				25 065 311
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				654 084
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%				751 959
			Итого по части II в сметных ценах:				26 471 354
			в том числе на 2024 год - 100 %				26 471 354

		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100, К=1,075				28 456 705
			Итого по части II в прогнозных ценах:				28 456 705
			коэффициент к договорной цене 2 %				27 887 570,90
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%				3 346 508,51
			ИТОГО ПО АКТУ				31 234 079,41

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АктИнвест Холдинг"

Директор Смандияров Данияр Нуржанович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (ЗАКАЗЧИК)

Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель Туманчаев Амангос Косжанович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қызметкер СК"

Эксперт Сидиков А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "АКЛ Авангард"

Директор Сапанов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.