Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма
Приложение к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 08 февраля 2021 года за №53

Декларация о соответствии

"10" 06 2025 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «АктИнвестХолдинг», Актюбинская область, город Актобе, ул. Маресьева 105***
наименование организации, юридический адрес
в лице ***Директора Смандияров Данияр Нуржанович***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: ***«Строительство электроснабжение СПК «Аман Есен Кумкудык» в с.о. Кайынды Темирского района Актюбинской области (корректировка)»***
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ***ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Руководитель Туманчаев Амангос Косжанович***
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядными организациями ***ТОО «Строй Компани 2020»***
наименование организации
Субподрядными организациями **ТОО «РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ»**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «АКЛ Авангард» № АКЛ-2024-05-ЭС (ПЗ, ПОС, ЭС, ПП, СД)***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) приказом ***№3 от 03.06.2024 СПК «Аман Есен Кумкудык»***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Протяженность ВЛ-10 кВ	м	2225	2225	2225	2225
Протяженность КЛ-10 кВ	м				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Проектом предусмотрено электроснабжение крестьянского хозяйства СПК «Аман Есен Кумкудык», монтаж разъединителей типа РЛНД-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10-УХЛ1 на проектируемой опоре А10-1 по обе стороны коммутирующего устройства. Монтаж вакуумного реклоузера (10кВ). Точка подключения для наружного электроснабжения являются сущ.опора №19 ВЛ-10кВ «Бабатай», запитанный от яч. №6 «Бабатай» РУ-10кВ ПС-35/10кВ «Кайынды». Проектируемые разъединители РЛНД.1-10-400У1 выполнены на железобетонных опорах типа СВ 105. Ввод в проектируемый КТПН-25-10/0,4кВ осуществлен воздушной линией. Тип кабеля принят АС-35. Площадка под проектируемый КТПН-25-10/0,4 кВ предусмотрен железобетонными блоками типа ФБС.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2025 г.;***

месяц, год

окончание работ ***май 2025 г.;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***1 (один)***;

фактически, месяц: ***1 (один)*** месяц;;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 96% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Сети в границах балансовой принадлежности ТОО «Энергосистема» обеспечивают нормальную эксплуатацию

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается

органами социальной защиты населения _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство электроснабжение СПК «Аман Есен Кумкудык» в с.о. Кайынды Темирского района Актюбинской области (корректировка)»***

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «АктИнвестХолдинг» Смандияров Данияр Мурсалович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.