Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Актюбинский областной театр кукол "Алакай" государственного учреждения "Управление культуры, архивов и документации Актюбинской области"

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «BEK-TEMIR Құрылыс», БИН 051240019099

Наименование стройки Капитальный ремонт Актюбинского областного театра кукол «Алакай» по адресу: г.Актобе, пр. Мира, 17

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 1
за июль 2022 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер №346/2	Договор: дата 30.07.2021	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге, из гр 1: Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Актюбинского областного театра кукол «Алакай» по адресу: г.Актобе, пр. Мира, 17	13 041 315	1 875 132							225 016	2 100 148
Итого к оплате										**2 100 148**

Генодрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «BEK-TEMIR Құрылыс»
_____ Кусайнов А.

"SANA-2015". Версия 21.3.2 от 20.08.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие "Актюбинский областной театр кукол "Алакай" государственного учреждения "Управление культуры, архивов и документации Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «BEK-TEMIR Құрылыс», БИН 051240019099**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт Актюбинского областного театра кукол «Алакай» по адресу: г.Актобе, пр. Мира, 17**

(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ № 1
за июль 2022 г.

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 7-13-1 Благоустройство. ДОРОГИ									
		Раздел 1 Вертикальная планировка									
		1.1 Подготовительные работы									
1	1101-0207-0504	**Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР=72 %**	дерево	2	698,05	531,76	1396	1064	–	549	2101
					166,29	214,43	333	429	–	156	
		1.2 Вертикальная планировка									

2 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (плодородный слой) НР=72 %	м3 грунта	153	45,86	45,86	7017	7017	–	2107	9854
				–	19,13	–	2927	–	730	
3 1101-0102-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт) НР=72 %	м3 грунта	10,3	296,69	292,14	3056	3009	–	628	3979
				4,55	80,12	47	825	–	295	
4 412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км К=1,650;	т·км	16,995	152		2583		–	–	2790
				–		–		–	207	

Итого по разделу 1 **18 724**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 380
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 11 090
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 181
- перевозка грузов, тенге 2 583
- накладные расходы, тенге 3 284
  в т.ч. зарплата, тенге 296
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 388

Раздел 2 Покрытия

2.1 Тип I

5 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	31,04	2483,31	1150,79	77082	35721	35975	15633	100132
				173,52	292,82	5386	9089	–	7417	

6	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15см. Устройство НР=108 %	м2 основания или покрытия	310,4	385,24	156,69	119578	48637	53963	34539	166446
					54,7	48,33	16979	15002	–	12329	
7	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	310,4	1554,61	200,55	482551	62251	411795	19099	541782
					27,4	29,57	8505	9179	–	40132	
8	1127-0602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304 НР=108 % К=4,000;	м2 покрытия	1241,6	176,49	0,02	219130	25	216113	3231	240150
					2,41	–	2992	–	–	17789	
9	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	106,3	2185,82	34,29	232353	3645	129505	108840	368488
					933,23	14,83	99202	1576	–	27295	
10	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	4,4646	50038		223400		223400	–	241272
2.2	Тип II				–		–		–	17872	
11	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	19	994,19	264,8	18890	5031	13075	2647	23260

				41,22	87,79	783	1668	–	1723	
12 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=108 % К=-5,000;	м2 основания	-95	52,67	10,45	-5004	-993	-4011	-367	-5801
				–	3,58	–	-340	–	-430	
13 1127-0602-0305	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	19	1739,55	200,55	33051	3810	28720	1170	36959
				27,4	29,57	521	562	–	2738	
14 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	19,9	2019,34	34,29	40185	682	20931	20375	65405
				933,23	14,83	18571	295	–	4845	
15 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,2985	50038		14936		14936	–	16131
2.3 Тип III				–		–		–	1195	
16 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	42,3	948,13	218,74	40106	9253	29110	5188	48918
				41,22	72,34	1744	3060	–	3624	

17	1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР=108 % К=-3,000;	м2 основания	-126,9	52,67	10,45	-6684	-1326	-5358	-490	-7748
					–	3,58	–	-454	–	-574	
	2.4 Тип IV										
18	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	0,1	2483,31	1150,79	248	115	116	50	322
					173,52	292,82	17	29	–	24	
19	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство В20 НР=91 %	м3	0,08	23523,21	1265,98	1882	101	1675	120	2162
					1321,14	331,25	106	26	–	160	
	2.5 Тактильная плитка										
20	1127-0302-0501	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР=108 %	м2 покрытия	16	101,04	97,1	1617	1554	–	228	1993
					3,94	9,24	63	148	–	148	
21	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство В12,5 НР=91 %	м3	0,48	22982,61	1265,98	11032	608	9790	722	12694
					1321,14	331,25	634	159	–	940	

22 1111-0101-2502	Покрытия из тактильной плитки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР=94 %									
		м2 покрытия	16	1931,17	197,85	30899	3166	17	26975	62504
				1732,24	61,34	27716	981	–	4630	
23 251-104-0102	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	м2	16	25887		414192		414192	–	447327
				–		–		–	33135	
	Итого по разделу 2					**2 362 396**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					183 219				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					172 280				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					40 980				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 593 944				
	- накладные расходы, тенге					237 960				
	в т.ч. зарплата, тенге					21 416				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					174 992				
	Итого по смете					**2 381 120**				

ИТОГО по локальным сметам				**2 381 120**		
в том числе оборудование				2 381 120		
Временные здания и сооружения	0,9%			0		
Итого с временными				2 381 120		
Затраты на производство строительно-	1,8%			0		
Итого с зимним				2 381 120		
Непредвиденные работы и затраты	2%			0		
Итого с непредвиденными работами и затратами				2 381 120		
Итого в текущих ценах 2022 г-100% с коэффициентом К=1,05	1,05			2 500 176		
Итого с понижающим коэфф. К=0,75				1 875 132		
НДС	12%			225 016		
Итого с НДС				**2 100 148**		

Генодрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «BEK-TEMIR Құрылыс»
_____ Кусайнов А.