СПРАВКА

стоимости выполненных работ за апрель месяц 2016г.

Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Субподрядчик: ТОО "НурТехСервис"

Наименование строительства: "Наружные инженерные сети и подъездная дорога к откормчной площадке коровника на 500 голов в ауле Актан батыра Казалинского района Кызылординской области"

№ п/п	Наименование объектов	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	Наружные инженерные сети к откормчной площадке коровника на 500 голов в ауле Актан батыра Казалинского района Кызылординской области	30152112,2	13817774,8	30152112,2	5187095,6	15000000,0	8630679,2
2	**Всего:**	**30 152 112,2**	**13 817 774,8**	**30 152 112,2**	**5 187 095,6**	**15 000 000,0**	**8 630 679,2**

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Аманбаев Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО "НурТехСервис"

Бегимбаев Ж.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за апрель месяц 2016г.

Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Субподрядчик: ТОО "НурТехСервис"

Наименование строительства: "Наружные инженерные сети и подъездная дорога к откормчной площадке коровника на 500 голов в ауле Актан батыра Казалинского района Кызылординской области"

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ, затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Глава-1				
1		**Акт выполненных работ**	**8088067**	**0**		**8 088 067,0**
		Итого:	8088067	0		8 088 067,0
		Глава-2				
2	СН РК 8.02-02 -2002	Временные здания и сооружения- 3,4%	274994			274 994,3
		Всего по главе:	274994			274 994,3
		Итого по главам 1-2:	8363061	0		8 363 061,3
		Глава-3				
3	СН РК 8.02-07 -2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,0,9%)			150535	150 535,1
4	СН РК 8.02-02 -2002	Выслуга лет- 1%			83631	83 630,6
5	СН РК 8.02-02 -2002	Доп. отпуска- 0,4%			33452	33 452,2
6		Экологические затраты			0	0,0
		Всего по главе:			267618	267 618,0
		Итого по главам 1-3:	8363061	0	267618	8 630 679,2
7		**Итого в базовых ценах 2001г.**	**8363061**	**0**	**267618**	**8 630 679,2**
8	СН РК 8.02-02 -2002	Итого в текущих ценах 2015г. К.пер.- 2,557	21384348	0	684299	22 068 646,8
9	СН РК 8.02-02 -2002	Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%			441373	441 372,9
		Итого:	21384348	0	1125672	22 510 019,8
10	Решение Правительства	НДС- 12%			2701202	2 701 202,4
		ИТОГО:	**21384348**	**0**	**3826874**	**25 211 222,1**
		Всего к оплате с понижающим коэф:				**15 000 000,0**

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ Аманбаев Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО "НурТехСервис"

_____ Бегимбаев Ж.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За апрель месяц 2016 года

Генподрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Субподрядчик: ТОО «НурТехСервис»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Наружные инженерные сети и подъездная дорога к откормчной площадке коровника на 500 голов в ауле Актан батыра Казалинского района Кызылординской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП*	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Подъездная дорога												
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда												
1	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2087,4	1684,76	68,13	3516771	142218	94784	0,14	301				
		м3		21,38	12,76	44629	26637	133	0,04	91				
2	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1330	2462,28	73,75	3274837	98092	58460	0,14	192				
		м3		21,38	11,67	28435	15520	133	0,04	55				
3	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 8 см	2188,2	212,6	16,3	465221	35660	23716	0,03	55				
		м2		3,83	4,32	8385	9447	133	0,02	36				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7256830	275970			548				
			Тенге			81449	51604			182				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7256830	-	-		-				
		Всего заработная плата -	Тенге			-	133053	-		-				
		Местные материалы -	Тенге			6899410	-	-		-				
		Накладные расходы -	Тенге			176960	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		88				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26544	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			446027	-	-		-				
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7879817	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		818				
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	159597	-		-				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7879817	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		818				
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	159597	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Примыкания								
4	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа А	292	15,17	5,88	4431	1718	3367	0,05	13
				7,02	1,65	2050	482	133	0,01	2
			м2							
5	С143010-17 Изм. и доп.вып.19	-Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2003	34,689	5420	-	188014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
6	Е0127-52-4 К=4	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа А, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	292	1,16	0,08	339	23	311	0,01	2
				0,76	0,04	222	12	133	-	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			192784	1742			15

			Тенге			2272	493			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			192784	-	-		-
		Материалы -	Тенге			756	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2765	-		-
		Местные материалы -	Тенге			188014	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3678	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	552	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11788	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			208250	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3317	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			208250	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3317	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8088067	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		836
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	162914	-		-

Генподрядчик
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

Аманбаев Н.Н.

Субподрядчик
Директор ТОО «НурТехСервис»

Бегимбаев Ж.Ж.