СПРАВКА

стоимости выполненных работ за май месяц 2016г.

Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Субподрядчик: ТОО "НурТехСервис"

Наименование строительства: "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. Жалантос батыра Казалинского района Кызылординской области"

№ п/п	Наименование объектов	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	Строительство детского сада на 90 мест в н.п. Жалантос батыра Казалинского района Кызылординской области	29 214 557	9 999 518	29 214 557	9 999 518	29 214 557	9 999 518
2	**Всего:**	**29 214 557**	**9 999 518**	**29 214 557**	**9 999 518**	**29 214 557**	**9 999 518**

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ Аманбаев Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО "НурТехСервис"

_____ Бегимбаев Ж.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за май месяц 2016г.

Генодрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Субподрядчик: ТОО "НурТехСервис"

Наименование строительства: "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. Жалантос батыра Казалинского района Кызылординской области"

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ, затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Глава-1				
		Акт выполнных работ	9 347 506	68 400		9 415 906
		Итого по главе 1	**9 347 506**	**68 400**		**9 415 906**
		Глава-2				
2	СН РК 8.02-02 -2002	Временные здания и сооружения- 3,4%	317 815			317 815
		Всего по главе:	317 815			317 815
		Итого по главам 1-2:	9 665 321	68 400		9 733 721
		Глава-3				
3	СН РК 8.02-07 -2002	Зимнее удорожание- 1,35%			130 482	130 482
4	СН РК 8.02-02 -2002	Выслуга лет- 1%			96 653	96 653
5	СН РК 8.02-02 -2002	Доп. отпуска- 0,4%			38 661	38 661
		Всего по главе:			265 796	265 796
		Итого по главам 1-3:	9 665 321	68 400	265 796	9 999 518
6		**Итого в базовых ценах 2001г.**	**9 665 321**	**68 400**	**265 796**	**9 999 518**
7	СН РК 8.02-02 -2002	Итого в текущих ценах 2015г. К.пер.- 2,55742	24 718 286	174 928	679 753	25 572 966
8	СН РК 8.02-02 -2002	Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%			511 459	511 459
		Итого:	24 718 286	174 928	1 191 212	26 084 425
9	Решение Правительства	НДС- 12%			3 130 131	3 130 131
		Всего к оплате:	**24 718 286**	**174 928**	**4 321 343**	**29 214 557**

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Аманбаев Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО "НурТехСервис"

Бегимбаев Ж.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За май 2016 года

Генподрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Субподрядчик: ТОО «НурТехСервис»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Строительство детского сада на 90 мест в н.п Жалантос батыра Казалинского района Кызылординской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Здание котельной. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. МОКРЫЙ ГРУНТ								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	18,6984	30,83	29,14	577	545	164	0,01	-
				1,69	7,34	32	137	97	0,03	-
2	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	0,3816	302,12	-	115	-	130	2,13	1
				302,12	-	115	-	113	-	-
3	Е0101-173-1-	-Водоотлив из траншей	19,08	289,15	289,15	5517	5517	3454	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		-	186,62	-	3561	97	0,86	16
		СУХОЙ ГРУНТ								
4	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	70,596	23,36	22,08	1649	1559	468	0,01	1
				1,28	5,56	90	392	97	0,02	1
		м3								
5	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,724	262,72	-	1504	-	1699	1,85	11
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	1504	-	113	-	-
		м3								
6	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	57,7	3,35	3,35	193	193	65	-	-
				-	1,16	-	67	97	-	-
		м3								
7	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	57,7	21,55	4,52	1243	261	953	0,11	6
				17,03	-	983	-	97	-	-
		м3								
8	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	57,7	14,12	12	815	692	244	0,01	1
				1,62	2,75	93	158	97	0,01	1
		м3								
9	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,3	134,1	-	1113	-	1258	0,97	8
				134,1	-	1113	-	113	-	-
		м3								
10	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=РАЗРАБОТКА ИЗЛИШКОВ ГРУНТА	29,4	6,01	6,01	177	177	59	-	-
				-	2,08	-	61	97	0,01	-
		м3								
11	Е0101-24-14 к=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	29,4	19,02	19,02	559	559	188	-	-
				-	6,6	-	194	97	0,02	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13461	9502			27
			Тенге			3930	4571			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13461	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8501	-		-
		Местные материалы -	Тенге			29	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8683	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1302	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1329	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23473	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9804	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23473	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9804	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Здание котельной. ФУНДАМЕНТЫ								
12	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	37,5	183,02	2,62	6863	98	530	0,07	3
		м2		10,51	0,99	394	37	123	-	-
13	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	3,22	8674,57	66,01	27932	213	746	1,35	4
				195,75	24,93	630	80	105	0,12	-
		м3								
14	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм, В12,5	6,75	10385,57	353,46	70103	2386	5093	3,6	24
				585	133,52	3949	901	105	0,65	4
		м3								
15	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,4685	131	-	1371	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,05595	29400	-	1645	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	354,27	172,69	1417	691	764	0,48	2
				76,28	60,21	305	241	140	0,24	1
		шт								
18	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	507,65	243,37	1015	487	537	0,67	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				106,88	85,08	214	170	140	0,34	1
19	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	12	755,48	389,08	9066	4669	4886	0,94	11
				153,9	136,92	1847	1643	140	0,55	7
20	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	1,31	15100	-	19781	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/ м3	6,516	14100	-	91876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	7,826	131	-	1025	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Е0129-176-2	-Установка гильз из стальных труб диаметром 150 мм шт	1	1282,93	-	1283	-	245	0,88	1
				227,25	-	227	-	108	-	-
24	Е0106-1-22	-Заделка между фундаментными блоками В 7,5 м3	0,29	10030,32	353,46	2909	103	219	3,6	1
				585	133,52	170	39	105	0,65	-
25	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,29435	131	-	39	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 т	0,00534	49502	-	264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	89,4	245,44	3,82	21942	342	4092	0,21	19
				37,35	1,44	3339	129	118	0,01	1
28	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная	17,04	713,66	11,21	12161	191	718	0,2	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов		31,5	4,21	537	72	118	0,02	-
		м2 Фундаменты под оборудование ФОМ-1 2шт; ФОМ-3 1шт; ФОМ-4 1шт и ФОМ5 4шт								
29	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	3,384	2103,25	-	7117	-	1985	2,99	10
				477	-	1614	-	123	-	-
		м3								
30	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	1,692	2541,77	100,89	4301	171	323	0,85	1
				123,75	38,25	209	65	118	0,18	-
		м3								
31	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	16,92	385,45	25,04	6522	424	658	0,14	2
				22,25	9,38	376	159	123	0,05	1
		м2								
32	Е0111-19-4 К=5	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	16,92	358,68	15,55	6069	263	431	0,1	2
				14,85	5,85	251	99	123	0,03	-
		м2								
33	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование кл.В15	3,68	10710,91	260,48	39416	959	2719	3,94	14
				614,25	89,46	2260	329	105	0,35	1
		м3								
34	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,68	131	-	482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
35	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т Ф1	4	755,48	389,08	3022	1556	1629	0,94	4
				153,9	136,92	616	548	140	0,55	2
		шт								
36	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В10 /М-150/	2,172	14200	-	30842	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
37	Е0106-19-1	-Устройство оголовка в опалубке	0,46	12096,67	316,01	5564	145	718	8,25	4
				1368	119,39	629	55	105	0,58	-
		м3								
38	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	15,68	245,44	3,82	3848	60	718	0,21	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	586	23	118	0,01	-
39	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	м2 2	1412,7	6,95	2825	14	213	0,46	1
			комплект	81	2,25	162	5	128	0,01	-
		Приямок П1(2шт) и приямок выхода ТС								
40	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,62	8674,57	66,01	5378	41	144	1,35	1
				195,75	24,93	121	15	105	0,12	-
41	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3 0,6324	131	-	83	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Е0106-33-3	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3 1,62	12987,05	1327,03	21039	2150	4412	12,49	20
				2137,5	456,24	3463	739	105	1,72	3
43	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3 2,32435	131	-	304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м3 14,6	245,44	3,82	3583	56	668	0,21	3
				37,35	1,44	545	21	118	0,01	-
45	Е0134-53-1	-Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	м2 3,8	1138,3	221,4	4326	841	3748	4,87	19
				812,25	84,38	3087	321	110	0,41	2
46	С11011-4478 Изм. и доп.вып.19	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	м2 0,09048	48310	-	4371	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	С11011-4440 Изм. и доп.вып.19	-Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 5 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	т 0,127	52015	-	6606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,05194	53600 - -	- - -	2784 - -	- - -	- - -	- - -	-
49	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,00621	42800 - -	- - -	266 - -	- - -	- - -	- - -	-
50	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0012	49502 - -	- - -	59 - -	- - -	- - -	- - -	-
51	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0588	68200 - -	- - -	4010 - -	- - -	- - -	- - -	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге ---- Тенге				433512 --------- 25532	15858 --------- 5689			155 --------- 24
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				425078	-	-		-
	Материалы -	Тенге				44392	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	27420	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				20006	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				323622	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				31991	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		16
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	4799	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				27424	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				484493	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		173
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	32219	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				4326	-	-		-
	Материалы -	Тенге				398	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	3407	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				3748	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	562	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			484	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8558	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3969	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2825	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2650	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	167	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			213	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3221	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	198	-		-
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			1283	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1056	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	227	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			245	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	37	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			1620	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	264	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			497892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		197
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36651	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Здание котельной. Стены								
52	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	47,31	7820,24	335,84	369976	15889	46098	4,54	215
				699,75	126	33105	5961	118	0,61	29
		м3								
53	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	4,18	7779,06	337,41	32516	1410	3929	4,38	18
				670,5	126	2803	527	118	0,62	3
		м3								
54	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	18	104,86	66,43	1887	1196	1202	0,15	3
				23,85	23,85	429	429	140	0,11	2
		шт								
55	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,749	27500	-	20598	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
56	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0063	13010,1	1826,1	82	12	78	42,7	-
				8100	690,75	51	4	140	3,37	-
		т								
57	С12041-71	-Каркасы и сетки плоские:	0,0063	68200	-	430	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		Кронштейны К-1								
58	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,06048	13010,1 8100	1826,1 690,75	787 490	110 42	744 140	42,7 3,37	3 -
59	С11041-86	-Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,01376	45500 -	- -	626 -	- -	- -	- -	- -
60	С11011-876 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 т	0,04672	50100 -	- -	2341 -	- -	- -	- -	- -
		Проходы								
61	Е0129-176-1	-Установка гильз из стальных труб диаметром 100 мм=ТОПЛИВОПРОВОД шт	1	552,96 218,25	- -	553 218	- -	236 108	0,82 -	1 -
62	Е0129-176-3	-Установка гильз из стальных труб диаметром 530х7 мм=ГАЗОХОД шт	1	4306,58 238,5	- -	4307 239	- -	258 108	0,93 -	1 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	434102	18617			240
	Тенге	37335	6963			34
Стоимость монтажных работ -	Тенге	626	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	626	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	38	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	664	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	428616	-	-		-
Материалы -	Тенге	2119	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	43841	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2770	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	368232	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	52051	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		26
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7808	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28840	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			509507	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		298
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51649	-		-
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			4860	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4403	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	457	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			493	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	74	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			321	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			5674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	531	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			515845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		300
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52180	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Здание котельной. Покрытие и перекрытия								
63	Е0107-13-1	-Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	7	1517,91	387,22	10625	2711	4501	2,06	14
				344,25	115,02	2410	805	140	0,46	3
		шт								
64	С143017-17	-Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 401-600 кг/м2	63	1210	-	76230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
65	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,005	41008,57	2434,57	205	12	230	170	1
				31950	920,25	160	5	140	4,49	-
		т								
66	С12041-14 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,005	50000	-	250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Монолитный участок УМ1 -1шт,УМ2 -1шт								
67	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных	1,37	13814,34	241,1	18926	330	1976	8,06	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, В15		1282,5	91,08	1757	125	105	0,44	1
		м3								
68	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,1368	56200	-	7688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
69	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,00654	50800	-	332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
70	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,02268	52102	-	1182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
71	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03424	52400	-	1794	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
72	Е0112-14-2	-Засыпка керамзитом монолитных участков перекрытии	0,686	5510,42	245,72	3780	169	388	2,71	2
				382,5	92,25	262	63	119	0,45	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			121012	3222			28
			Тенге			4589	998			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			121012	-	-		-
	Материалы -		Тенге			6116	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5587	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11246	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			95840	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			7094	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1064	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7686	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			135793	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6651	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			135793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6651	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Здание котельной. Кровля								
73	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	79,81	207,96	1,19	16597	95	2607	0,16	12
				27	0,45	2155	36	119	-	-
		м2								
74	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	79,81	189,45	4,72	15120	377	6901	0,4	32
				70,88	1,78	5657	142	119	0,01	1
		м2								
75	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	10,68522	5089	-	54377	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
76	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	79,81	182,78	15,94	14587	1272	3857	0,24	19
				34,65	5,96	2765	476	119	0,03	2
		м2								
77	Е0112-14-2	-Создание уклона покрытий керамзитом	5,2	5510,42	245,72	28654	1278	2938	2,71	14
				382,5	92,25	1989	480	119	0,45	2
		м3								
78	Е0112-2-1	-Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	79,81	1108,69	9,15	88484	730	4641	0,26	21
				45,45	3,42	3627	273	119	0,02	1
		м2								
79	Е0112-4-3 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с двумя фартуками	13,2	937,04	4,74	12369	63	1463	0,55	7
				91,35	1,78	1206	23	119	0,01	-
		м								
80	Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20	-Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	24	99,7	7,72	2393	185	1933	0,4	10
				67,31	0,39	1615	9	119	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02	м								
81	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,0864364	72495	-	6266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			238847	4000			116

			Тенге			19015	1439			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			238847	-	-		-
	Материалы -		Тенге			117256	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	20454	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			60643	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			37933	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			24340	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3651	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			15791	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			278979	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		135
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	24105	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			278979	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		135
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	24105	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Здание котельной. Полы								
82	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	6,356	4870,8	-	30959	-	4151	3,24	21
				531	-	3375	-	123	-	-
		м3								
83	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,0848	9509,28	-	48353	-	3546	3,66	19
				567	-	2883	-	123	-	-
		м3								
84	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,56	248,82	9,95	15815	632	4373	0,36	23
				52,2	3,74	3318	238	123	0,02	1
		м2								
85	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	45,6	28,05	0,22	1279	10	1043	0,1	5
				18,5	0,09	844	4	123	-	-
		м								
86	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	6,28	340,45	18,42	2138	116	717	0,42	3
				85,95	6,91	540	43	123	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
87	Е0111-4-2 К=2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий 2 слой	6,28	464,38	18,1	2916	114	838	0,5	3
				101,7	6,8	639	43	123	0,03	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			101460	872			72
			Тенге			11598	328			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			101460	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3997	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11926	-		-
		Местные материалы -	Тенге			84993	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2200	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6968	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			123097	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14126	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			123097	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14126	-		-

РАЗДЕЛ 7. Здание котельной. Проемы

		Оконные								
88	Е0110-16-4	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	4,5	828,03	65,84	3726	296	1548	1,6	7
				263,25	23,43	1185	105	120	0,1	-
		м2								
89	С12061-31	-Блоки оконные двустворные с раздельными створками и форточкой ОР 15-13,5; ОР 15-15 для жилья	4,5	5990	-	26955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
90	Е0115-201-4	-Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	4,5	767,76	3,04	3455	14	336	0,45	2
				69,98	1,15	315	5	105	0,01	-
		м2								
91	С11011-798	-Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с	2	720	-	1440	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		раздельными двойными двухстворными переплетами для жилых зданий		-	-	-	-	-	-	-
92	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	комплект 4,5	231,16	5,58	1040	25	519	0,59	3
				94,05	2,12	423	10	120	0,01	-
93	С12069-15	-Доски подоконные, марка с ПД7-35 по ПД16-35, толщина 34 мм, шириной 350 мм	м2 6,2	1000	-	6200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м Дверные 4,2	330,85	32,08	1390	135	1433	1,49	6
				272,25	12,13	1143	51	120	0,06	-
95	С12022-1	-Металлическая дверь Д-1	м2 2	25100	-	50200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	Е0110-28-3	-Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по сбесту с двух сторон	шт 4,2	957,38	4,69	4021	20	1038	1,35	6
				204,08	1,78	857	7	120	0,01	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			98427	489			24
			Тенге			3923	179			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48227	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9126	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4102	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34595	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			93	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4874	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	731	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3186	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56287	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4833	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			50200	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50200	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3012	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53212	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			109499	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4833	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Здание котельной. Внутренняя отделка								
97	Е0115-69-3	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску потолков сборных панельных	65	14,22	0,35	925	23	609	0,06	4
				8,78	0,14	571	9	105	-	-
98	Е0115-151-4	-Окраска водными составами внутри помещений клеевая высококачественная по сборным конструкциям, подготовленных под окраску м2	65	75,57	0,23	4912	15	3968	0,36	23
				58,05	0,09	3773	6	105	-	-
99	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен м2	128,2	196,81	2	25231	257	12636	0,57	73
				93,6	0,27	12000	35	105	0,04	5
100	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	4,3	587,21	6,33	2525	27	1423	1,79	8
				312,75	2,39	1345	10	105	0,01	-
101	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	132,5	17,43	0,12	2309	16	1917	0,09	12
				13,73	0,05	1819	7	105	-	-
102	Е0115-164-4	-Простая окраска белилами деревянных заполнений проемов оконных м2	10,8	114,78	0,07	1240	1	740	0,41	4
				65,25	0,02	705	-	105	-	-
103	Е0115-172-2	-Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	9,24	65,24	1,84	603	17	186	0,11	1
				18,45	0,7	170	6	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			37745	355			125
			---- Тенге			20383	73			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37745	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4337	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20456	-		-
		Местные материалы -	Тенге			12669	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21479	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3222	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3553	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62777	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23678	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			62777	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23678	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Здание котельной. Наружная отделка								
104	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	128,58	237,3	1,96	30512	252	14763	0,61	79
				108,9	0,45	14002	58	105	0,03	3
105	Е0115-157-1	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая м2	128,58	10,56	0,9	1358	116	952	0,04	5
				6,71	0,34	863	44	105	-	-
106	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка декоративным раствором по камню стен=ЦОКОЛЬ м2	6,36	293,09	1,96	1864	12	730	0,61	4
				108,9	0,45	693	3	105	0,03	-
107	Е0115-53-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм м2	19,2	102,8	0,6	1974	12	1161	0,32	6
				57,38	0,23	1102	4	105	-	-
108	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб м	128,58	25,35	0,05	3260	6	1181	0,05	6
				7,7	0,02	990	3	119	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			38968	398			100
			Тенге			17649	111			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38968	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2643	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17761	-		-
		Местные материалы -	Тенге			18277	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18788	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2818	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3465	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61221	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20579	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			61221	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20579	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Здание котельной. Разные работы								
		ДЫМОВАЯ ТРУБА								
109	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,74	218,93	-	600	-	678	1,54	4
				218,93	-	600	-	113	-	-
110	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 1,84	134,1	-	247	-	279	0,97	2
				134,1	-	247	-	113	-	-
111	Е0111-13-3 К=4	-Устройство гравийно-песчанной толщ. 200мм с пропиткой битумом	м3 1	2617,5	98,2	2618	98	241	1,05	1
				159,32	36,8	159	37	123	0,18	-
112	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов под дымовую трубу (Фом-2) кл. В15	м2 0,8	10710,91	260,48	8569	208	591	3,94	3
				614,25	89,46	491	72	105	0,35	-
113	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3 0,816	131	-	107	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
114	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м3 3,52	245,44	3,82	864	13	161	0,21	1
				37,35	1,44	131	5	118	0,01	-
115	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	м2 0,0146	148200,82	587,63	2164	9	307	118	2
				19800	222,75	289	3	105	1,08	-
116	Е0109-61-4	-Монтаж дымовой трубы (Диам. 325х7мм, длина 10,0м)	1т 0,66253	24382	9149,12	16154	6062	8033	63,9	42
				11902,5	1568,93	7886	1039	90	7,58	5
117	С130806-113 Изм. и	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	т 10	4203	-	42030	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
118	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0582	55300	-	3218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
119	С11011-4482 Изм. и доп.вып.19	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,03893	54230	-	2111	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
120	С11011-4500 Изм. и доп.вып.19	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0162	56571	-	916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
121	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0002	149300	-	30	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
122	Е0133-25-1	-Устройство молниеотвода лучевого при длине луча до 10 м	1,7	37,47	23,7	64	40	38	0,09	-
				13,77	7,53	23	13	105	0,03	-
		1м								
123	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,00269	49131	-	132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
124	Е0133-105-2	-Установка двойных оттяжек к дымовой трубе	3	828,57	236,82	2486	710	1869	3,11	9
				519,75	73,44	1559	220	105	0,3	1
		оттяжка								
125	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20 мм	0,07692	49180	-	3783	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
126	С11011-877 Изм. и доп.вып.9	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	0,0213	55300	-	1178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	(обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп								
		т								
127	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,001	49389	-	49	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
128	Е0133-15-1	-Антикоррозионное покрытие оттяжек опор	31,2	22,27	13,96	695	436	274	0,04	1
				5,24	3,12	163	97	105	0,01	-
		1м								
129	Е0113-44-2	-Очистка металлическим песком внутренней поверхности труб диам. менее 500 мм	10,43	731,08	271,94	7625	2836	1964	0,53	6
				108	101,25	1126	1056	90	0,5	5
		м2								
130	Е0113-45-2	-Обезжиривание наружных поверхностей дымовой трубы диам. до 500 мм уайт-спиритом	13,25	24,95	0,11	331	1	175	0,09	1
				14,65	0,05	194	1	90	-	-
		м2								
131	Е0113-16-5	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	13,25	44,77	0,09	593	1	70	0,03	-
				5,81	0,05	77	1	90	-	-
		м2								
132	Е0113-29-3	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	13,25	157,64	0,07	2089	1	33	0,01	-
				2,72	0,02	36	-	90	-	-
		м2								
		Фундамент столбчатый Ф05 -2шт								
133	Е0101-165-6	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для Фо-5 в грунтах 2 группы	2,9	218,93	-	635	-	717	1,54	4
				218,93	-	635	-	113	-	-
		м3								
134	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	0,432	2541,77	100,89	1098	44	83	0,85	-
				123,75	38,25	53	17	118	0,18	-
		м3								
135	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	1,28	385,45	25,04	493	32	50	0,14	-
				22,25	9,38	28	12	123	0,05	-
		м2								
136	Е0111-19-4	-добавлять на каждые 5 мм	1,28	358,68	15,55	459	20	33	0,1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=5	изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий		14,85	5,85	19	7	123	0,03	-
137	Е0106-3-1	м2 -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование кл.В12,5	0,94	10496,71 614,25	260,48 89,46	9867 577	245 84	695 105	3,94 0,35	4 -
138	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,9541	131 -	- -	125 -	- -	- -	- -	- -
139	Е0108-4-7	м3 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,58	245,44 37,35	3,82 1,44	2106 320	33 12	393 118	0,21 0,01	2 -
140	Е0106-11-8	м2 -Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,009	70437,87 9675	304,24 114,75	634 87	3 1	93 105	58 0,56	1 -
		1т КРЫЛЬЦО								
141	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,11	2103,25 477	- -	231 52	- -	65 123	2,99 -	- -
142	Е0106-1-16	м3 -Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,2	9644,81 272,25	196,62 74,27	11574 327	236 89	437 105	1,79 0,36	2 -
143	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,005	41200 -	- -	206 -	- -	- -	- -	- -
144	Е0111-17-2	т -Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	1,8	543,9 261	23,26 8,71	979 470	42 16	597 123	1,57 0,04	3 -
145	Е0111-17-4 К=2	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	1,8	162,32 54,9	1,34 0,5	292 99	2 1	123 123	0,31 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ОТМОСТКА								
146	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	32,64	670,09	12,52	21872	409	1842	0,24	8
				38,03	4,39	1241	143	133	0,02	1
		м2								
147	Е0127-56-2 К=2	-Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключаисключать	32,64	-108,46	-	-3540	-	-72	-0,01	-
				-1,66	-	-54	-	133	-	-
		м2								
148	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	32,64	459,28	-	14991	-	1074	0,14	5
				24,75	-	808	-	133	-	-
		м2								
149	Е0127-55-2	-Вычитается позиция: Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	32,64	-3,98	-	-130	-	-173	-0,02	-1
				-3,98	-	-130	-	133	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			160544	11481			101
			Тенге			17517	2927			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			102360	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16330	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11519	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11624	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			59354	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12634	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1895	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6900	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			121893	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13414	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16154	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2206	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8925	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			8033	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1205	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1451	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10130	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42030	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			42030	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2522	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			44552	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			192083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23544	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Здания детского сада. ФУНДАМЕНТЫ								
150	E0101-139-1	-Устройство гравийно-песчаных подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	134,96	89	88,73	12012	11975	3254	-	-
				0,25	24,61	34	3321	97	0,08	11
151	C143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные м3	134,96	1940	-	261822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
152	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов м3	1,82196	40097,59	339,59	73056	619	342	0,58	1
				-	140,94	-	257	133	0,58	1
153	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки т	38,56	8674,57	66,01	334491	2545	8935	1,35	52
				195,75	24,93	7548	961	105	0,12	5
154	E0106-1-23	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм, В15 м3	87,47	10020,43	208,34	876487	18223	46285	2,6	227
				425,25	78,71	37197	6885	105	0,38	34
155	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	132,3315	131	-	17335	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
156	C12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм м3	1,17662	53600	-	63067	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
157	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,28896	53000 --- -	- --- -	15315 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
158	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,2626	52400 --- -	- --- -	13760 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
159	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	2,01042	51000 --- -	- --- -	102531 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
160	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,40581	29400 --- -	- --- -	11931 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
161	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	5	104,86 --- 23,85	66,43 --- 23,85	524 --- 119	332 --- 119	334 --- 140	0,15 --- 0,11	1 --- 1
162	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ м3	0,04	27500 --- -	- --- -	1100 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
163	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,03631	58800 --- -	- --- -	2135 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
164	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	128,9	235,97 ---	9,95 ---	30417 ---	1283 ---	8869 ---	0,36 ---	46 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				52,2	3,74	6729	482	123	0,02	2
		м2								
165	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	221	354,27	172,69	78294	38164	42230	0,48	105
				76,28	60,21	16858	13306	140	0,24	52
		шт								
166	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	18	507,65	243,37	9138	4381	4837	0,67	12
				106,88	85,08	1924	1531	140	0,34	6
		шт								
167	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	44	755,48	389,08	33241	17120	17915	0,94	41
				153,9	136,92	6772	6024	140	0,55	24
		шт								
168	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	48	1098,25	598,4	52716	28723	27531	1,18	57
				195,53	214,16	9385	10280	140	0,91	44
		шт								
169	Е0106-1-22	-Заделка между фундаментными плитами кл. В7,5	4,66	10030,32	353,46	46741	1647	3516	3,6	17
				585	133,52	2726	622	105	0,65	3
		м3								
170	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	39,58	15100	-	597658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
171	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,99	14600	-	29054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
172	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	63,012	14100	-	888469	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
173	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	109,3119	131	-	14320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
174	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	6,61	11528,27	316,01	76202	2089	10323	8,25	55
		м3		1368	119,39	9042	789	105	0,58	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	1,04438	53600 -	- -	55979 -	- -	- -	- -	- -
176	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	6,70915	131 -	- -	879 -	- -	- -	- -	- -
177	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций (С1-С7) т	0,17242	8679,65 8257,5	422,15 157,5	1497 1424	73 27	1712 118	56,4 0,77	10 -
178	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,17242	68200 -	- -	11759 -	- -	- -	- -	- -
179	Е0122-1-2	-Укладка асбестоцементных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт км	0,003	496542,85 53550	2029,45 767,25	1490 161	6 2	212 130	314 3,75	1 -
		Фундамент под перегородки								
180	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм, В7,5 м3	19,5	10030,32 585	353,46 133,52	195591 11408	6892 2604	14712 105	3,6 0,65	70 13
181	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	19,5	131 -	- -	2555 -	- -	- -	- -	- -
182	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,036	65000 -	- -	2340 -	- -	- -	- -	- -
183	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d	0,36	50642 -	- -	18231 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10 мм								
		т								
184	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	678,31	245,44	3,82	166484	2591	31048	0,21	144
				37,35	1,44	25335	977	118	0,01	5
		м2								
185	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	128,9	713,66	11,21	91991	1445	5432	0,2	26
				31,5	4,21	4060	543	118	0,02	3
		м2								
186	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	27,738	761,36	261,86	21119	7263	20419	3,44	95
				499,5	99	13855	2746	123	0,48	13
		м3								
187	С11011-476	-Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), М-600, фракция от 5 до 10 мм	30,5118	1690	-	51565	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Подпольные каналы								
188	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	63,21	749,35	24,55	47367	1552	3812	0,26	17
				39,83	9,2	2518	582	123	0,04	3
		м2								
189	Е0106-35-2	-Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	9,96	14333,82	1588,34	142765	15820	28548	13,2	131
				2187	542,77	21783	5406	105	2	20
		м3								
190	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,1094	131	-	1324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
191	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,02046	58600	-	1199	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
192	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0532	64100	-	3410	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
193	Е0107-14-1	-Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	128	112,77	37,48	14435	4797	13549	0,41	52
				64,8	10,81	8294	1384	140	0,04	5
		шт								
194	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	2,56	23400	-	59904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
195	Е0106-1-22	-Устройство монолитных участков	0,07	10598,72	353,46	742	25	53	3,6	-
				585	133,52	41	9	105	0,65	-
		м3								
196	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0016	58600	-	94	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
197	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	63,21	245,44	3,82	15514	241	2893	0,21	13
				37,35	1,44	2361	91	118	0,01	-
		м2								
		Приямки ПР								
198	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки кл В3,5	0,26	8674,57	66,01	2255	17	60	1,35	-
				195,75	24,93	51	6	105	0,12	-
		м3								
199	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,2652	131	-	35	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
200	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм бетон кл. В10	1,764	12063,03	954,99	21279	1685	2604	6,51	11
				1075,5	330,44	1897	583	105	1,34	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
201	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,79046	131	-	235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
202	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,075428	53600	-	4043	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
203	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,03016	3792,87	304,24	114	9	109	20	1
				3330	114,75	100	3	105	0,56	-
		1т								
204	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,03016	58700	-	1770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
205	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток из рифленой стали приямков	0,03384	20492,1	1941,97	693	66	308	42,3	1
				6975	726,75	236	25	118	3,55	-
		т								
206	С11011-4440 Изм. и доп.вып.19	-Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 5 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,03344	52015	-	1739	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
207	С11011-784	-Ручка втопленная	1	51,6	-	52	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	4582265	169584				1188
	Тенге	191857	59567				252
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4582265	-	-			-
Материалы -	Тенге	413476	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	251423	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	360920	-	-			-
Местные материалы -	Тенге	3446428	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	299842	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			150
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	44976	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			292926	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5175034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1589
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	296400	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			5175034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1589
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	296400	-		-

РАЗДЕЛ 12. НА СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЛЭП-10кв. КТП-25/10/0,4кВА

208	Е0133-117-1-	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 160 и 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
				495	454,41	495	454	105	1,81	2
		шт								
209	Е0133-117-2-	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 160 и 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
				2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
		шт								
210	75-4-38	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2770х1480х2300 мм	1	476800	-	476800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
211	75-3-5	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200х900х1550 мм	1	261000	-	261000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	75-5-7	-Ячейка КРУН серии К-8М с вакуумным выключателем ВВ/TEL с электромеханической РЗА, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, ток электродинамической стойкости -51; 81 А, габаритные размеры 4500x3040x810 мм	1	1260100	-	1260100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
213	1701-1023	-Микропроцессорное реле с АПВ и записями событий с регистрацией повреждений	1	82800	-	82800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
214	1708-2154	-ИСТОЧНИК БЕСПЕРОБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS-2 кВА	1	18975	-	18975	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
215	1701-8010	-ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТЧИК УЧЕТА ЭЛ.ЭНЕРГИИ,КЛ.ТОЧНОСТИ 1.,ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ АДАПТИРОВАННОЙ АСКУЭ,С МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ РЕЛЕ С АПВ И ЗАПИСЯМИ СОБЫТИЙ С РЕГИСТРАЦИЕЙ ПОВРЕЖДЕНИЙ	1	12765	-	12765	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
216	Ц0108-15-1	-Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ	1	8165	4293	8165	4293	2747	11	11
				1958	933,99	1958	934	95	5,42	5
		компл								
217	75-6-А12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	3	599	-	1797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			2128738	7496			26
			Тенге			4645	1830			9
		Стоимость оборудования -	Тенге			2114237	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			2114237	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			14501	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2361	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6475	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6509	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	976	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1261	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			22271	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7451	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			2136508	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7451	-		-

РАЗДЕЛ 13. ЛЭП-10кВ

Опора анкерная концевая А10-1 =1шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	Е0133-103-2	-Установка одностоечных	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
		опора								
219	С143019-91	-Стойки вибрированные для опор	2	18700	-	37400	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
220	Е0133-107-5	-Установка для опор ВЛ 35 кВ	2	502,85	325,1	1006	650	560	1,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опорных плит объемом до 0,35 м3		177,75	89,01	356	178	105	0,33	1
221	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты П-3 для опор шт	0,1	20900	-	2090	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
222	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	2	245,44	3,82	491	8	92	0,21	-
				37,35	1,44	75	3	118	0,01	-
223	СПрайс-лист-Траверс ТМ6 шт		1	3125,01	-	3125	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
224	СПрайс-лист-Накладка ОГ2 шт		2	139,65	-	279	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
225	СПрайс-лист-Оголовок ОГ5 шт		1	418,95	-	419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
226	СПрайс-лист-ХОМУТ Х1 шт		1	698,25	-	698	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
227	СПрайс-лист-БолтБ5 шт		1	359,6	-	360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
228	Е0133-30-12-0	-Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т КРОНШТЕЙНЫ У1 1т	0,007	7491,39	4858,89	52	34	29	15	-
				2632,5	1287,36	18	9	105	4,47	-
229	СПрайс-лист-КРОНШТЕЙН У1 шт		1	2792,99	-	2793	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
230	СПрайс-лист-СТЯЖКИ Г1 шт		2	1990,01	-	3980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
231	Ц0108-472-1-0	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям м	2	66,7	2,1	133	4	123	0,39	1
				64,6	0,3	129	1	95	-	-
232	С12021-256	-Проводник ЗП1	0,0018	154700	-	278	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-	-	-	-	-	-
233	С151804-291	-Изоляторы штыревые стеклянные	1	446	-	446	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	ШС 20-Г ГОСТ 1232-93		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
234	С151804-133	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20)	1	12	-	12	-	-	-	-
	2Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	СТ РК ГОСТ Р 51204-2004		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
235	СПрайс-лист	-Крепление провода	2	229,37	-	459	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
236	С151804-199	-Зажимы соединительные	2	163	-	326	-	-	-	-
	7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
237	С151804-199	-Зажимы соединительные	3	42	-	126	-	-	-	-
	9Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
238	СПрайс-лист	-Подвеска натяжная изолирующая	6	2113,6	-	12682	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Разъединитель АР-1 на анкерной опоре=1шт								
239	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические	0,05	10150	1870	508	94	406	52	3
		т		8280	270,01	414	14	95	1,57	-
240	СПрайс-лист	-КронштейнРА1	1	1990,01	-	1990	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
241	СПрайс-лист	-КронштейнРА2	1	942,64	-	943	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
242	СПрайс-лист	-Вал привода РА3К	2	1368,15	-	2736	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
243	СПрайс-лист	-КронштейнРА4	1	872,81	-	873	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
244	СПрайс-лист	-КронштейнРА5	1	872,81	-	873	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
245	СПрайс-лист	-ХОМУТ Х7	3	768,07	-	2304	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	СПрайс-лист-ХОМУТ Х8		1	733,16	-	733	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
247	Ц0108-472-1-0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	4,5	66,7	2,1	300	9	277	0,39	2
				64,6	0,3	291	1	95	-	-
		м								
248	С12021-256	-Проводник ЗП1	0,00405	154700	-	627	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
249	С151804-291-Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	2	446	-	892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
250	С151804-133-2Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	2	12	-	24	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
251	СПрайс-лист-Крепление провода		2	229,37	-	459	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
252	СПрайс-лист-Ошиновка		8	506,93	-	4055	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
253	СПрайс-лист-БолтМ12х40		9	132,67	-	1194	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
254	СПрайс-лист-ГайкаМ12		9	132,67	-	1194	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
255	СПрайс-лист-Шайба 12		9	136,16	-	1225	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
256	С151804-244-6Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	334	-	2004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Промежуточная опора П10-1 в кол-ве 1шт								
257	Е0133-103-1-Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
		опора								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02									
258	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор ВЛ, марка СВ 105 шт	1	18700	-	18700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
259	СПрайс-лист-Оголовок ОГs55	шт	1	2804,86	-	2805	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
260	СПрайс-лист-Зажим плашечный SL 37.2	шт	9	273,71	-	2463	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
261	СПрайс-лист-Кожух защитный SP 15	шт	9	101,6	-	914	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
262	СПрайс-лист-Изолятор штыревой SDI 37	шт	3	855,26	-	2566	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
263	С151804-133-Изолятор колпачок К-6 2Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.	3	12	-	36	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
264	СППрайс-лис-Вязка спиральная SO 115 т	-	-	4231,84	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
265	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных поверхностей шт	2	13,91	0,07	28	-	15	0,04	-
				8,06	0,02	16	-	90	-	-
266	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя поверхности опор м2	2	245,44	3,82	491	8	92	0,21	-
				37,35	1,44	75	3	118	0,01	-
		Опора анкерная концевая с переходным пунктом- 1шт								
267	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02									
268	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	2	18700	-	37400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
269	Е0133-107-5	-Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3 шт	2	502,85	325,1	1006	650	560	1,01	2
				177,75	89,01	356	178	105	0,33	1
270	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты П-3 для опор м3	0,1	20900	-	2090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
271	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	2	245,44	3,82	491	8	92	0,21	-
				37,35	1,44	75	3	118	0,01	-
272	СПрайс-лист	-Траверса ТМ73 шт	2	7739,39	-	15479	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
273	СПрайс-лист	-Траверса ТМ80 шт	2	1117,46	-	2235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
274	СПрайс-лист	-Траверса ТМ96И шт	2	3759,37	-	7519	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
275	СПрайс-лист	-ХОМУТ Х62И шт	1	615,16	-	615	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
276	СПрайс-лист	-ХОМУТ Х51 шт	2	654,26	-	1309	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
277	СПрайс-лист	-Крепление подкоса У52 шт	1	893,76	-	894	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
278	Ц0108-472-1-0	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	2	66,7	2,1	133	4	123	0,39	1
				64,6	0,3	129	1	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279	С12021-256	-Проводник ЗП1 м	0,0018	154700	-	278	-	-	-	-
280	С11011-881	-Шина Ши2 т	0,005	49389	-	247	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9, вып.17	т		-	-	-	-	-	-	-
281	СПрайс-лист	-БолтМ12х40	6	132,67	-	796	-	-	-	-
282	СПрайс-лист	-ГайкаМ12 шт	6	132,67	-	796	-	-	-	-
283	СПрайс-лист	-Шайба 12 шт	12	136,16	-	1634	-	-	-	-
284	СПрайс-лист	-Упор У50 шт	1	380,55	-	381	-	-	-	-
285	СПрайс-лист	-Зажим плашечный SL 4.25 шт	9	234,26	-	2108	-	-	-	-
286	СПрайс-лист	-Кожух защитный SP 15 шт	9	217,4	-	1957	-	-	-	-
287	С151804-153	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт	3	145	-	435	-	-	-	-
	0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.		-	-	-	-	-	-	-
288	СрайсЛистТ-ОО"ЭНСТО"	-Изолятор натяжой SDI 90.150 шт	3	1013,49	-	3040	-	-	-	-
289	Е0133-116-3	-Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов шт	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
				1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
290	СПрайс-лист	-Разъединитель линейный пункт SZ24 шт	1	13280,69	-	13281	-	-	-	-
291	СПрайс-лист	-Зажим натяжной SO 255 к-т	3	803,4	-	2410	-	-	-	-
292	1516-11019	-Ограничитель напряжения SGA1012.10 шт	3	1242	-	3726	-	-	-	-
293	2405-1590	-НАКОНЕ4НИКИ КАБЕЛЬНЫЕ SAL2.27 шт	0,003	79350	-	238	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
294	Ц0108-164-9-	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	4	8480,3	6250	33921	25000	13536	11	44
				2183	1379	8732	5516	95	8	32
		шт								
295	С151610-30 -	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей, на напряжение 10 кВ, типа Raychem	2	15100	-	30200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
296	С151610-11 -	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВБК-4	2	5340	-	10680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
297	Ц0108-146-5-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	10	113,2	42,7	1132	427	473	0,25	3
				40,5	9,3	405	93	95	0,05	1
		м								
298	Ц0108-141-4-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	60	44	10,6	2640	636	1784	0,18	11
				29	2,3	1740	138	95	0,01	1
		м								
299	С151601-221-	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х50 мм2	0,07	804100	-	56287	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
300	Е0133-108-1-	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,45	7259,41	4310,78	3267	1940	1850	16,1	7
				2745	1169,46	1235	526	105	4,45	2
		1км								
301	С151607-916-	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005	0,28	67572	-	18920	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Подставка под разъединитель								
302	Е0133-30-12-	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т	0,01	7491,39	4858,89	75	49	41	15	-
				2632,5	1287,36	26	13	105	4,47	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т								
303	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,009	75600	-	680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
304	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,001	59200	-	59	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН								
305	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,88	749,35	24,55	2158	71	174	0,26	1
				39,83	9,2	115	26	123	0,04	-
		м2								
306	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	507,65	243,37	1015	487	537	0,67	1
				106,88	85,08	214	170	140	0,34	1
		шт								
307	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	0,812	14600	-	11855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
308	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,2	245,44	3,82	2749	43	513	0,21	2
				37,35	1,44	418	16	118	0,01	-
		м2								
309	Е0127-56-1	-Устройство оснований под отмостки из щебня толщиной 12 см	12,8	574,39	12,52	7352	160	722	0,24	3
				38,03	4,39	487	56	133	0,02	-
		м2								
310	Е0127-56-2	-Устройство оснований под тротуары из щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключать	12,8	-183,92	-	-2354	-	-57	-0,01	-
				-3,32	-	-42	-	133	-	-
		м2								
311	Е0109-35-1	-Монтаж защитных ограждений	0,006	17937,36	627,68	108	4	77	86,5	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оборудования								
				14197,5	101,25	85	1	90	0,49	-
		т								
312	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,006	58700	-	352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
313	Е0109-43-2	-Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	3,25	332,24	125,09	1080	407	508	0,94	3
				144	29,74	468	97	90	0,1	-
		м2								
314	С11011-3758 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010	3,38	463	-	1565	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Заземление								
315	Е0101-162-2	-Разработка траншей вручную в грунтах 2 группы	58,6	294,75	-	17272	-	19518	1,89	111
				294,75	-	17272	-	113	-	-
		м3								
316	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей просеянной землей или песком	58,6	134,1	-	7858	-	8880	0,97	57
				134,1	-	7858	-	113	-	-
		м3								
317	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	31	26,3	3,3	815	102	689	0,14	4
				23	0,4	713	12	95	-	-
		м								
318	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0391	46400	-	1814	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
319	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	10	140,1	24,1	1401	241	1126	0,7	7
				116	2,5	1160	25	95	0,01	-
		шт								
320	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,077	49131	-	3783	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
321	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 22 мм	1	140,1	24,1	140	24	113	0,7	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				116	2,5	116	2	95	0,01	-
		шт								
322	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0032	49131	-	157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
323	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	34	30,3	2,8	1030	95	898	0,16	5
				27,5	0,3	935	10	95	-	-
		м								
324	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,021	50642	-	1063	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			447776	36782			295
			----			---	---			---
			Тенге			47733	8675			45
		Стоимость оборудования -	Тенге			16408	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			16408	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			221122	-	-		-
		Материалы -	Тенге			953	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23961	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			173437	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23102	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3465	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14653	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			258877	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27426	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			194467	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5413	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31730	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7907	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			144454	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35711	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5357	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13811	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			243989	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		222
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37087	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2498	-	-		-
		Материалы -	Тенге			224	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	717	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1183	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			655	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	98	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			189	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	815	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			13281	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			797	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			14078	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			536694	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		370
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	65329	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			8836856	278656			2498
			---			---	---			---
			Тенге			405706	93350			421
		Стоимость оборудования -	Тенге			2130645	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			2130645	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			236250	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3313	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			626	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30436	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			173437	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29611	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4442	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15952	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			281812	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		182
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34877	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6332506	-	-		-
		Материалы -	Тенге			625205	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	454719	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			509712	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4591925	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			532156	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		266
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	79824	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			411880	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8276543	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2942
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	534544	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			73177	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2828	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13049	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51383	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			12436	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1865	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5137	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			90751	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14988	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			44855	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2650	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	167	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			42030	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			213	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2704	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			47773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	198	-		-
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			6142	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5458	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	684	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			739	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	111	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			413	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			7294	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	795	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			13281	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			797	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			14078	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9848894	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3205
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	585330	-		-

Генподрядчик
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

Аманбаев Н.Н.

Субподрядчик
Директор ТОО «НурТехСервис»

Бегимбаев Ж.Ж.