Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 10 » ноября 2021 года

Заказчик: ***Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества «НК «ҚазАвтоЖол», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Бурова 67***
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии (прилагается): ***от 29.10.2021г. в лице директора Кайрамбаева Б.С. РК, ВКО, г. Семей, ул. Красина, дом 76-а,***
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается):
от 05.11.2021г. ТОО «Научно-исследовательская и производственная компания «Каздоринновация» в лице эксперта Кенжебекова Е.К., аттестат №KZ18VJE00067191 от 15.07.2021 года,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается):
Авторский надзор не предусмотрен
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО Р-23 «Семей –Кайнар» км 208-240 (ресайклирование)***
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта
по адресу: ***Восточно-Казахстанская область, Абайский район***
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от
«__» _____20___ года №_____;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые

акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года № _____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) ***соответствует смете заказчика Восточно-Казахстанского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол»***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***Комитетом автомобильных дорог МИИР РК от «07» апреля 2021г. ведомственной экспертизой КАЖ/ВКО-087/2021***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ***июль 2021 года***;

месяц, год

окончание работ: ***октябрь 2021 года***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ***(четыре);***

фактически, месяц: 4 ***(четыре);***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	километр	12		12	
Участок км 208-240					
Ремонт пучинистых мест					
Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	2 660		2 660	

Перевозка строительных грузов (грунт) самосвалами вне карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тн	4 655		4 655	
Обратная засыпка тела насыпи ГПС бульдозерами при перемещении грунта до 5 м.	м3	2 660		2 660	
Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	2 260		2 260	
Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	21 600		21 600	
Устройство слоев из сфрезерованного асфальтобетона + фракционный щебень фр.20-40 мм + цемент	м2	64 800		64 800	
Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	58,80		58,80	
Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II, толщиной 5см.	м2	84 000		84 000	
Устройство присыпных обочин	м2	8 000		8 000	
Укрепление обочины песчано-гравийной смесью толщиной Нсред=5 см	м2	48 000		48 000	
Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная 1.1.	км	4,00		4,00	
Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная 1.5, шаг 1:3	км	8,00		8,00	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: протяженность 12 км; площадь покрытия – 84000 м2, укрепление обочин 48000м2, разметка 12км

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте не предусмотрено оборудование;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу):
всего ***462 353,612 тыс. тенге***, в том числе строительно-монтажных ***447 516,234 тыс. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге, инжиниринговые услуги ***14 499,525 тыс. тенге,*** ведомственная экспертиза ***337,853 тыс. тенге;***

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***446 753,16976 тыс. тенге***, в том числе стоимость строительно-монтажных работ ***434 090,720 тыс. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге, инжиниринговые услуги ***12 324,59676 тыс. тенге***, ведомственная экспертиза ***337,853 тыс. тенге.***

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО Р-23 «Семей –Кайнар» км 208-240 (ресайклирование)***

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик
Заместитель директора
ВК ОФ АО «НК «КазАвтоЖол» _____ ***Ахметов О.С.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Главный специалист
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол" _____ ***Кадесов К.К.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Эксперт технического надзора
ТОО «Научно-исследовательская и производственная компания «Каздоринновация» _____ ***Кенжебеков Е.К.***
МП

Директор
ТОО «ГОРДОРСТРОЙ» _____ ***Кайрамбаев Б.С.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Начальник ДЭУ-25
ВКОФ ТОО «Казахавтодор» _____ ***Султанов Т.Д.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО Р-23 «Семей –Кайнар» км 208-240 (ресайклирование)

Справка № 1 от 21.07. 2021 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
KS01535		16838	№ 7	29.06.2021	Нац.фонд	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	**109 875 657,70**									
В том числе: в текущем месяце	109 875 657,70	98 103 265,80							11 772 391,90	109 875 657,70
Выдача аванса	130 227 216,00									
Удержание аванса	32 962 697,31	29 430 979,74							3 531 717,57	32 962 697,31
Удержание гарантийных обязательств 5%	5 493 782,89	4 905 163,29							588 619,60	5 493 782,89
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Итого к оплате	201 646 393,50	63 767 122,77							7 652 054,73	**71 419 177,50**

Заказчик:
Директор
ВК ОФ АО "НК"КазАвтоЖол" _____ Калымов Е.Б.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" _____ Кайрамбаев Б.С.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Акт выполненных работ № 1 от 21.07.2021 г.

за июль 2020 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 7 от 29 июня 2021 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма получен-ного аванса в 2021г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполнен-ных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО Р-23 «Семей –Кайнар» км 208-240 (ресайклирование)	тенге	434 090 720,00	130 227 216,00	0,00	109 875 657,70	32 962 697,31	5 493 782,89	71 419 177,50
	в том числе:								
	без НДС		387 581 000,00	116 274 300,00	0,00	98 103 265,80	29 430 979,74	4 905 163,29	63 767 122,77
	НДС		46 509 720,00	13 952 916,00	0,00	11 772 391,90	3 531 717,57	588 619,60	7 652 054,73

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ О. Ахметов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор _____ Б.С. Кайрамбаев

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67** — **130941001824**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРДОРСТРОЙ,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Семей ул.Красина,76а, индекс 071401, тел.: 33-20-04** — **951140000072**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №7 от 29 июня 2021 года

Номер документа	Дата составлен
194	21.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО Р-23 «Семей –Кайнар» км 208-240 (ресайклирование)			тенге	1	109 875 657,70	109 875 657,70
				Итого	1	x	109 875 657,70

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кайрамбаев Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Калымов Е.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (у 21.07.2021

М.П.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО Р-23 «Семей –Кайнар» км 208-240 (ресайклирование)

Договор № 7 от 29 июня 2021 года

Акты выполненных работ по среднему ремонту автодорог республиканского значения за июль 2021 года от 21.07.2021 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Расценка за единицу измерения, без НДС*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Участок км 208-240									
	Ремонт пучинистых мест									
1	Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	2 660,00	306,80	816 088,00	2 660,00	816 088,00	100,0%	2 660	816 088,00
2	Перевозка строительных грузов (грунт) самосвалами вне карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тн	4 655,00	159,24	741 262,20	4 655,00	741 262,20	100,0%	4 655	741 262,20
3	Обратная засыпка тела насыпи ПГС бульдозерами при перемещении грунта до 5 м.	м3	2 660,00	3 417,13	9 089 565,80	2 660,00	9 089 565,80	100,0%	2 660	9 089 565,80
4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	2 660,00	304,29	809 411,40	2 660,00	809 411,40	100,0%	2 660	809 411,40
	Исправление профиля с добавлением нового материала									
5	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	21 600,00	1 111,03	23 998 248,00	20 880,00	23 198 306,40	96,7%	20 880	23 198 306,40
	Ресайклирование									
6	Устройство слоев из сфрезерованного асфальтобетона + фракционный щебень фр.20-40 мм + цемент (15см)	м2	64 800,00	1 355,74	87 851 952,00	46 800,00	63 448 632,00	72,2%	46 800	63 448 632,00
	Устройство покрытия									
7	Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	58,80	167 012,93	9 820 360,28	0,00	0,00	0,0%		0,00
8	Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II, толщиной 5см	м2	84 000,00	2 775,25	233 121 000,00	0,00	0,00	0,0%		0,00
	Устройство присыпных обочин									0,00
9	Устройство присыпных обочин	м2	8 000,00	332,83	2 662 640,00	0,00	0,00	0,0%		0,00
	Укрепление обочин									
10	Укрепление обочины песчано-гравийной смесью толщиной Нсред=5 см	м2	48 000,00	378,84	18 184 320,00	0,00	0,00	0,0%		0,00
	Устройство разметки проезжей части									

11	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная 1.1.	км	4,00	57 678,86	230 715,44	0,00	0,00	0,0%		0,00
12	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная 1.5, шаг 1:3	км	8,00	31 929,61	255 436,88	0,00	0,00	0,0%		0,00
Итого					387 581 000,00		98 103 265,80			98 103 265,80
НДС 12%					46 509 720,00		11 772 391,90			11 772 391,90
Итого с НДС:					**434 090 720,00**		**109 875 657,70**			**109 875 657,70**

Заказчик:
Заместитель директора
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ О.С. Ахметов

Принял:
Главный специалист
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ К.К. Кадесов

Начальник
ОККиПР ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ А.Е. Касенов

Начальник
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ К.М. Ибыраев

Начальник
ОПЭРиМ ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ Б.Н. Ибраева

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" _____ Б.С. Кайрамбаев

Работу сдал:
Руководитель проекта
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" _____ А.М. Рзаев

Реестр сводной информации к акту выполненных работ № 1 от 21.07.2021г

№	Наименование работ*	ед.изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Восточно-Казахстанская область						
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 112-132, 182-208						
1	Устройство слоев покрытия методом ресайклирования	км	12,00	9,40	78,3%	9,40
2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	км	12,00	0,00	0,0%	0,00

Зам. директора ВК ОФ АО "НК"КазАвтоЖол"_____О.С. Ахметов

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО Р-23 «Семей –Кайнар» км 208-240 (ресайклирование)

Справка № 2 от 20.08. 2021 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
KS01535		16838	№ 7	29.06.2021	Нац.фонд	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	**138 103 310,69**									
В том числе: в текущем месяце	28 227 652,99	25 203 261,60							3 024 391,39	28 227 652,99
Выдача аванса	130 227 216,00									
Удержание аванса	41 430 993,21	7 560 978,48							907 317,42	8 468 295,90
Удержание гарантийных обязательств 5%	6 905 165,54	1 260 163,08							151 219,57	1 411 382,65
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Итого к оплате	219 994 367,94	16 382 120,04							1 965 854,40	**18 347 974,44**

Заказчик:
И.о.директора
ВК ОФ АО "НК"КазАвтоЖол" _____ Нугманов А.М.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" _____ Кайрамбаев Б.С.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Акт выполненных работ № 2 от 20.08.2021 г.

за август 2021 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 7 от 29 июня 2021 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма получен-ного аванса в 2021г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполнен-ных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО Р-23 «Семей –Кайнар» км 208-240 (ресайклирование)	тенге	434 090 720,00	130 227 216,00	109 875 657,70	28 227 652,99	8 468 295,90	1 411 382,65	18 347 974,44
	в том числе:								
	без НДС		387 581 000,00	116 274 300,00	98 103 265,80	25 203 261,60	7 560 978,48	1 260 163,08	16 382 120,04
	НДС		46 509 720,00	13 952 916,00	11 772 391,90	3 024 391,39	907 317,42	151 219,57	1 965 854,40

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора РК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ О. С.Ахметов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Директор _____ Б.С. Кайрамбаев

Технадзор
Эксперт ТОО «Научно-исследовательская и производственная компания «Каздоринновация» _____ Т. К Кенжебеков

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67**	**130941001824**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРДОРСТРОЙ,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Семей ул.Красина,76а, индекс 071401, тел.: 33-20-04**	**951140000072**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №7 от 29 июня 2021 года

Номер документа	Дата составлен
235	20.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО Р-23 «Семей –Кайнар» км 208-240 (ресайклирование)			тенге	1	28 227 652,99	28 227 652,99
				Итого	1	x	28 227 652,99

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель)	Директор	/	/ Кайрамбаев Б.С.	Принял (Заказчик)	И.о.директора	/	/ Нугманов А.М.
	должность	*подпись*	*расшифровка подписи*		*должность*	*подпись*	*расшифровка подписи*

М.П. **М.П.**

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО Р-23 «Семей –Кайнар» км 208-240 (ресайклирование)

Договор № 7 от 29 июня 2021 года

Акты выполненных работ по среднему ремонту автодорог республиканского значения за август 2021 года от 20.08.2021 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Расценка за единицу измерения, без НДС*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Участок км 208-240									
	Ремонт пучинистых мест									
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	2 660,00	306,80	816 088,00	2 660,00	816 088,00	100,0%		0,00
2	Перевозка строительных грузов (грунт) самосвалами вне карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тн	4 655,00	159,24	741 262,20	4 655,00	741 262,20	100,0%		0,00
3	Обратная засыпка тела насыпи ПГС бульдозерами при перемещении грунта до 5 м.	м3	2 660,00	3 417,13	9 089 565,80	2 660,00	9 089 565,80	100,0%		0,00
4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	2 660,00	304,29	809 411,40	2 660,00	809 411,40	100,0%		0,00
	Исправление профиля с добавлением нового материала									
5	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	21 600,00	1 111,03	23 998 248,00	21 600,00	23 998 248,00	100,0%	720,00	799 941,60
	Ресайклирование									
6	Устройство слоев из сфрезерованного асфальтобетона + фракционный щебень фр.20-40 мм + цемент (15см)	м2	64 800,00	1 355,74	87 851 952,00	64 800,00	87 851 952,00	100,0%	18 000,00	24 403 320,00
	Устройство покрытия									
7	Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	58,80	167 012,93	9 820 360,28		0,00	0,0%		0,00
8	Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II, толщиной 5см	м2	84 000,00	2 775,25	233 121 000,00		0,00	0,0%		0,00
	Устройство присыпных обочин									0,00
9	Устройство присыпных обочин	м2	8 000,00	332,83	2 662 640,00	0,00	0,00	0,0%		0,00
	Укрепление обочин									
10	Укрепление обочины песчано-гравийной смесью толщиной Нсред=5 см	м2	48 000,00	378,84	18 184 320,00	0,00	0,00	0,0%		0,00
	Устройство разметки проезжей части									
11	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная 1.1.	км	4,00	57 678,86	230 715,44	0,00	0,00	0,0%		0,00

12	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная 1.5, шаг 1:3	км	8,00	31 929,61	255 436,88	0,00	0,00	0,0%		0,00
Итого					387 581 000,00		123 306 527,40			25 203 261,60
НДС 12%					46 509 720,00		14 796 783,29			3 024 391,39
Итого с НДС:					**434 090 720,00**		**138 103 310,69**			**28 227 652,99**

Заказчик:
Заместитель директора
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ О.С. Ахметов

Принял:
Главный специалист
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ К.К. Кадесов

Начальник
ОККиПР ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ А.Е. Касенов

Начальник
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ К.М. Ибыраев

Начальник
ОПЭРиМ ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ Б.Н. Ибраева

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" _____ Б.С. Кайрамбаев

Работу сдал:
Руководитель проекта
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" _____ А.М. Рзаев

Технадзор
Эксперт ТОО «Научно-исследовательская
и производственная компания «Каздоринновация» _____ К.К. Кенжебеков

Приложение № 4 к Договору №ГЗ-091-01/20 оказанияя государственных услуг по организации выполнения государственного задания ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения от "16" января 2020 года

Реестр сводной информации к акту выполненных работ № 2 от 20.08.2021г

№	Наименование работ*	ед.изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Восточно-Казахстанская область						
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 208-240						
1	Устройство слоев покрытия методом ресайклирования	км	12,00	12,00	100,0%	2,60
2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	км	12,00		0,0%	

Зам. директора ВК ОФ АО "НК"КазАвтоЖол"_____О.С. Ахметов

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО Р-23 «Семей –Кайнар» км 208-240 (ресайклирование)

Справка № 3 от 04.10. 2021 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
KS01535		16838	№ 7	29.06.2021	Нац.фонд	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	**428 454 619,80**									
В том числе: в текущем месяце	290 351 309,11	259 242 240,28							31 109 068,83	290 351 309,11
Выдача аванса	130 227 216,00									
Удержание аванса	128 536 385,94	77 772 672,08							9 332 720,65	87 105 392,73
Удержание гарантийных обязательств 5%	21 422 731,00	12 962 112,02							1 555 453,44	14 517 565,46
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Итого к оплате	408 722 718,86	168 507 456,18							20 220 894,74	**188 728 350,92**

Заказчик:
Директор
ВК ОФ АО "НК"КазАвтоЖол" _____ Нугманов А.М.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" _____ Кайрамбаев Б.С.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Акт выполненных работ № 3 от 04.10.2021 г.

за октябрь 2021 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 7 от 29 июня 2021 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма получен-ного аванса в 2021г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполнен-ных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО Р-23 «Семей –Кайнар» км 208-240 (ресайклирование)	тенге	434 090 720,00	130 227 216,00	138 103 310,69	290 351 309,11	87 105 392,73	14 517 565,46	188 728 350,92
	в том числе:								
	без НДС		387 581 000,00	116 274 300,00	123 306 527,40	259 242 240,28	77 772 672,08	12 962 112,02	168 507 456,18
	НДС		46 509 720,00	13 952 916,00	14 796 783,29	31 109 068,83	9 332 720,65	1 555 453,44	20 220 894,74

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора ВКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ О. С.Ахметов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор _____ Б.С. Кайрамбаев

Технадзор
Эксперт ТОО «Научно-исследовательская и производственная компания «Каздоринновация» _____ Н. К Кенжебеков

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол",Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67** — **130941001824**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРДОРСТРОЙ,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Семей ул.Красина,76а, индекс 071401, тел.: 33-20-04** — **951140000072**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №7 от 29 июня 2021 года

Номер документа	Дата составлен
275	04.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО Р-23 «Семей –Кайнар» км 208-240 (ресайклирование)			тенге	1	290 351 309,11	290 351 309,11
				Итого	1	x	290 351 309,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кайрамбаев Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Нугманов А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО Р-23 «Семей –Кайнар» км 208-240 (ресайклирование)

Договор № 7 от 29 июня 2021 года

Акты выполненных работ по среднему ремонту автодорог республиканского значения за октябрь 2021 года от 04.10.2021 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Расценка за единицу измерения, без НДС*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Участок км 208-240									
	Ремонт пучинистых мест									
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	2 660,00	306,80	816 088,00	2 660,00	816 088,00	100,0%		0,00
2	Перевозка строительных грузов (грунт) самосвалами вне карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тн	4 655,00	159,24	741 262,20	4 655,00	741 262,20	100,0%		0,00
3	Обратная засыпка тела насыпи ПГС бульдозерами при перемещении грунта до 5 м.	м3	2 660,00	3 417,13	9 089 565,80	2 660,00	9 089 565,80	100,0%		0,00
4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	2 660,00	304,29	809 411,40	2 660,00	809 411,40	100,0%		0,00
	Исправление профиля с добавлением нового материала									
5	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	21 600,00	1 111,03	23 998 248,00	21 600,00	23 998 248,00	100,0%		0,00
	Ресайклирование									
6	Устройство слоев из сфрезерованного асфальтобетона + фракционный щебень фр.20-40 мм + цемент (15см)	м2	64 800,00	1 355,74	87 851 952,00	64 800,00	87 851 952,00	100,0%		0,00
	Устройство покрытия									
7	Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	58,80	167 012,93	9 820 360,28	58,80	9 820 360,28	100,0%	58,80	9 820 360,28
8	Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II, толщиной 5см	м2	84 000,00	2 775,25	233 121 000,00	84 000,00	233 121 000,00	100,0%	84 000,00	233 121 000,00
	Устройство присыпных обочин									0,00
9	Устройство присыпных обочин	м2	8 000,00	332,83	2 662 640,00	8 000,00	2 662 640,00	100,0%	8 000,00	2 662 640,00
	Укрепление обочин									
10	Укрепление обочины песчано-гравийной смесью толщиной Hсред=5 см	м2	48 000,00	378,84	18 184 320,00	36 000,00	13 638 240,00	75,0%	36 000,00	13 638 240,00
	Устройство разметки проезжей части									
11	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная 1.1.	км	4,00	57 678,86	230 715,44	0,00	0,00	0,0%		0,00

12	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная 1.5, шаг 1:3	км	8,00	31 929,61	255 436,88	0,00	0,00	0,0%		0,00
Итого					387 581 000,00		382 548 767,68			259 242 240,28
НДС 12%					46 509 720,00		45 905 852,12			31 109 068,83
Итого с НДС:					**434 090 720,00**		**428 454 619,80**			**290 351 309,11**

Заказчик:
Заместитель директора
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

О.С. Ахметов

Принял:
Главный специалист
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

К.К. Кадесов

Начальник
ОККиПР ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

А.Е. Касенов

Начальник
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

К.М. Ибыраев

Начальник
ОПЭРиМ ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Б.Н. Ибраева

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Б.С. Кайрамбаев

Работу сдал:
Руководитель проекта
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

А.М. Рзаев

Технадзор
Эксперт ТОО «Научно-исследовательская
и производственная компания «Каздюринновация»

Е.К. Кенжебеков

Приложение № 4 к Договору №ГЗ-091-01/20 оказанияя государственных услуг по организации выполнения государственного задания ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения от "16" января 2020 года

Реестр сводной информации к акту выполненных работ № 4 от 04.10.2021г

№	Наименование работ*	ед.изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Восточно-Казахстанская область						
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 208-240						
2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	км	12,00	12,00	100,0%	12,00

Зам. директора ВК ОФ АО "НК"КазАвтоЖол" _____ **О.С. Ахметов**

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО Р-23 «Семей –Кайнар» км 208-240 (ресайклирование)

Справка № 4 от 29.10. 2021 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
KS01535	16838	№ 7	29.06.2021	Нац.фонд	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**434 090 720,00**									
В том числе: в текущем месяце	5 636 100,20	5 032 232,32							603 867,88	5 636 100,20
Выдача аванса	130 227 216,00									
Удержание аванса	130 227 216,00	1 509 669,70							181 160,36	1 690 830,06
Удержание гарантийных обязательств 5%	21 704 536,00	251 611,61							30 193,39	281 805,00
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Итого к оплате	412 386 184,00	3 270 951,01							392 514,13	**3 663 465,14**

Заказчик:
Директор
ВК ОФ АО "НК"КазАвтоЖол" _____ Нугманов А.М.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" _____ Кайрамбаев Б.С.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67** — **130941001824**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРДОРСТРОЙ,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Семей ул.Красина,76а, индекс 071401, тел.: 33-20-04** — **951140000072**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №7 от 29 июня 2021 года

Номер документа	Дата составлен
316	29.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО Р-23 «Семей –Кайнар» км 208-240 (ресайклирование)			тенге	1	5 636 100,20	5 636 100,20
				Итого	1	x	5 636 100,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Кайрамбаев Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / Нугманов А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

М.П.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Акт выполненных работ № 4 от 29.10.2021 г.

за октябрь 2021 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 7 от 29 июня 2021 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма получен-ного аванса в 2021г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполнен-ных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО Р-23 «Семей –Кайнар» км 208-240 (ресайклирование)	тенге	434 090 720,00	130 227 216,00	428 454 619,80	5 636 100,20	1 690 830,06	281 805,00	3 663 465,14
	в том числе:								
	без НДС		387 581 000,00	116 274 300,00	382 548 767,68	5 032 232,32	1 509 669,70	251 611,61	3 270 951,01
	НДС		46 509 720,00	13 952 916,00	45 905 852,12	603 867,88	181 160,36	30 193,39	392 514,13

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____О. С.Ахметов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор _____Б.С. Кайрамбаев

Технадзор
Эксперт ТОО «Научно-исследовательская и производственная компания «Каздоринновация»_____Е.К.Кенжебеков

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения ВКО Р-23 «Семей –Кайнар» км 208-240 (ресайклирование)

Договор № 7 от 29 июня 2021 года

Акты выполненных работ по среднему ремонту автодорог республиканского значения за октябрь 2021 года от 29.10.2021 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Расценка за единицу измерения, без НДС*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Участок км 208-240									
	Ремонт пучинистых мест									
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	2 660,00	306,80	816 088,00	2 660,00	816 088,00	100,0%		0,00
2	Перевозка строительных грузов (грунт) самосвалами вне карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тн	4 655,00	159,24	741 262,20	4 655,00	741 262,20	100,0%		0,00
3	Обратная засыпка тела насыпи ПГС бульдозерами при перемещении грунта до 5 м.	м3	2 660,00	3 417,13	9 089 565,80	2 660,00	9 089 565,80	100,0%		0,00
4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	2 660,00	304,29	809 411,40	2 660,00	809 411,40	100,0%		0,00
	Исправление профиля с добавлением нового материала									
5	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	21 600,00	1 111,03	23 998 248,00	21 600,00	23 998 248,00	100,0%		0,00
	Ресайклирование									
6	Устройство слоев из сфрезерованного асфальтобетона + фракционный щебень фр.20-40 мм + цемент (15см)	м2	64 800,00	1 355,74	87 851 952,00	64 800,00	87 851 952,00	100,0%		0,00
	Устройство покрытия									
7	Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	58,80	167 012,93	9 820 360,28	58,80	9 820 360,28	100,0%		0,00
8	Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II, толщиной 5см	м2	84 000,00	2 775,25	233 121 000,00	84 000,00	233 121 000,00	100,0%		0,00
										0,00
	Устройство присыпных обочин									0,00
9	Устройство присыпных обочин	м2	8 000,00	332,83	2 662 640,00	8 000,00	2 662 640,00	100,0%		
	Укрепление обочин									
10	Укрепление обочины песчано-гравийной смесью толщиной Нсред=5 см	м2	48 000,00	378,84	18 184 320,00	48 000,00	18 184 320,00	100,0%	12 000,00	4 546 080,00
	Устройство разметки проезжей части									
11	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная 1.1.	км	4,00	57 678,86	230 715,44	4,00	230 715,44	100,0%	4,00	230 715,44

12	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная 1.5, шаг 1:3	км	8,00	31 929,61	255 436,88	8,00	255 436,88	100,0%	8,00	255 436,88
Итого					387 581 000,00		387 581 000,00			5 032 232,32
НДС 12%					46 509 720,00		46 509 720,00			603 867,88
Итого с НДС:					**434 090 720,00**		**434 090 720,00**			**5 636 100,20**

Заказчик:
Заместитель директора
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ О.С. Ахметов

Принял:
Главный специалист
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ К.К. Кадесов

Начальник
ОККиПР ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ А.Е. Касенов

Начальник
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ К.М. Ибыраев

Начальник
ОПЭРиМ ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" _____ Б.С. Кайрамбаев

Работу сдал:
Руководитель проекта
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" _____ А.М. Рзаев

Технадзор
Эксперт ТОО «Научно-исследовательская
и производственная компания «Каздоринновация» _____ Е.К. Кенжебеков

Приложение № 4 к Договору №ГЗ-091-01/20 оказанияя государственных услуг по организации выполнения государственного задания ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения от "16" января 2020 года

Реестр сводной информации к акту выполненных работ № 4 от 29.10.2021г

№	Наименование работ*	ед.изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Восточно-Казахстанская область						
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 208-240						
2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	км	12,00	12,00	100,0%	0,00

Зам. директора ВК ОФ АО "НК"КазАвтоЖол"_____О.С. Ахметов