Электрик подрядчик
вернуть

Заказчик: "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой" Карагандинская область, г.Темиртау, ул. Караганды 1/8

Наименование объекта и его адрес : Строительство врачебной амбулатории с. Гагарина Бухар-Жырауский район Карагандинская область (привязка). (Без наружных инженерных сетей). Республика Казахстан, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, Гагаринский с.о., с.Гагарина

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		319	16.07.2024				
		дополнительное соглашение					
		6/н	13.09.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце: за октябрь 2024 года без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2022 года	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории с. Гагарина Бухар-Жырауский район Карагандинская область (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	44 199 690,66	39 464 009,52	32 390 772	32 390 772		11 808 918,66			4 735 681,14	44 199 690,66
										13 259 907,20
удержание аванса -30%										2 209 984,53
удержание резерва- 5%										28 729 798,93
Итого к оплате										

Заказчик: Заместитель Руководителя Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"-Смагұлов А.Г БИН 060140010813

Подрядчик: Директор ТОО "КазТемирСтрой"-Сулейменов Б.Ж БИН 031140001217

Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО "DALA-Z-GROUP"-Распаев Х.А БИН 031140011145

Заказчик:"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой" Карагандинская область, г.Темиртау, ул. Караганды 1/8

Акт №1

Выполненных работ за октябрь 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**2708346**
1	**6101-0102-0115** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3**	**м^3**	**758,055**	**434**	**328996**
2	**6101-0201-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 .*** ***ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2***	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**23,445**	**14 569**	**341570**
3	**6101-0107-0801** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**	**м^3**	**157,2**	**1 352**	**212534**
4	**211-601-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**180,78**	**5 056**	**914024**
5	**6101-0106-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**461,805**	**95**	**43871**
6	**6101-0106-0108** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102**	**м^3**	**461,805**	**47**	**21705**
7	**6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**461,805**	**624**	**288166**
8	**6101-0107-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м^3**	**461,805**	**214**	**98826**
9	**6101-0206-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3**	**м^3**	**81,495**	**5 628**	**458654**
	Раздел 2.	**Фундамент**				**11633670**
		Монолитный ростверк (АС-5)				
10	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**12,8**	**9 128**	**116838**

1	2	3	4	5	6	7
11	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	14,72	4 509	66372
12	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	15,36	10 118	155412
13	212-101-0411 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	15,67	24 623	385842
14	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	28,9	29 767	860266
15	212-101-0705 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	29,3335	27 080	794351
16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4896	353 133	172894
17	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,2844	320 538	411699
18	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	189,072	1 531	289469
19	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	453,7728	511	231878
		Фундаментные блоки (АС-7)				
20	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	75	12 674	950550
21	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	41	7 797	319677
22	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	20	5 829	116580
23	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	24	5 275	126600
24	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	81,843	32 318,49	2645042
25	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,12134	61 578	7472
26	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12134	418 104	50733
27	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	1,21	21 861	26452
28	212-101-0411 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	1,2342	24 623	30390
29	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	383,904	1 531	587757
30	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	921,3696	511	470820
		Монолитный пояс МП-1(АС-14)				

1	2	3	4	5	6	7
31	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	20	64 821	1296420
32	212-101-0705 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	20,3	27 080	549724
33	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	1,274	83 466	106336
34	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,231	353 133	81574
35	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,043	320 538	334321
		гидроизоляция				
36	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	83,98	5 097	428046
37	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	167,96	120	20155
	Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**8009927**
		Кладка наружных и внутренних стен (АС -11)				
38	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	184,7	20 502	3786719
39	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	44,328	22 902	1015200
40	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,6623	466 772	775915
		Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-11.1)				
41	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	18,9	29 767	562596
42	212-101-0411 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	19,1835	24 623	472355
43	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,622	320 538	199375
44	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	46,8	5 097	238540
45	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	93,6	120	11232
46	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0952	296 939	28269
47	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,05824	1 179 654	68703

1	2	3	4	5	6	7
48	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03696	339 665	12554
		Перемычки (АС-13)				
49	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	шт.	69	1 647	113643
50	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т**	шт.	7	7 548	52836
51	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,61	144 819	88340
52	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,65	130 819	85032
53	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	1,887	133 987	252833
54	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,943	137 100	129285
55	222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,908	128 304	116500
	Раздел 4.	**Плиты покрытия**				**2560794**
		Сборные плиты перекрытий (АС-16)				
56	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$**	шт.	30	9 427	282810
57	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	217,968	10 451	2277984
	Раздел 5.	**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**				**7478035**
		Фундамент под перегородки				
58	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	2,4	9 128	21907
59	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	2,76	4 509	12445
60	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	86,8	1 531	132891
61	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50**	кг	208,32	511	106452
		Кладка наружных и внутренних стен (АС -11)				
62	213-101-0703 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический с горизонтальными пустотами размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	56,1488	128 308	7204340
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**32390772**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8557780
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4244460*

1	2	3	4	5	6	7
		5				
		машины и механизмы	тенге			2441109
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*516749*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			21391888
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 079		
	Итого по акту без учета оборудования					32390772 тенге

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)-9,4%	3044732,57 тенге
Итого	35435504,57 тенге
Сметная прибыль 5%	1771775,23 тенге
Непредвиденные работы и затраты 2%	708710,09 тенге
Итого	37915989,89 тенге
В том числе на 2024 год-67%	25403713,22 тенге
В том числе на 2025 год-33%	12512276,66 тенге
Итого в прогнозных ценах 2024г. к=1,0557	26818700,05 тенге
Итого в прогнозных ценах 2025г. к=1,075	13450697,41 тенге
Итого	40269397,46 тенге
Демпинговая скидка согласно конкурсу	805387,95 тенге
Итого с учетом скидки	39464009,52 тенге
НДС 12%	4735681,14 тенге
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС	44199690,66 тенге

Заказчик:

Заместитель Руководителя Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Смағұлов А.F — Смағұлов А.F

Авторский надзор:

Эксперт авторского надзора ТОО «KEAA Project» — Саяпин Г.А.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора ТОО "DALA-Z-GROUP" — Распаев Х.А

Подрядчик:

Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж