Заказчик:"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой" Карагандинская область, г.Темиртау, ул. Караганды 1/8

Наименование объекта и его адрес : Строительство врачебной амбулатории с. Гагарина Бухар-Жырауский район Карагандинская область (привязка). (Без наружных инженерных сетей). Республика Казахстан, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, Гагаринский с.о., с.Гагарина

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		319	16.07.2024				
		дополнительное соглашение					
		б/н	13.09.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		за ноябрь 2024 года без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2022 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории с. Гагарина Бухар-Жырауский район Карагандинская область (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	**109 831 365,73**	**58 599 709,88**	**48 127 676**	**48 127 676**		**17 503 999,07**			**7 031 965,19**	**65 631 675,07**
удержание аванса -30%										**19 689 502,52**
удержание резерва- 5%										**3 281 583,75**
Итого к оплате										**42 660 588,80**

Заказчик: Заместитель Руководителя Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"-Смагулов А.Г **БИН** 060140010813

Подрядчик: Директор ТОО "КазТемирСтрой"-Сулейменов Б.Ж **БИН** 031140001217

Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО "DALA-Z-GROUP"- Расцаев Х.А **БИН** 031140011145

Форма 2В

Заказчик:"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой" Карагандинская область, г.Темиртау, ул. Караганды 1/8

Наименование объекта и его адрес : Строительство врачебной амбулатории с. Гагарина Бухар-Жырауский район Карагандинская область (привязка). (Без наружных инженерных сетей). Республика Казахстан, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, Гагаринский с.о., с.Гагарина
Договор №319 от 16.07.2024года., дополнительное соглашение к договору б/н от 13.09.2024года.

Акт №2
Выполненных работ за ноябрь 2024г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
		Отдел 1.	**Электрооборудование**				**2333119**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			923940
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*449580*
			машины и механизмы	тенге			3540
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1405639
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	188		
			Провода и кабели				
1	**19**	**6119-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**1 180**	**808**	**953440**
2	**20**	**243-107-0401** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-1**	**м**	**15**	**300**	**4500**
3	**21**	**243-107-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**580**	**398**	**230840**
4	**22**	**243-107-0502** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**965**	**601**	**579965**
5	**23**	**243-107-0905** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66**	**м**	**100**	**3 811**	**381100**
6	**24**	**243-107-0903** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**50**	**1 499**	**74950**
7	**25**	**243-108-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**170**	**555**	**94350**

1		2	3	4	5	6	7
8	**50**	**241-207-0305** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**	**м**	**101**	**99**	**9999**
9	**51**	**241-221-0105** *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм**	**шт.**	**2**	**18**	**36**
10	**54**	**241-207-0303** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**	**50,5**	**78**	**3939**
		Отдел 2.	**Водопровод и канализация**				**264255**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			191936
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*93493*
			машины и механизмы	тенге			492
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*159*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			71827
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	35		
		Раздел 1.	**Канализация**				**264255**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			191936
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*93493*
			машины и механизмы	тенге			492
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*159*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			71827
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	35		
			Канализация К1				
			Трубы				
11	**48**	**6114-0103-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100мм**	**м**	**53**	**3 313**	**175589**
12	**49**	**241-203-0407** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм**	**м**	**52,894**	**1 172**	**61992**
13	**50**	**6114-0103-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**5**	**3 444**	**17220**
14	**51**	**241-203-0402** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	**м**	**4,99**	**556**	**2774**
			Фасонные части				
15	**52**	**241-212-0402** *РСНБ РК 2022*	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**1**	**483**	**483**
16	**53**	**241-209-2406** *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительнойрезинкой**	**шт.**	**5**	**277**	**1385**
17	**54**	**241-209-2404** *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**4**	**189**	**756**
18	**57**	**241-208-3603** *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**6**	**382**	**2292**

1		2	3	4	5	6	7
19	**58**	**241-208-3601** *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**10**	**106**	**1060**
20	**59**	**241-210-1102** *РСНБ РК 2022*	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	**шт.**	**4**	**176**	**704**
		Отдел 3.	**Общестроительные работы по чертежам АР**				**23563152**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			9136749
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4575878*
			машины и механизмы	тенге			634101
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*177765*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			13792298
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 066		
		Раздел 2.	**Утепление кровли (л.14)**				**10197514**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1888420
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*948020*
			машины и механизмы	тенге			401028
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*87789*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7908065
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	468		
21	**1**	**6111-0402-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**461,06**	**2 378**	**1096401**
22	**2**	**6111-0402-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**461,06**	**1 425**	**657010**
23	**3**	**6111-0402-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	**$м^2$**	**461,06**	**1 831**	**844201**
24	**4**	**234-101-0207** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**$м^3$**	**94,97836**	**63 122**	**5995224**
25	**5**	**6110-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм)**	**$м^2$**	**461,06**	**1 431**	**659777**
26	**6**	**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**7,054218**	**24 038**	**169569**
27	**7**	**6110-0302-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=25*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	**$м^2$**	**461,06**	**204**	**94056**
28	**8**	**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**11,75703**	**24 038**	**282615**
29	**9**	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,8483504**	**64 731**	**54915**
30	**10**	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,8483504**	**405 194**	**343746**
		Раздел 3.	**Полы**				**1863324**
			из них:				

1		2	3	4	5	6	7
			затраты на труд рабочих	тенге			633926
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*318644*
			машины и механизмы	тенге			37014
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9839*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1192384
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	162		
			Тип А (лист 18)				
31	**14**	**6109-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	**$м^2$**	**217,43**	**391**	**85015**
32	**15**	**211-201-0607** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**22,17786**	**4 532**	**100510**
33	**16**	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**17,3944**	**22 331**	**388434**
34	**17**	**212-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**17,742288**	**23 022**	**408463**
			Тип Б				
35	**30**	**6109-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	**$м^2$**	**180,54**	**391**	**70591**
36	**31**	**211-201-0607** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**18,41508**	**4 532**	**83457**
37	**32**	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**14,4432**	**22 331**	**322531**
38	**33**	**212-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**14,732064**	**23 022**	**339162**
			Тип В				
39	**40**	**6109-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	**$м^2$**	**11,99**	**391**	**4688**
40	**41**	**211-201-0607** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**1,22298**	**4 532**	**5543**
41	**42**	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**1,199**	**22 331**	**26775**
42	**43**	**212-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**1,22298**	**23 022**	**28155**
		Раздел 4.	**Проемы**				**3700485**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			359097
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*178740*
			машины и механизмы	тенге			33752
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11227*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3307634
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	84		
			Дверные блоки (лист 15)				
43	**52**	**6108-0204-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	**$м^2$**	**7,8**	**11 137**	**86869**

1		2	3	4	5	6	7
44	53	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	7,8	42 023	327779
45	55	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	1,976	6 051	11957
46	56	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	1,976	33 823	66834
			Окна (лист 15,16)				
			ОК-1, ОК-2				
47	68	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	43,2905	7 999	346281
48	69	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (прим.3 двухкамерный, прим.4 энергосберегающее)	$м^2$	43,2905	45 409,52	1965801
			ОК-3				
49	70	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	9,8175	9 157	89899
50	71	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (прим.3 двухкамерный, прим.4 энергосберегающее)	$м^2$	9,8175	48 893,52	480012
			ОК-4				
51	72	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	3,179	10 625	33777
52	73	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (прим.3 двухкамерный, прим.4 энергосберегающее)	$м^2$	3,179	45 409,52	144357
			ОК-6				
53	78	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	3,828	11 988	45890
54	79	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	3,828	33 599	128617
55	80	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	3,59832	-10 673	-38405
56	81	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)	$м^2$	3,59832	3 006	10817
		Раздел 5.	**Отделка помещений**				**7663980**
			из них:				

1		2	3	4	5	6	7
			затраты на труд рабочих	тенге			6181997
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3093589*
			машины и механизмы	тенге			161385
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*68449*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1320597
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 336		
			Стены (лист 17)				
57	**131**	**1114-0302-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**733,89**	**4 357**	**3197559**
58	**138**	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**$м^2$**	**529,67**	**3 571**	**1891452**
59	**139**	**212-402-0107** *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)**	**$м^3$**	**7,998017**	**26 640**	**213067**
60	**140**	**6112-0102-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$**	**220**	**8 139**	**1790580**
61	**141**	**232-201-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**$м^2$**	**224,4**	**2 546**	**571322**
		Раздел 6.	**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**				**137849**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			73309
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*36885*
			машины и механизмы	тенге			922
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*461*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			63618
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	17		
62		**6111-0403-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (мембрана)**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**461,06**	**161**	**74231**
63		**261-105-0703** *РСНБ РК 2022*	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$**	**$м^2$**	**530,15**	**120**	**63618**
		Отдел 4.	**Отопление**				**1793546**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			395231
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*192476*
			машины и механизмы	тенге			7688
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2154*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1150020
			оборудование	тенге			240562
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	80		
		Раздел 7.	**Отопление**				**1277157**

1		2	3	4	5	6	7
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			194793
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*94891*
			машины и механизмы	тенге			1985
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*559*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1080330
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	37		
64	**1**	**6116-0301-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**48,18**	**2 938**	**141553**
65	**2**	**245-103-0110** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	**секция**	**292**	**2 302**	**672184**
66	**3**	**6116-0701-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	**29**	**783**	**22707**
67	**4**	**242-207-3801** *РСНБ РК 2022*	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**29**	**320**	**9280**
68	**5**	**6114-0203-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)**	**шт.**	**29**	**1 165**	**33785**
69	**6**	**245-510-0214** *СпрСЦ 02.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, трехосевая версия, левое исполнение, Tmax 120°С, PN 10 DN 15, модель RA-N**	**шт.**	**29**	**13 712**	**397648**
		Раздел 8.	**Вентиляция**				**149775**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			79892
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*38891*
			машины и механизмы	тенге			1384
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*412*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			68503
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	17		
			Система В1				
70	**42**	**6118-0101-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**$м^2$**	**1,5**	**7 700**	**11550**
71	**43**	**246-103-0106** *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**$м^2$**	**1,5**	**6 241**	**9362**
			Система В2				
72	**48**	**6118-0101-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**$м^2$**	**1,5**	**7 700**	**11550**
73	**49**	**246-103-0106** *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**$м^2$**	**1,5**	**6 241**	**9362**
			Система В3				
74	**54**	**6118-0101-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**$м^2$**	**1,5**	**7 700**	**11550**
75	**55**	**246-103-0106** *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**$м^2$**	**1,5**	**6 241**	**9362**

1		2	3	4	5	6	7
			Система В5				
76	62	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м²**	**1,5**	**8 407**	**12610**
77	63	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**м²**	**1,5**	**6 241**	**9362**
			Система В6				
78	66	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м²**	**1,2**	**8 407**	**10088**
79	67	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**м²**	**1,2**	**6 241**	**7489**
80	68	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м²**	**1,2**	**7 700**	**9240**
81	69	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**м²**	**1,2**	**6 241**	**7489**
			Системы ВЕ1,ВЕ6,ВЕ10 (на 3 системы)				
82	75	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м²**	**0,6**	**8 407**	**5044**
83	76	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**м²**	**0,6**	**6 241**	**3745**
			Системы ВЕ2 - ВЕ5, ВЕ7 - ВЕ11, ВЕ13 - ВЕ18 (на 13 систем)				
84	83	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м²**	**1,5**	**8 407**	**12610**
85	84	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**м²**	**1,5**	**6 241**	**9362**
		Раздел 9.	**Котельная**				**366614**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			120546
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*58694*
			машины и механизмы	тенге			4319
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1183*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1187
			оборудование	тенге			240562
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	25		
86	92	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных)**	**комплект**	**2**	**18 175**	**36350**
87	93	513-108-0129 *РСНБ РК 2022*	**Котел электрический ЭВН-К-24Э2 мощность 24 кВт**	**комплект**	**2**	**99 767**	**199534**
88	96	6116-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 4 м³**	**шт.**	**1**	**89 702**	**89702**
89	97	513-204-0107 *РСНБ РК 2022*	**Бак расширительный, мембранный для систем отопления ERCE 50/p, Elbi (A122L34) V=50 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=10 бар, T от 10°C до 99°C, вертикального типа**	**шт.**	**1**	**41 028**	**41028**
		Отдел 5.	**Общестроительные работы по чертежам АС**				**20173604**
			из них:				

1		2	3	4	5	6	7
			затраты на труд рабочих	тенге			7247772
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3617697*
			машины и механизмы	тенге			617844
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*140627*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			12307988
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 669		
			Приямок ПР-1 (АС-6.2)				
90	**20**	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**0,045**	**10 118**	**455**
91	**21**	**212-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,0459**	**23 022**	**1057**
92	**22**	**1106-1301-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**$м^3$**	**0,46**	**94 274**	**43366**
93	**23**	**212-101-0611** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W10**	**$м^3$**	**0,4669**	**25 928**	**12106**
94	**24**	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,053**	**418 104**	**22160**
95	**25**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0106**	**339 665**	**3600**
96	**26**	**6103-0701-0807** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,0085**	**1 070 449**	**9099**
97	**27**	**214-201-0202** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**т**	**0,00754**	**473 747**	**3572**
98	**28**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00096**	**353 133**	**339**
99	**32**	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**3,1**	**1 531**	**4746**
100	**33**	**235-201-1501** *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50**	**кг**	**7,44**	**511**	**3802**
		Раздел 10.	**Наружные стены и перегородки**				**4944677**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3272796
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1629259*
			машины и механизмы	тенге			107098
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*27893*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1564783
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	758		
			Кладка наружных и внутренних стен (АС -11)				
101	**52**	**1114-0301-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**71,2**	**20 502**	**1459742**
102	**53**	**212-401-0103** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**$м^3$**	**17,088**	**22 902**	**391349**

1		2	3	4	5	6	7
103	**55**	**1114-0301-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**425**	**4 062**	**1726350**
104	**56**	**212-401-0103** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**$м^3$**	**9,775**	**22 902**	**223867**
105	**58**	**1114-0301-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**1,4104**	**466 772**	**658335**
			Перемычки (АС-13)				
106	**67**	**6104-0301-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**78**	**1 647**	**128466**
107	**69**	**222-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,903**	**152 862**	**138034**
108	**70**	**222-102-0102** *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,156**	**144 819**	**22592**
109	**71**	**222-102-0103** *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,066**	**134 404**	**8871**
110	**72**	**222-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**1,43**	**130 819**	**187071**
		Раздел 11.	**Плиты покрытия**				**2993367**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			204167
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*101649*
			машины и механизмы	тенге			135163
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*25160*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2654038
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	55		
			Сборные плиты перекрытий (АС-16)				
111	**76**	**6104-0401-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$**	**шт.**	**34**	**9 427**	**320518**
112	**77**	**222-203-0404** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**$м^2$**	**223,9264**	**10 451**	**2340255**
113	**78**	**6104-0802-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,07126**	**1 492 356**	**106345**
114	**79**	**212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,35**	**25 726**	**9004**
			Монолитный участок УМ-1 (АС-16,17)				
115	**80**	**1106-0801-0112** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**$м^3$**	**1,48**	**46 568**	**68921**
116	**81**	**212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**1,5022**	**25 726**	**38646**

1		2	3	4	5	6	7
117	82	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,041	353 133	14478
118	83	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,297	320 538	95200
		Раздел 12.	**Кровля**				**7268403**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2892675
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1449635*
			машины и механизмы	тенге			55112
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14481*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4320614
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	642		
			Кровля (АС-20)				
119	84	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами/стойки,стропила,мауэрлат/**	$м^3$	6,569	220 214	1446586
120	85	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	$м^2$	61,6	264	16262
121	86	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка прогонов**	$м^3$	6,97	126 148	879252
122	87	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	13,539	4 079	55226
123	88	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**	т	0,0230163	205 945	4740
124	89	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	т	0,0907113	725 499	65811
125	90	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,013539	435 089	5891
126	91	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	$м^2$	441,408	156	68860
127	92	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**	т	0,0264845	205 945	5454
128	93	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	т	0,1015238	725 499	73655
129	94	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,0176563	435 089	7682
130	95	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка столба прямоугольного неармированного**	$м^3$	1,38	44 300	61134
131	96	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	0,3036	24 038	7298
132	97	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,55752	76 370	42578
133	98	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	$м^2$	507,3	4 170	2115441

1		2	3	4	5	6	7
134	**99**	**215-204-0401** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**$м^3$**	**5,35**	**108 057**	**578105**
135	**100**	**224-102-0508** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**$м^2$**	**583,395**	**3 019**	**1761270**
136	**101**	**1107-0107-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0336**	**296 939**	**9977**
137	**102**	**222-509-1001** *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,02496**	**1 115 764**	**27849**
138	**103**	**214-210-0502** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,00864**	**320 538**	**2769**
139	**104**	**217-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**кг**	**20,48**	**1 590**	**32563**
		Раздел 13.	**Разные работы**				**1354032**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			547558
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*272579*
			машины и механизмы	тенге			123713
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*33725*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			682760
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	135		
			Крыльцо КР-1 (АС-22)				
140	**113**	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**$м^3$**	**0,71**	**9 128**	**6481**
141	**114**	**211-201-0406** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**0,8165**	**4 509**	**3682**
142	**118**	**6106-0302-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,17642**	**344 385**	**60756**
143	**119**	**214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,17642**	**372 115**	**65649**
			Крыльцо КР-2 (АС-24-26)				
144	**135**	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**$м^3$**	**6,1**	**9 128**	**55681**
145	**136**	**211-201-0406** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**7,015**	**4 509**	**31631**
146	**142**	**6106-0302-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,36742**	**344 385**	**126534**
147	**143**	**214-205-0203** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более**	**т**	**0,26301**	**337 595**	**88791**
148	**144**	**214-205-0202** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	**т**	**0,09611**	**362 891**	**34877**

1		2	3	4	5	6	7
149	145	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0083	372 115	3089
			Крыльцо КР-3 (АС-29)				
150	166	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1,2	9 128	10954
151	167	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,38	4 509	6222
152	171	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,16962	75 208	12757
153	172	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,24463	344 385	84247
154	173	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,29495	337 595	99574
155	174	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0937	362 891	34003
156	175	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00598	372 115	2225
157	176	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01962	329 914	6473
			Крыльцо КР-4 (АС-30)				
158	197	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1,4	9 128	12779
159	198	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,61	4 509	7259
160	202	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,31345	75 208	23574
161	203	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,2615	344 385	90057
162	204	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,46531	337 595	157086
163	205	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,08404	362 891	30497
164	206	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00598	372 115	2225
165	207	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01962	329 914	6473
			Вентканалы (АС-31)				
166	234	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	9,4	20 502	192719
167	235	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	2,256	22 902	51667

1		2	3	4	5	6	7
168	**237**	**1114-0301-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0987**	**466 772**	**46070**
		Раздел 14.	**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**				**2193680**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2193680
			Кладка наружных и внутренних стен (АС -11)				
169		**213-101-0703** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический с горизонтальными пустотами размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**56,1488**	**-128 308**	**-7204340**
			Кладка наружных и внутренних стен (АС -11)				
170		**213-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**77,7936**	**94 191**	**7327457**
			Кладка перегородок				
171		**213-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**19,125**	**94 191**	**1801403**
			Кладка вентканалов				
172		**213-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**2,8576**	**94 191**	**269160**
		Раздел 15.	**Крыльца КР-1,КР-3,КР-4**				**1315143**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			284885
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*141828*
			машины и механизмы	тенге			189562
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*37322*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			840696
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	69		
173		**6104-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	**шт.**	**38**	**5 275**	**200450**
174		**6104-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**27**	**5 829**	**157383**
175		**221-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**$м^3$**	**17,5**	**30 346**	**531055**
176		**1114-0301-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**3,1**	**20 502**	**63556**
177		**212-401-0103** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**$м^3$**	**0,744**	**22 902**	**17039**
178		**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**82,3**	**4 200**	**345660**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**48127676**
			из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			17895628
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8929124*
		машины и механизмы	тенге			1263665
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*320705*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			28727772
		оборудование	тенге			240562

Стоимость оборудования	**240562,00**
Итого по акту без учета оборудования	47887114,00
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)-9,4%	4501388,72
Итого	52388502,72
Сметная прибыль 5%	2619425,14
Непредвиденные работы и затраты 2%	1052581,29
Итого	56301071,15
В том числе на 2024 год-67%	37721717,67
В том числе на 2025 год-33%	18579353,48
Итого в прогнозных ценах 2024г. к=1,0557	39822817,34
Итого в прогнозных ценах 2025г. к=1,075	19972804,99
Итого	59795622,33
Демпинговая скидка согласно конкурсу	1195912,45
Итого с учетом скидки	58599709,88
НДС 12%	7031965,19
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС	65631675,07

Заказчик:
Заместитель Руководителя Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской — Смагулов А.Г

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора ТОО «KEAA Project» — Саяпин Г.А.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "DALA-Z-GROUP" — Распаев Х.А

Подрядчик:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж