Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"

Технадзор: ТОО "KAZEN Building"

Авторский надзор: ТОО "ЮгГазпроект"

Подрядчик:ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта:«Строительство подводящего газопровода первой очереди тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте площадью 51,26 га, в сельском округе Бирлик Келесского р/на Туркестанской области»

Договор №16/2023 от 12.07.2023г Доп. соглашение : 16/2023-1 от 02.11.2023

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за 24 ноября 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года сумма НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Казсодержание в %	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода первой очереди тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте площадью 51,26 га, в сельском округе Бирлик Келесского р/на Туркестанской области	**220 782 557,00**	**21 569 248,50**				**100**			**13 364 272,50**	**144 637 000,00**
Итого к оплате	**220 782 557,00**	**21 569 248,50**							**13 364 272,50**	**144 637 000,00**

Заказчик:
РГКП "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"

Зам руководителя **С.Х.Кайранов**

Технадзор:

Директор ТОО «KAZEN Building» **Е.Б.Спатаев**

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой" **Б.Миркамалов**

Авторский надзор

ТОО «ЮгГазПроект» **Ж.Танирбергенов**

Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**
Технадзор : **ТОО «KAZEN Building»**
Авторский надзор **ТОО "ЮгГазПроект"**
Подрядчик : **ТОО "РЕМСТРОЙ"**

Стройка : **«Строительство подводящего газопровода первой очереди тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте площадью 51,26 га, в сельском округе Бирлик Келесского р/на Туркестанской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство подводящего газопровода первой очереди тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте площадью 51,26 га, в сельском округе Бирлик Келесского р/на Туркестанской области»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16/2023 от 12.07.2023г Доп. соглашение № 16/2023-1 от 02.11.2023**

Акт № 4
выполненных работ за 24 ноября 2023года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Высокого давление (подземный газопровод)											
		ПЭ Трубопроводы									
1	**1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 355 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	**км трубопровода**	**3,9854**	**928969,91** **606284,00**	**322685,91** **106776,34**	**3702317** **2416284**	**1286032** **425546**	**--**	**2813412** **521258**	**7036988**
2	**1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	**км трубопровода**	**0,015**	**708983,72** **449208,00**	**258959,38** **85712,32**	**10635** **6738**	**3885** **1286**	**12**	**7944** **1486**	**20065**
3	**1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	**км трубопровода**	**0,002**	**520601,80** **362596,00**	**157901,08** **51376,88**	**1041** **725**	**316** **103**	**--**	**820** **149**	**2010**
4	**241-202-0224 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х32,2 мм** *СП - 8%*	**м**	**4025,254**	**24302,00** **--**	**--** **--**	**97821723** **--**	**--** **--**	**97821723**	**--** **7825738**	**105647461**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	241-202-0223 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	15,15	19305,00	--	292471	--	292471	--	315869
		СП - 8%			--	--	--	--		23398	
6	241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	2,02	4963,00	--	10025	--	10025	--	10827
		СП - 8%			--	--	--	--		802	
				Фитинги (отводы)							
7	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	11	1552,87	955,88	17082	10515	--	9742	28970
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	6567	3273		2146	
8	ТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Отвод 90град. ПЭ100 ГАЗ SDR11 d355 с ЗН	шт	7	408143,89	--	2857007	--	2857007	--	3085568
		СП - 8%			--	--	--	--		228561	
9	ТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Отвод 11град. ПЭ100 ГАЗ SDR11 d355 с ЗН	шт	1	408143,89	--	408144	--	408144	--	440796
		СП - 8%			--	--	--	--		32652	
10	ТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Отвод 90град. ПЭ100 ГАЗ SDR11 d315 с ЗН	шт	1	192612,43	--	192612	--	192612	--	208021
		СП - 8%			--	--	--	--		15409	
11	241-208-1812 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	14641,00	--	29282	--	29282	--	31625
		СП - 8%			--	--	--	--		2343	
				Фитинги							
12	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7	1552,87	955,88	10870	6691	--	6199	18435
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	4179	2083		1366	
13	ТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Переход ПЭ100 ГАЗ SDR11 d355/315 с ЗН	шт	3	230645,68	--	691937	--	691937	--	747292
		СП - 8%			--	--	--	--		55355	
14	ТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Переход ПЭ100 ГАЗ SDR11 d355/160 с ЗН	шт	1	266120,73	--	266121	--	266121	--	287411
		СП - 8%			--	--	--	--		21290	
15	ТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Переход ПЭ100 ГАЗ SDR11 d315/160 с ЗН	шт	1	145839,05	--	145839	--	145839	--	157506
		СП - 8%			--	--	--	--		11667	
16	241-210-0642 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х273 мм	шт.	2	58633,00	--	117266	--	117266	--	126647
		СП - 8%			--	--	--	--		9381	
17	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01	1480191,85	534921,07	14802	5349	3590	7548	24138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	5863	1761		1788	
18	241-113-0128 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х7,0 мм	шт.	1	26084,00	--	26084	--	26084	--	28171
		СП - 8%			--	--	--	--		2087	
					Задвижка с пэ концами						
19	1122-0901-0206 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	2	16152,40	4862,82	32305	9726	1528	24115	60934
		НР - 99%; СП - 8%			10525,56	1653,93	21051	3308		4514	
20	ТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Задвижки d300 с ПЭ концами	шт	2	2158392,86	--	4316786	--	4316786	--	4662129
		СП - 8%			--	--	--	--		345343	
					Прокладка газопровода d355х32.3 в ст.футляре d530х8.0. При пересечении с автодорог. (Методом ГНБ) 1шт/23м						
21	1122-1401-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	18593,97	16869,95	18594	16870	--	3088	23416
		НР - 99%; СП - 8%			1724,02	1395,03	1724	1395		1735	
22	1122-1401-1105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 530 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	-				-				-
		НР - 99%; СП - 8%	м	23	40910,71	14404,22	940946	331297	554502	115790	1141275
					2397,68	2687,53	55147	61813		84539	
23	1122-1401-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 355 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	23	2195,34	13,77	50493	317	14089	35844	93244
		НР - 99%; СП - 8%			1569,00	5,18	36087	119		6907	
24	241-102-0256 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	23,023	36668,00	--	844207	--	844207	--	911744
		СП - 8%			--	--	--	--		67537	
25	241-517-0202 РСНБ РК 2015	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	1	1873,00	--	1873	--	1873	--	2023
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
26	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-2м/. Устройство	шт.	1	7153,73	2325,54	7154	2325	667	5032	13161
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	4162	921		975	
27	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	529,00	--	1058	--	1058	--	1143
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
28	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,002	4381,00	--	9	--	9	--	10
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
29	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка + Установка ковера под сигнальный провод	т фасонных частей	0,00667	1139952,85	534921,07	7603	3568	124	5035	13649
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	3911	1175		1011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм + Ковер-/для выхода сигнального провода/	т	0,00667	340239,00	--	2269	--	2269	--	2451
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
31	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	3,14	364,00	--	1143	--	1143	--	1234
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
32	235-201-0901 РСНБ РК 2015	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	34,7598	481,00	--	16719	--	16719	--	18057
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	
33	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 530 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,023	7845494,94	1195600,05	180446	27499	139847	20613	217143
		НР - 99%; СП - 8%			569584,00	335675,40	13100	7721		16085	
					Футляр ПЭ100 SDR11 d560x50,9 для газопровода ПЭ100 SDR11 d355x32,3. Откр.метод. - 2шт/12м						
34	1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 560 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	1767229,62	802531,62	21207	9630	--	15485	39627
		НР - 99%; СП - 8%			964698,00	338761,75	11576	4065		2935	
35	1122-1401-0306 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	2195,34	13,77	26344	165	7351	18701	48649
		НР - 99%; СП - 8%			1569,00	5,18	18828	62		3604	
36	241-201-0324 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 560х62,5 мм	м	12,012	71668,00	--	860876	--	860876	--	929746
		СП - 8%			--	--	--	--		68870	
37	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	2	7153,73	2325,54	14307	4651	1332	10065	26321
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	8324	1842		1950	
38	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	529,00	--	1587	--	1587	--	1714
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
39	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1552,87	955,88	12423	7647	--	7085	21068
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	4776	2380		1561	
40	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	4	727,00	--	2908	--	2908	--	3141
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
41	241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.	2	2180,00	--	4360	--	4360	--	4709
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
42	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан.	Патрубок-накладка d560/32	шт	2	282776,79	--	565554	--	565554	--	610798
		СП - 8%			--	--	--	--		45244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.17	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР - 99%; СП - 8%	футляр	2	2896,88 2262,77	634,11 15,69	5794 4526	1268 31	--	4511 824	11130
44	234-305-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	4	171,00 --	-- --	684 --	-- --	684	-- 55	739
45	235-201-0201 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000 СП - 8%	кг	47,11884	303,00 --	-- --	14277 --	-- --	14277	-- 1142	15419
46	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ГСН-26/ СП - 8%	т	0,01334	340239,00 --	-- --	4539 --	-- --	4539	-- 363	4902
47	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,000086	647579,00 --	-- --	56 --	-- --	56	-- 4	60
48	241-517-0202 РСНБ РК 2015	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак СП - 8%	шт.	2	1873,00 --	-- --	3746 --	-- --	3746	-- 300	4046
49	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 / НР - 91%; СП - 8%	м3	0,028	25554,86 5078,66	1069,07 426,77	716 142	30 12	544	140 68	925
50	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,388	7736,98 3735,50	1880,98 862,95	3002 1449	730 335	823	1677 374	5053
					Прокладка газопровода под кабелем связи ТУСМ-11. Защитный ст.футляр Ду100 L=5,0м - 5шт						
51	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 25 мм с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км	0,025	894891,05 605440,00	274854,95 128484,96	22372 15136	6871 3212	365	18165 3243	43780
52	241-102-0179 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	25	3293,00 --	-- --	82325 --	-- --	82325	-- 6586	88911
53	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 20 мм с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км	0,0045	819468,41 577920,00	231176,59 109950,78	3688 2601	1041 495	46	3064 540	7293
54	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	4,518	218,00 --	-- --	985 --	-- --	985	-- 79	1064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0093	307964,00	--	2864	--	2864	--	3093
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
56	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	30	807,88	30,02	24236	901	15132	6112	32775
		НР - 72%; СП - 8%			273,42	9,52	8203	286		2428	
57	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03768	378056,00	--	14245	--	14245	--	15385
		СП - 8%			--	--	--	--		1140	
58	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0.125	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	5	4105,27	396,32	20526	1982	11473	7049	29781
		НР - 99%; СП - 8%			1414,23	9,81	7071	49		2206	
59	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,000255	647579,00	--	165	--	165	--	178
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
					Прокладка газопровода под кабелем связи ИЦА. Защитный ПЭ.футляр Ду100 L=5,0м - 2шт						
60	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,017	401083,49	111336,77	6818	1892	2	5479	13281
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	4924	610		984	
61	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	17,17	2352,00	--	40384	--	40384	--	43615
		СП - 8%			--	--	--	--		3231	
62	214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,00243	482978,00	--	1174	--	1174	--	1268
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
63	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, М8	т	0,000306	647579,00	--	198	--	198	--	214
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
					Предупредительный столбик - 5шт						
64	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт	5	2038,67	974,62	10193	4873	1195	6754	18303
		НР - 108%; СП - 8%			824,96	425,79	4125	2129		1356	
65	261-404-0471 РСНБ РК 2015	Предупредительный столбик со знаком типа СТ-1	шт.	5	5314,00	--	26570	--	26570	--	28696
		СП - 8%			--	--	--	--		2126	
					Шаровые маркеры - 5шт						
66	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т (шаровой маркер)	шт	5	1371,14	32,14	6856	160	--	5080	12891
		НР - 75%; СП - 8%			1339,00	15,69	6695	78		955	
67	248-201-0202 РСНБ РК 2015	Шаровые маркеры типа 3М 1401	шт.	5	11275,00	--	56375	--	56375	--	60885
		СП - 8%			--	--	--	--		4510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Установка протектора						
68	1125-0129-0401 РСНБ РК 2015	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	4	32375,29	12801,66	129501	51207	18465	71009	216551
		НР - 91%; СП - 8%			14957,20	4550,70	59829	18203		16041	
69	261-404-0616 РСНБ РК 2015	Протектор ПМ-20У с активатором	шт.	4	11890,00	--	47560	--	47560	--	51365
		СП - 8%			--	--	--	--		3805	
70	243-125-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 2х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,028	771269,00	--	21596	--	21596	--	23324
		СП - 8%			--	--	--	--		1728	
71	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая 5х30	т	0,00944	594029,00	--	5608	--	5608	--	6057
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
					Ковер под сигнальный провод (КП) - 7шт						
72	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка + Установка ковера под сигнальный провод	т фасонных частей	0,046991	1139952,85	534921,07	53568	25136	881	35470	96161
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	27551	8277		7123	
73	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм + Ковер-/для выхода сигнального провода/	т	0,04669	340239,00	--	15886	--	15886	--	17157
		СП - 8%			--	--	--	--		1271	
74	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,000301	647579,00	--	195	--	195	--	211
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
75	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,098	25554,86	1069,07	2504	105	1901	491	3235
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	498	42		240	
76	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,358	7736,98	1880,98	10507	2554	2880	5870	17687
		НР - 94%; СП - 8%			3735,50	862,95	5073	1172		1310	
77	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	0,679	23626,72	8,64	16043	6	13042	2815	20367
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	2995	--		1509	
					Ковер для контрольной трубки - 11шт						
78	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка ковера под контрольной трубки	т	0,073843	1139952,85	534921,07	84178	39500	1383	55739	151110
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	43295	13007		11193	
79	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Ковер-/для выхода сигнального провода/	т	0,07337	340239,00	--	24963	--	24963	--	26960
		СП - 8%			--	--	--	--		1997	
80	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,000473	647579,00	--	306	--	306	--	331
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
81	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,154	24858,20	1069,07	3828	165	2881	772	4968
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	782	66		368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Контрольная трубка на ПЭ газопроводе d32x3.0 из стальной трубы L=1.3м - 12шт						
82	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	шт	12	7557,05	2325,54	90685	27906	12834	60388	163159
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	49945	11053		12086	
83	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	15,444	529,00	--	8170	--	8170	--	8824
		СП - 8%			--	--	--	--		654	
					Сигнальная лента желтого цвета без металл.фольги с надписью "ГАЗ" - 6147пм						
84	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0.3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	6,147	32118,53	21660,53	197433	133147	--	58495	276403
		НР - 61%; СП - 8%			10458,00	5142,17	64285	31609		20474	
85	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2	м	6147	32,00	--	196704	--	196704	--	212440
		СП - 8%			--	--	--	--		15736	
					Медный изолированный провод сеч. 2,5мм2 - 6156м						
86	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	6,156	71022,98	33530,98	437217	206417	--	184506	671461
		НР - 61%; СП - 8%	-		37492,00	11641,98	230801	71668		49738	-
87	243-102-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1x2,5-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	6,156	135145,00	--	831953	--	831953	--	898509
		СП - 8%			--	--	--	--		66556	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				117077622	2232374	111686277	3640104	130375153
							3158968	681187	--	9657427	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				665742				
	Материалы		Тенге				15133				
	Всего заработная плата		Тенге					413625			
		Накладные расходы	Тенге				254193				
		Сметная прибыль	Тенге				73595				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				993530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								272
		Сметная заработная плата	Тенге					413625			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				115846326				
	Материалы		Тенге				791758				
	Всего заработная плата		Тенге					3426530			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				110313834				
		Накладные расходы	Тенге				3385911				
		Сметная прибыль	Тенге				9538588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				128770825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2330
		Сметная заработная плата	Тенге					3426530			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				565554				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				565554				
		Сметная прибыль	Тенге				45244				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				610798				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				130375153				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2602
		Сметная заработная плата	Тенге					3840155			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								130375153
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3158968				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2232374			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					681187			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						111686279		
		- Накладные расходы	Тенге							3640104	
		- Сметная прибыль	Тенге							9657427	
		ИТОГО									130 374 023
		Итого с учетом Временных зданий и сооружений -1,3 %									132 068 885
		Итого с учетом работ в зимнее время -0,91 %									133 270 712
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат -2 %									135 936 126
		ИТОГО сметная стоимость									135 936 126
		Стоимость оборудования									
		Итого с обрудованием									135 936 126
		В ценах 2021г.									135 936 126
		Итого с учетом скидки понижающ.коэф. К=0,94999999645									129 139 319
		НДС 12%									15 497 681
	-	**ИТОГО по акту с НДС**	-			-				-	144 637 000,00

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Ремстрой"

Директор Миркамалов Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический назор

ТОО "«KAZEN Building»"

Инженер эксперт Укубаев Д.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

ТОО "ЮгГазПроект"

Инженер эксперт Исмагжаев Ф.Х

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)