Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"

Технадзор: ТОО "KAZEN Building"

Авторский надзор: ТОО "ЮгГазпроект"

Подрядчик:ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта:«Строительство подводящего газопровода первой очереди тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте площадью 51,26 га, в сельском округе Бирлик Келесского р/на Туркестанской области»

Договор №16/2023 от 12.07.2023г

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года сумма НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Казсодержание в %	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода первой очереди тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте площадью 51,26 га, в сельском округе Бирлик Келесского р/на Туркестанской области	**19 263 556,14**	**2 063 979,02**				**100**			**1 028 598,00**	**9 600 000,00**
Итого к оплате	**19 263 556,14**	**2 063 979,02**							**1 028 598,00**	**9 600 000,00**

Заказчик:
РГКП "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"

Зам руководителя

_____ **С.Х.Кашанов**

Технадзор:

Директор ТОО «KAZEN Building»

_____ **Е.Б.Сиятаев**

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Б.Миркамалов**

Авторский надзор

ТОО «ЮгГазПроект»

_____ **Ж.Танирбергенов**

Форма по приложению 3-0

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"

Технадзор : ТОО «KAZEN Building»

Авторский надзор ТОО "ЮгГазПроект"

Подрядчик : ТОО "РЕМСТРОЙ"

Стройка : «Строительство подводящего газопровода первой очереди тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте площадью 51,26 га, в сельском округе Бирлик Келесского р/на Туркестанской области»

(наименование, адрес)

Объект : «Строительство подводящего газопровода первой очереди тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте площадью 51,26 га, в сельском округе Бирлик Келесского р/на Туркестанской области»

(наименование)

Договор подряда (контракт) №16/2023 от 12.07.2023г

Акт № 2
выполненных работ за октябрь месяц 2023года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Высокого давление (подземный газопровод)										
		Земляные работы										
		ПЭ Трубопроводы										
1	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 355 мм. Укладка**	км трубопровода	0,30605		928969,91	322685,91	284311	98758	--	216050	540390
		НР - 99%; СП - 8%				606284,00	106776,34	185553	32679		40029	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	413	126,3987	1468,00		185553				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	79,02	24,1841							
1.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	68	20,8114		4232,00		88074			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	68	20,8114		1313,00		27325			
1.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,66	0,201993		4696,00		949			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,66	0,201993		1875,00		379			
1.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	43	13,16015		99,00		1303			
1.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,99	1,527189		2063,00		3151			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,99	1,527189		1569,00		2396			
1.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,37	1,643488		3214,00		5282			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,37	1,643488		1569,00		2579			
2	241-202-0224 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х32,2 мм**	м	309,1105		24302,00	--	7512003	--	7512003	--	8112963
		СП - 8%				--	--	--	--		600960	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7796314	98758	7512003	216050	8653353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ					185553	32679	--	640989	
		Всего заработная плата	Тенге				7796314				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					218232			
		Накладные расходы	Тенге				7512003				
		Сметная прибыль	Тенге				216050				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				640989				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				8653353				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								150
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					218232			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				8653353				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								150
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					218232			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**8653353**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				185553				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					98758			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32679			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7512003		
		- Накладные расходы	Тенге							216050	
		- Сметная прибыль	Тенге							640989	
		ИТОГО									**8 653 353**
		Итого с учетом Временных зданий и сооружений -1,3 %									**8 765 847**
		Итого с учетом работ в зимнее время -0,91 %									**8 845 616**
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат -2 %									**9 022 528**
		ИТОГО сметная стоимость									**9 022 528**
		Стоимость оборудования									
		Итого с обрудованием									**9 022 528**
		В ценах 2021г.									**9 022 528**
		Итого с учетом скидки понижающ.коэф. К=0,94999999645									**8 571 402**
		НДС 12%									**1 028 598**
		ИТОГО по акту с НДС									**9 600 000**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Ремстрой"

Директор Миркамалов Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический назор

ТОО "«KAZEN Building»"

Инженер эксперт Укубаев Д.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

ТОО "ЮгГазПроект"

Инженер эксперт Исходжаев Ф.Х
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)