Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 05 » июля 2022года

Заказчик: ***Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества «НК «КазАвтоЖол», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Бурова 67***

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается): ***от 30.05.2022 г. в лице директора Кайрамбаева Б.С. РК, ВКО, г. Семей, ул. Красина, дом 76-а,***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается):

Технический надзор не предусмотрен

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается):

Авторский надзор не предусмотрен

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 «Граница РФ (на Омск) -Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (устройство покрытия, выборочно).**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: ***Абайская область, Жарминский район***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от

«__» _____20___ года №_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года

№ _____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) ***соответствует смете заказчика Восточно-Казахстанского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол»***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***Комитетом автомобильных дорог МИИР РК от «22» июня 2021г. ведомственной экспертизой КАЖ/ВКО-054/2021***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ***октябрь 2021 года***;

месяц, год

окончание работ: ***май 2022 года***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 2 **(два)**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 ***(один);***

фактически, месяц: 5 ***(пять);***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	км	5,9		5,9	
Участок км 756-870 (выборочно)					
Фрезерование асфальтобетонного покрытия	м2	53543,47		53543,47	
Розлив вяжущих материалов.	тн	26,7709478		26,7709478	
Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II	тн	1856,515		1856,515	
Розлив вяжущих материалов.	тн	16,063		16,063	
Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II, толщиной 5см.	м2	53543,47		53543,47	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: протяженность 5,95 км; площадь покрытия – 53543,47 м2,

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте не предусмотрено оборудование;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу):

всего ***241 755. 147 тыс. тенге***, в том числе строительно-монтажных ***233 840, 851 тыс. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге; инжиниринговые услуги ***7576,443 тыс. тенге,*** ведомственная экспертиза ***337,853 тыс. тенге;***

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***231 830,653 тыс. тенге***, в том числе стоимость строительно-монтажных работ ***231 492,800 тыс. тенге***; оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге, инжиниринговые услуги ***0 тыс. тенге***, ведомственная экспертиза ***337,853 тыс. тенге.***

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 «Граница РФ (на Омск) -Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (устройство покрытия, выборочно)**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик
Заместитель директора
ВК ОФ АО «НК «КазАвтоЖол» _____ ***Ахметов О.С.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Главный специалист
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол" _____ ***Кадесов К.К.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Директор
ТОО «ГОРДОРСТРОЙ» _____ ***Кайрамбаев Б.С.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Начальник ДЭУ-26
ВКОФ ТОО «Казахавтодор» _____ ***Рахимов А.А.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

И.о. начальника ДЭУ-28
ВКОФ ТОО «Казахавтодор» _____ ***Мукушев А.А.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 «Граница РФ (на Омск) -Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (устройство покрытия, выборочно).

Справка № 1 от 09.11. 2021 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
KS01535		16838	№ 24	01.09.2021	Нац.фонд	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
			строительно-монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**30 431 319,72**									
В том числе: в текущем месяце	30 431 319,72	27 170 821,18							3 260 498,54	30 431 319,72
Выдача аванса	69 447 840,00									
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	1 521 565,99	1 358 541,06							163 024,93	1 521 565,99
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Итого к оплате	98 357 593,73	25 812 280,12							3 097 473,61	**28 909 753,73**

Заказчик:
Директор
ВК ОФ АО "НК"КазАвтоЖол" _____ Нугманов А.М.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" _____ Кайрамбаев Б.С.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67** — **130941001824**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРДОРСТРОЙ,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Семей ул.Красина,76а, индекс 071401, тел.: 33-20-04** — **951140000072**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №24 от 1 сентября 2021 года

Номер документа	Дата составлен
317	09.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 «Граница РФ (на Омск) -Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (устройство покрытия, выборочно).			тенге	1	30 431 319,72	30 431 319,72
				Итого	1	x	30 431 319,72

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кайрамбаев Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Нугманов А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Акт выполненных работ № 1 от 09.11.2021 г.

за ноябрь 2021 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 24 от 1 сентября 2021 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма получен-ного аванса в 2021г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполнен-ных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 «Граница РФ (на Омск) - Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (устройство покрытия, выборочно).	тенге	231 492 800,00	69 447 840,00		30 431 319,72	0,00	1 521 565,99	28 909 753,73
	в том числе:								
	без НДС		206 690 000,00	62 007 000,00		27 170 821,18	0,00	1 358 541,06	25 812 280,12
	НДС		24 802 800,00	7 440 840,00		3 260 498,54	0,00	163 024,93	3 097 473,61

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора ВКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____О. С.Ахметов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор _____Б.С. Кайрамбаев

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 «Граница РФ (на Омск) -Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (устройство покрытия, выборочно).
Договор № 24 от 1 сентября 2021 года

Акты выполненных работ по среднему ремонту автодорог республиканского значения за ноябрь 2021 года от 09.11.2021 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Участок км 756-870								
	Ликвидация просадок (53543,47м2)								
1	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 6 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2	53 543,47	6 529 090,73	7 040,00	858 457,60	13,1%	7 040,00	858 457,60
2	Подгрунтовка жидким битумом	тн	26,7709478	4 323 820,75	3,5206196	568 621,19	13,2%	3,5206196	568 621,19
3	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн	1 856,515	46 371 381,89	244,10	6 097 044,37	13,1%	244,10	6 097 044,37
	Устройство покрытия								
4	Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	16,063	2 594 362,12	2,11	340 951,16	13,1%	2,111	340 951,16
5	Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II, толщиной 5см	м2	53 543,47	146 871 344,51	7 038,11	19 305 746,87	13,1%	7 038,11	19 305 746,87
	Итого			206 690 000,00		27 170 821,18			27 170 821,18
	НДС 12%			24 802 800,00		3 260 498,54			3 260 498,54
	Итого с НДС:			**231 492 800,00**		**30 431 319,72**			**30 431 319,72**

Заказчик:
Заместитель директора
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
О.С. Ахметов

Принял:
Главный специалист
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
К.К. Кадесов

Начальник
ОККиПР ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
А.Е. Касенов

Начальник
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
К.М. Ибыраев

И.о. Начальник
ОПЭРиМ ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Ж.К. Рамазанова

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Б.С. Кайрамбаев

Работу сдал:
Руководитель проекта
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Д.М. Доненбеков

Технический надзор
К.К. Кадесов

Расценки проверены Серікжанов Е. Е.

Приложение № 4 к Договору №ГЗ-091-01/20 оказанияя государственных услуг по организации выполнения государственного задания ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения от "16" января 2020 года

Реестр сводной информации к акту выполненных работ № 1 от 09.11.2021г

№	Наименование работ*	ед.изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Восточно-Казахстанская область						
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 «Граница РФ (на Омск) -Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (устройство покрытия, выборочно).						
1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	км	5,95	0,78	13,1%	0,78

Зам. директора ВК ОФ АО "НК"КазАвтоЖол"_____О.С. Ахметов

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 «Граница РФ (на Омск) -Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (устройство покрытия, выборочно).

Справка № 2 от 07.12. 2021 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
KS01535	16838	№ 24	01.09.2021	Нац.фонд	091	АО	16
		доп.соглашение № 1	06.12.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**86 305 596,97**								5 986 529,71	55 874 277,25
В том числе: в текущем месяце	55 874 277,25	49 887 747,54								
Выдача аванса	69 447 840,00								0,00	0,00
Удержание аванса	0,00	0,00							299 326,49	2 793 713,86
Удержание гарантийных обязательств 5%	4 315 279,85	2 494 387,37								
Возврат гарантийных обязательств 5%									5 687 203,22	**53 080 563,39**
Итого к оплате	151 438 157,12	47 393 360,17								

Заказчик:
Директор
ВК ОФ АО "НК"КазАвтоЖол" _____ Нугманов А.М.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" _____ Кайрамбаев Б.С.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67** — **130941001824**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРДОРСТРОЙ,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Семей ул.Красина,76а, индекс 071401, тел.: 33-20-04** — **951140000072**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №24 от 1 сентября 2021 года, доп.соглашение № 1 от 6 декабря 2021года

Номер документа	Дата составлен
368	07.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 «Граница РФ (на Омск) -Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (устройство покрытия, выборочно).			тенге	1	55 874 277,25	55 874 277,25
				Итого	1	x	55 874 277,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кайрамбаев Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Нугманов А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Акт выполненных работ № 2 от 07.12.2021 г.

за декабрь 2021 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 24 от 1 сентября 2021 года, доп.соглашение № 1 от 6 декабря 2021года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма получен-ного аванса в 2021г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполнен-ных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 «Граница РФ (на Омск) - Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (устройство покрытия, выборочно).	тенге	231 492 800,00	69 447 840,00	30 431 319,72	55 874 277,25		2 793 713,86	53 080 563,39
	в том числе:							2 494 387,37	47 393 360,17
	без НДС		206 690 000,00	62 007 000,00	27 170 821,18	49 887 747,54		299 326,49	5 687 203,22
	НДС		24 802 800,00	7 440 840,00	3 260 498,54	5 986 529,71			

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ О. С.Ахметов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
директор _____ Б.С. Кайрамбаев

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 «Граница РФ (на Омск) -Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (устройство покрытия, выборочно).
Договор № 24 от 1 сентября 2021 года, дополнительное соглашение № 1 от 6 декабря 2021г.

Акты выполненных работ по среднему ремонту автодорог республиканского значения за декабрь 2021 года от 07.12.2021 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Расценка за единицу измерения, без НДС*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Участок км 756-870									
	Ликвидация просадок (53543,47м2)									
1	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 6 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2	53 543,47	121,94	6 529 090,73	19 970,00	2 435 141,80	37,3%	12 930,00	1 576 684,20
2	Подгрунтовка жидким битумом	тн	26,7709478	161 511,68	4 323 820,75	9,98101865	1 612 051,09	37,3%	6,46039905	1 043 429,90
3	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн	1 856,515	24 977,65	46 371 381,89	691,45	17 270 796,09	37,2%	447,35	11 173 751,73
	Устройство покрытия									
4	Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	16,063	161 511,68	2 594 362,12	5,990	967 454,97	37,3%	3,879	626 503,81
5	Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II, толщиной 5см	м2	53 543,47	2 743,03	146 871 344,51	19 968,11	54 773 124,77	37,3%	12 930,00	35 467 377,90
	Итого				206 690 000,00		77 058 568,72			49 887 747,54
	НДС 12%				24 802 800,00		9 247 028,25			5 986 529,71
	Итого с НДС:				**231 492 800,00**		**86 305 596,97**			**55 874 277,25**

Заказчик:
Заместитель директора
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — О.С. Ахметов

Принял:
Главный специалист
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — К.К. Кадесов

Начальник
ОККиПР ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — А.Е. Касенов

Начальник
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — К.М. Ибыраев

И.о. Начальник
ОПЭРиМ ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — Ж.К. Рамазанова

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" — Б.С. Кайрамбаев

Работу сдал:
Руководитель проекта
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" — Д.М. Доненбеков

Технический надзор — К.К. Кадесов

Приложение № 4 к Договору №ГЗ-091-01/20 оказанияя государственных услуг по организации выполнения государственного задания ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения от "16" января 2020 года

Реестр сводной информации к акту выполненных работ № 2 от 07.12.2021г

№	Наименование работ*	ед.изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Восточно-Казахстанская область						
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 «Граница РФ (на Омск) -Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (устройство покрытия, выборочно).						
1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	км	5,95	2,22	37,3%	1,44

Зам. директора ВК ОФ АО "НК"КазАвтоЖол"_____О.С. Ахметов

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 «Граница РФ (на Омск) -Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (устройство покрытия, выборочно).

Справка № 1 от 19.05. 2022 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
KS01535	16838	№ 24	01.09.2021	РБ	091	АО	16
		доп.соглашение № 1	06.12.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**67 675 294,28**								7 250 924,39	67 675 294,28
В том числе: в текущем месяце	67 675 294,28	60 424 369,89								
Выдача аванса	0,00								3 468 356,89	32 371 331,02
Удержание аванса	32 371 331,02	28 902 974,13							362 546,22	3 383 764,71
Удержание гарантийных обязательств 5%	3 383 764,71	3 021 218,49								
Возврат гарантийных обязательств 5%									3 420 021,28	**31 920 198,55**
Итого к оплате	31 920 198,55	28 500 177,27								

Заказчик:
Заместитель директора ВКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ Д.С. Сапаргалиев
Должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" _____ Кайрамбаев Б.С.
Должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Акт выполненных работ № 1 от 19.05.2022 г.

за май 2022 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 24 от 1 сентября 2021 года, доп.соглашение № 1 от 6 декабря 2021 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма полученного аванса в 2021г.	Общая стоимость выполненных работ на начало 2022 года	Сумма удержанного аванса на начало 2022 года	Стоимость работ по договору на 2022 год	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 «Граница РФ (на Омск) - Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (устройство покрытия, выборочно).	тенге	231 492 800,00	69 447 840,00	86 305 596,97	0,00	145 187 203,03	0,00	67 675 294,28	32 371 331,02	3 383 764,71	31 920 198,55
	в том числе:											
	без НДС		206 690 000,00	62 007 000,00	77 058 568,72	0,00	129 631 431,28	0,00	60 424 369,89	28 902 974,13	3 021 218,49	28 500 177,27
	НДС		24 802 800,00	7 440 840,00	9 247 028,25	0,00	15 555 771,75	0,00	7 250 924,39	3 468 356,89	362 546,22	3 420 021,28

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Д.С. Сапаргалиев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор _____ Б.С. Кайрамбаев

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 «Граница РФ (на Омск) -Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (устройство покрытия, выборочно).

Договор № 24 от 1 сентября 2021 года, дополнительное соглашение № 1 от 6 декабря 2021г.

Акты выполненных работ по среднему ремонту автодорог республиканского значения за май 2022 года от 19.05.2022 года

№	Наименование работ	ед.изм.		План всего				Выполнено с начала строительства			Выполнено за отчетный период	
				по договору		на 2022 год						
			Расценка за единицу измерения, без НДС	*объем работ*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Участок км 756-870											
	Ликвидация просадок (53543,47м2)											
1	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 6 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2	121,94	53 543,47	6 529 090,73	33 573,47	4 093 948,93	48 543,47	5 919 390,73	90,7%	28 573,47	3 484 248,93
2	Подгрунтовка жидким битумом	тн	161 511,68	26,7709478	4 323 820,75	16,78992915	2 711 769,66	18,37101865	2 967 134,09	68,6%	8,39000000	1 355 083,00
3	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн	24 977,65	1 856,515	46 371 381,89	1 165,07	29 100 585,80	1 273,98	31 821 026,54	68,6%	582,53	14 550 230,45
	Устройство покрытия											
4	Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	161 511,68	16,063	2 594 362,12	10,073	1 626 907,15	10,400	1 679 721,48	64,7%	4,410	712 266,51
5	Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II, толщиной 5см	м2	2 743,03	53 543,47	146 871 344,51	33 575,36	92 098 219,74	34 668,11	95 095 665,77	64,7%	14 700,00	40 322 541,00
	Итого				206 690 000,00		129 631 431,28		137 482 938,61			60 424 369,89
	НДС 12%				24 802 800,00		15 555 771,75		16 497 952,63			7 250 924,39
	Итого с НДС:				**231 492 800,00**		**145 187 203,03**		**153 980 891,24**			**67 675 294,28**

Заказчик:
Заместитель директора
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — Д.С. Сапаргалиев

Принял:
Главный специалист
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — К.К. Кадесов

Начальник
ОККиПР ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — А.Е. Касенов

Начальник
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — К.М. Ибыраев

И.о. Начальника
ОФПиЭР ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — Ж.К. Рамазанова

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" — Б.С. Кайрамбаев

Технический надзор — К.К. Кадесов

Приложение № 4 к Договору №ГЗ-091-01/20 оказанияя государственных услуг по организации выполнения государственного задания ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения от "16" января 2020 года

Реестр сводной информации к акту выполненных работ № 1 от 19.05.2021г

№	Наименование работ*	ед.изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Восточно-Казахстанская область						
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 «Граница РФ (на Омск) -Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (устройство покрытия, выборочно).						
1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	км	5,95	3,85	64,7%	1,63

Зам. директора ВК ОФ АО "НК"КазАвтоЖол"_____Д.С. Сапаргалиев

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 «Граница РФ (на Омск) -Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (устройство покрытия, выборочно).

Справка № 2 от 30.05. 2022 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
KS01535	16838	№ 24	01.09.2021	РБ	091	АО	16
		доп.соглашение № 1	06.12.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**145 187 203,03**									
В том числе: в текущем месяце	77 511 908,75	69 207 061,39							8 304 847,36	77 511 908,75
Выдача аванса	0,00									
Удержание аванса	69 447 840,00	33 104 025,88							3 972 483,10	37 076 508,98
Удержание гарантийных обязательств 5%	7 259 360,15	3 460 353,07							415 242,37	3 875 595,44
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Итого к оплате	68 480 002,88	32 642 682,44							3 917 121,89	**36 559 804,33**

Заказчик:
Директор ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ А.М. Нугманов
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" _____ Кайрамбаев Б.С.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67** — **130941001824**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРДОРСТРОЙ,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Семей ул.Красина,76а, индекс 071401, тел.: 33-20-04** — **951140000072**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №24 от 1 сентября 2021 года, доп.соглашение № 1 от 6 декабря 2021года

Номер документа	Дата составлен
80	30.05.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 «Граница РФ (на Омск) - Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (устройство покрытия, выборочно).			тенге	1	77 511 908,75	77 511 908,75
				Итого	1	x	77 511 908,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кайрамбаев Б.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Нугманов А.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Акт выполненных работ № 2 от 30.05.2022 г.

за май 2022 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 24 от 1 сентября 2021 года, доп.соглашение № 1 от 6 декабря 2021года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма полученного аванса в 2021г.	Общая стоимость выполненных работ на начало 2022 года	Сумма удержанного аванса на начало 2022 года	Стоимость работ по договору на 2022 год	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 «Граница РФ (на Омск) - Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (устройство покрытия, выборочно).	тенге	231 492 800,00	69 447 840,00	86 305 596,97	0,00	145 187 203,03	67 675 294,28	77 511 908,75	37 076 508,98	3 875 595,44	36 559 804,34
	в том числе:											
	без НДС		206 690 000,00	62 007 000,00	77 058 568,72	0,00	129 631 431,28	60 424 369,89	69 207 061,39	33 104 025,88	3 460 353,07	32 642 682,44
	НДС		24 802 800,00	7 440 840,00	9 247 028,25	0,00	15 555 771,75	7 250 924,39	8 304 847,36	3 972 483,10	415 242,37	3 917 121,89

ЗАКАЗЧИК:
Директор ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ А.М. Нугманов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор _____ Б.С. Кайрамбаев

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 «Граница РФ (на Омск) -Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (устройство покрытия, выборочно).
Договор № 24 от 1 сентября 2021 года, дополнительное соглашение № 1 от 6 декабря 2021г.

Акты выполненных работ по среднему ремонту автодорог республиканского значения за май 2022 года от 30.05.2022 года

№	Наименование работ	ед.изм.		План всего				Выполнено с начала строительства			Выполнено за отчетный период	
				по договору		на 2022 год						
			Расценка за единицу измерения, без НДС	*объем работ*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Участок км 756-870											
	Ликвидация просадок (53543,47м2)											
1	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 6 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2	121,94	53 543,47	6 529 090,73	33 573,47	4 093 948,93	53 543,47	6 529 090,73	100,0%	5 000,00	609 700,00
2	Подгрунтовка жидким битумом	тн	161 511,68	26,7709478	4 323 820,75	16,78992915	2 711 769,66	26,77094780	4 323 820,75	100,0%	8,39992915	1 356 686,66
3	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн	24 977,65	1 856,515	46 371 381,89	1 165,07	29 100 585,80	1 856,52	46 371 381,89	100,0%	582,54	14 550 355,35
	Устройство покрытия											
4	Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	161 511,68	16,063	2 594 362,12	10,073	1 626 907,15	16,063	2 594 362,12	100,0%	5,663	914 640,64
5	Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II, толщиной 5см	м2	2 743,03	53 543,47	146 871 344,51	33 575,36	92 098 219,74	53 543,47	146 871 344,51	100,0%	18 875,36	51 775 678,74
	Итого				206 690 000,00		129 631 431,28		206 690 000,00			69 207 061,39
	НДС 12%				24 802 800,00		15 555 771,75		24 802 800,00			8 304 847,36
	Итого с НДС:				**231 492 800,00**		**145 187 203,03**		**231 492 800,00**			**77 511 908,75**

Заказчик:
Директор
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — А.М. Нугманов

Принял:
Главный специалист
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — К.К. Кадесов

Начальник
ОККиПР ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — А.Е. Касенов

Начальник
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — К.М. Ибыраев

И.о. Начальника
ОФПиЭР ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — Ж.К. Рамазанова

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" — Б.С. Кайрамбаев

Технический надзор — К.К. Кадесов

Приложение № 4 к Договору №ГЗ-091-01/20 оказанияя государственных услуг по организации выполнения государственного задания ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения от "16" января 2020 года

Реестр сводной информации к акту выполненных работ № 2 от 30.05.2022г

№	Наименование работ*	ед.изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Восточно-Казахстанская область						
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 «Граница РФ (на Омск) -Майкапшагай (выход на КНР) через гг. Павлодар, Семей» км 756-870 (устройство покрытия, выборочно).						
1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	км	5,95	5,95	100,0%	2,10

Директор ВК ОФ АО "НК"КазАвтоЖол" _____ **А.М. Нугманов**