Форма 2

Генподрядчик: ТОО "НС Система"
Субподрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Наим: "Строительство ливневого коллектора нового центра от пруда накопителя до ул. Университетская (район реки Малая Буква)"

Акт выполненных работ №11
за сентябрь 2019 года
Смотровой колодец КС-4а, КС-4б (локальная смета 02-06)

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Линейный колодец КС-4а										
1	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**18,0032**		**195,91**	**186,20**	**3527**	**3352**	--	**688**	**4552**
		НР - 72%; СП - 8%				**9,71**	**43,34**	**175**	**780**		**337**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0123	0,2218	789,00		175,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,4852							
1.3	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02695	0,485186		6909,00		3352,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02695	0,485186		1608,00		780,18			
2	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,5568**		**3249,79**	--	**1809**	--	--	**1303**	**3361**
		НР - 72%; СП - 8%				**3249,79**	--	**1809**	--		**249**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	3,57	1,99	909,76		1809,00				
3	Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**18,56**		**1356,60**	**1356,60**	**25178**	**25178**	--	**10723**	**38773**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**802,40**	--	**14893**		**2872**	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	18,93							
3.2	1275 С	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	3,4	63,104		399,00		25178,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	1,02	18,9312		786,67		14892,54			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**1,0125**		**730,94**	--	**740**	--	--	**533**	**1375**
						730,94	--	**740**	--		**102**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	0,9842	751,92		740,00				
5	**Е11-010104-0503 1101-0104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**3,0375**		**36,56**	**36,56**	**111**	**111**	--	**24**	**145**
						--	**10,79**	--	**33**		**11**	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,0204							
5.2	259 С	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00671	0,020382		5449,00		111,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00671	0,020382		1608,00		32,77			
6	**Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 уплотненного грунта**	**3,0375**		**160,89**	**75,75**	**489**	**230**	--	**263**	**812**
						85,14	**35,19**	**259**	**107**		**60**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,129	0,3918	660,99		259,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0313	0,0949							
6.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	0,094922		2368,00		225,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	0,094922		1126,00		106,88			
6.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	0,379688		14,00		5,00			
7	**Е11-010104-0107 1101-0104-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Перемещение разработанного грунта в резерв бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м в насыпь** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**14,51**		**32,54**	**32,54**	**472**	**472**	--	**130**	**651**
						--	**12,46**	--	**181**		**48**	
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0077	0,1125							
7.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00775	0,112453		4199,00		472,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00775	0,112453		1608,00		180,82			
8	**Е11-010104-0115 1101-0104-0115 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**14,51**		**47,03**	**47,03**	**682**	**682**	--	**188**	**940**
						--	**18,01**	--	**261**		**70**	
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0112	0,1625							
8.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0112	0,162512		4199,00		682,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	0,162512		1608,00		261,32			
9	**Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание песчано-гравийное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**1,6**		**3827,60**	**1470,80**	**6124**	**2353**	**2596**	**2024**	**8800**
						734,40	**625,56**	**1175**	**1001**		**652**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	1,36	863,97		1175,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,864							
9.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,736		2368,00		1743,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,736		1126,00		828,74			
9.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,472		14,00		21,00			
9.5	3007 С	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,128		4608,00		590,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,128		1345,00		172,16			
9.6	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	1,84	1407,00				2589,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	0,24	29,00				7,00		
10	**Е11-230601-0505 1123-0601-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты мокрые** *НР - 99%; СП - 8%*	**м3 конструкций колодца**	**11,5**		**33487,46**	**2687,80**	**385106**	**30910**	**293035**	**74749**	**496643**
						5318,34	**1247,23**	**61161**	**14343**		**36788**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	5,33	61,28	998,00		61161,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,942	10,83							
10.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,007	0,0805		4274,00		344,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,0805		1126,00		90,64			
10.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,858	9,867		43,00		424,00			
10.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,387	4,4505		4370,00		19449,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,387	4,4505		1608,00		7156,40			
10.6	1005 С	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,0012	0,0138		252,00		3,00			
10.7	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,041	0,4715		774,00		365,00			
10.8	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,044	0,506		86,00		44,00			
10.9	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,455	5,2325		1454,00		7608,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,455	5,2325		1126,00		5891,80			
10.10	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,093	1,0695		2499,00		2673,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,093	1,0695		1126,00		1204,26			
10.11	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0063	0,07245	3032,00				220,00		
10.12	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,04	0,46	14481,00				6661,00		
10.13	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,0805	19129,00				1540,00		
10.14	102673 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	0,46	23086,00				10620,00		
10.15	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,008	0,092	14262,00				1312,00		
10.16	131587 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,056	0,644	56580,00				36438,00		
10.17	144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00023	0,002645	16402,00				43,00		
10.18	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00112	0,01288	31973,00				412,00		
10.19	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,005	0,0575	129207,00				7429,00		
10.20	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	8,05	310,00				2496,00		
10.21	146097 С	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,0011	0,01265	324694,00				4107,00		
10.22	146756 С	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0009	0,01035	52858,00				547,00		
10.23	147076 С	Каболка	т	0,0027	0,03105	1371554,00				42587,00		
10.24	249132 С	Вода техническая	м3	0,00314	0,03611	29,00				1,00		
10.25	279200 С	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,987	11,3505	15737,00				178623,00		
11	**С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**м3**	**4,36**		**70892,00**	**--**	**309089**	**--**	**309089**	**--**	**333816**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		24727	
12	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		4490,00	--	8980	--	8980	--	9698
						--	--	--	--		718	
13	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 для обрамления отверстий	т	0,04936		194724,00	--	9612	--	9612	--	10381
						--	--	--	--		769	
14	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 для обрамления отверстий	т	0,09872		194724,00	--	19223	--	19223	--	20761
						--	--	--	--		1538	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге					771143	63289	642535	90625	930708
								65319	31599	--	68941	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					771143				
	Материалы		Тенге					295631				
	Всего заработная плата		Тенге						96917			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					28835				
	Местные материалы		Тенге					318069				
		Накладные расходы	Тенге					90624				
		Сметная прибыль	Тенге					68941				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					930708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									98
		Сметная заработная плата	Тенге						96917			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге					930708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									98
		Сметная заработная плата	Тенге						96917			
		РАЗДЕЛ 2.Линейный колодец КС-4б										
15	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	18,0032		195,91	186,20	3527	3352	--	688	4552
		НР - 72%; СП - 8%				9,71	43,34	175	780		337	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0123	0,2218	789,00		175,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,4852							
15.3	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02695	0,485186		6909,00		3352,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02695	0,485186		1608,00		780,18			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,5568		3249,79	--	1809	--	--	1303	3361
		НР - 72%; СП - 8%				3249,79	--	1809	--		249	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	3,57	1,99	909,76		1809,00				
17	Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	**Котлованы. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	18,56		1356,60	1356,60	25178	25178	--	10723	38773
		НР - 72%; СП - 8%				--	802,40	--	14893		2872	
17.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	18,93							
17.2	1275 С	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	3,4	63,104		399,00		25178,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	1,02	18,9312		786,67		14892,54			
18	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,0125		730,94	--	740	--	--	533	1375
		НР - 72%; СП - 8%				730,94	--	740	--		102	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	0,9842	751,92		740,00				
19	Е11-010104-0503 1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	3,0375		36,56	36,56	111	111	--	24	145
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,79	--	33		11	
19.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,0204							
19.2	259 С	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00671	0,020382		5449,00		111,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00671	0,020382		1608,00		32,77			
20	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	3,0375		160,89	75,75	489	230	--	263	812
		НР - 72%; СП - 8%				85,14	35,19	259	107		60	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,129	0,3918	660,99		259,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0313	0,0949							
20.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	0,094922		2368,00		225,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	0,094922		1126,00		106,88			
20.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	0,379688		14,00		5,00			
21	Е11-010104-0107 1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Перемещение разработанного грунта в резерв бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м в насыпь**	м3 грунта	14,51		32,54	32,54	472	472	--	130	651
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,46	--	181		48	
21.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0077	0,1125							
21.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00775	0,112453		4199,00		472,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00775	0,112453		1608,00		180,82			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-010104-0115 1101-0104-0115 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14,51		47,03 --	47,03 18,01	682 --	682 261	--	188 70	940
22.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0112	0,1625							
22.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0112	0,162512		4199,00		682,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	0,162512		1608,00		261,32			
23	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание песчано-гравийное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	1,6		3827,60 734,40	1470,80 625,56	6124 1175	2353 1001	2596	2024 652	8800
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	1,36	863,97		1175,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,864							
23.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,736		2368,00		1743,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,736		1126,00		828,74			
23.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,472		14,00		21,00			
23.5	3007 С	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,128		4608,00		590,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,128		1345,00		172,16			
23.6	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	1,84	1407,00				2589,00		
23.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	0,24	29,00				7,00		
24	Е11-230601-0505 1123-0601-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты мокрые** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	12,9		33487,46 5318,34	2687,80 1247,23	431988 68607	34673 16089	328708	83849 41267	557104
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	5,33	68,74	998,01		68607,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,942	12,15							
24.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,007	0,0903		4274,00		386,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,0903		1126,00		101,68			
24.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,858	11,0682		43,00		476,00			
24.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,387	4,9923		4370,00		21816,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,387	4,9923		1608,00		8027,62			
24.6	1005 С	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,0012	0,01548		252,00		4,00			
24.7	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,041	0,5289		774,00		409,00			
24.8	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,044	0,5676		86,00		49,00			
24.9	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,455	5,8695		1454,00		8534,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,455	5,8695		1126,00		6609,06			
24.10	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,093	1,1997		2499,00		2998,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,093	1,1997		1126,00		1350,86			
24.11	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0063	0,08127	3032,00				246,00		
24.12	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,04	0,516	14481,00				7472,00		
24.13	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,0903	19129,00				1727,00		
24.14	102673 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	0,516	23086,00				11912,00		
24.15	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,008	0,1032	14262,00				1472,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.16	131587 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,056	0,7224	56580,00				40873,00		
24.17	144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00023	0,002967	16402,00				49,00		
24.18	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00112	0,014448	31973,00				462,00		
24.19	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,005	0,0645	129207,00				8334,00		
24.20	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	9,03	310,00				2799,00		
24.21	146097 С	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,0011	0,01419	324694,00				4607,00		
24.22	146756 С	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0009	0,01161	52858,00				614,00		
24.23	147076 С	Каболка	т	0,0027	0,03483	1371554,00				47771,00		
24.24	249132 С	Вода техническая	м3	0,00314	0,040506	29,00				1,00		
24.25	279200 С	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,987	12,7323	15737,00				200368,00		
25	**С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**м3**	**4,36**		**70892,00**	**--**	**309089**	**--**	**309089**	**--**	**333816**
						--	**--**	**--**	**--**		**24727**	
26	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**		**4490,00**	**--**	**8980**	**--**	**8980**	**--**	**9698**
						--	**--**	**--**	**--**		**718**	
27	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 для обрамления отверстий**	**т**	**0,09872**		**194724,00**	**--**	**19223**	**--**	**19223**	**--**	**20761**
						--	**--**	**--**	**--**		**1538**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**808414**	**67052**	**668596**	**99725**	**980788**
								72765	**33345**	**--**	**72651**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**808414**				
	Материалы		Тенге					**331305**				
	Всего заработная плата		Тенге						**106109**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**19223**				
	Местные материалы		Тенге					**318069**				
		Накладные расходы	Тенге					**99723**				
		Сметная прибыль	Тенге					**72651**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**980788**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**107**
		Сметная заработная плата	Тенге						**106109**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**980788**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**107**
		Сметная заработная плата	Тенге						**106109**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**1579557**	**130342**	**1311131**	**190350**	**1911496**
								138084	**64943**	**--**	**141592**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1579557**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				626936				
	Всего заработная плата		Тенге					203027			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48058				
	Местные материалы		Тенге				636138				
		Накладные расходы	Тенге				190347				
		Сметная прибыль	Тенге				141592				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1911497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204
		Сметная заработная плата	Тенге					203027			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1911497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204
		Сметная заработная плата	Тенге					203027			
		Строительно-монтажные работы	Тенге				1 911 497				
		Оборудование	Тенге				0				
		Прочие	Тенге				0				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				24 849				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**				**1 936 346**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (4,08%)	Тенге				79 003				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2кв. 2018г.	**Тенге**				**2 015 349**				
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				40 307				
		Итого сметная стоимость	**Тенге**				**2 055 656**				
		в том числе на 2019 год	Тенге				**2 055 656**				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год, К=1,0498961	Тенге				**2 158 226**				
		НДС на 2019г. 12%	Тенге				**258 987**				
		Всего по сметному расчету	**Тенге**				**2 417 213**				
		ВСЕГО ПО АКТУ с договорным коэфициентом	**Тенге**				**2 049 676**				

Генеральный подрядчик: ТОО "НС Система"
Генеральный директор

_____ **Мукаев А.М.**

Субподрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Директор

_____ **Ж. Акмагамбетов**