Форма 2

Генподрядчик: ТОО "НС Система"
Субподрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Наименование объекта - Строительство ливневого коллектора нового центра от пруда накопителя до ул. Университетская (район реки Малая Букпа)

Акт выполненных работ №12
за сентябрь 2019 года
на ливневый коллектор

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	**Е11-010101-0432 1101-0101-0432 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**8070,4**		**274,33**	**274,33**	**2213984**	**2213984**	**--**	**584043**	**3021869**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**100,51**	**--**	**811171**		**223842**	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0747	603,1							
1.2	2288 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,07473	603,100992		3671,00		2213984,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07473	603,100992		1345,00		811170,83			
2	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**249,6**		**2708,16**	**--**	**675957**	**--**	**--**	**486689**	**1255657**
		НР - 72%; СП - 8%				**2708,16**	**--**	**675957**	**--**		**93012**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,98	742,81	910,00		675957,00				
3	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3431,514**		**730,94**	**--**	**2508245**	**--**	**--**	**1805936**	**4659315**
		НР - 72%; СП - 8%				**730,94**	**--**	**2508245**	**--**		**345134**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	3335,43	752,00		2508245,00				
4	**Е11-010104-0503 1101-0104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**10294,542**		**36,56**	**36,56**	**376397**	**376397**	**--**	**79974**	**492881**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**10,79**	**--**	**111075**		**36510**	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	69,08							
4.2	259 С	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00671	69,076377		5449,00		376397,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00671	69,076377		1608,00		111074,81			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	**Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 уплотненного грунта**	**14165,25**		**160,89**	**75,75**	**2279047**	**1073018**	--	**1227218**	**3786766**
						85,14	**35,19**	**1206029**	**498440**		**280501**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,129	1827,32	660,00		1206029,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0313	442,66							
5.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	442,664063		2368,00		1048229,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	442,664063		1126,00		498439,73			
5.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	1770,65625		14,00		24789,00			
6	**Е11-010104-0107 1101-0104-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Перемещение разработанного грунта в резерв бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м в насыпь** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**2182**		**32,54**	**32,54**	**71007**	**71007**	--	**19578**	**97832**
						--	**12,46**	--	**27192**		**7247**	
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0077	16,91							
6.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00775	16,9105		4199,00		71007,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00775	16,9105		1608,00		27192,08			
7	**Е11-010104-0115 1101-0104-0115 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**2182**		**47,03**	**47,03**	**102617**	**102617**	--	**28294**	**141383**
						--	**18,01**	--	**39297**		**10473**	
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0112	24,44							
7.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0112	24,4384		4199,00		102617,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	24,4384		1608,00		39296,95			
8	**Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 уплотненного грунта**	**2182**		**160,89**	**75,75**	**351062**	**165287**	--	**189039**	**583309**
						85,14	**35,19**	**185775**	**76779**		**43208**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,129	281,48	660,00		185775,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0313	68,19							
8.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	68,1875		2368,00		161468,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	68,1875		1126,00		76779,13			
8.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	272,75		14,00		3819,00			
9	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 уплотненного грунта**	**2182**		**77,34**	**66,39**	**168765**	**144868**	**6328**	**34232**	**219237**
						8,05	**13,74**	**17569**	**29975**		**16240**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	26,62	659,98		17569,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	26,62							
9.3	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	26,6204		5442,00		144868,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	26,6204		1126,00		29974,57			
9.4	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	218,2	29,00				6328,00		
10	**Е11-010203-0113 1101-0203-0113 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 группы** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 спланированной площади**	**6897**		**51,88**	**24,72**	**357794**	**170489**	--	**159374**	**558541**
						27,16	**4,94**	**187305**	**34047**		**41373**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	0,0355	244,84	765,00		187305,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	21,17							
10.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0019	13,1043		9426,00		123521,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	13,1043		1608,00		21071,71			
10.4	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00047	3,24159		4199,00		13611,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00047	3,24159		1608,00		5212,48			
10.5	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	4,8279		6909,00		33356,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	4,8279		1608,00		7763,26			
11	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**5820**		**185,65**	**177,79**	**1080476**	**1034746**	**602**	**224732**	**1409624**
		НР - 72%; СП - 8%				**7,75**	**45,88**	**45128**	**267000**		**104417**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0098	57,27	788,00		45128,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	166,04							
11.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	41,4966		4199,00		174244,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	41,4966		1608,00		66726,53			
11.4	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	124,548		6909,00		860502,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	124,548		1608,00		200273,18			
11.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,2328	2584,00				602,00		
12	С341-020101-1022 4102-0101-1022 РСНБ РК 2015	**Подвозка грунта самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км**	**т**	**21076,32**		**766,00**	**--**	**16144461**	**--**		**--**	**17436018**
						--	**--**	**--**	**--**		**1291557**	
13	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Грунты 1 группы. Обратное перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**м3 грунта**	**2887**		**19,63**	**19,63**	**56673**	**56673**	**--**	**15626**	**78083**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**7,52**	**--**	**21703**		**5784**	
13.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	13,5							
13.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004675	13,496725		4199,00		56673,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004675	13,496725		1608,00		21702,73			
14	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	**м3 грунта**	**2887**		**39,97**	**39,97**	**115406**	**115406**	**--**	**31820**	**159005**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**15,31**	**--**	**44195**		**11778**	
14.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0095	27,48							
14.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00952	27,48424		4199,00		115406,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00952	27,48424		1608,00		44194,66			
15	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**410,55**		**2444,37**	**149,59**	**1003536**	**61414**	**580312**	**374209**	**1487965**
		НР - 99%; СП - 8%				**881,28**	**39,41**	**361810**	**16180**		**110220**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	418,76	864,00		361810,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	14,37							
15.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	14,36925		4274,00		61414,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	14,36925		1126,00		16179,78			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.4	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	451,605	1285,00				580312,00		
16	Е11-230401-0105 1123-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1000 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	м трубопровода	222		3171,90	797,03	704163	176940	250268	337183	1124653
						1247,55	286,64	276955	63634		83308	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,23	272,59	1016,00		276955,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1877	41,67							
16.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0296	6,5712		14,00		92,00			
16.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1562	34,6764		4370,00		151536,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1562	34,6764		1608,00		55759,65			
16.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,2664		2499,00		666,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,2664		1126,00		299,97			
16.6	2512 С	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,0303	6,7266		3664,00		24646,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0303	6,7266		1126,00		7574,15			
16.7	146739 С	Глицерин синтетический ГОСТ 6259-75	т	0,000033	0,00737	778781,00				5740,00		
16.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,003	0,666	29,00				19,00		
16.9	249676 С	Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на цементной основе	кг	0,168	37,296	234,00				8727,00		
16.10	249734 С	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие ремонтные составы, тиксотропные на цементной основе, толщина нанесения до 40 мм	кг	6,722	1492,284	158,00				235781,00		
17	Е11-230401-0107 1123-0401-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1400 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	м трубопровода	800		4553,64	1152,09	3642912	921672	1261858	1774468	5850771
						1824,23	416,26	1459382	333009		433390	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,8	1436,4	1016,00		1459382,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2699	215,92							
17.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,042	33,6		14,00		470,00			
17.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2331	186,48		4370,00		814918,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2331	186,48		1608,00		299859,84			
17.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	1,36		2499,00		3399,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	1,36		1126,00		1531,36			
17.6	2512 С	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,0351	28,08		3664,00		102885,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0351	28,08		1126,00		31618,08			
17.7	146739 С	Глицерин синтетический ГОСТ 6259-75	т	0,000045	0,03624	778781,00				28223,00		
17.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,004	3,2	29,00				93,00		
17.9	249676 С	Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на цементной основе	кг	0,235	188	234,00				43992,00		
17.10	249734 С	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие ремонтные составы, тиксотропные на цементной основе, толщина нанесения до 40 мм	кг	9,411	7528,8	158,00				1189550,00		
18	С123-011202-1005 2301-1202-1005 РСНБ РК 2015	**Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1000 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011**	м	221,334		76262,00	--	16879374	--	16879374	--	18229723
						--	--	--	--		1350350	
19	Е11-220701-0217 1122-0701-0217 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 1000 мм. Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	0,306		806462,00	--	246777	--	227752	18834	286861

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				62172,00	--	19025	--		21249	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	66	20,2	942,02		19025,00				
19.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2830	865,98	263,00				227753,00		
20	**Е11-220701-0219 1122-0701-0219 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 1200 мм. Промывка без дезинфекции**	**км трубопровода**	**1,199**		**1144168,60**	--	**1371858**	--	**1283421**	**87552**	**1576163**
		НР - 99%; СП - 8%				**73758,60**	--	**88437**	--		**116753**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	78,3	93,88	942,00		88437,00				
20.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4070	4879,93	263,00				1283422,00		
21	**Е11-220701-0221 1122-0701-0221 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 1400 мм. Промывка без дезинфекции**	**км трубопровода**	**4,85**		**1550278,00**	--	**7518848**	--	**7066547**	**447778**	**8603957**
		НР - 99%; СП - 8%				**93258,00**	--	**452301**	--		**637330**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	99	480,15	942,00		452301,00				
21.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5540	26869	263,00				7066547,00		
22	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Трубы железобетонные. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности по бетону**	**м2 поверхности**	**3562,982**		**828,67**	**20,09**	**2952542**	**71584**	**2044028**	**785807**	**4037417**
		НР - 93%; СП - 8%				**234,90**	**2,25**	**836930**	**8024**		**299068**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	755,35	1108,00		836930,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	7,13							
22.3	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	69,478149		774,00		53776,00			
22.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	7,125964		2499,00		17808,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	7,125964		1126,00		8023,84			
22.5	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	8551,1568	225,00				1924010,00		
22.6	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,570077	129207,00				73658,00		
22.7	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,855116	54214,00				46359,00		
23	**Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм ветви дождеприемника. Укладка**	**км трубопровода**	**0,03**		**493012,42**	**171610,38**	**14790**	**5148**	**607**	**10372**	**27176**
		НР - 99%; СП - 8%				**301158,00**	**48074,43**	**9035**	**1442**		**2013**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	286	8,58	1053,03		9035,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	1,5							
23.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	1,332		3565,00		4749,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	44,4	1,332		942,00		1254,74			
23.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,0093		4036,00		38,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,0093		1345,00		12,51			
23.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	1,05		79,00		83,00			
23.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	0,1044		1454,00		152,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,48	0,1044		1126,00		117,55			
23.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,051		2499,00		127,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7	0,051		1126,00		57,43			
23.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,1029	228,00				23,00		
23.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	2,22	263,00				584,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	С123-010501-1015 2301-0501-1015 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	30,3		3515,00	--	106505	--	106505	--	115025
						--	--	--	--		8520	
25	Е11-220701-0206 1122-0701-0206 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,03		52986,40	--	1590	--	892	691	2463
						23267,40	--	698	--		182	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	24,7	0,741	941,97		698,00				
25.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	113	3,39	263,00				892,00		
26	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	396,82378		436,00	--	173015	--		--	186856
						--	--	--	--		13841	
27	С341-010202-1012 4101-0202-1012 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 12 км**	т	396,82378		528,00	--	209523	--		--	226285
						--	--	--	--		16762	
28	С341-310101-0702 4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	т	396,82378		436,00	--	173015	--		--	186856
						--	--	--	--		13841	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					61500338	6761249	29708494	8723449	75841691
								8330581	2383162	--	5617903	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					61500338				
	Материалы		Тенге					12722615				
	Всего заработная плата		Тенге						10713743			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					16985878				
	Транспортные расходы		Тенге					16700014				
		Накладные расходы	Тенге					8723450				
		Сметная прибыль	Тенге					5617903				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					75841692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11762
		Сметная заработная плата	Тенге						10713743			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					75841692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11762
		Сметная заработная плата	Тенге						10713743			
		Строительно-монтажные работы	Тенге					75 841 692				
		Оборудование	Тенге					0				
		Прочие	Тенге					0				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					985 942				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**					**76 827 634**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (4,08%)	Тенге					3 134 567				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2кв. 2018г.	**Тенге**					**79 962 201**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				1 599 244				
		Итого сметная стоимость	**Тенге**				**81 561 445**				
		в том числе на 2019 год	Тенге				**81 561 445**				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год, К=1,0498961	Тенге				**85 631 039**				
		НДС на 2019г. 12%	Тенге				**10 275 725**				
		Всего по сметному расчету	**Тенге**				**95 906 764**				
		ВСЕГО ПО АКТУ с договорным коэфициентом	**Тенге**				**81 324 167**				

Генеральный подрядчик: ТОО "НС Система"
Генеральный директор

_____ **Мукаев А.М.**

Субподрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Директор

_____ **Ж. Акмагамбетов**