Форма 2

**Генподрядчик: ТОО "НС Система"**
**Субподрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"**
**Наименование объекта - Строительство ливневого коллектора нового центра от пруда накопителя до ул. Университетская (район реки Малая Букпа)**

# Акт выполненных работ №18
## за сентябрь 2019 года

на СМОТРОВОЙ ЛИНЕЙНЫЙ КОЛОДЕЦ КС-8, КС-9, КС-10, КС-15

Составлен(а) в ценах 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Смотровой колодец КС-8** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10** | **Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** | **м3 грунта** | **18,0032** | | **195,91** | **186,20** | **3527** | **3352** | **--** | **688** | **4552** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **9,71** | **43,34** | **175** | **780** | | **337** | |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,0123 | 0,2218 | 789,00 | | 175,00 | | | | |
| 1.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,027 | 0,4852 | | | | | | | |
| 1.3 | 2264 С | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш.-ч | 0,02695 | 0,485186 | | 6909,00 | | 3352,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02695 | 0,485186 | | 1608,00 | | 780,18 | | | |
| 2 | **Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | **0,5568** | | **3249,79** | **--** | **1809** | **--** | **--** | **1303** | **3361** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **3249,79** | **--** | **1809** | **--** | | **249** | |
| 2.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8) | чел-ч | 3,57 | 1,99 | 909,76 | | 1809,00 | | | | |
| 3 | **Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015** | **Котлованы. Водоотлив** | **м3 мокрого грунта** | **18,56** | | **1356,60** | **1356,60** | **25178** | **25178** | **--** | **10723** | **38773** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **802,40** | **--** | **14893** | | **2872** | |
| 3.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,02 | 18,93 | | | | | | | |
| 3.2 | 1275 С | Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт | маш.-ч | 3,4 | 63,104 | | 399,00 | | 25178,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел. | чел-ч | 1,02 | 18,9312 | | 786,67 | | 14892,54 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 1,0125 | | 730,94<br>730,94 | --<br>-- | 740<br>740 | --<br>-- | -- | 533<br>102 | 1375 |
| 4.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7) | чел-ч | 0,972 | 0,9842 | 751,92 | | 740,00 | | | | |
| 5 | Е11-010104-0503<br>1101-0104-0503<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 3,0375 | | 36,56<br>-- | 36,56<br>10,79 | 111<br>-- | 111<br>33 | -- | 24<br>11 | 145 |
| 5.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0067 | 0,0204 | | | | | | | |
| 5.2 | 259 С | Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 0,00671 | 0,020382 | | 5449,00 | | 111,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00671 | 0,020382 | | 1608,00 | | 32,77 | | | |
| 6 | Е11-010201-0502<br>1101-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 3,0375 | | 160,89<br>85,14 | 75,75<br>35,19 | 489<br>259 | 230<br>107 | -- | 263<br>60 | 812 |
| 6.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1) | чел-ч | 0,129 | 0,3918 | 660,99 | | 259,00 | | | | |
| 6.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0313 | 0,0949 | | | | | | | |
| 6.3 | 660 С | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,03125 | 0,094922 | | 2368,00 | | 225,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,03125 | 0,094922 | | 1126,00 | | 106,88 | | | |
| 6.4 | 1866 С | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,125 | 0,379688 | | 14,00 | | 5,00 | | | |
| 7 | Е11-010104-0107<br>1101-0104-0107<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 3 группы. Перемещение разработанного грунта в резерв бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м в насыпь**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 14,51 | | 32,54<br>-- | 32,54<br>12,46 | 472<br>-- | 472<br>181 | -- | 130<br>48 | 651 |
| 7.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0077 | 0,1125 | | | | | | | |
| 7.2 | 258 С | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00775 | 0,112453 | | 4199,00 | | 472,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00775 | 0,112453 | | 1608,00 | | 180,82 | | | |
| 8 | Е11-010104-0115<br>1101-0104-0115<br>РСНБ РК 2015 К=2 | **Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 14,51 | | 47,03<br>-- | 47,03<br>18,01 | 682<br>-- | 682<br>261 | -- | 188<br>70 | 940 |
| 8.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0112 | 0,1625 | | | | | | | |
| 8.2 | 258 С | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0112 | 0,162512 | | 4199,00 | | 682,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0112 | 0,162512 | | 1608,00 | | 261,32 | | | |
| 9 | Е11-080101-0203<br>1108-0101-0203<br>РСНБ РК 2015 | **Основание песчано-гравийное. Устройство**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 основания | 1,6 | | 3827,60<br>734,40 | 1470,80<br>625,56 | 6124<br>1175 | 2353<br>1001 | 2596 | 2024<br>652 | 8800 |
| 9.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5) | чел-ч | 0,85 | 1,36 | 863,97 | | 1175,00 | | | | |
| 9.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 0,864 | | | | | | | |
| 9.3 | 660 С | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,46 | 0,736 | | 2368,00 | | 1743,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,46 | 0,736 | | 1126,00 | | 828,74 | | | |
| 9.4 | 1866 С | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,92 | 1,472 | | 14,00 | | 21,00 | | | |
| 9.5 | 3007 С | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т | маш.-ч | 0,08 | 0,128 | | 4608,00 | | 590,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,08 | 0,128 | | 1345,00 | | 172,16 | | | |
| 9.6 | 100414 С | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1,15 | 1,84 | 1407,00 | | | | 2589,00 | | |
| 9.7 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,15 | 0,24 | 29,00 | | | | 7,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е11-230601-0505 1123-0601-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | **Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты мокрые** *НР - 99%; СП - 8%* | м3 конструкций колодца | 10,4 | | 33487,46 | 2687,80 | 348270 | 27953 | 265006 | 67599 | 449138 |
| | | | | | | 5318,34 | 1247,23 | 55311 | 12971 | | 33269 | |
| 10.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3) | чел-ч | 5,33 | 55,42 | 998,00 | | 55311,00 | | | | |
| 10.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,942 | 9,8 | | | | | | | |
| 10.3 | 112 С | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,007 | 0,0728 | | 4274,00 | | 311,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,007 | 0,0728 | | 1126,00 | | 81,97 | | | |
| 10.4 | 403 С | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,858 | 8,9232 | | 43,00 | | 384,00 | | | |
| 10.5 | 762 С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,387 | 4,0248 | | 4370,00 | | 17588,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,387 | 4,0248 | | 1608,00 | | 6471,88 | | | |
| 10.6 | 1005 С | Трамбовки электрические | маш.-ч | 0,0012 | 0,01248 | | 252,00 | | 3,00 | | | |
| 10.7 | 1238 С | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,041 | 0,4264 | | 774,00 | | 330,00 | | | |
| 10.8 | 1794 С | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,044 | 0,4576 | | 86,00 | | 39,00 | | | |
| 10.9 | 2349 С | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 0,455 | 4,732 | | 1454,00 | | 6880,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,455 | 4,732 | | 1126,00 | | 5328,23 | | | |
| 10.10 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,093 | 0,9672 | | 2499,00 | | 2417,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,093 | 0,9672 | | 1126,00 | | 1089,07 | | | |
| 10.11 | 100080 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0063 | 0,06552 | 3032,00 | | | | 199,00 | | |
| 10.12 | 100463 С | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,04 | 0,416 | 14481,00 | | | | 6024,00 | | |
| 10.13 | 102641 С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,007 | 0,0728 | 19129,00 | | | | 1393,00 | | |
| 10.14 | 102673 С | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,04 | 0,416 | 23086,00 | | | | 9604,00 | | |
| 10.15 | 102737 С | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 0,008 | 0,0832 | 14262,00 | | | | 1187,00 | | |
| 10.16 | 131587 С | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,056 | 0,5824 | 56580,00 | | | | 32952,00 | | |
| 10.17 | 144476 С | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,00023 | 0,002392 | 16402,00 | | | | 39,00 | | |
| 10.18 | 144600 С | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00112 | 0,011648 | 31973,00 | | | | 372,00 | | |
| 10.19 | 144636 С | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,005 | 0,052 | 129207,00 | | | | 6719,00 | | |
| 10.20 | 145983 С | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,7 | 7,28 | 310,00 | | | | 2257,00 | | |
| 10.21 | 146097 С | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45 | т | 0,0011 | 0,01144 | 324694,00 | | | | 3714,00 | | |
| 10.22 | 146756 С | Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68 | т | 0,0009 | 0,00936 | 52858,00 | | | | 495,00 | | |
| 10.23 | 147076 С | Каболка | т | 0,0027 | 0,02808 | 1371554,00 | | | | 38513,00 | | |
| 10.24 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,00314 | 0,032656 | 29,00 | | | | 0,95 | | |
| 10.25 | 279200 С | Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,987 | 10,2648 | 15737,00 | | | | 161537,00 | | |
| 11 | С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015 | **Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92** | м3 | 4,36 | | 70892,00 | -- | 309089 | -- | 309089 | -- | 333816 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 24727 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | **шт.** | **2** | | **4490,00** | **--** | **8980** | **--** | **8980** | **--** | **9698** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **718** | |
| 13 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 для обрамления отвесвтий** | **т** | **0,04936** | | **194724,00** | **--** | **9612** | **--** | **9612** | **--** | **10381** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **769** | |
| 14 | Е11-231201-0101<br>1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Люки. Установка** | **шт.** | **2** | | **1580,94** | **174,93** | **3162** | **350** | **294** | **2649** | **6275** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | **1258,91** | **78,82** | **2518** | **158** | | **465** | |
| 14.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | чел-ч | 1,31 | 2,62 | 961,07 | | 2518,00 | | | | |
| 14.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,07 | 0,14 | | | | | | | |
| 14.3 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,14 | | 2499,00 | | 350,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,07 | 0,14 | | 1126,00 | | 157,64 | | | |
| 14.4 | 102636 С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,008 | 0,016 | 18387,00 | | | | 294,00 | | |
| 15 | С123-030101-0304<br>2303-0101-0304<br>РСНБ РК 2015 | **Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99** | **комплект** | **2** | | **26322,00** | **--** | **52644** | **--** | **52644** | **--** | **56856** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **4212** | |
| 16 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **49,4** | | **828,67** | **20,09** | **40936** | **992** | **28340** | **10895** | **55978** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | **234,90** | **2,25** | **11604** | **111** | | **4147** | |
| 16.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9) | чел-ч | 0,212 | 10,47 | 1108,01 | | 11604,00 | | | | |
| 16.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,0988 | | | | | | | |
| 16.3 | 1238 С | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 0,9633 | | 774,00 | | 746,00 | | | |
| 16.4 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,0988 | | 2499,00 | | 247,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,0988 | | 1126,00 | | 111,25 | | | |
| 16.5 | 135867 С | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 118,56 | 225,00 | | | | 26676,00 | | |
| 16.6 | 144636 С | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,007904 | 129207,00 | | | | 1021,00 | | |
| 16.7 | 146741 С | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,011856 | 54214,00 | | | | 643,00 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | **811826** | **61675** | **676561** | **97019** | **981551** |
| | | | | | | | | **73590** | **30495** | **--** | **72708** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **811826** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **296236** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **104086** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **62256** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | **318069** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **97017** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **72707** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **981551** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **104** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **104086** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | **981551** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 104 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 104086 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | **811826** | **61675** | **676561** | **97019** | **981551** |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **73590** | **30495** | -- | **72708** | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **811826** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | **296236** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **104086** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **62256** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **318069** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **97017** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **72707** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **981551** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **104** |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | **104086** | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **981551** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **104** |
| | | Строительно-монтажные работы | Тенге | | | | | **104086** | | | |
| | | Оборудование | Тенге | | | | 981 551 | | | | |
| | | Прочие | Тенге | | | | 0 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,3% | Тенге | | | | 0 | | | | |
| | | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | **Тенге** | | | | 12 760 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (4,08%) | Тенге | | | | **994 311** | | | | |
| | | **Итого по сметному расчету в текущих ценах 2кв. 2018г.** | **Тенге** | | | | 40 568 | | | | |
| | | Непредвиденные затраты 2% | Тенге | | | | **1 034 879** | | | | |
| | | **Итого сметная стоимость** | **Тенге** | | | | 20 698 | | | | |
| | | в том числе на 2019 год | Тенге | | | | **1 055 577** | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2019 год, К=1,0498961 | Тенге | | | | **1 055 577** | | | | |
| | | НДС на 2019г. 12% | Тенге | | | | **1 108 246** | | | | |
| | | **Всего по сметному расчету** | **Тенге** | | | | **132 989** | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ с договорным коэфициентом** | **Тенге** | | | | **1 241 235** | | | | |
| | | | | | | | **1 052 506** | | | | |

**Генеральный подрядчик: ТОО "НС Система"**
**Генеральный директор**

**Мукаев А.М.**

**Субподрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"**
**Директор**

**Ж. Акмагамбетов**