Форма 2

Генподрядчик: ТОО "НС Система"
Субподрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Наименование объекта - Строительство ливневого коллектора нового центра от пруда накопителя до ул. Университетская (район реки Малая Букпа)

Акт выполненных работ №20
за сентябрь 2019 года

на ВОДОВЫПУСК на ПК39+72

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015**	**Подготовка песчано-гравийная под сооружения. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3 песчано-гравийной смеси в конструкции**	**0,33**		**2985,07**	**275,37**	**985**	**91**	**589**	**311**	**1399**
						924,56	**109,83**	**305**	**36**		**104**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,91	0,3003	1015,65		305,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0834	0,0275							
1.3	777 С	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т	маш.-ч	0,0727	0,023991		3420,00		82,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0727	0,023991		1345,00		32,27			
1.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0107	0,003531		2499,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0107	0,003531		1126,00		3,98			
1.5	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,05	0,3465	1407,00				488,00		
1.6	131611 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0141	0,004653	21829,00				102,00		
2	**Е11-370401-0103 1137-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Водовыпуск из монолитного бетона класса В-15. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3 конструкции**	**2,28**		**26603,63**	**965,13**	**60656**	**2200**	**48478**	**9867**	**76165**
						4376,13	**379,51**	**9978**	**865**		**5642**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	4,47	10,19	979,04		9978,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,304	0,6931							
2.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1139	0,259692		43,00		11,00			
2.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0638	0,145464		2368,00		344,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0638	0,145464		1126,00		163,79			
2.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,089376		4370,00		391,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	0,089376		1608,00		143,72			
2.6	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0836	0,190608		4036,00		769,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0836	0,190608		1345,00		256,37			
2.7	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1411	0,321708		50,00		16,00			
2.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1174	0,267672		2499,00		669,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1174	0,267672		1126,00		301,40			
2.9	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0266	0,060648	18387,00				1115,00		
2.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,912	70,00				64,00		
2.11	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0011	0,002508	40429,00				101,00		
2.12	131610 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	0,003648	21829,00				80,00		
2.13	131611 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0257	0,058596	21829,00				1279,00		
2.14	144749 С	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00073	0,001664	419343,00				698,00		
2.15	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,32	3,0096	310,00				933,00		
2.16	146673 С	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00035	0,000798	436845,00				349,00		
2.17	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,06	0,1368	6994,00				957,00		
2.18	248315 С	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,001	0,00228	34475,00				79,00		
2.19	249132 С	Вода техническая	м3	0,47	1,0716	29,00				31,00		
2.20	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,23	2,8044	824,00				2311,00		
2.21	279235 С	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,3142	17493,00				40482,00		
3	**Е11-410103-0105 1141-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя** *НР - 79%; СП - 8%*	**м2**	**11,4**		**718,19** **504,91**	**1,24** --	**8187** **5756**	**14** --	**2417**	**4547** **1019**	**13753**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,536	6,11	942,00		5756,00				
3.2	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0016	0,01824		774,00		14,00			
3.3	144671 С	Битум разжиженный РБ-1 ГОСТ 11955-82	т	0,0002	0,00228	65247,00				149,00		
3.4	144672 С	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,0032	0,03648	62099,00				2265,00		
3.5	147047 С	Ветошь	кг	0,003	0,0342	90,00				3,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**69829**	**2305**	**51484**	**14725**	**91317**
								16039	**902**	--	**6765**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**69829**				
	Материалы		Тенге					**51485**				
	Всего заработная плата		Тенге						**16940**			
		Накладные расходы	Тенге					**14725**				
		Сметная прибыль	Тенге					**6764**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**91318**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**17**
		Сметная заработная плата	Тенге						**16940**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					**91318**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**17**
		Сметная заработная плата	Тенге						**16940**			
		Строительно-монтажные работы	Тенге					91 318				
		Оборудование	Тенге					0				
		Прочие	Тенге					0				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					1 187				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**					**92 505**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (4,08%)	Тенге				3 774				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2кв. 2018г.	**Тенге**				**96 279**				
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				1 926				
		Итого сметная стоимость	**Тенге**				**98 205**				
		в том числе на 2019 год	Тенге				**98 205**				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год, К=1,0498961	Тенге				**103 105**				
		НДС на 2019г. 12%	Тенге				**12 373**				
		Всего по сметному расчету	**Тенге**				**115 478**				
		ВСЕГО ПО АКТУ с договорным коэфициентом	**Тенге**				**97 919**				

Генеральный подрядчик: ТОО "НС Система"
Генеральный директор

Мукаев А.М.

Субподрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Директор

Ж. Акмагамбетов