ЗАКАЗЧИК: ГУ "АКЖАЙКСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КАЛДЫГАЙТА"

ФОРМА 2В

ДОГОВОР № 20 ОТ 07.05.2020 ГОДА.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: РАБОТА ПО УСТРОЙСТВУ УНИВЕРСАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРРИТОРИЙ ГКПП "АКЖАИКСКОГО АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА" ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДКИ									
		АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ Н=10СМ(1292М2)									
1	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**									
			м2 покрытия	**88,377**	**2096,60**	**90,72**	**185291**	**8018**	**173949**	**5952**	**206543**
		НР - 108%, СП - 8%			**36,99**	**25,37**	**3269**	**2242**		**15299**	
2	**86-010703-0103**	**Коврик резиновый (прямой 30 мм), тип 3531**	**м2**	**550**	**3208,00**	**2,00**	**1764400**	**1100**	**1744050**	**21384**	**1928647**
					35,00	**1,00**	**19250**	**550**		**142863**	
2.1	8601-0703-0103 УСН РК 8.02-03-2017	Коврик резиновый (прямой 30 мм), тип 3531									
			м2	550	3208,00	2,00	1764400	1100	1744050	21384	1928647
		НР - 108%, СП - 8%			35,00	1,00	19250	550		142863	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**1949632**	**9115**	**1917999**	**27334**	**2135190**
							22518	**2791**	--	**158158**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**1949632**				
	Материалы		тенге				**1917999**				
	Всего заработная плата		тенге					**25309**			
		Накладные расходы	тенге				**27334**				
		Сметная прибыль	тенге				**158157**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**2135124**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	тенге					**25309**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**2135190**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	тенге					**25309**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**2135190**

В ТОМ ЧИСЛЕ:
СТОИМОСТЬ СМР: **2135190**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,01%					27 757				
		ИТОГО:					2 162 947				
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 4,3.0,9 %					83 706				
		ИТОГО					2 246 654				
		РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%					44 933				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2019 Г					2405928				
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9					2165334				
		НДС 2019 Г					259840,09				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2019 Г					2425174,17				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "АКЖАЙКСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ": ЖАНШИН А.Г.

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "КАЛДЫГАЙТА": САРСЕНГАЛИЕВ Е.Н.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АНТинжсервис": АТАУОЛЛИН А.

ТОО «WESTKAROS»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ №16002237
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
«____»_____20____г.