Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«25» *июня* 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Қалдыгайта", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, пром зона Желаево, дом №7/2***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Сарсенгалиева Ерболата Нурмуканбетовича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Устройство универсальной спортивной площадки на территорий ГККП «Акжаикского аграрно-технического колледжа» Западно-Казахстанской области», 090100, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, село Чапаево***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", руководитель Жаншин Асылбек Габитович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***ТОО «Стройорганизация БаКС» БИН 030540008038;***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «WESTKAROS», рабочий проект №019-18***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" № 2 от 03.01.2019 года***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка (существующая)	га	5,700	5,700	5,700	5,700
Площадь застройки (существующая)	м²	3818,0	3818,0	3818,0	3818,0
Площадь спорт площадки	м²	1291,29	1291,29	1291,29	1291,29
Благоустроенная площадь (существующая)	м²	51891,0	51891,0	51891,0	51891,0

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			$м^2$			
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструктивные решения

Конструктивные элементы приняты следующие:

фундаменты стоек ограждения – монолитные столбчатые с размерами 400х400 мм и высотой 900 мм из бетона класса по прочности В15, марки по водонепроницаемости W8, марки по морозостойкости F50 на сульфатостойком цементе.

Под фундаменты выполнена подготовка из монолитного бетона класса по прочности В3,5 толщиной 100 мм;

стойки ограждения – металлические из трубы сечением 80х2;

панели ограждения – из горячеоцинкованного прутка с полимерным покрытием диаметром 5 мм Optima 3D;

фундаменты под прожекторы - монолитные столбчатые с размерами 500х500 мм и высотой 2200 мм из бетона класса по прочности В15, марки по водонепроницаемости W8, марки по морозостойкости F50 на сульфатостойком цементе.

Под фундаменты выполнена подготовка из монолитного бетона класса по прочности В3,5 толщиной 100 мм;

Видеонаблюдение

Система видеонаблюдения выполнена на оборудовании фирмы Dahua. Для хранения, обработки видеосигналов от аналоговых видеокамер предусмотрена установка 4-канального цифрового сетевого видеорегистратора NVR4104-4KS24HDD. Для записи видеоархива предусмотрен один жесткий диск объемом 4Тб.

Электрическое питание системы видеонаблюдения выполнено кабелем ВВГнг сечением 3×2,5мм, проложенном в траншее в ПНД трубе от шкафа(ЭН) на фасаде ТП.

Кабель видеонаблюдения до камер прокладывается по металлическим опорам освещения и ограждению в металлорукаве для защиты от повреждения.

Защитное заземление и зануления выполняется путем присоединения корпусов приборов к общему контуру заземления шкафа электопитания.

Наружное электроосвещение

Электроснабжение шкафа наружного освещения выполнено от РУ-0,4кВ, кабелем марки ВВг5×6мм2.

Для освещения проектируемой площадки предусмотрено прожекторное освещение. Проектом предусмотрено установить четыре металлические граненые опоры длиной 9 метров. На которые устанавливаются по три прожектора с металлогалогенными лампами, с крепление с помощью кронштейнов.

Управление прожекторным освещением объекта осуществляется со щита, установленного на существующем ТП.

В цокольной части каждой опоры предусмотрен бокс с автоматическими выключателями для каждого светильника в случае коротких замыканий

Сети наружного освещения выполнены кабелем марки ВБбШв сечением 3×6мм2, проложенным в траншее на глубине 0,7метра от поверхности земли.

Заземление шкафа выполняется от существующего общего контура ТП.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2020 года***;

месяц, год

окончание работ ***июль 2020 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства ***1 месяц***;

фактически ***1 месяц***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« » _____дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (***Не требуется***);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения) (***Не требуется***) _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Устройство универсальной спортивной площадки на территорий ГККП «Акжаикского аграрно-технического колледжа»***
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович _____.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата « ____» _____**2020г.**

М.П.

ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА" ЖШС
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЗАП.-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАТОБИНСКИЙ Р.Н.