Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АктИнвестХолдинг"
Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных сетей электроснабжения для комплекса крестьянского хозяйства "Шахназар" по адресу: Актюбинская область, Байганинский район Кольтабанский сельский округ село Жарлы (корректировка)

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за Июнь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		8	04.02.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	46 828 986,56	41 811 595,14								
Акт 1	46 828 986,56	41 811 595,14							5 017 391,42	46 828 986,56
итого за июнь 2025 г	46 828 986,56	41 811 595,14							5 017 391,42	46 828 986,56

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АктИнвестХолдинг"

Директор _____ **Смандияров Данияр Нуржанович**
м.п. (при наличии)

Заказчик:
Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

И.о.Руководитель _____ **Оналиев Н.**
м.п. (при наличии)

Технический надзор
ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI"

Эксперт _____ **Комекбаев Б.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п. (при наличии)

Форма 4

Заказчик : **Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АктИнвестХолдинг"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных сетей электроснабжения для комплекса крестьянского хозяйства "Шахназар" по адресу: Актюбинская область, Байганинский район Кольтабанский сельский округ село Жарлы (корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**

Договор подряда (контракт) **№8** от **2025-02-04**

Акт выполненных работ № 1

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **04-01-01. Наружные сети электроснабжения**

Составлен(а) в текущих ценах 01.03.2024года

Номер по порядку	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Строительство ВЛ-10 кВ				
1	1	**1133-0204-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**7,1358**	**412 437**	**2 943 068**
2	2	**243-604-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2**	**м**	**22 490**	**455**	**10 232 950**
3	3	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**117**	**26 632**	**3 115 944**
4	4	**1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**9**	**54 829**	**493 461**
5	5	**1133-0202-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**2**	**84 538**	**169 076**
6	6	**225-204-0309** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	**139**	**62 600**	**8 701 400**
7	7	**225-204-0317** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12**	**шт.**	**2**	**243 723**	**487 446**

8	8	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	24	8 742	209 808
9	9	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	24	13 970	335 280
			Стальные конструкции				
10	10	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	11	1 481	16 291
11	11	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	24	12 765	306 360
12	12	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	39	1 824	71 136
13	13	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	22	4 103	90 266
14	14	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	11	1 825	20 075
15	15	252-207-3944 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 7, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 886	25 772
16	16	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	22 810	45 620
17	17	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 332	8 664
18	18	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	18 370	73 480
19	19	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 737	5 474
20	20	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 306	6 612
21	21	252-207-0526 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	110	22 813	2 509 430
22	22	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	16 261	65 044
23	23	252-207-0528 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	28 000	56 000
24	24	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	11	34 644	381 084
25	25	252-207-0538 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	40 453	80 906
26	26	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	13 454	174 902
27	27	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	127	2 351	298 577
28	28	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 985	11 910
29	29	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 985	3 970

30	30	252-207-0213 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	3 026	6 052
31	31	252-207-0214 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-34 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	3 452	6 904
			Линейная арматура				
32	32	252-206-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-1	шт.	12	1 374	16 488
33	33	252-207-2102 *РСНБ РК 2022*	Вязка проволочная типа ВШ-1	шт.	380	420	159 600
34	34	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	375	66	24 750
35	35	252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	12	70	840
36	36	252-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	60	4 811	288 660
37	37	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	69	697	48 093
38	38	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7 трехлапчатое	шт.	4	1 279	5 116
39	39	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	66	1 279	84 414
40	40	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	139	665	92 435
41	41	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый типа ПФ70В 212W	шт.	120	4 674	560 880
42	42	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	2	1 226	2 452
43	43	252-201-0110 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-17	шт.	2	1 206	2 412
44	44	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	60	1 763	105 780
45	45	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	387	3 725	1 441 575
			Стандартные изделия				
46	46	217-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,00176	1 190 310	2 095
			Оборудование				
47	47	6401-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	2	13 602	27 204
48	48	515-201-0505 *СпрСЦ 08.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРН3-10	комплект	2	167 495	334 990
			итого по разделу 1				34 150 746
		Раздел 2.	Комплексная трансформаторная подстанция КТП-40/10/0,4 кВ				
			Фундамент(лист5)				

49	49	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	$м^3$	1,15	6 374	7 330
50	50	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,052	17 590	915
51	51	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,96	31 363	30 108
52	52	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,9792	31 389	30 736
53	53	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,28755	74 653	21 466
54	54	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П(размером 16)	т	0,054	461 537	24 923
55	55	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	7,84	9 573	75 052
56	56	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,04788	401 975	19 247
57	57	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	1,002	3 840	3 848
			Лестница металлическая ЛМ				
58	58	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,02994	255 600	7 653
			из них:				
59	59	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм(размером 63х63х5 мм)	т	0,00634	373 849	2 370
60	60	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм(размером 200х5 мм)	т	0,00628	401 975	2 524
61	61	241-102-0128 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х3,0 мм	м	2,4	1 311	3 146
62	62	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 12 мм)	т	0,00986	323 349	3 188
			Ограждение КТП				
63	63	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,065	17 590	1 143
64	64	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя	м	15	11 773	176 595
65	65	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство калиток с установкой металлических столбов	шт.	1	47 465	47 465
66	66	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,85	31 389	26 681
67	67	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	0,8359	846 218	707 354
68	68	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,0208	17 590	366

69	69	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	19,91432	250	4 979
70	70	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	19,91432	193	3 843
			Установка КТП				
71	71	6401-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	1	268 118	268 118
72	72	515-102-0502 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	828 233	828 233
73	73	515-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	874 582	874 582
			Заземление КТП				
74	74	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	7	7 357	51 499
75	75	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	20,012	1 417	28 357
76	76	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	8	4 619	36 952
77	77	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0384	327 609	12 580
78	78	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	15	1 256	18 840
79	79	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	7	3 840	26 880
			Заземление опоры с РЛНД				
80	80	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	1,6	7 357	11 771
81	81	6401-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	2	6 007	12 014
82	82	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 10 мм	м	8	958	7 664
83	83	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00512	324 246	1 660
84	84	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	4	697	2 788
85	85	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	1,6	3 840	6 144
			Итого по разделу 2				**3 389 014**
			ИТОГО по акту				**37 539 760**

			в том числе оборудование				**2 037 805**
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,8%				**2 059 113**
			Итого				**39 598 873**
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				**1 878 053**
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%				**1 187 966**
			Итого по части II в сметных ценах:				**42 664 893**
			в том числе на 2024 год - 100 %				**42 664 893**
			Итого по части II в прогнозных ценах:				**42 664 893**
			коэффициент к договорной цене 2 %				**41 811 595,14**
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%				**5 017 391,42**
			ИТОГО ПО АКТУ				**46 828 986,56**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "АктИнвестХолдинг"

Директор Смандияров Данияр Нуржанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (ЗАКАЗЧИК)

Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

и.о.Руководитель Назарбеков Ардак Сейдекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Строй Инжиниринг XXI"

Эксперт Көмекбаев Бекет Асқарұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Директор Сатынов К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)