Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Приложение к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 08 февраля 2021 года за №53

Декларация о соответствии

"18" июль 2025 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «АктИнвестХолдинг», Актюбинская область, город Актобе, ул. Маресьева 105***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***Директора Смандияров Данияр Нуржанович***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Строительство наружных сетей электроснабжения для комплекса крестьянского хозяйства "Шахназар" по адресу: Актюбинская область, Байганинский район Кольтабанский сельский округ село Жарлы (корректировка)***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" и.о. Руководителя Әділбекұлы Назарбек***
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядными организациями ***ТОО «Строй Компани 2020»***
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «АКЛ Авангард» № АКЛ-2023-36-ЭС (ПЗ, ПОС, ЭС, ПП, СД)***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) приказом ***№7 от 28.08.2024 КХ «Шахназар»***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Протяженность ВЛ-10 кВ	м	7527,8	7527,8	7527,8	7527,8
Протяженность КЛ-10 кВ	м				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Проектом предусмотрено точка подключения отпаем от опоры яч.№3 ВЛ-10кВ «Жилой микрорайон» от ПС 110/35/10 «Карауылкельды» согласно ТУ. На существующей опоре установить ответвительное устройство УОП. На первой отпаечной опоре установить разъединитель согласно требованиям ТУ. Строительство предусмотрено железобетонными опорами согласно типовому проекту 3.407.1-143. на стойках СВ105, проводом АС-70. Проектируемые разъединители РЛНД.1-10-400У1 выполнены на железобетонных опорах типа СВ 105. Ввод в проектируемый КТПН-40-10/0,4кВ осуществлен воздушной линией. Тип кабеля принят АС-70. Площадка под проектируемый КТПН-40-10/0,4 кВ предусмотрен железобетонными блоками типа ФБС.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***май 2025 г.;***
месяц, год
окончание работ ***июль 2025 г.;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***2 (два);***
фактически, месяц: ***2 (два)*** месяц;;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 96% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается

органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***Строительство наружных сетей электроснабжения для комплекса крестьянского хозяйства "Шахназар" по адресу: Актюбинская область, Байганинский район Кольтабанский сельский округ село Жарлы (корректировка)***

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «АктИнвестХолдинг» Смандияров Данияр Нурланович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *М.П.*