Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "Tuberia Construction", БИН 051140003277, г.Астана, Проспект Бауыржан Момышулы, 2/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, город Костанай, Дружба, 22 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **71-22 Строительство одноквартирных жилых домов в 19-ом квартале мкр."Кунай" в г. Костанай (15 домов) Дом-3**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство одноквартирных жилых домов в 19-ом квартале мкр."Кунай" в г. Костанай (15 домов) Дом-3**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ 1

за 2025 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на .2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5: Крыша										
1	48	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022	Стены. Устройство карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности	2,7	12669,50	39,98	34207,50	108,00	27628,50	5868,00	43281,50	
						2396,82	18,02	6471,50	48,50		3206,00		
2	49	1110-0102-0204 РСНБ РК 2022	Стены. Устройство фронтонов	$м^2$ фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	16,27	5073,90	46,44	82552,50	755,50	63253,00	16997,50	107514,00	
						1139,75	21,03	18543,50	342,00		7964,00		
3	54	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	4,8	1162,44	13,42	5579,50	64,50	3130,00	2214,00	8417,00	
						496,90	4,43	2385,00	21,50		623,50		
4	56	1112-0101-2002 РСНБ РК 2022	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	10	2472,38	1746,85	24724,00	17468,50	3063,00	7166,00	34441,00	
						419,24	359,68	4192,50	3597,00		2551,00		
			Итого по разделу 5: Крыша					**147063,50**	**18396,50**	**97074,50**	**32245,50**	**193653,50**	
								31592,50	**4009,00**	**0,00**	**14344,50**		
			ИТОГО по акту					**147063,50**	**18396,50**	**97074,50**	**32245,50**	**193653,50**	
								31592,50	**4009,00**	**0,00**	**14344,50**		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Временные здания и сооружения 0,9%									1 743	
			Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%									**195 396**	
ЭСН РК 8.04-01 2015 Прил. Д, Табл. Д3			Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,72%									1 407	
			Итого с дополнительными затратами на СМР в зимнее время 0,72%									**196 803**	
ГН ОССС			Непредвиденные работы и затраты 2%									3 936	
			Итого с непредвиденными затратами									**200 739**	
Приказ КДСЖКХ МИИР РК от 07.09.2022 года № 173-нк			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,0849057									217 783	
			Понижающий коэффициент (2%)									4 356	
			Итого с понижающим коэффициентом									**213 428**	
			НДС (12%)									25 611	
			Итого с НДС									**239 039**	

Сдал (Субподрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339
Директор_____ Сенгібеков З.Д.

Принял (Генподрядчик):
ТОО "Tuberia Construction"
БИН 051140003277
Директор_____ Ерденов Е.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "Tuberia Construction", БИН 051140003277, г.Астана, Проспект Бауыржан Момышулы, 2/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, город Костанай, Дружба, 22 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **71-22 Строительство одноквартирных жилых домов в 19-ом квартале мкр."Кунай" в г. Костанай (15 домов) Дом-3**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство одноквартирных жилых домов в 19-ом квартале мкр."Кунай" в г. Костанай (15 домов) Дом-3**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ 2

за 2025 (месяц, год) на 02-01-03 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на .2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Отопление										
1	13	1116-0501-0703 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	70	720,35	1,91	50424,50	134,00	825,50	48485,50	106823,00	
						706,65	0,14	49465,50	10,00		7913,00		
2	15	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	42,00		1008,00		1008,00		1088,50	
											80,50		
3	16	241-208-2907 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	401,00		7218,00		7218,00		7795,50	
											577,50		
4	17	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	55,00		770,00		770,00		831,50	
											61,50		
5	21	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	70	931,76	110,25	65223,00	7717,50	26782,00	26013,50	98535,50	
						438,91	50,06	30723,50	3504,00		7299,00		
			Итого по разделу 1: Отопление					**124643,50**	**7851,50**	**36603,50**	**74499,00**	**215074,00**	
								80189,00	**3514,00**	**0,00**	**15931,50**		
			ИТОГО по акту					**124643,50**	**7851,50**	**36603,50**	**74499,00**	**215074,00**	
								80189,00	**3514,00**	**0,00**	**15931,50**		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Временные здания и сооружения 0,9%									1 936	
			Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%									**217 010**	
ЭСН РК 8.04-01 2015 Прил. Д, Табл. Д3			Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,72%									1 562	
			Итого с дополнительными затратами на СМР в зимнее время 0,72%									**218 572**	
ГН ОССС			Непредвиденные работы и затраты 2%									4 371	
			Итого с непредвиденными затратами									**222 944**	
Приказ КДСЖКХ МИИР РК от 07.09.2022 года № 173-нк			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,0849057									241 873	
			Понижающий коэффициент (2%)									4 837	
			Итого с понижающим коэффициентом									**237 035**	
			НДС (12%)									28 444	
			Итого с НДС									**265 480**	

Сдал (Субподрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339
Директор_____Сеильбеков З.Д.

Принял (Генподрядчик):
ТОО "Tuberia Construction"
БИН 051140003277
Директор_____Ерденов Е.А.