Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53
Форма
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 09.08.2019 г. № 632
Форма
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«25» 12 **2023 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Сартобе», Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда г.а., г. Кызылорда, микрорайон Шугыла, дом 40**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора - Мырзахметов Максат Нурмаханович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Алаш сельского округа Иржар Мактааральского района Туркестанской области»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района» - Полатов Г.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
наименование организации

2. Субподрядные организации: **ТОО «АрхСтройКомпани», №20018185 от 04.03.2022 года, директор Бейсебаев С.М., ТОО «StroyCom-LTD», ГСЛ №20004057 от 02.03.2020 года, директор Турдыбаева А.А., ТОО «МарСам», ГСЛ №14010521 от 18.07.2014 года, директор Сейдахметов С.С., ПК «АгроСпецМонтаж», ГСЛ №16016238 от 21.10.2016 года, директор Буркитов Т.С.**

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «IMPYLS» Заказ: № 239-17-07**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района, №31 от 20.09.2018 года**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		
			Заявленные	Рекомендуемые к утверждению	Изменения - снижение +увеличение
1	2	3	4	5	
1	Общий расход газа	тыс м3/год	3871.5	3871.5	0

2	Общая протяженность газопровода среднего давления на 0,3 Мпа в том числе: из полиэтиленовых труб из стальных труб	км	10,211 5,646 4,565	10,211 5,646 4,565	0 0 0
3	Продолжительность строительства	мес.	5,5	5,5	0

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Проектом предусматривается выход из земли на границе участков с установкой индивидуальных ГРПШ для каждого дома или один на 2 дома вне территории частных владений.Газопровод среднего давления принят из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50383-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91.Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб (подземная) – 5.646км. Глубина прокладки газопровод до верха трубы 1,2 м. Газопровод в траншею укладывается на песчаное основание толщиной 10см и присыпается местным грунтом без твердых включений на высоту 20 см с послойной трамбовкой. Протяженность газопровода среднего давления из стальных труб (надземная)- 4.665км. Для понижения давления газа с среднего 0,3 МПа на низкое предусматривается установка индивидуальных газорегуляторных пунктов шкафного типа. Газопровод среднего давления надземным способом предусмотрен для выходов газопровода из земли до ГРПШ-10, ГРПШ-6. Для выходов газопровода предусмотрены неразъемные узлы соединений «полиэтилен-сталь».**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **март 2021 г.**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2023 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **34 (тридцать четыре) месяца;**
по норме или по проекту организации строительства **34 (тридцать четыре) месяца;**
фактически **34 (тридцать четыре) месяца;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактический применено 100 %
(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

"Казтрансгаз Аймақ" АҚ ОҚӨФ Арнакент газ шаруашылығы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата,
М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата,
М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Алаш сельского округа Иржар Мактааральского района ЮКО»** готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Сартобе» - Мырзахметов М.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

ТОО САРТӨБЕ ЖШС

подпись, дата
место для печати