Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №21" Отдела образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области, Мангистауская область, г.Жанаозен, Микрорайон ЖУЛДЫЗ , Улица ЖЫНГЫЛДЫ, 60А**	**110840017580**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "TABYS STROI", Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 9, 4, 103**	**170140016904**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №111 о государственных закупках работ от 08.07.2025

Номер документа	Дата составления
6	08.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт наружной канализации	с 07.08.2025 по 08.09.2025		работа	1	32 522 010,08	32 522 010,08	3 484 501,08
				Итого	1	x	32 522 010,08	3 484 501,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сарбасов Н.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Усенова З.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №21" Отдела образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области, БИН 110840017580, Мангистауская область, г.Жанаозен, Микрорайон ЖУЛДЫЗ , Улица ЖЫНГЫЛДЫ, 60А**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «TABYS STROI» БИН 170140016904 Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 9, 4, 103**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт наружной канализации**

Справка №6
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2025 года

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования			
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики			код
110840017580	170140016904			Договор №111	08.07.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**51 856 000,00**		**29 037 509,00**				**3 484 501,08**	**32 522 010,08**
Всего за месяц		**32 522 010,08**	**29 037 509,00**				**3 484 501,08**	**32 522 010,08**

ЗАКАЗЧИК: **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №21" Отдела образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области, БИН 110840017580**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель **Усенова З.О.**
МП

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "TABYS STROI", БИН 170140016904**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор **Сарбасов Н.Ж.**
МП

Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и

осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №21" Отдела образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области, БИН 110840017580, Мангистауская область, г.Жанаозен, Микрорайон ЖУЛДЫЗ , Улица ЖЫНГЫЛДЫ, 60А

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «TABYS STROI» БИН 170140016904 Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 9, 4, 103

Стройка : Текущий ремонт наружной канализации

Договор подряда (контракт) №111 от 08.07.2025 г.

Акт выполненных работ №6 от 08.09.2025г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Ремонтно-строительные работы									
			Раздел 3.Устройство выгреба									
1	27	6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2	м^3	549,4	455	455	249889	249889	--	--	249889
						--	106	--	58368		--	
2	28	411-103-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние	т·км	9 889,2	93	--	919300	--		--	919300
						--	--	--	--		--	
3	29	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Работа на отвале группа грунта 2, 3	м^3	549,4	81	65	44232	35568	--	--	44232
						16	17	8664	9120		--	
4	30	6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2	м^3	123,1	455	455	55991	55991	--	--	55991
						--	106	--	13078		--	
5	31	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	9,21	8 260	--	76076	--	--	--	76076
						8 260	--	76076	--		--	
6	32	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	108,22	99	99	10689	10689	--	--	10689
						--	26	--	2785		--	
7	33	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	9,3	4 311	--	40092	--	--	--	40092
						4 311	--	40092	--		--	
8	34	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	108,22	669	249	72397	26947	--	--	72397
						420	84	45450	9072		--	
9	35	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м^2	178,5	3 942	451	703588	80448	394240	--	703588
						1 282	120	228899	21334		--	

		6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	5,43	10 295	2 749	55904	14927	7995	--	55904
						6 074	579	32981	3146		--	
11	37	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	5,5386	22 345	--	123761	--	123761	--	123761
						--	--	--	--		--	
12	38	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м^2	48	1 711	91	82110	4382	159	--	82110
						1 616	33	77568	1594		--	
13	39	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,9792	22 705	--	22233	--	22233	--	22233
						--	--	--	--		--	
14	40	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	48	36	16	1713	757	0	--	1713
						20	6	956	279		--	
15	41	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	1,4688	22 705	--	33350	--	33350	--	33350
						--	--	--	--		--	
16	42	6103-0701-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены и перегородки сооружения прямоугольного в горизонтально-скользящей опалубке, толщина более 150 мм	м^3	164,82	54 741	18 925	9022410	3119190	1870338	--	9022410
						24 468	6 164	4032882	1016018		--	
17	43	212-101-0801 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	167,2923	27 438	--	4590190	--	4590190	--	4590190
						--	--	--	--		--	
18	44	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м^2	48	6 788	275	325812	13187	76134	--	325812
						4 927	57	236490	2749		--	
19	45	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м	м^3	23,5	19 864	9 372	466813	220250	3725	--	466813
						10 334	2 584	242837	60719		--	
20	46	212-101-0903 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м^3	23,8525	30 435	--	725957	--	725957	--	725957
						--	--	--	--		--	
21	47	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м^2	48	3 241	521	155575	25020	--	--	155575
						2 721	110	130596	5259		--	
22	48	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	5,946	134 309	3 513	798601	20891	60703	--	798601
						120 587	735	717008	4373		--	
23	49	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23484	305 543	--	71754	--	71754	--	71754
						--	--	--	--		--	
24	50	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,85954	266 302	--	1294106	--	1294106	--	1294106
						--	--	--	--		--	
25	51	6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м^3	1,03	50 070	20 655	51572	21274	846	--	51572
						28 594	6 343	29451	6533		--	
26	52	С1225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	19 386,33	--	38773	--	38773	--	38773

						--	--	--	--		--	
	53	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6 442	--	12885	--	12885	--	12885
						--	--	--	--		--	
28	54	С1225-101-0208	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	1	3 400,53	--	3401	--	3401	--	3401
						--	--	--	--		--	
29	55	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30 441	--	30441	--	30441	--	30441
						--	--	--	--		--	
	Итого по разделу 3:							20079615	3899410	9360992	--	20079615
								5899952	1214426		--	
	Раздел 4. Прочие работы											
30	59	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Установка камней бортовых основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	413	5 492	92	2268241	38050	683523	--	2268241
						3 745	29	1546668	11998		--	
31	60	С1255-101-0103	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	413	1 554,175	--	641874	--	641874	--	641874
						--	--	--	--		--	
32	61	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см	$м^2$	1 365	1 651,91	535	2254861	729620	1299784	--	2254861
						165	142	225457	193734		--	
33	62	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Розлив вяжущих материалов	т	0,9532	164 194	6 713,04	156510	6399	150111	--	156510
						--	2 216,1	--	2112		--	
34	63	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	$м^2$	1 365	455	343	620856	467908	3398	--	620856
						110	56	149549	77041		--	
35	64	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	133,224	14 475	--	1928417	--	1928417	--	1928417
						--	--	--	--		--	
36	65	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	1 365	12	--	16380	--	--	--	16380
						10	--	13595	--		--	
37	66	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	66,066	14 475	--	956305	--	956305	--	956305
						--	--	--	--		--	
38	67	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	52,5	980	--	51450	--		--	51450
						--	--	--	--		--	
39	68	411-102-0112 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	630	100	--	63000	--		--	63000
						--	--	--	--		--	
	Итого по разделу 4:							8957894	1241977	5663413	--	8957894
								1935270	284885		--	

			ИТОГО по акту					**29037509**	**5141387**	**15024405**	**--**	**29037509**
								7835222	**1499311**		**--**	

			ИТОГО									**29 037 509,00**
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**									**--**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**29 037 509,00**
			Налог на добавленную стоимость - 12%									**3 484 501,08**
			ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС									**32 522 010,08**

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №21" Отдела образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области, БИН 110840017580

Руководитель _____ **Усенова З.О.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "TABYS STROI", БИН 170140016904

Директор _____ **Сарбасов Н.Ж.**