Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Конаев, ул. Индустриальная 16/4
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "ЕвразияКазИнвест",г.Алматы, Микрорайон ЗЕРДЕЛИ, 141
БИН/ИИН 190840010677

Справка стоимости
выполненных работ за сентябрь 2025 г. по Договору №2025/42 от 2025-05-27
Наименование бюджетной программы: 003 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполненный объем работ по настоящ. акту	Сумма погашения аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ.акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работы по содержанию (в том числе зимнее содержание, текущий ремонт, обеспечение безопасности дорожного движения) автомобильных дорог общего пользования областного значения Жамбылского района Алматинской области	тенге	436 800 000,00	75 647 666,06		35 880 727,43	39 766 938,63		39 766 938,63
	Всего по акту:		**436 800 000,00**	**75 647 666,06**		**35 880 727,43**	**39 766 938,63**		**39 766 938,63**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **Жанибеков А.Н.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЕвразияКазИнвест"
_____ **Ахметов М.Т.**
М.П.

Руководитель отдела автомобильных дорог_____ **Накыпбаев А. Ж.**

Гл.специалист отдела автомобильных дорог_____ **Аскаров Н.**

SANA 2024.9Д от 13.09.2024 г. Цена региона Алматинская область Жамбылский район

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЕвразияКазИнвест"

Форма №2

Акт выполненных работ

Работы по содержанию (в том числе зимнее содержание, ремонт, обеспечение безопасности дорожного движения) автомобильных дорог общего пользования областного значения Жамбылского района Алматинской области

за сентябрь месяц 2025 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**35 436 653**
		Раздел 1. Ямочный ремонт, ИТОГО:	тенге			**9 163 113**
1	**1220-0201-0503 Кклим = 1,08**	**Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 50 мм, площадь до 5 м2**	**м2**	**490,02**	**5600**	**2 744 112**
2	**212-501-0203**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**1 т**	**58,31**	**19192**	**1 119 131**
3	**216-201-0203**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	**1 т**	**0,34**	**184021**	**63 122**
4	**1220-0201-0504 Кклим = 1,08**	**Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 50 мм, площадь до 25 м2**	**м2**	**850,03**	**3748**	**3 185 912**
5	**212-501-0203**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**1 т**	**101,15**	**19192**	**1 941 339**
6	**216-201-0203**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	**1 т**	**0,60**	**184021**	**109 496**
		Раздел 11. Уход за лесонасаждениями(валка деревьев и корчевка пней, обрезка), ИТОГО:	тенге			**3 217 481**
89	**1220-0902-0103 Кклим = 1,08**	**Деревья. Обрезка и прореживание крон с приданием формы, диаметр ствола до 150 мм**	**дерево**	**974,00**	**3025**	**2 946 350**
94	**414-102-0101**	**Лесоматериал круглый. Погрузка**	**1 т**	**129,54**	**1223**	**158 430**
95	**411-103-0210 Кстм =10**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**129,54**	**870**	**112 702**

		Раздел 13. Разметка краской, ИТОГО:	тенге			7 536 131
108	6201-0803-0101 Кклим = 1,08	Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,1 м	км	43,60	37896	1 652 266
109	251-103-0102	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 цветная АК 511 (505)	1 кг	1831,20	735	1 345 932
116	6201-0803-0105 Кклим = 1,08	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3	км	41,725	37896	1 581 211
117	251-103-0102	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 цветная АК 511 (505)	1 кг	876,23	735	644 025
120	6201-0803-0107 Кклим = 1,08	Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2	1072,20	1555	1 667 271
121	251-103-0102	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 цветная АК 511 (505)	1 кг	878,13	735	645 427
		Раздел 15. Установка знаков, ИТОГО:	тенге			2 054 992
144	6201-0802-0101 Кклим = 1,08	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	82,00	19523	1 600 886
147	1130-0102-0201 Кклим = 1,08	Фундаменты монолитные. Устройство/Омоноличивание бетоном В15	м3 бетона в деле	6,40	29810	190 665
148	212-101-0601 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	6,52	20253	132 129
151	251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	1 шт.	16,00	8207	131 312
		Раздел 19. Покраска металлоконструкций, ИТОГО:	тенге			1 674 970
252	СРД-16-70-04	Окраска металлических поверхностей разных типов конструкций масляной краской со сквозными фермами вручную	10 м2 окрашиваемой поверхности	47,10	35562	1 674 970
		Раздел 20. Летнее содержание, ИТОГО:	тенге			11 789 966
253	СРД-1-2-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине (ДРС)	км в одном направлении	225,90	1191	269 047
255	СРД-8-67-01	Скашивание травы на обочинах роторной косилкой на базе трактора	км	120,52	1483	178 731
257	СРД-5-3-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода	1000 м2	350,66	3163	1 109 147
258	СРД-5-11-01	Очистка проезжей части от грязи, пыли и сухого мусора комбинированной дорожной машиной	1000 м2 очищенного покрытия	395,14	12569	4 966 527
259	СРД-5-12-01	Очистка проезжей части шириной до 7 м от пыли и грязи поливомоечной машиной (водой)	1000 м2 очищенного покрытия	355,14	5296	1 880 827
261	СРД-5-9-01	Очистка проезжей части от наносного грунта у бордюрных камней вручную	10 м очистки	1393,00	2084	2 903 012
262	412-101-0115 Кстм =15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	417,90	1155	482 675

	Всего					35 436 653,45
	Сметная прибыль (5)%					37 208 486,12

	Итого в текущих ценах 2025 г.					40 147 956,53
	НДС (12 %)					4 817 754,78
	Итого					44 965 711,31
	Всего с учетом тендерной скидки					39 766 938,63

Заказчик:
Зам руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **Жанібеков А.Н.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЕвразияКазИнвест"
_____ **Ахметов М.Т.**
М.П.

Руководитель отдела автомобильных дорог_____ **Накыпбаев А. Ж.**
Гл.специалист отдела автомобильных дорог_____ **Аскаров Н.**