Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол"**

Наименование строительства и его адрес: **Разработка ПСД для строительства наружных инженерных сетей по объекту "Строительство медицинского пункта в с.Өркен (Степной) района Байтерек ЗКО"**

# Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

**за** **апр.25** **№1** *(ресурсный метод)*

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170340024883 | 170140026862 | 07 | 01/08/2024г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за май) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительномонтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| В | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Разработка ПСД для строительства наружных инженерных сетей по объекту "Строительство медицинского пункта в с.Өркен (Степной) района Байтерек ЗКО"** | **4 500 000,00** | **4 017 857,14** | | | | | | | **482 142,86** | **4 500 000,00** |

**Заказчик** Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"
Директор
Оспанов А. К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Подрядчик** Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол"
Директор
Кереев Т.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Акпэтер Құрылыс Жол"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Разработка ПСД для строительства наружных инженерных сетей по объекту "Строительство медицинского пункта в с.Өркен (Степной) района Байтерек ЗКО"
(наименование, адрес)

Объект : Строительство наружных инженерных сетей по объекту Строительство медицинского пункта в с.Өркен (Степной) района Байтерек ЗКО
( наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 01.08.2024

# Акт выполненных работ

за апрель 2025 (месяц, год)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Отдел 1: Наружные сети электроснабжения | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 1: СЕТИ 10кВ | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2022 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 0,2 | 54 979,0<br>30 342,0 | 23 719,0<br>7 669,0 | 10 995,8<br>6 068,4 | 4 743,8<br>1 533,8 | 183,6 | | 10 995,8 |
| 2 | 2 | 225-204-0309<br>РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 0,4 | 71 871,0 | | 28 748,4 | | 28 748,4 | | 28 748,4 |
| 3 | 3 | 1133-0101-0110<br>РСНБ РК 2022 | Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м³. Установка | м³ | 0,02 | 35 045,0<br>20 690,0 | 14 355,0<br>4 029,0 | 701,0<br>413,8 | 287,2<br>80,6 | | | 701,0 |
| 4 | 4 | 225-204-1001<br>РСНБ РК 2022 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 0,4 | 13 748,0 | | 5 499,2 | | 5 499,2 | | 5 499,2 |
| 5 | 5 | 252-207-0268<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 0,4 | 12 765,0 | | 5 106,0 | | 5 106,0 | | 5 106,0 |
| 6 | 6 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Траверса ТМ-73 | шт | 0,2 | 20 126,79 | | 4 025,4 | | 4 025,4 | | 4 025,4 |
| 7 | 7 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Траверса TMs60a | шт | 0,2 | 6 101,79 | | 1 220,4 | | 1 220,4 | | 1 220,4 |
| 8 | 8 | 252-207-0201<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 0,4 | 2 351,0 | | 940,4 | | 940,4 | | 940,4 |
| 9 | 9 | 252-207-3925<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 0,2 | 13 454,0 | | 2 690,8 | | 2 690,8 | | 2 690,8 |
| 10 | 10 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Накладка ОГ52 | шт | 0,2 | 2 732,14 | | 546,4 | | 546,4 | | 546,4 |
| 11 | 11 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Заземляющий проводник ЗП-21 | м | 0,4 | 1 548,21 | | 619,2 | | 619,2 | | 619,2 |
| 12 | 12 | 252-207-1018<br>РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 1 | 2 543,0 | | 2 543,0 | | 2 543,0 | | 2 543,0 |
| 13 | 13 | 252-207-2902<br>РСНБ РК 2022 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 1 | 589,0 | | 589,0 | | 589,0 | | 589,0 |
| 14 | 14 | 252-108-0501<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137 | шт. | 0,8 | 17 744,0 | | 14 195,2 | | 14 195,2 | | 14 195,2 |
| 15 | 15 | 252-207-2114<br>РСНБ РК 2022 | Вязка спиральная типа SO115.9585 | | 1 | 35 137,0 | | 35 137,0 | | 35 137,0 | | 35 137,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | комплект | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 252-201-0502 *РСНБ РК 2022* | Скоба типа СК-7-1А | шт. | 0,6 | 1 226,0 | | 735,6 | | 735,6 | | 735,6 |
| 17 | 17 | 252-108-0607 *РСНБ РК 2022* | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 | шт. | 0,6 | 14 295,0 | | 8 577,0 | | 8 577,0 | | 8 577,0 |
| 18 | 18 | 252-207-1150 *РСНБ РК 2022* | Зажим анкерный типа SO255 | шт. | 0,6 | 31 953,0 | | 19 171,8 | | 19 171,8 | | 19 171,8 |
| 19 | 19 | 6401-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный | шт. | 0,2 | 25 166,0<br>22 823,0 | 496,0<br>138,0 | 5 033,2<br>4 564,6 | 99,2<br>27,6 | 369,4 | | 5 033,2 |
| 20 | 20 | 515-201-0503 *РСНБ РК 2022* | Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | шт. | 0,2 | 180 554,0 | | 36 110,8 | | 36 110,8 | | 36 110,8 |
| 21 | 21 | 252-207-3911 *РСНБ РК 2022* | Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 0,2 | 4 903,0 | | 980,6 | | 980,6 | | 980,6 |
| 22 | 22 | 261-107-0201 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010 | т | 0,000176 | 408 199,0 | | 71,8 | | 71,8 | | 71,8 |
| 23 | 23 | 252-206-0501 *РСНБ РК 2022* | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 101-1 | шт. | 1,2 | 1 374,0 | | 1 648,8 | | 1 648,8 | | 1 648,8 |
| 24 | 24 | 252-207-3920 *РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 0,2 | 22 810,0 | | 4 562,0 | | 4 562,0 | | 4 562,0 |
| 25 | 25 | 252-207-3921 *РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 0,2 | 4 332,0 | | 866,4 | | 866,4 | | 866,4 |
| 26 | 26 | 252-207-3922 *РСНБ РК 2022* | Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 0,6 | 18 370,0 | | 11 022,0 | | 11 022,0 | | 11 022,0 |
| 27 | 27 | 252-207-3924 *РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 0,2 | 3 306,0 | | 661,2 | | 661,2 | | 661,2 |
| 28 | 28 | 252-207-0207 *РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 0,6 | 1 985,0 | | 1 191,0 | | 1 191,0 | | 1 191,0 |
| 29 | 29 | 252-207-0208 *РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 0,2 | 1 985,0 | | 397,0 | | 397,0 | | 397,0 |
| 30 | 30 | 252-207-3910 *РСНБ РК 2022* | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 0,9 | 1 824,0 | | 1 641,6 | | 1 641,6 | | 1 641,6 |
| 31 | 31 | СТПРАЙС | Траверса ТМ96И | шт | 0,2 | 6 250,0 | | 1 250,0 | | 1 250,0 | | 1 250,0 |
| 32 | 32 | 247-215-0104 *РСНБ РК 2022* | Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм | шт. | 0,6 | 802,0 | | 481,2 | | 481,2 | | 481,2 |
| 33 | 33 | СТПРАЙС | Хомут Х62И | шт | 0,2 | 2 053,57 | | 410,8 | | 410,8 | | 410,8 |
| 34 | 34 | СТПРАЙС | Упор УП50 | шт | 0,2 | 1 380,36 | | 276,0 | | 276,0 | | 276,0 |
| 35 | 35 | СТПРАЙС | Ограничитель перенапряжения SGA1012.10 | шт | 0,6 | 5 892,86 | | 3 535,8 | | 3 535,8 | | 3 535,8 |
| 36 | 36 | 252-207-0410 *РСНБ РК 2022* | Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой | шт. | 1,2 | 2 674,0 | | 3 208,8 | | 3 208,8 | | 3 208,8 |
| 37 | 37 | 252-207-1802 *РСНБ РК 2022* | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 2,04 | 1 365,0 | | 2 784,6 | | 2 784,6 | | 2 784,6 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 38 | 252-207-0803<br>РСНБ РК 2022 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 1,2 | 270,0 | | 324,0 | | 324,0 | | 324,0 |
| 39 | 39 | 1133-0202-0101<br>РСНБ РК 2022 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 0,4 | 26 701,0<br>15 526,0 | 10 257,0<br>3 316,0 | 10 680,4<br>6 210,4 | 4 102,8<br>1 326,4 | 367,2 | | 10 680,4 |
| 40 | 40 | 225-204-0309<br>РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 0,4 | 71 871,0 | | 28 748,4 | | 28 748,4 | | 28 748,4 |
| 41 | 41 | 252-207-0507<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз | шт. | 0,4 | 131 774,0 | | 52 709,6 | | 52 709,6 | | 52 709,6 |
| 42 | 42 | 252-207-1018<br>РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 0,4 | 2 543,0 | | 1 017,2 | | 1 017,2 | | 1 017,2 |
| 43 | 43 | 252-207-2902<br>РСНБ РК 2022 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 0,4 | 589,0 | | 235,6 | | 235,6 | | 235,6 |
| 44 | 44 | 252-108-0501<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 1,2 | 17 744,0 | | 21 292,8 | | 21 292,8 | | 21 292,8 |
| 45 | 45 | 252-207-2114<br>РСНБ РК 2022 | Вязка спиральная типа SO115.9585 | комплект | 2,4 | 35 137,0 | | 84 328,8 | | 84 328,8 | | 84 328,8 |
| 46 | 46 | 252-207-0410<br>РСНБ РК 2022 | Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой | шт. | 0,4 | 2 674,0 | | 1 069,6 | | 1 069,6 | | 1 069,6 |
| 47 | 47 | 261-107-0201 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010 | т | 0,000008 | 408 199,0 | | 3,2 | | 3,2 | | 3,2 |
| 48 | 48 | 252-207-0525<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа PSS715 для SDI20.3 | шт. | 1,2 | 8 200,0 | | 9 840,0 | | 9 840,0 | | 9 840,0 |
| 49 | 49 | 1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2022 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 0,4 | 54 979,0<br>30 342,0 | 23 719,0<br>7 669,0 | 21 991,6<br>12 136,8 | 9 487,6<br>3 067,6 | 367,2 | | 21 991,6 |
| 50 | 50 | 225-204-0309<br>РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 0,8 | 71 871,0 | | 57 496,8 | | 57 496,8 | | 57 496,8 |
| 51 | 51 | 1133-0101-0110<br>РСНБ РК 2022 | Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м³. Установка | м³ | 0,04 | 35 045,0<br>20 690,0 | 14 355,0<br>4 029,0 | 1 401,8<br>827,6 | 574,2<br>161,2 | | | 1 401,8 |
| 52 | 52 | 225-204-1001<br>РСНБ РК 2022 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 0,8 | 13 748,0 | | 10 998,4 | | 10 998,4 | | 10 998,4 |
| 53 | 53 | 252-207-0268<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Т-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 0,8 | 12 765,0 | | 10 212,0 | | 10 212,0 | | 10 212,0 |
| 54 | 54 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Траверса ТМ-73 | шт | 0,4 | 20 126,79 | | 8 050,8 | | 8 050,8 | | 8 050,8 |
| 55 | 55 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Траверса ТМs60я | шт | 0,4 | 6 101,79 | | 2 440,8 | | 2 440,8 | | 2 440,8 |
| 56 | 56 | 252-207-0201<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 0,8 | 2 351,0 | | 1 880,8 | | 1 880,8 | | 1 880,8 |
| 57 | 57 | 252-207-3925<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 0,4 | 13 454,0 | | 5 381,6 | | 5 381,6 | | 5 381,6 |
| 58 | 58 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Накладка ОГ52 | шт | 0,4 | 2 732,14 | | 1 092,8 | | 1 092,8 | | 1 092,8 |
| 59 | 59 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Заземляющий проводник ЗП-21 | м | 0,8 | 1 548,21 | | 1 238,6 | | 1 238,6 | | 1 238,6 |
| 60 | 60 | 252-207-1018<br>РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 2 | 2 543,0 | | 5 086,0 | | 5 086,0 | | 5 086,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин | Выполнено работ, тенге: Всего | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин | Выполнено работ, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 61 | 61 | 252-207-2902 РСНБ РК 2022 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 2 | 589,0 | | 1 178,0 | | 1 178,0 | | 1 178,0 |
| 62 | 62 | 252-108-0501 РСНБ РК 2022 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137 | шт. | 1,6 | 17 744,0 | | 28 390,4 | | 28 390,4 | | 28 390,4 |
| 63 | 63 | 252-207-2114 РСНБ РК 2022 | Вязка спиральная типа SO115.9585 | комплект | 1,6 | 35 137,0 | | 56 219,2 | | 56 219,2 | | 56 219,2 |
| 64 | 64 | 252-201-0502 РСНБ РК 2022 | Скоба типа СК-7-1А | шт. | 2,4 | 1 226,0 | | 2 942,4 | | 2 942,4 | | 2 942,4 |
| 65 | 65 | 252-108-0607 РСНБ РК 2022 | Изолятор композитный натяжной типа типа SD190.150 | шт. | 2,4 | 14 295,0 | | 34 308,0 | | 34 308,0 | | 34 308,0 |
| 66 | 66 | 252-207-1150 РСНБ РК 2022 | Зажим анкерный типа SO255 | шт. | 2,4 | 31 953,0 | | 76 687,2 | | 76 687,2 | | 76 687,2 |
| 67 | 67 | 6401-0103-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный | шт. | 0,4 | 25 166,0 | 496,0 | 10 066,4 | 198,4 | 738,8 | | 10 066,4 |
| 68 | 68 | 515-201-0503 РСНБ РК 2022 | Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | шт. | 0,4 | 22 823,0<br>180 554,0 | 138,0 | 9 129,2<br>72 221,6 | 55,2 | 72 221,6 | | 72 221,6 |
| 69 | 69 | 252-207-3911 РСНБ РК 2022 | Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 0,4 | 4 903,0 | | 1 961,2 | | 1 961,2 | | 1 961,2 |
| 70 | 70 | 261-107-0201 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010 | т | 0,000352 | 408 199,0 | | 143,6 | | 143,6 | | 143,6 |
| 71 | 71 | 252-206-0501 РСНБ РК 2022 | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1 | шт. | 2,4 | 1 374,0 | | 3 297,6 | | 3 297,6 | | 3 297,6 |
| 72 | 72 | 252-207-3920 РСНБ РК 2022 | Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 0,4 | 22 810,0 | | 9 124,0 | | 9 124,0 | | 9 124,0 |
| 73 | 73 | 252-207-3921 РСНБ РК 2022 | Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 0,4 | 4 332,0 | | 1 732,8 | | 1 732,8 | | 1 732,8 |
| 74 | 74 | 252-207-3922 РСНБ РК 2022 | Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1,2 | 18 370,0 | | 22 044,0 | | 22 044,0 | | 22 044,0 |
| 75 | 75 | 252-207-3924 РСНБ РК 2022 | Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 0,4 | 3 306,0 | | 1 322,4 | | 1 322,4 | | 1 322,4 |
| 76 | 76 | 252-207-0207 РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 1,2 | 1 985,0 | | 2 382,0 | | 2 382,0 | | 2 382,0 |
| 77 | 77 | 252-207-0208 РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 0,4 | 1 985,0 | | 794,0 | | 794,0 | | 794,0 |
| 78 | 78 | 252-207-3910 РСНБ РК 2022 | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1,8 | 1 824,0 | | 3 283,2 | | 3 283,2 | | 3 283,2 |
| 79 | 79 | СТПРАЙС | Траверса ТМ96И | шт | 0,4 | 6 250,0 | | 2 500,0 | | 2 500,0 | | 2 500,0 |
| 80 | 80 | 247-215-0104 РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм | шт. | 1,2 | 802,0 | | 962,4 | | 962,4 | | 962,4 |
| 81 | 81 | СТПРАЙС | Хомут Х62И | шт | 0,4 | 2 053,57 | | 821,4 | | 821,4 | | 821,4 |
| 82 | 82 | СТПРАЙС | Упор УП50 | шт | 0,4 | 1 380,36 | | 552,2 | | 552,2 | | 552,2 |
| 83 | 83 | СТПРАЙС | Ограничитель перенапряжения SGA1012.10 | | 1,2 | 5 892,86 | | 7 071,4 | | 7 071,4 | | 7 071,4 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 84 | 84 | 252-207-0410<br>РСНБ РК 2022 | Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой | шт<br>шт. | 2,4 | 2 674,0 | | 6 417,6 | | 6 417,6 | | 6 417,6 |
| 85 | 85 | 252-207-1802<br>РСНБ РК 2022 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 4,08 | 1 365,0 | | 5 569,2 | | 5 569,2 | | 5 569,2 |
| 86 | 86 | 252-207-0803<br>РСНБ РК 2022 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 2,4 | 270,0 | | 648,0 | | 648,0 | | 648,0 |
| 87 | 87 | 1133-0202-0103<br>РСНБ РК 2022 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка | опора | 0,2 | 84 771,0<br>45 664,0 | 38 189,0<br>12 348,0 | 16 954,2<br>9 132,8 | 7 637,8<br>2 469,6 | 183,6 | | 16 954,2 |
| 88 | 88 | 225-204-0309<br>РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 0,6 | 71 871,0 | | 43 122,6 | | 43 122,6 | | 43 122,6 |
| 89 | 89 | 1133-0101-0110<br>РСНБ РК 2022 | Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м³. Установка | м³ | 0,03 | 35 045,0<br>20 690,0 | 14 355,0<br>4 029,0 | 1 051,4<br>620,8 | 430,6<br>120,8 | | | 1 051,4 |
| 90 | 90 | 225-204-1001<br>РСНБ РК 2022 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н | шт. | 0,6 | 13 748,0 | | 8 248,8 | | 8 248,8 | | 8 248,8 |
| 91 | 91 | 252-207-0268<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 0,6 | 12 765,0 | | 7 659,0 | | 7 659,0 | | 7 659,0 |
| 92 | 92 | 252-207-0504<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз | шт. | 0,2 | 198 720,0 | | 39 744,0 | | 39 744,0 | | 39 744,0 |
| 93 | 93 | 247-216-0210<br>РСНБ РК 2022 | Зажим наборный заземляющий 125А 35 мм2 | шт. | 2 | 1 524,0 | | 3 048,0 | | 3 048,0 | | 3 048,0 |
| 94 | 94 | 252-207-3925<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 0,4 | 13 454,0 | | 5 381,6 | | 5 381,6 | | 5 381,6 |
| 95 | 95 | 252-207-3910<br>РСНБ РК 2022 | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 0,8 | 1 824,0 | | 1 459,2 | | 1 459,2 | | 1 459,2 |
| 96 | 96 | 252-207-0410<br>РСНБ РК 2022 | Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой | шт. | 0,2 | 2 674,0 | | 534,8 | | 534,8 | | 534,8 |
| 97 | 97 | 261-107-0201 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010 | т | 0,000004 | 408 199,0 | | 1,6 | | 1,6 | | 1,6 |
| 98 | 98 | 252-108-0503<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24 | шт. | 0,4 | 6 360,0 | | 2 544,0 | | 2 544,0 | | 2 544,0 |
| 99 | 99 | 252-207-1018<br>РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 1 | 2 543,0 | | 2 543,0 | | 2 543,0 | | 2 543,0 |
| 100 | 100 | 252-207-2902<br>РСНБ РК 2022 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 1 | 589,0 | | 589,0 | | 589,0 | | 589,0 |
| 101 | 101 | 252-108-0501<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137 | шт. | 0,2 | 17 744,0 | | 3 548,8 | | 3 548,8 | | 3 548,8 |
| 102 | 102 | 252-207-2114<br>РСНБ РК 2022 | Вязка спиральная типа SO115.9585 | комплект | 0,4 | 35 137,0 | | 14 054,8 | | 14 054,8 | | 14 054,8 |
| 103 | 103 | 252-108-0607<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор композитный натяжной типа типа SD190.150 | шт. | 1,2 | 14 295,0 | | 17 154,0 | | 17 154,0 | | 17 154,0 |
| 104 | 104 | 252-207-1150<br>РСНБ РК 2022 | Зажим анкерный типа SO255 | шт. | 1,2 | 31 953,0 | | 38 343,6 | | 38 343,6 | | 38 343,6 |
| 105 | 105 | СТИРАЙС | Искровой разрядник SDI10.2 | шт | 1,2 | 5 803,57 | | 6 964,2 | | 6 964,2 | | 6 964,2 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 106 | 106 | 1133-0202-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 0,2 | 54 979,0<br>30 342,0 | 23 719,0<br>7 669,0 | 10 995,8<br>6 068,4 | 4 743,8<br>1 533,8 | 183,6 | | 10 995,8 |
| 107 | 107 | 225-204-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 0,4 | 71 871,0 | | 28 748,4 | | 28 748,4 | | 28 748,4 |
| 108 | 108 | 1133-0101-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка | $м^3$ | 0,02 | 35 045,0<br>20 690,0 | 14 355,0<br>4 029,0 | 701,0<br>413,8 | 287,2<br>80,6 | | | 701,0 |
| 109 | 109 | 225-204-1001<br>*РСНБ РК 2022* | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 0,4 | 13 748,0 | | 5 499,2 | | 5 499,2 | | 5 499,2 |
| 110 | 110 | 252-207-0268<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 0,4 | 12 765,0 | | 5 106,0 | | 5 106,0 | | 5 106,0 |
| 111 | 111 | 252-207-0507<br>*РСНБ РК 2022* | Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз | шт. | 0,2 | 131 774,0 | | 26 354,8 | | 26 354,8 | | 26 354,8 |
| 112 | 112 | 247-216-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим наборный заземляющий 125А 35 мм2 | шт. | 2 | 1 524,0 | | 3 048,0 | | 3 048,0 | | 3 048,0 |
| 113 | 113 | 252-207-3925<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 0,4 | 13 454,0 | | 5 381,6 | | 5 381,6 | | 5 381,6 |
| 114 | 114 | 252-207-3910<br>*РСНБ РК 2022* | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 0,8 | 1 824,0 | | 1 459,2 | | 1 459,2 | | 1 459,2 |
| 115 | 115 | 252-207-0410<br>*РСНБ РК 2022* | Наконечник кабельный типа SA1.1.2 болтовой со срывной головкой | шт. | 0,2 | 2 674,0 | | 534,8 | | 534,8 | | 534,8 |
| 116 | 116 | 261-107-0201 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010 | т | 0,000004 | 408 199,0 | | 1,6 | | 1,6 | | 1,6 |
| 117 | 117 | 252-207-1018<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим ответвительный типа S1.37.2 | шт. | 0,6 | 2 543,0 | | 1 525,8 | | 1 525,8 | | 1 525,8 |
| 118 | 118 | 252-207-2902<br>*РСНБ РК 2022* | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 0,6 | 589,0 | | 353,4 | | 353,4 | | 353,4 |
| 119 | 119 | 252-108-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137 | шт. | 0,6 | 17 744,0 | | 10 646,4 | | 10 646,4 | | 10 646,4 |
| 120 | 120 | 252-207-2114<br>*РСНБ РК 2022* | Вязка спиральная типа SO115.9585 | комплект | 1,2 | 35 137,0 | | 42 164,4 | | 42 164,4 | | 42 164,4 |
| 121 | 121 | 252-207-0525<br>*РСНБ РК 2022* | Траверс типа PSS715 для SD120.3 | шт. | 0,6 | 8 200,0 | | 4 920,0 | | 4 920,0 | | 4 920,0 |
| 122 | 122 | 1133-0206-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 | ответвление | 0,2 | 8 259,0<br>6 808,0 | 1 451,0<br>428,0 | 1 651,8<br>1 361,6 | 290,2<br>85,6 | | | 1 651,8 |
| 123 | 123 | 252-301-0949<br>*РСНБ РК 2022* | Устройство на опору УОП | шт. | 0,2 | 22 346,0 | | 4 469,2 | | 4 469,2 | | 4 469,2 |
| 124 | 124 | 252-207-0527<br>*РСНБ РК 2022* | Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 0,2 | 16 261,0 | | 3 252,2 | | 3 252,2 | | 3 252,2 |
| 125 | 125 | 252-207-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут. Т.П.3.407.1-143 | шт. | 0.2 | 2 351,0 | | 470,2 | | 470,2 | | 470,2 |
| 126 | 126 | 252-108-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137 | шт. | 0,6 | 17 744,0 | | 10 646,4 | | 10 646,4 | | 10 646,4 |
| 127 | 127 | 252-108-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20) | шт. | 0.6 | 66,0 | | 39,6 | | 39,6 | | 39,6 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 128 | 128 | 252-207-2618<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим прокалывающий типа SLW25.2 | шт. | 1,2 | 2 972,0 | | 3 566,4 | | 3 566,4 | | 3 566,4 |
| 129 | 129 | 252-207-3910<br>*РСНБ РК 2022* | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 0,12 | 1 824,0 | | 218,8 | | 218,8 | | 218,8 |
| 130 | 130 | 6401-0203-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм | шт. | 1,2 | 50 509,0<br>3 868,0 | 243,0<br>54,0 | 60 610,8<br>4 641,6 | 291,6<br>64,8 | 55 677,6 | | 60 610,8 |
| 131 | 131 | 1133-0204-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,0224 | 507 195,0<br>271 089,0 | 232 358,0<br>56 984,0 | 11 361,2<br>6 072,4 | 5 204,8<br>1 276,4 | 84,0 | | 11 361,2 |
| 132 | 132 | 243-701-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20 | м | 67,2 | 437,0 | | 29 366,4 | | 29 366,4 | | 29 366,4 |
| 133 | 133 | 6401-0103-2001<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 | шт. | 0,6 | 6 624,0<br>5 706,0 | 880,0<br>270,0 | 3 974,4<br>3 423,6 | 528,0<br>162,0 | 22,8 | | 3 974,4 |
| 134 | 134 | СТПРАЙС | Индикатор короткого замыкания ИКЗ-3 | шт | 0,6 | 14 982,14 | | 8 989,2 | | 8 989,2 | | 8 989,2 |
| 135 | 135 | 6125-1501-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Присоединение к приборам под винт проводков электрических с оконцеванием наконечником | шт. | 3 | 610,0<br>588,0 | 0,0<br>0,0 | 1 830,0<br>1 764,0 | 0,0<br>0,0 | 66,0 | | 1 830,0 |
| 136 | 136 | 252-207-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Наконечник кабельный типа СРТАШ 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) | шт. | 3 | 1 390,0 | | 4 170,0 | | 4 170,0 | | 4 170,0 |
| | | | Итого по разделу 1: СЕТИ 10кВ | | | | | 1 413 341<br>72 850 | 38 907<br>12 046 | 1 193 251<br>108 332 | 0<br>0 | 1 413 341 |
| | | | Раздел 2: СЕТИ 0,4кВ | | | | | | | | | |
| 137 | 137 | 6401-0101-1301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А | шт. | 0,2 | 268 425,0<br>154 052,0 | 106 145,0<br>31 533,0 | 53 685,0<br>30 810,4 | 21 229,0<br>6 306,6 | 1 645,6 | | 53 685,0 |
| 138 | 138 | 515-102-0403<br>*РСНБ РК 2022* | Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный | шт. | 0,2 | 2 096 836,0 | | 419 367,2 | | 419 367,2 | | 419 367,2 |
| 139 | 139 | 515-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ -25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА | шт. | 0,2 | 806 555,0 | | 161 311,0 | | 161 311,0 | | 161 311,0 |
| 140 | 140 | 515-301-2001<br>*РСНБ РК 2022* | Устройство компенсации реактивной мощности, конденсаторная установка. УКРМ-10кВАр. 10кВАр (1ступень), 800х700х250мм, металлический, выключатель-разъединитель ВР32-31 100А - 1шт (ввод), регулятор Varko-106a - 1шт, косинусный конденсатор КПС-10кВАр - 1шт, контактор КМЭК 12,5квар -B52:C57 1шт, трансформатор тока - 1шт | шт. | 0,2 | 267 398,0 | | 53 479,6 | | 53 479,6 | | 53 479,6 |
| 141 | 141 | 6401-0201-1501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2 | шт. | 0,8 | 6 076,0<br>5 706,0 | 220,0<br>68,0 | 4 860,8<br>4 564,8 | 176,0<br>54,4 | 120,0 | | 4 860,8 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 142 | 142 | 243-903-7501<br>РСНБ РК 2022 | Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-10/25 | шт. | 0,8 | 13 969,0 | | 11 175,2 | | 11 175,2 | | 11 175,2 |
| 143 | 143 | 6401-0201-0303<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной | м | 12 | 22,0<br>20,0 | 2,0<br>1,0 | 264,0<br>240,0 | 24,0<br>12,0 | | | 264,0 |
| 144 | 144 | 249-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м | м | 12 | 941,0 | | 11 292,0 | | 11 292,0 | | 11 292,0 |
| 145 | 145 | 6101-0201-0202<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Ратработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 | $м^3$ | 3,24 | 7 383,0<br>7 383,0 | 0,0<br>0,0 | 23 921,0<br>23 921,0 | 0,0<br>0,0 | | | 23 921,0 |
| 146 | 146 | 6101-0206-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | $м^3$ | 2,16 | 3 851,0<br>3 851,0 | 0,0<br>0,0 | 8 318,2<br>8 318,2 | 0,0<br>0,0 | | | 8 318,2 |
| 147 | 147 | 6101-0107-0501<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | $м^3$ | 2,16 | 612,0<br>375,0 | 237,0<br>75,0 | 1 322,0<br>810,0 | 512,0<br>162,0 | | | 1 322,0 |
| 148 | 148 | 6302-0101-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство под трубопроводы основания песчаного | $м^3$ | 1,08 | 8 190,0<br>4 592,0 | 440,0<br>100,0 | 8 845,2<br>4 959,4 | 475,2<br>108,0 | 3 410,6 | | 8 845,2 |
| 149 | 149 | 6401-0201-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 12 | 771,0<br>342,0 | 429,0<br>139,0 | 9 252,0<br>4 104,0 | 5 148,0<br>1 668,0 | | | 9 252,0 |
| 150 | 150 | 6401-0201-0502<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг | м | 20,6 | 768,0<br>399,0 | 292,0<br>80,0 | 15 820,8<br>8 219,4 | 6 015,2<br>1 648,0 | 1 586,2 | | 15 820,8 |
| 151 | 151 | 6401-0201-0801<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг | м | 7,4 | 1 008,0<br>571,0 | 363,0<br>96,0 | 7 459,2<br>4 225,4 | 2 686,2<br>710,4 | 547,6 | | 7 459,2 |
| 152 | 152 | 243-113-0641<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1 | м | 1 | 1 363,0 | | 1 363,0 | | 1 363,0 | | 1 363,0 |
| 153 | 153 | 243-113-0623<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1 | м | 28,4 | 974,0 | | 27 661,6 | | 27 661,6 | | 27 661,6 |
| 154 | 154 | 6401-0201-3108<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм | м | 2,4 | 291,0<br>276,0 | 3,0<br>1,0 | 698,4<br>662,4 | 7,2<br>2,4 | 28,8 | | 698,4 |
| 155 | 155 | 241-207-1105<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 | м | 2,4 | 1 968,0 | | 4 723,2 | | 4 723,2 | | 4 723,2 |
| 156 | 156 | 241-207-0205<br>РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм | м | 5 | 239,0 | | 1 195,0 | | 1 195,0 | | 1 195,0 |
| 157 | 157 | 6401-0203-0202<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2 | м | 5 | 1 379,0<br>774,0 | 56,0<br>15,0 | 6 895,0<br>3 870,0 | 280,0<br>75,0 | 2 745,0 | | 6 895,0 |
| 158 | 158 | 6401-0203-0104<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Монтаж заземлители вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм | шт. | 1 | 5 144,0<br>3 868,0 | 375,0<br>95,0 | 5 144,0<br>3 868,0 | 375,0<br>95,0 | 901,0 | | 5 144,0 |
| 159 | 159 | 6401-0203-0302<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм | м | 9 | 1 191,0<br>829,0 | 122,0<br>32,0 | 10 719,0<br>7 461,0 | 1 098,0<br>288,0 | 2 160,0 | | 10 719,0 |
| 160 | 160 | 6401-0203-0104<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм | шт. | 1,4 | 5 144,0<br>3 868,0 | 375,0<br>95,0 | 7 201,6<br>5 415,2 | 525,0<br>133,0 | 1 261,4 | | 7 201,6 |
| 161 | 161 | 6104-0202-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т | шт. | 1,6 | 5 392,0<br>1 727,0 | 2 807,0<br>552,0 | 8 627,2<br>2 763,2 | 4 491,2<br>883,2 | 1 372,8 | | 8 627,2 |
| 162 | 162 | 221-102-0101 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-1 ГОСТ 13579-2018 | | 0,6368 | 51 791,0 | | 32 980,6 | | 32 980,6 | | 32 980,6 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м³ | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 2: СЕТИ 0,4кВ** | | | | | 897 582 | 43 042 | 106 170 | 0 | 897 582 |
| | | | | | | | | 114 212 | 12 146 | 634 158 | 0 | |
| | | | **ИТОГО по Отделу 1** | | | | | 2 310 922 | 81 949 | 1 299 421 | 0 | 2 310 922 |
| | | | | | | | | 187 062 | 24 192 | 742 490 | 0 | |
| | | | **Отдел 2: Наружные сети водопровода и канализации** | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 3: ВОДОПРОВОД** | | | | | | | | | |
| 163 | 1 | 6101-0102-0114<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2** | | 9,40512 | 359,0 | 359,0 | 3 376,4 | 3 376,4 | | | 3 376,4 |
| | | | | м³ | | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 686,6 | | | |
| 164 | 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2** | | 0,29088 | 7 383,0 | 0,0 | 2 147,6 | 0,0 | | | 2 147,6 |
| | | | | м³ | | 7 383,0 | 0,0 | 2 147,6 | 0,0 | | | |
| 165 | 3 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1** | | 1,528807 | 3 506,0 | 0,0 | 5 360,0 | 0,0 | | | 5 360,0 |
| | | | | м³ | | 3 506,0 | 0,0 | 5 360,0 | 0,0 | | | |
| 166 | 4 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2** | | 5,533235 | 93,0 | 93,0 | 514,6 | 514,6 | | | 514,6 |
| | | | | м³ | | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 127,2 | | | |
| 167 | 5 | *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **1,2** | | 5,533235 | 612,0 | 237,0 | 3 386,4 | 1 311,4 | | | 3 386,4 |
| | | | | м³ | | 375,0 | 75,0 | 2 075,0 | 415,0 | | | |
| 168 | 6 | 6101-0104-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2** | | 2,633958 | 133,0 | 133,0 | 350,4 | 350,4 | | | 350,4 |
| | | | | м³ | | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 87,0 | | | |
| 169 | 7 | 6301-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм** | | 0,0048 | 1 391 549,0 | 474 661,0 | 6 679,4 | 2 278,2 | | | 6 679,4 |
| | | | | км | | 916 888,0 | 117 810,0 | 4 401,0 | 565,4 | | | |
| 170 | 8 | 241-201-0613<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм** | | 4,848 | 1 828,0 | | 8 862,2 | | 8 862,2 | | 8 862,2 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 171 | 9 | 6301-0402-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм** | | 0,2 | 8 885,0 | 265,0 | 1 777,0 | 53,0 | 268,6 | | 1 777,0 |
| | | | | шт. | | 7 277,0 | 86,0 | 1 455,4 | 17,2 | | | |
| 172 | 10 | 242-101-0603<br>*РСНБ РК 2022* | **Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100** | | 0,2 | 34 250,0 | | 6 850,0 | | 6 850,0 | | 6 850,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 173 | 11 | *РСНБ РК 2022* | **75 диаметром 15 мм** | | 0,2 | 184,0 | | 36,8 | | 36,8 | | 36,8 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 174 | 12 | 242-207-3701<br>*РСНБ РК 2022* | **Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15** | | 0,2 | 2 530,0 | | 506,0 | | 506,0 | | 506,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 175 | 13 | 242-207-3703<br>*РСНБ РК 2022* | **Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25** | | 0,2 | 7 365,0 | | 1 473,0 | | 1 473,0 | | 1 473,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 176 | 14 | 6301-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм** | | 0,00064 | 3 651 779,0 | 1 270 489,0 | 2 337,2 | 813,2 | 121,4 | | 2 337,2 |
| | | | | т | | 2 191 570,0 | 320 544,0 | 1 402,6 | 205,2 | | | |
| 177 | 15 | *РСНБ РК 2022* | **(ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм** | | 0,2 | 2 882,0 | | 576,4 | | 576,4 | | 576,4 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 178 | 16 | 6301-0502-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка гидрантов пожарных** | | 0,2 | 11 857,0 | 540,0 | 2 371,4 | 108,0 | 477,2 | | 2 371,4 |
| | | | | шт. | | 8 931,0 | 168,0 | 1 786,2 | 33,6 | | | |
| 179 | 17 | 244-404-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм** | | 0,2 | 58 497,0 | | 11 699,4 | | 11 699,4 | | 11 699,4 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 180 | 18 | 6201-0802-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка знаков дорожных на металлических стойках** | | 0,2 | 18 449,0 | 2 126,0 | 3 689,8 | 425,2 | 140,2 | | 3 689,8 |
| | | | | шт. | | 15 622,0 | 568,0 | 3 124,4 | 113,6 | | | |
| 181 | 19 | 251-101-0115<br>*РСНБ РК 2022* | **Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм** | | 0,2 | 5 382,0 | | 1 076,4 | | 1 076,4 | | 1 076,4 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 182 | 20 | 6301-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм | т | 0,0126 | 4 101 484,0<br>2 191 570,0 | 1 270 489,0<br>320 544,0 | 51 678,6<br>27 613,8 | 16 008,2<br>4 038,8 | 8 056,8 | | 51 678,6 |
| 183 | 21 | 1122-0801-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 0,6 | 4 758,0<br>4 461,0 | 297,0<br>2,0 | 2 854,8<br>2 676,6 | 178,2<br>1,2 | | | 2 854,8 |
| 184 | 22 | 241-208-1306<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 110 мм | шт. | 0,6 | 3 681,0 | | 2 208,6 | | 2 208,6 | | 2 208,6 |
| 185 | 23 | 241-116-0304 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм | шт. | 0,4 | 999,0 | | 399,6 | | 399,6 | | 399,6 |
| 186 | 24 | 241-116-0310 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 1,8 | 4 864,0 | | 8 755,2 | | 8 755,2 | | 8 755,2 |
| 187 | 25 | 1122-0801-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 0,8 | 4 758,0<br>4 461,0 | 297,0<br>2,0 | 3 806,4<br>3 568,8 | 237,6<br>1,6 | | | 3 806,4 |
| 188 | 26 | 241-214-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 0,8 | 1 859,0 | | 1 487,2 | | 1 487,2 | | 1 487,2 |
| 189 | 27 | 6301-0103-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм | км | 0,00016 | 4 635 004,0<br>2 836 221,0 | 1 419 491,0<br>388 682,0 | 741,6<br>453,8 | 227,2<br>62,2 | 60,6 | | 741,6 |
| 190 | 28 | 241-102-0233 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм | м | 0,16 | 12 997,0 | | 2 079,6 | | 2 079,6 | | 2 079,6 |
| 191 | 29 | 6301-0103-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм | км | 0,00004 | 5 414 289,0<br>3 241 395,0 | 1 791 530,0<br>487 674,0 | 216,6<br>129,6 | 71,8<br>19,6 | 15,2 | | 216,6 |
| 192 | 30 | 241-102-0239 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм | м | 0,04 | 17 486,0 | | 699,4 | | 699,4 | | 699,4 |
| 193 | 31 | 261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 1 | 708,0 | | 708,0 | | 708,0 | | 708,0 |
| 194 | 32 | 261-107-0201 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010 | т | 0,000701 | 408 199,0 | | 286,0 | | 286,0 | | 286,0 |
| 195 | 33 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного столба | $м^3$ | 0,004 | 63 478,0<br>23 524,0 | 2 881,0<br>572,0 | 254,0<br>94,0 | 11,4<br>2,2 | 148,4 | | 254,0 |
| 196 | 34 | 6301-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм | км | 0,0048 | 257 217,0<br>252 726,0 | 0,0<br>0,0 | 1 234,6<br>1 213,0 | 0,0<br>0,0 | 21,6 | | 1 234,6 |
| 197 | 35 | 6401-0201-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной | м | 4,8 | 22,0<br>20,0 | 2,0<br>1,0 | 105,6<br>96,0 | 9,6<br>4,8 | | | 105,6 |
| 198 | 36 | 249-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м | м | 4,8 | 125,0 | | 600,0 | | 600,0 | | 600,0 |
| 199 | 37 | 6301-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм | т | 0,06 | 4 101 484,0<br>2 191 570,0 | 1 270 489,0<br>320 544,0 | 246 089,0<br>131 494,2 | 76 229,4<br>19 232,6 | 38 365,6 | | 246 089,0 |
| 200 | 38 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного столба | $м^3$ | 0,034 | 63 478,0<br>23 524,0 | 2 881,0<br>572,0 | 2 158,2<br>799,8 | 98,0<br>19,4 | 1 260,6 | | 2 158,2 |
| 201 | 39 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка монтажных изделий масса, до 20 кг | т | 0,010928 | 1 484 134,0<br>263 954,0 | 14 857,0<br>2 941,0 | 16 218,6<br>2 884,4 | 162,4<br>32,2 | 13 171,8 | | 16 218,6 |
| 202 | 40 | 6111-0501-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010 | $м^2$ | 1,44 | 342,0<br>138,0 | 5,0<br>1,0 | 492,4<br>198,8 | 7,2<br>1,4 | 286,6 | | 492,4 |
| 203 | 41 | 6111-0501-0514<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76 | | 1,44 | 231,0 | 3,0 | 332,6 | 4,4 | 177,2 | | 332,6 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 204 | 42 | 6114-0301-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, диаметр до 100 мм** | м²<br>врезка | 0,2 | 105,0<br>46 647,0<br>36 944,0 | 0,0<br>756,0<br>93,0 | 151,2<br>9 329,4<br>7 388,8 | 0,0<br>151,2<br>18,6 | 1 789,4 | | 9 329,4 |
| 205 | 43 | 6301-0802-0503<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп** | м | 2,6 | 47 960,0<br>5 684,0 | 19 586,0<br>3 295,0 | 124 696,0<br>14 778,4 | 50 923,6<br>8 567,0 | 58 994,0 | | 124 696,0 |
| 206 | 44 | 241-201-0422<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм** | м | 2,652 | 21 752,0 | | 57 686,4 | | 57 686,4 | | 57 686,4 |
| 207 | 45 | 6301-0801-0604<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 110 мм** | м | 2,6 | 4 747,0<br>4 203,0 | 8,0<br>1,0 | 12 342,2<br>10 927,8 | 20,8<br>2,6 | 1 393,6 | | 12 342,2 |
| 208 | 46 | 1123-0601-0603<br>*РСНБ РК 2022* | **Колодцы круглые из сборного полимербетона диаметром 1,5 м. Устройство в грунтах сухих** | м³ конструкций | 0,43422 | 88 462,0<br>39 690,0 | 14 861,0<br>4 759,0 | 38 412,0<br>17 234,2 | 6 452,8<br>2 066,4 | 14 725,0 | | 38 412,0 |
| 209 | 47 | 225-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15** | шт. | 0,4 | 47 546,0 | | 19 018,4 | | 19 018,4 | | 19 018,4 |
| 210 | 48 | 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9** | шт. | 1,2 | 32 492,0 | | 38 990,4 | | 38 990,4 | | 38 990,4 |
| 211 | 49 | 225-101-0609<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1** | шт. | 0,4 | 51 566,0 | | 20 626,4 | | 20 626,4 | | 20 626,4 |
| 212 | 50 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** | шт. | 0,4 | 6 413,0 | | 2 565,2 | | 2 565,2 | | 2 565,2 |
| 213 | 51 | 225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3** | шт. | 0,4 | 5 651,0 | | 2 260,4 | | 2 260,4 | | 2 260,4 |
| 214 | 52 | 244-202-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)** | комплект | 0,4 | 33 481,0 | | 13 392,4 | | 13 392,4 | | 13 392,4 |
| 215 | 53 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство бетонной подготовки** | м³ | 0,22 | 41 993,0<br>5 425,0 | 2 718,0<br>518,0 | 9 238,4<br>1 193,6 | 598,0<br>114,0 | 7 447,0 | | 9 238,4 |
| 216 | 54 | 222-504-0101 | **Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012** | т | 0,009408 | 1 159 417,0 | | 10 907,8 | | 10 907,8 | | 10 907,8 |
| 217 | 55 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021** | м² | 0,272832 | 251,0<br>180,0 | 4,0<br>0,0 | 68,4<br>49,2 | 1,0<br>0,0 | 18,2 | | 68,4 |
| 218 | 56 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115** | м² | 0,272832 | 389,0<br>210,0 | 7,0<br>2,0 | 106,2<br>57,2 | 2,0<br>0,6 | 47,0 | | 106,2 |
| | | | **Итого по разделу 3:** | | | | | 766 117<br>244 755 | 160 625<br>36 436 | 360 737<br>0 | 0<br>0 | 766 117 |
| | | | **ИТОГО по Отделу 2** | | | | | 766 117<br>244 755 | 160 625<br>36 436 | 360 737<br>0 | 0<br>0 | 766 117 |
| | | | **Отдел 3: Наружные сети газоснабжения** | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 4: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)** | | | | | | | | | |
| 219 | 1 | 6101-0102-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2** | м³ | 9,9 | 453,0<br>0,0 | 453,0<br>95,0 | 4 484,8<br>0,0 | 4 484,8<br>940,6 | | | 4 484,8 |
| 220 | 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2** | м³ | 0,3 | 8 860,0<br>8 860,0 | 0,0<br>0,0 | 2 658,0<br>2 658,0 | 0,0<br>0,0 | | | 2 658,0 |
| 221 | 3 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с.), группа грунта 2** | м³ | 6,9 | 93,0<br>0,0 | 93,0<br>23,0 | 641,8<br>0,0 | 641,8<br>158,8 | | | 641,8 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 222 | 4 | 6101-0106-0108<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102 | м³ | 6,9 | 46,0<br>0,0 | 46,0<br>11,0 | 317,4<br>0,0 | 317,6<br>76,0 | | | 317,4 |
| 223 | 5 | 6101-0107-0601<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м³ | 6,9 | 208,0<br>42,0 | 162,0<br>35,0 | 1 435,2<br>289,8 | 1 118,0<br>241,6 | 27,6 | | 1 435,2 |
| 224 | 6 | 6101-0107-0501<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м³ | 6,9 | 612,0<br>375,0 | 237,0<br>75,0 | 4 222,8<br>2 587,6 | 1 635,4<br>517,6 | | | 4 222,8 |
| 225 | 7 | 6101-0206-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | м³ | 2,2 | 3 851,0<br>3 851,0 | 0,0<br>0,0 | 8 472,2<br>8 472,2 | 0,0<br>0,0 | | | 8 472,2 |
| 226 | 8 | 6302-0101-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство под трубопроводы основания песчаного | м³ | 0,78 | 8 190,0<br>4 592,0 | 440,0<br>100,0 | 6 388,2<br>3 581,8 | 343,2<br>78,0 | 2 463,2 | | 6 388,2 |
| 227 | 9 | 6303-0203-0103<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, диаметр врезаемого газопровода до 80 мм | шт. | 0,2 | 28 009,0<br>23 312,0 | 2 939,0<br>0,0 | 5 601,8<br>4 662,4 | 587,8<br>0,0 | 351,6 | | 5 601,8 |
| 228 | 10 | 6301-0105-0402<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм | км | 0,011 | 1 331 847,0<br>882 107,0 | 449 740,0<br>115 935,0 | 14 650,4<br>9 703,2 | 4 947,0<br>1 275,2 | | | 14 650,4 |
| 229 | 11 | 241-202-0210<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 11,11 | 810,0 | | 8 999,2 | | 8 999,2 | | 8 999,2 |
| 230 | 12 | 1122-0801-0205<br>РСНБ РК 2022 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 0,6 | 4 453,0<br>4 272,0 | 181,0<br>1,0 | 2 671,8<br>2 563,2 | 108,6<br>0,6 | | | 2 671,8 |
| 231 | 13 | 241-208-1806<br>РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 0,6 | 606,0 | | 363,6 | | 363,6 | | 363,6 |
| 232 | 14 | 6125-0704-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее | км | 0,013 | 77 463,0<br>33 687,0 | 43 776,0<br>9 106,0 | 1 007,0<br>438,0 | 569,2<br>118,4 | | | 1 007,0 |
| 233 | 15 | 249-101-0201<br>РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м | м | 13 | 18,0 | | 234,0 | | 234,0 | | 234,0 |
| 234 | 16 | 6401-0201-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг | м | 12 | 1 057,0<br>628,0 | 383,0<br>101,0 | 12 684,0<br>7 536,0 | 4 596,0<br>1 212,0 | 552,0 | | 12 684,0 |
| 235 | 17 | 243-105-0102<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 | м | 12 | 177,0 | | 2 124,0 | | 2 124,0 | | 2 124,0 |
| 236 | 18 | 6103-0101-0104<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство фундамента бетонного столба | м³ | 0,042 | 31 380,0<br>23 524,0 | 2 881,0<br>572,0 | 1 318,0<br>988,0 | 121,0<br>24,0 | 209,0 | | 1 318,0 |
| 237 | 19 | 212-101-0401<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,04284 | 35 189,0 | | 1 507,4 | | 1 507,4 | | 1 507,4 |
| 238 | 20 | 6201-0802-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка знаков дорожных на металлических стойках | шт. | 0,6 | 18 449,0<br>15 622,0 | 2 126,0<br>568,0 | 11 069,4<br>9 373,2 | 1 275,6<br>340,8 | 420,6 | | 11 069,4 |
| 239 | 21 | 214-205-0103<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм | т | 0,01958 | 375 502,0 | | 7 352,2 | | 7 352,2 | | 7 352,2 |
| 240 | 22 | 214-208-0102<br>РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,000861 | 389 238,0 | | 335,0 | | 335,0 | | 335,0 |
| 241 | 23 | 6112-0305-0104<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза | м² | 0,592771 | 3 301,0<br>3 078,0 | 4,0<br>1,0 | 1 956,8<br>1 824,6 | 2,4<br>0,6 | 129,8 | | 1 956,8 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 242 | 24 | 1109-0501-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,592771 | 10 921,0<br>9 908,0 | 636,0<br>3,0 | 6 473,6<br>5 873,2 | 377,0<br>1,8 | 223,4 | | 6 473,6 |
| 243 | 25 | 261-401-0327<br>*РСНБ РК 2022* | Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 | 100 шт. | 0,006 | 152 037,0 | | 912,2 | | 912,2 | | 912,2 |
| 244 | 26 | 6101-0108-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство основания под фундаменты, песчаное | $м^3$ | 2,4 | 9 551,0<br>3 435,0 | 2 953,0<br>873,0 | 22 922,4<br>8 244,0 | 7 087,2<br>2 095,2 | 7 591,2 | | 22 922,4 |
| 245 | 27 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 0,075 | 9 895,0<br>5 425,0 | 2 718,0<br>518,0 | 742,2<br>406,8 | 203,8<br>38,8 | 131,4 | | 742,2 |
| 246 | 28 | 1106-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 0,0006 | 25 852,0<br>18 569,0 | 2 680,0<br>777,0 | 15,6<br>11,2 | 1,6<br>0,4 | 2,8 | | 15,6 |
| 247 | 29 | 212-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,000612 | 38 137,0 | | 23,4 | | 23,4 | | 23,4 |
| 248 | 30 | 6104-0901-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм | $м^3$ | 0,024 | 46 228,0<br>25 538,0 | 19 694,0<br>5 664,0 | 1 109,4<br>613,0 | 472,8<br>136,0 | 24,0 | | 1 109,4 |
| 249 | 31 | 261-101-0383<br>*РСНБ РК 2022* | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | $м^3$ | 0,024 | 72 251,0 | | 1 734,0 | | 1 734,0 | | 1 734,0 |
| 250 | 32 | 261-107-0513<br>*РСНБ РК 2022* | Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80 | т | 0,002172 | 3 406 760,0 | | 7 399,4 | | 7 399,4 | | 7 399,4 |
| 251 | 33 | 242-209-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65 | шт. | 0,6 | 52 000,0 | | 31 200,0 | | 31 200,0 | | 31 200,0 |
| 252 | 34 | 241-211-0606<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 1,2 | 420,0 | | 504,0 | | 504,0 | | 504,0 |
| 253 | 35 | 6301-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм | т | 0,00228 | 3 651 779,0<br>2 191 570,0 | 1 270 489,0<br>320 544,0 | 8 326,0<br>4 996,8 | 2 896,6<br>730,8 | 432,6 | | 8 326,0 |
| 254 | 36 | 242-108-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм | шт. | 0,6 | 44 433,0 | | 26 659,8 | | 26 659,8 | | 26 659,8 |
| 255 | 37 | 6301-0103-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм | км | 0,0003 | 2 875 598,0<br>2 160 930,0 | 650 423,0<br>200 070,0 | 862,6<br>648,2 | 195,2<br>60,0 | 19,2 | | 862,6 |
| 256 | 38 | 241-102-0139<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | м | 0,3012 | 1 679,0 | | 505,8 | | 505,8 | | 505,8 |
| 257 | 39 | 1109-0601-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,005142 | 231 832,0<br>223 715,0 | 5 599,0<br>1 032,0 | 1 192,0<br>1 150,4 | 28,8<br>5,4 | 12,8 | | 1 192,0 |
| 258 | 40 | 222-509-1002<br>*РСНБ РК 2022* | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,005142 | 1 176 344,0 | | 6 048,8 | | 6 048,8 | | 6 048,8 |
| 259 | 41 | 6301-0103-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 150 мм | км | 0,000348 | 4 198 561,0<br>2 842 652,0 | 1 112 032,0<br>330 366,0 | 1 461,0<br>989,2 | 387,0<br>115,0 | 84,8 | | 1 461,0 |
| 260 | 42 | 241-102-0218 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | м | 0,349392 | 5 411,0 | | 1 890,6 | | 1 890,6 | | 1 890,6 |
| 261 | 43 | 6301-0801-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 150 мм | | 0,348 | 5 978,0 | 22,0 | 2 080,4 | 7,8 | 242,2 | | 2 080,4 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 262 | 44 | 6301-0201-0843<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм | м<br>0,000348 | | 5 260,0<br>3 013 254,0 | 5,0<br>443 802,0 | 1 830,4<br>1 048,6 | 1,8<br>154,4 | 775,4 | | 1 048,6 |
| 263 | 45 | 6301-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм | км<br>0,00033 | | 341 270,0<br>1 391 549,0 | 111 999,0<br>474 661,0 | 118,8<br>459,2 | 39,0<br>156,6 | | | 459,2 |
| 264 | 46 | 241-202-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | км<br>0,3333 | | 916 888,0<br>810,0 | 117 810,0 | 302,6<br>270,0 | 38,8 | 270,0 | | 270,0 |
| 265 | 47 | 241-210-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм | м<br>0,6 | | 130,0 | | 78,0 | | 78,0 | | 78,0 |
| 266 | 48 | 241-210-0611<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм | шт.<br>0,6 | | 409,0 | | 245,4 | | 245,4 | | 245,4 |
| 267 | 49 | 241-211-0606<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм | шт.<br>0,6 | | 420,0 | | 252,0 | | 252,0 | | 252,0 |
| 268 | 50 | 241-208-1803<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм | шт.<br>0,6 | | 212,0 | | 127,2 | | 127,2 | | 127,2 |
| 269 | 51 | 241-208-1808<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм | шт.<br>0,6 | | 1 780,0 | | 1 068,0 | | 1 068,0 | | 1 068,0 |
| 270 | 52 | 261-301-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Прокладки из паронита марки ЛМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт.<br>0,0006 | | 114 793,0 | | 68,8 | | 68,8 | | 68,8 |
| 271 | 53 | 261-105-0301 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | кг<br>0,963643 | | 511,0 | | 492,4 | | 492,4 | | 492,4 |
| 272 | 54 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$<br>0,03 | | 9 895,0<br>5 425,0 | 2 718,0<br>518,0 | 296,8<br>162,8 | 81,6<br>15,6 | 52,6 | | 296,8 |
| 273 | 55 | 212-101-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4 | $м^3$<br>0,0306 | | 39 744,0 | | 1 216,2 | | 1 216,2 | | 1 216,2 |
| 274 | 56 | 1109-0701-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкции технологические листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу на производственных базах | т конструкций<br>0,001884 | | 1 156 313,0<br>894 265,0 | 248 668,0<br>43 034,0 | 2 178,4<br>1 684,8 | 468,4<br>81,0 | 25,2 | | 2 178,4 |
| 275 | 57 | 214-105-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | т<br>0,002005 | | 529 972,0 | | 1 062,4 | | 1 062,4 | | 1 062,4 |
| 276 | 58 | 6301-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм | км<br>0,002 | | 1 391 549,0<br>916 888,0 | 474 661,0<br>117 810,0 | 2 783,0<br>1 833,8 | 949,4<br>235,6 | | | 2 783,0 |
| 277 | 59 | 241-202-0213<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм | м<br>2,02 | | 2 470,0 | | 4 989,4 | | 4 989,4 | | 4 989,4 |
| 278 | 60 | 6301-0801-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 100 мм | м<br>2 | | 5 522,0<br>4 949,0 | 20,0<br>5,0 | 11 044,0<br>9 898,0 | 40,0<br>10,0 | 1 106,0 | | 11 044,0 |
| 279 | 61 | 6301-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм | км<br>0,0002 | | 1 391 549,0<br>916 888,0 | 474 661,0<br>117 810,0 | 278,4<br>183,4 | 95,0<br>23,6 | | | 278,4 |
| 280 | 62 | 241-202-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм | м<br>0,202 | | 214,0 | | 43,2 | | 43,2 | | 43,2 |
| 281 | 63 | 241-215-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм | шт.<br>0,2 | | 11 731,0 | | 2 346,2 | | 2 346,2 | | 2 346,2 |
| 282 | 64 | 241-211-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | шт.<br>0,4 | | 156,0 | | 62,4 | | 62,4 | | 62,4 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 283 | 65 | 241-210-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм | шт. | 0,2 | 130,0 | | 26,0 | | 26,0 | | 26,0 |
| 284 | 66 | 241-117-0405<br>*РСНБ РК*2022* | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм | шт. | 0,2 | 670,0 | | 134,0 | | 134,0 | | 134,0 |
| 285 | 67 | 261-301-0254 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 0,001334 | 449 705,0 | | 600,0 | | 600,0 | | 600,0 |
| 286 | 68 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,000009 | 954 056,0 | | 8,2 | | 8,2 | | 8,2 |
| 287 | 69 | 1106-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м$^3$. Устройство | м$^3$ | 0,0028 | 25 852,0<br>18 569,0 | 2 680,0<br>777,0 | 72,4<br>52,0 | 7,6<br>2,2 | 12,8 | | 72,4 |
| 288 | 70 | 212-101-2014<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | м$^3$ | 0,002856 | 40 458,0 | | 115,6 | | 115,6 | | 115,6 |
| 289 | 71 | 1106-1401-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика | м шва | 0,16 | 1 247,0<br>1 227,0 | 20,0<br>7,0 | 199,6<br>196,4 | 3,2<br>1,2 | | | 199,6 |
| 290 | 72 | 261-107-0463<br>*РСНБ РК 2022* | Шнур полиэтиленовый | м | 0,16 | 22,0 | | 3,6 | | 3,6 | | 3,6 |
| 291 | 73 | 6301-0801-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм | шт. | 0,2 | 8 844,0<br>5 837,0 | 933,0<br>20,0 | 1 768,8<br>1 167,4 | 186,6<br>4,0 | 414,8 | | 1 768,8 |
| 292 | 74 | 261-105-0301 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | кг | 0,12255 | 511,0 | | 62,6 | | 62,6 | | 62,6 |
| 293 | 75 | 6302-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство под трубопроводы основания песчаного | м$^3$ | 0,04 | 8 190,0<br>4 592,0 | 440,0<br>100,0 | 327,6<br>183,6 | 17,6<br>4,0 | 126,4 | | 327,6 |
| 294 | 76 | 6301-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм | км | 0,01 | 1 391 549,0<br>916 888,0 | 474 661,0<br>117 810,0 | 13 915,4<br>9 168,8 | 4 746,8<br>1 178,2 | | | 13 915,4 |
| 295 | 77 | 241-201-0810<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм | м | 1,01 | 647,0 | | 653,4 | | 653,4 | | 653,4 |
| 296 | 78 | 6302-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство под трубопроводы основания песчаного | м$^3$ | 0,048 | 8 190,0<br>4 592,0 | 440,0<br>100,0 | 393,2<br>220,4 | 21,2<br>4,8 | 151,6 | | 393,2 |
| 297 | 79 | 1106-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м$^3$. Устройство | м$^3$ | 0,0008 | 25 852,0<br>18 569,0 | 2 680,0<br>777,0 | 20,6<br>14,8 | 2,2<br>0,6 | 3,6 | | 20,6 |
| 298 | 80 | 212-101-1914<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | м$^3$ | 0,000816 | 37 324,0 | | 30,4 | | 30,4 | | 30,4 |
| 299 | 81 | 1109-0305-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | 1 конструкций | 0,005588 | 405 541,0<br>387 974,0 | 11 113,0<br>906,0 | 2 266,2<br>2 168,0 | 62,0<br>5,0 | 36,2 | | 2 266,2 |
| 300 | 82 | 222-526-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями | т | 0,005464 | 1 113 833,0 | | 6 086,0 | | 6 086,0 | | 6 086,0 |
| 301 | 83 | 214-210-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,000009 | 356 816,0 | | 3,2 | | 3,2 | | 3,2 |
| 302 | 84 | 261-107-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Шайбы из стали жаростойкой марки 20Х23Н18 ГОСТ 11371-78 | кг | 0,0008 | 167,0 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 |
| 303 | 86 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,00008 | 954 056,0 | | 76,4 | | 76,4 | | 76,4 |
| 304 | 87 | 6301-0103-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм | | 0,0004 | 4 125 885,0 | 1 339 634,0 | 1 650,4 | 535,8 | 147,2 | | 1 650,4 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполненоработ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполненоработ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполненоработ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | км | | 2 418 184,0 | 362 087,0 | 967,2 | 144,8 | | | |
| 305 | 88 | 241-102-0228 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм | м | 0,4016 | 9 573,0 | | 3 844,6 | | 3 844,6 | | 3 844,6 |
| 306 | 89 | 6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм | км | 0,0004 | 1 391 549,0 | 474 661,0 | 556,6 | 190,0 | | | 556,6 |
| | | | | | | 916 888,0 | 117 810,0 | 366,8 | 47,2 | | | |
| 307 | 90 | 241-202-0203 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 25х2,3 мм | м | 0,404 | 161,0 | | 65,0 | | 65,0 | | 65,0 |
| 308 | 91 | 6401-0201-1201 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях плит асбестоцементных | $м^2$ | 0,016 | 1 684,0 | 442,0 | 27,0 | 7,0 | 0,4 | | 27,0 |
| | | | | | | 1 216,0 | 136,0 | 19,4 | 2,2 | | | |
| 309 | 92 | 261-107-0312 РСНБ РК 2022 | Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92 | т | 0,000304 | 79 643,0 | | 24,2 | | 24,2 | | 24,2 |
| 310 | 93 | 6109-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных | $м^3$ | 0,157756 | 18 383,0 | 2 824,0 | 2 900,0 | 445,6 | 508,2 | | 2 900,0 |
| | | | | | | 12 338,0 | 810,0 | 1 946,4 | 127,8 | | | |
| 311 | 94 | 6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом | $м^2$ | 0,8 | 6 032,0 | 421,0 | 4 825,6 | 336,8 | 3 604,8 | | 4 825,6 |
| | | | | | | 1 105,0 | 103,0 | 884,0 | 82,4 | | | |
| | | | Подраздел 1: КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА НА ГАЗОПРОВОДЕ С КОВЕРОМ -2шт..ГСН-10 | | | | | | | | | |
| 312 | 95 | 6303-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство контрольной трубки | шт. | 0,4 | 22 650,0 | 6 110,0 | 9 060,0 | 2 444,0 | 392,0 | | 9 060,0 |
| | | | | | | 15 560,0 | 1 677,0 | 6 224,0 | 670,8 | | | |
| 313 | 96 | 241-102-0117 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм | м | 0,4 | 926,0 | | 370,4 | | 370,4 | | 370,4 |
| 314 | 97 | 6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ | $м^3$ | 0,006 | 65 933,0 | 4 313,0 | 395,6 | 25,8 | 242,6 | | 395,6 |
| | | | | | | 21 171,0 | 834,0 | 127,0 | 5,0 | | | |
| 315 | 98 | 6103-0701-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 0,04 | 41 993,0 | 2 718,0 | 1 679,8 | 108,8 | 1 354,0 | | 1 679,8 |
| | | | | | | 5 425,0 | 518,0 | 217,0 | 20,8 | | | |
| 316 | 99 | 261-301-0254 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 0,002668 | 449 705,0 | | 1 199,8 | | 1 199,8 | | 1 199,8 |
| 317 | 100 | 217-101-0107 РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,000017 | 954 056,0 | | 16,4 | | 16,4 | | 16,4 |
| 318 | 101 | 1125-0127-0301 РСНБ РК 2022 | Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание природным газом на давление до 6 МПа | км трубопровода | 0,011 | 1 282 947,0 | 724 954,0 | 14 112,4 | 7 974,6 | 64,6 | | 14 112,4 |
| | | | | | | 552 100,0 | 150 137,0 | 6 073,2 | 1 651,6 | | | |
| 319 | 102 | 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 3 | 2 469,0 | 27,0 | 7 407,0 | 81,0 | 321,0 | | 7 407,0 |
| | | | | | | 2 335,0 | 0,0 | 7 005,0 | 0,0 | | | |
| 320 | 103 | 1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 | Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом | км трубопровода | 0,011 | 1 031 466,0 | 740 438,0 | 11 346,2 | 8 144,8 | 248,8 | | 11 346,2 |
| | | | | | | 268 417,0 | 158 190,0 | 2 952,6 | 1 740,0 | | | |
| | | | Итого по подразделу 1: КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА НА ГАЗОПРОВОДЕ С КОВЕРОМ -2шт..ГСН-10 | | | | | 45 588 | 18 779 | 4 210 | 0 | 45 588 |
| | | | | | | | | 22 599 | 4 088 | 0 | 0 | |
| | | | Итого по разделу 4: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземный) | | | | | 339 213 | 59 693 | 145 941 | 0 | 339 213 |
| | | | | | | | | 133 579 | 14 306 | 0 | 0 | |
| | | | Раздел 5: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (надземный) | | | | | | | | | |
| 321 | 104 | 6303-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм | км | 0,0014 | 3 725 542,0 | 1 134 829,0 | 5 215,8 | 1 588,8 | 78,8 | | 5 215,8 |
| | | | | | | 2 534 396,0 | 262 960,0 | 3 548,2 | 368,2 | | | |
| 322 | 105 | 241-102-0137 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 1,414 | 1 453,0 | | 2 054,6 | | 2 054,6 | | 2 054,6 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 323 | 106 | 241-112-0125 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм | шт. | 0,6 | 700,0 | | 420,0 | | 420,0 | | 420,0 |
| 324 | 107 | 6101-0205-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 3 | $м^3$ | 0,18 | 17 067,0<br>17 067,0 | 0,0<br>0,0 | 3 072,0<br>3 072,0 | 0,0<br>0,0 | | | 3 072,0 |
| 325 | 108 | 6101-0206-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3 | $м^3$ | 0,18 | 5 507,0<br>5 507,0 | 0,0<br>0,0 | 991,2<br>991,2 | 0,0<br>0,0 | | | 991,2 |
| 326 | 109 | 6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ | $м^3$ | 0,048 | 68 940,0<br>21 171,0 | 4 313,0<br>834,0 | 3 309,2<br>1 016,2 | 207,0<br>40,0 | 2 085,8 | | 3 309,2 |
| 327 | 110 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,00885 | 411 493,0<br>387 974,0 | 11 113,0<br>906,0 | 3 641,8<br>3 433,6 | 98,4<br>8,0 | 109,8 | | 3 641,8 |
| 328 | 111 | 241-102-0137 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 1,56 | 1 453,0 | | 2 266,6 | | 2 266,6 | | 2 266,6 |
| 329 | 112 | 261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 1,23 | 708,0 | | 870,8 | | 870,8 | | 870,8 |
| 330 | 113 | 6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 0,54 | 389,0<br>210,0 | 7,0<br>2,0 | 210,0<br>113,4 | 3,8<br>1,0 | 92,8 | | 210,0 |
| 331 | 114 | 6303-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм | км | 0,0008 | 3 725 542,0<br>2 534 396,0 | 1 134 829,0<br>262 960,0 | 2 980,4<br>2 027,6 | 907,8<br>210,4 | 45,0 | | 2 980,4 |
| 332 | 115 | 241-102-0108 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм | м | 0,808 | 646,0 | | 522,0 | | 522,0 | | 522,0 |
| 333 | 116 | 241-112-0109 РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм | шт. | 0,8 | 243,0 | | 194,4 | | 194,4 | | 194,4 |
| 334 | 117 | 241-114-0105 РСНБ РК 2022 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм | шт. | 0,2 | 628,0 | | 125,6 | | 125,6 | | 125,6 |
| 335 | 118 | 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 1 | 2 469,0<br>2 335,0 | 27,0<br>0,0 | 2 469,0<br>2 335,0 | 27,0<br>0,0 | 107,0 | | 2 469,0 |
| 336 | 119 | 1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 | Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом | км трубопровода | 0,14 | 1 031 466,0<br>268 417,0 | 740 438,0<br>158 190,0 | 144 405,2<br>37 578,4 | 103 661,4<br>22 146,6 | 3 165,4 | | 144 405,2 |
| | | | Итого по разделу 5: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (надземный) | | | | | 172 749<br>54 116 | 106 494<br>22 774 | 12 139<br>0 | 0<br>0 | 172 749 |
| | | | ИТОГО по Отдел 3 | | | | | 511 961<br>187 695 | 166 187<br>37 080 | 158 080<br>0 | 0<br>0 | 511 961 |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 3 589 000<br>619 512 | 408 761<br>97 708 | 1 818 238<br>742 490 | 0<br>0 | 3 589 000<br>0 |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | 742 490 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%) | 14815371*7/100 | 199 256 |
| | Итого с затратами на организацию и управление СМР | 14815371+448682+0+1037076 | 4 530 746 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | Сметная прибыль (5%) | 15852447*5/100 | 152 288 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | Непредвиденные работы и затраты (3%) | 16301129*3/100 | 135 922 |
| | Итого с непредвиденными работами и затратами | | 4 818 956 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075** | | | | | | | | 17582785*1,075 | **5 180 378** |
| | | | ***Договорная скидка*** | % | 22 | | | | | | ***1 162 520,94*** | ***4 017 857,14*** |
| | | | НДС | | | | | | | | 18 523 464,12*12/100 | 482 142,86 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | 18523464,12+2222816 | **4 500 000,00** |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпатер Құрылыс Жол", БИН 170140026862
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) Кереев Т.К.

М.П.

**Принял (Заказчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет", БИН 170340024883
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи) Оспанов А.К.

М.П.