Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акпэтер Құрылыс Жол"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство медицинского пункта в с.Красноармейское района Байтерек ЗКО" (корректировка)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **апр.25** **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
170340024883	170140026862	07	01/08/2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство медицинского пункта в с.Красноармейское района Байтерек ЗКО" (корректировка)		3 500 000,00	3 125 000,00							375 000,00	3 500 000,00

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"
Директор
Ахмедов А.Т.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Акпэтер Құрылыс Жол"
Директор
Кереев Т.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Разработка ПСД для строительства наружных инженерных сетей по объекту "Строительство медицинского пункта в с.Красноармейское района Байтерек ЗКО" (корректировка)
(наименование, адрес)

Объект : Строительство медицинского пункта в с.Красноармейское района Байтерек ЗКО" (корректировка)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 01/08/2025

Акт выполненных работ

за апрель 2025 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 1: Наружные сети электроснабжения									
			Раздел 1: СЕТИ 10кВ									
1	1	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	0,1	54 979,0 30 342,0	23 719,0 7 669,0	5 497,9 3 034,2	2 371,9 766,9	91,8		5 497,9
2	2	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	0,2	71 871,0		14 374,2		14 374,2		14 374,2
3	3	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м³. Установка	м³	0,01	35 045,0 20 690,0	14 355,0 4 029,0	350,5 206,9	143,6 40,3			350,5
4	4	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	0,2	13 748,0		2 749,6		2 749,6		2 749,6
5	5	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	0,2	12 765,0		2 553,0		2 553,0		2 553,0
6	6	СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-73	шт	0,1	20 126,79		2 012,7		2 012,7		2 012,7
7	7	СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса TMs60a	шт	0,1	6 101,79		610,2		610,2		610,2
8	8	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	0,2	2 351,0		470,2		470,2		470,2
9	9	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1. оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,1	13 454,0		1 345,4		1 345,4		1 345,4
10	10	СТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	шт	0,1	2 732,14		273,2		273,2		273,2
11	11	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП-21	м	0,2	1 548,21		309,6		309,6		309,6
12	12	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	0,5	2 543,0		1 271,5		1 271,5		1 271,5
13	13	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	0,5	589,0		294,5		294,5		294,5
14	14	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	0,4	17 744,0		7 097,6		7 097,6		7 097,6
15	15	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585		0,5	35 137,0		17 568,5		17 568,5		17 568,5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект								
16	16	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	0,3	1 226,0		367,8		367,8		367,8
17	17	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	0,3	14 295,0		4 288,5		4 288,5		4 288,5
18	18	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	0,3	31 953,0		9 585,9		9 585,9		9 585,9
19	19	6401-0103-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	0,1	25 166,0 22 823,0	496,0 138,0	2 516,6 2 282,3	49,6 13,8	184,7		2 516,6
20	20	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Ратьединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	0,1	180 554,0		18 055,4		18 055,4		18 055,4
21	21	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,1	4 903,0		490,3		490,3		490,3
22	22	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,000088	408 199,0		35,9		35,9		35,9
23	23	252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	0,6	1 374,0		824,4		824,4		824,4
24	24	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,1	22 810,0		2 281,0		2 281,0		2 281,0
25	25	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,1	4 332,0		433,2		433,2		433,2
26	26	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,3	18 370,0		5 511,0		5 511,0		5 511,0
27	27	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,1	3 306,0		330,6		330,6		330,6
28	28	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	0,3	1 985,0		595,5		595,5		595,5
29	29	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	0,1	1 985,0		198,5		198,5		198,5
30	30	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,45	1 824,0		820,8		820,8		820,8
31	31	СТПРАЙС	Траверса ТМ96И	шт	0,1	6 250,0		625,0		625,0		625,0
32	32	247-215-0104 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	0,3	802,0		240,6		240,6		240,6
33	33	СТПРАЙС	Хомут Х62И	шт	0,1	2 053,57		205,4		205,4		205,4
34	34	СТПРАЙС	Упор УП50	шт	0,1	1 380,36		138,0		138,0		138,0
35	35	СТПРАЙС	Ограничитель перенапряжения SGA1012.10	шт	0,3	5 892,86		1 767,9		1 767,9		1 767,9
36	36	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	0,6	2 674,0		1 604,4		1 604,4		1 604,4
37	37	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	1,02	1 365,0		1 392,3		1 392,3		1 392,3

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	0,6	270,0		162,0		162,0		162,0
39	39	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	0,5	26 701,0 15 526,0	10 257,0 3 316,0	13 350,5 7 763,0	5 128,5 1 658,0	459,0		13 350,5
40	40	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	0,5	71 871,0		35 935,5		35 935,5		35 935,5
41	41	252-207-0507 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	0,5	131 774,0		65 887,0		65 887,0		65 887,0
42	42	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	0,5	2 543,0		1 271,5		1 271,5		1 271,5
43	43	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	0,5	589,0		294,5		294,5		294,5
44	44	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1,5	17 744,0		26 616,0		26 616,0		26 616,0
45	45	252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	3	35 137,0		105 411,0		105 411,0		105 411,0
46	46	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	0,5	2 674,0		1 337,0		1 337,0		1 337,0
47	47	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00001	408 199,0		3,9		3,9		3,9
48	48	252-207-0525 РСНБ РК 2022	Траверс типа PSS715 для SDI20.3	шт.	1,5	8 200,0		12 300,0		12 300,0		12 300,0
49	49	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	0,1	54 979,0 30 342,0	23 719,0 7 669,0	5 497,9 3 034,2	2 371,9 766,9	91,8		5 497,9
50	50	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	0,2	71 871,0		14 374,2		14 374,2		14 374,2
51	51	1133-0101-0110 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м³. Установка	м³	0,01	35 045,0 20 690,0	14 355,0 4 029,0	350,5 206,9	143,6 40,3			350,5
52	52	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	0,2	13 748,0		2 749,6		2 749,6		2 749,6
53	53	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	0,2	12 765,0		2 553,0		2 553,0		2 553,0
54	54	СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-73	шт	0,1	20 126,79		2 012,7		2 012,7		2 012,7
55	55	СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs60л	шт	0,1	6 101,79		610,2		610,2		610,2
56	56	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	0,2	2 351,0		470,2		470,2		470,2
57	57	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,1	13 454,0		1 345,4		1 345,4		1 345,4
58	58	СТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	шт	0,1	2 732,14		273,2		273,2		273,2
59	59	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ПЗ-21	м	0,2	1 548,21		309,6		309,6		309,6
60	60	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	0,5	2 543,0		1 271,5		1 271,5		1 271,5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	61	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	0,5	589,0		294,5		294,5		294,5
62	62	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	0,4	17 744,0		7 097,6		7 097,6		7 097,6
63	63	252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	0,4	35 137,0		14 054,8		14 054,8		14 054,8
64	64	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	0,6	1 226,0		735,6		735,6		735,6
65	65	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	0,6	14 295,0		8 577,0		8 577,0		8 577,0
66	66	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	0,6	31 953,0		19 171,8		19 171,8		19 171,8
67	67	6401-0103-0801 ЕСН РСНБ РК 2024	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	0,1	25 166,0 22 823,0	496,0 138,0	2 516,6 2 282,3	49,6 13,8	184,7		2 516,6
68	68	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	0,1	180 554,0		18 055,4		18 055,4		18 055,4
69	69	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,1	4 903,0		490,3		490,3		490,3
70	70	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,000088	408 199,0		35,9		35,9		35,9
71	71	252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	0,6	1 374,0		824,4		824,4		824,4
72	72	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,1	22 810,0		2 281,0		2 281,0		2 281,0
73	73	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,1	4 332,0		433,2		433,2		433,2
74	74	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,3	18 370,0		5 511,0		5 511,0		5 511,0
75	75	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,1	3 306,0		330,6		330,6		330,6
76	76	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут. Т.П.3.407.1-143	шт.	0,3	1 985,0		595,5		595,5		595,5
77	77	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут. Т.П.3.407.1-143	шт.	0,1	1 985,0		198,5		198,5		198,5
78	78	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проволник ВП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,45	1 824,0		820,8		820,8		820,8
79	79	СТИРАЙС	Траверса ТМ96И	шт	0,1	6 250,0		625,0		625,0		625,0
80	80	247-215-0104 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	0,3	802,0		240,6		240,6		240,6
81	81	СТИРАЙС	Хомут Х621И	шт	0,1	2 053,57		205,4		205,4		205,4
82	82	СТИРАЙС	Упор У150	шт	0,1	1 380,36		138,0		138,0		138,0
83	83	СТИРАЙС	Ограничитель перенапряжения SGA1012.10		0,3	5 892,86		1 767,9		1 767,9		1 767,9

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	84	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт шт.	0,6	2 674,0		1 604,4		1 604,4		1 604,4
85	85	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	1,02	1 365,0		1 392,3		1 392,3		1 392,3
86	86	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	0,6	270,0		162,0		162,0		162,0
87	87	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	0,2	84 771,0 45 664,0	38 189,0 12 348,0	16 954,2 9 132,8	7 637,8 2 469,6	183,6		16 954,2
88	88	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	0,6	71 871,0		43 122,6		43 122,6		43 122,6
89	89	1133-0101-0110 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м³. Установка	м³	0,03	35 045,0 20 690,0	14 355,0 4 029,0	1 051,4 620,7	430,7 120,9			1 051,4
90	90	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	0,6	13 748,0		8 248,8		8 248,8		8 248,8
91	91	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	0,6	12 765,0		7 659,0		7 659,0		7 659,0
92	92	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	0,2	198 720,0		39 744,0		39 744,0		39 744,0
93	93	247-216-0210 РСНБ РК 2022	Зажим наборный заземляющий 125А 35 мм2	шт.	2	1 524,0		3 048,0		3 048,0		3 048,0
94	94	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,4	13 454,0		5 381,6		5 381,6		5 381,6
95	95	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,8	1 824,0		1 459,2		1 459,2		1 459,2
96	96	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	0,2	2 674,0		534,8		534,8		534,8
97	97	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,000004	408 199,0		1,6		1,6		1,6
98	98	252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	0,4	6 360,0		2 544,0		2 544,0		2 544,0
99	99	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	2 543,0		2 543,0		2 543,0		2 543,0
100	100	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	1	589,0		589,0		589,0		589,0
101	101	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	0,2	17 744,0		3 548,8		3 548,8		3 548,8
102	102	252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	0,4	35 137,0		14 054,8		14 054,8		14 054,8
103	103	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	1,2	14 295,0		17 154,0		17 154,0		17 154,0
104	104	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	1,2	31 953,0		38 343,6		38 343,6		38 343,6
105	105	СТПРАЙС	Искровой разрядник SDI10.2	шт	1,2	5 803,57		6 964,3		6 964,3		6 964,3

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	106	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	0,2	54 979,0 30 342,0	23 719,0 7 669,0	10 995,8 6 068,4	4 743,8 1 533,8	183,6		10 995,8
107	107	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	0,4	71 871,0		28 748,4		28 748,4		28 748,4
108	108	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м^3	0,02	35 045,0 20 690,0	14 355,0 4 029,0	700,9 413,8	287,1 80,6			700,9
109	109	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	0,4	13 748,0		5 499,2		5 499,2		5 499,2
110	110	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	0,4	12 765,0		5 106,0		5 106,0		5 106,0
111	111	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	0,2	131 774,0		26 354,8		26 354,8		26 354,8
112	112	247-216-0210 *РСНБ РК 2022*	Зажим наборный заземляющий 125А 35 мм2	шт.	2	1 524,0		3 048,0		3 048,0		3 048,0
113	113	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,4	13 454,0		5 381,6		5 381,6		5 381,6
114	114	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,8	1 824,0		1 459,2		1 459,2		1 459,2
115	115	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	0,2	2 674,0		534,8		534,8		534,8
116	116	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,000004	408 199,0		1,6		1,6		1,6
117	117	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	0,6	2 543,0		1 525,8		1 525,8		1 525,8
118	118	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	0,6	589,0		353,4		353,4		353,4
119	119	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	0,6	17 744,0		10 646,4		10 646,4		10 646,4
120	120	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	1,2	35 137,0		42 164,4		42 164,4		42 164,4
121	121	252-207-0525 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа PSS715 для SD120.3	шт.	0,6	8 200,0		4 920,0		4 920,0		4 920,0
122	122	1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	0,1	8 259,0 6 808,0	1 451,0 428,0	825,9 680,8	145,1 42,8			825,9
123	123	252-301-0949 *РСНБ РК 2022*	Устройство на опору УОП	шт.	0,1	22 346,0		2 234,6		2 234,6		2 234,6
124	124	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С 235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,1	16 261,0		1 626,1		1 626,1		1 626,1
125	125	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут. Т.П.3.407.1-143	шт.	0,1	2 351,0		235,1		235,1		235,1
126	126	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	0,3	17 744,0		5 323,2		5 323,2		5 323,2
127	127	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	0,3	66,0		19,8		19,8		19,8

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	128	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	0,6	2 972,0		1 783,2		1 783,2		1 783,2
129	129	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,06	1 824,0		109,4		109,4		109,4
130	130	6401-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	1,1	9 051,0 3 868,0	243,0 54,0	9 956,1 4 254,8	267,3 59,4	5 434,0		9 956,1
131	131	1133-0204-0205 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0469	507 195,0 271 089,0	232 358,0 56 984,0	23 787,4 12 714,1	10 897,5 2 672,5	175,8		23 787,4
132	132	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	140,7	437,0		61 485,9		61 485,9		61 485,9
133	133	6401-0103-2001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт.	0,3	6 624,0 5 706,0	880,0 270,0	1 987,2 1 711,8	264,0 81,0	11,4		1 987,2
134	134	СТПРАЙС	Индикатор короткого замыкания ИКЗ-3	шт	0,3	14 982,14		4 494,6		4 494,6		4 494,6
135	135	6125-1501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Присоединение к приборам под винт проводков электрических с оконцеванием наконечником	шт.	1,5	610,0 588,0	0,0 0,0	915,0 882,0	0,0 0,0	33,0		915,0
136	136	252-207-0404 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа СРТАU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	1,5	1 390,0		2 085,0		2 085,0		2 085,0
			Итого по разделу 1: СЕТИ 10кВ					968 890 55 289	34 932 10 361	842 558 36 111	0 0	968 890
			Раздел 2: СЕТИ 0,4кВ									
137	137	6401-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подстанций комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	0,1	268 425,0 154 052,0	106 145,0 31 533,0	26 842,5 15 405,2	10 614,5 3 153,3	822,8		26 842,5
138	138	515-102-0403 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	0,1	2 096 836,0		209 683,6		209 683,6		209 683,6
139	139	515-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	0,1	806 555,0		80 655,5		80 655,5		80 655,5
140	140	515-301-2001 *РСНБ РК 2022*	Устройство компенсации реактивной мощности, конденсаторная установка. УКРМ-10кВАр, 10кВАр (1ступень), 800х700х250мм, металлический, выключатель-разъединитель, ВР32-31 100А - 1шт (ввод), регулятор Varko-106a - 1шт, косинусный конденсатор КПС-10кВАр - 1шт, контактор КМЭК 12,5квар -B52:C57 1шт, трансформатор тока - 1шт	шт.	0,1	267 398,0		26 739,8		26 739,8		26 739,8
141	141	6401-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка наконечников концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	0,4	6 076,0 5 706,0	220,0 68,0	2 430,4 2 282,4	88,0 27,2	60,0		2 430,4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
142	142	243-903-7501 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпг-HF-в-10/25**	шт.	0,4	13 969,0		5 587,6		5 587,6		**5 587,6**
143	143	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	5,5	22,0 20,0	2,0 1,0	121,0 110,0	11,0 5,5			121,0
144	144	249-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м**	м	5,5	941,0		5 175,5		5 175,5		5 175,5
145	145	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	$м^3$	1,485	7 383,0 7 383,0	0,0 0,0	10 963,8 10 963,8	0,0 0,0			10 963,8
146	146	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	0,99	3 851,0 3 851,0	0,0 0,0	3 812,5 3 812,5	0,0 0,0			3 812,5
147	147	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	0,99	612,0 375,0	237,0 75,0	605,9 371,3	234,7 74,3			605,9
148	148	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	0,468	8 190,0 4 592,0	440,0 100,0	3 832,9 2 149,1	205,9 46,8	1 477,9		3 832,9
149	149	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	5,5	771,0 342,0	429,0 139,0	4 240,5 1 881,0	2 359,5 764,5			4 240,5
150	150	6401-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг**	м	9,8	768,0 399,0	292,0 80,0	7 526,4 3 910,2	2 861,6 784,0	754,6		7 526,4
151	151	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабели до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	3,7	1 008,0 571,0	363,0 96,0	3 729,6 2 112,7	1 343,1 355,2	273,8		3 729,6
152	152	243-113-0641 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1**	м	0,5	1 363,0		681,5		681,5		681,5
153	153	243-113-0623 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1**	м	13,2	974,0		12 856,8		12 856,8		12 856,8
154	154	6401-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм**	м	1,2	291,0 276,0	3,0 1,0	349,2 331,2	3,6 1,2	14,4		349,2
155	155	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	1,2	6 377,0		7 652,4		7 652,4		7 652,4
156	156	241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм**	м	2,5	239,0		597,5		597,5		597,5
157	157	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	2,5	1 379,0 774,0	56,0 15,0	3 447,5 1 935,0	140,0 37,5	1 372,5		3 447,5
158	158	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	шт.	0,5	5 144,0 3 868,0	375,0 95,0	2 572,0 1 934,0	187,5 47,5	450,5		2 572,0
159	159	6401-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм**	м	4,5	1 191,0 829,0	122,0 32,0	5 359,5 3 730,5	549,0 144,0	1 080,0		5 359,5
160	160	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	шт.	0,7	5 144,0 3 868,0	375,0 95,0	3 600,8 2 707,6	262,5 66,5	630,7		3 600,8
161	161	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	шт.	0,8	5 392,0 1 727,0	2 807,0 552,0	4 313,6 1 381,6	2 245,6 441,6	686,4		4 313,6
162	162	221-102-0101	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**		0,3184	51 791,0		16 490,3		16 490,3		16 490,3

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³								
			Итого по разделу 2: СЕТИ 0,4кВ					449 869	21 107	56 665	0	449 869
								55 018	5 949	317 079	0	
			ИТОГО по Отделу 1					1 418 759	56 039	899 224	0	1 418 759
								110 307	16 310	353 190	0	
			Отдел 2: Наружные сети водопровода и канализации									
			Раздел 3: ВОДОПРОВОД									
163	1	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	7,44572	359,0 0,0	359,0 73,0	2 673,0 0,0	2 673,0 543,6			2 673,0
164	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	0,23028	7 383,0 7 383,0	0,0 0,0	1 700,2 1 700,2	0,0 0,0			1 700,2
165	3	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³	1,210306	3 506,0 3 506,0	0,0 0,0	4 243,4 4 243,4	0,0 0,0			4 243,4
166	4	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м³	3,841235	93,0 0,0	93,0 23,0	357,2 0,0	357,2 88,4			357,2
167	5	ЕСЦ РСНБ РК 2024	1,2	м³	3,841235	612,0 375,0	237,0 75,0	2 350,8 1 440,4	910,2 288,0			2 350,8
168	6	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м³	2,624459	133,0 0,0	133,0 33,0	349,0 0,0	349,0 86,6			349,0
169	7	6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,0038	1 391 549,0 916 888,0	474 661,0 117 810,0	5 287,8 3 484,2	1 803,6 447,6			5 287,8
170	8	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	3,838	1 828,0		7 015,8		7 015,8		7 015,8
171	9	6301-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	0,2	8 885,0 7 277,0	265,0 86,0	1 777,0 1 455,4	53,0 17,2	268,6		1 777,0
172	10	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	0,2	34 250,0		6 850,0		6 850,0		6 850,0
173	11	РСНБ РК 2022	75 диаметром 15 мм	шт.	0,2	184,0		36,8		36,8		36,8
174	12	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	0,2	2 530,0		506,0		506,0		506,0
175	13	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	0,2	7 365,0		1 473,0		1 473,0		1 473,0
176	14	6301-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00064	3 651 779,0 2 191 570,0	1 270 489,0 320 544,0	2 337,2 1 402,6	813,2 205,2	121,4		2 337,2
177	15	РСНБ РК 2022	(ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	0,2	2 882,0		576,4		576,4		576,4
178	16	6301-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка гидрантов пожарных	шт.	0,2	11 857,0 8 931,0	540,0 168,0	2 371,4 1 786,2	108,0 33,6	477,2		2 371,4
179	17	244-404-0104 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	0,2	58 497,0		11 699,4		11 699,4		11 699,4
180	18	6201-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	0,2	18 449,0 15 622,0	2 126,0 568,0	3 689,8 3 124,4	425,2 113,6	140,2		3 689,8
181	19	251-101-0115 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм	шт.	0,2	5 382,0		1 076,4		1 076,4		1 076,4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
182	20	6301-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0084	4 101 484,0 2 191 570,0	1 270 489,0 320 544,0	34 452,4 18 409,2	10 672,2 2 692,6	5 371,2		34 452,4
183	21	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	0,6	4 758,0 4 461,0	297,0 2,0	2 854,8 2 676,6	178,2 1,2			2 854,8
184	22	241-208-1306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 110 мм	шт.	0,6	3 681,0		2 208,6		2 208,6		2 208,6
185	23	241-116-0303 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	0,8	845,0		676,0		676,0		676,0
186	24	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1,8	4 864,0		8 755,2		8 755,2		8 755,2
187	25	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	0,8	4 758,0 4 461,0	297,0 2,0	3 806,4 3 568,8	237,6 1,6			3 806,4
188	26	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	0,8	1 859,0		1 487,2		1 487,2		1 487,2
189	27	6301-0103-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм	км	0,00016	4 635 004,0 2 836 221,0	1 419 491,0 388 682,0	741,6 453,8	227,2 62,2	60,6		741,6
190	28	241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	0,16	12 997,0		2 079,6		2 079,6		2 079,6
191	29	6301-0103-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,00004	5 414 289,0 3 241 395,0	1 791 530,0 487 674,0	216,6 129,6	71,8 19,6	15,2		216,6
192	30	241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	0,04	17 486,0		699,4		699,4		699,4
193	31	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	708,0		708,0		708,0		708,0
194	32	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,000701	408 199,0		286,0		286,0		286,0
195	33	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонной опоры	$м^3$	0,004	63 478,0 23 524,0	2 881,0 572,0	254,0 94,0	11,4 2,2	148,4		254,0
196	34	6301-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,0038	257 217,0 252 726,0	0,0 0,0	977,4 960,4	0,0 0,0	17,0		977,4
197	35	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	3,8	22,0 20,0	2,0 1,0	83,6 76,0	7,6 3,8			83,6
198	36	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализации", "Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	3,8	125,0		475,0		475,0		475,0
199	37	6301-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	/переход 100х25/Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,06	4 101 484,0 2 191 570,0	1 270 489,0 320 544,0	246 089,0 131 494,2	76 229,4 19 232,6	38 365,6		246 089,0
200	38	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,034	63 478,0 23 524,0	2 881,0 572,0	2 158,2 799,8	98,0 19,4	1 260,6		2 158,2
201	39	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,010928	1 484 134,0 263 954,0	14 857,0 2 941,0	16 218,6 2 884,4	162,4 32,2	13 171,8		16 218,6
202	40	6111-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	$м^2$	1,44	342,0 138,0	5,0 1,0	492,4 198,8	7,2 1,4	286,6		492,4
203	41	6111-0501-0514 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76		1,44	231,0	3,0	332,6	4,4	177,2		332,6

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м²		105,0	0,0	151,2	0,0			
204	42	6114-0301-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, диаметр до 100 мм		0,2	46 647,0	756,0	9 329,4	151,2	1 789,4		9 329,4
				врезка		36 944,0	93,0	7 388,8	18,6			
205	43	6301-0802-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп		1,4	47 960,0	19 586,0	67 144,0	27 420,4	31 766,0		67 144,0
				м		5 684,0	3 295,0	7 957,6	4 613,0			
206	44	241-201-0422 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм		1,428	21 752,0		31 061,8		31 061,8		31 061,8
				м								
207	45	6301-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 100 мм		1,4	5 522,0	20,0	7 730,8	28,0	774,2		7 730,8
				м		4 949,0	5,0	6 928,6	7,0			
			Итого по разделу 3: ВОДОПРОВОД					497 689	122 999	171 882	0	497 689
								202 809	28 531	0	0	
			Раздел 4: ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1500 - 2ШТ									
208	46	1123-0601-0603 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного полимербетона диаметром 1,5 м. Устройство в грунтах сухих		0,599752	88 462,0	14 861,0	53 055,2	8 912,8	20 338,2		53 055,2
				м³ конструкций		39 690,0	4 759,0	23 804,2	2 854,2			
209	47	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15		0,4	47 546,0		19 018,4		19 018,4		19 018,4
				шт.								
210	48	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1,2	32 492,0		38 990,4		38 990,4		38 990,4
				шт.								
211	49	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		0,4	51 566,0		20 626,4		20 626,4		20 626,4
				шт.								
212	50	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		0,4	6 413,0		2 565,2		2 565,2		2 565,2
				шт.								
213	51	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		0,4	5 651,0		2 260,4		2 260,4		2 260,4
				шт.								
214	52	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)		0,4	33 481,0		13 392,4		13 392,4		13 392,4
				комплект								
215	53	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки		0,22	41 993,0	2 718,0	9 238,4	598,0	7 447,0		9 238,4
				м³		5 425,0	518,0	1 193,6	114,0			
216	54	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением		0,009408	253 136,0	66 375,0	2 381,6	624,4	246,8		2 381,6
				т		160 523,0	17 971,0	1 510,2	169,0			
217	55	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		0,009408	1 159 417,0		10 907,8		10 907,8		10 907,8
				т								
218	56	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,272832	251,0	4,0	68,4	1,0	18,2		68,4
				м²		180,0	0,0	49,2	0,0			
219	57	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,272832	389,0	7,0	106,2	2,0	47,0		106,2
				м²		210,0	2,0	57,2	0,6			
			Итого по разделу 4: ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1500 - 2ШТ					172 611	10 138	135 858	0	172 611
								26 614	3 138	0	0	
			ИТОГО по Отделу 2					670 300	133 138	307 740	0	670 300
								229 423	31 669	0	0	
			Отдел 3: Наружные сети газоснабжения									
			Раздел 5: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)									
220	1	6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2		11,7	453,0	453,0	5 300,0	5 300,2			5 300,0
				м³		0,0	95,0	0,0	1 111,6			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	0,36	8 860,0 8 860,0	0,0 0,0	3 189,6 3 189,6	0,0 0,0			3 189,6
222	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	8,16	93,0 0,0	93,0 23,0	758,8 0,0	758,8 187,6			758,8
223	4	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	$м^3$	8,16	46,0 0,0	46,0 11,0	375,4 0,0	375,4 89,8			375,4
224	5	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	8,16	208,0 42,0	162,0 35,0	1 697,2 342,8	1 322,0 285,6	32,6		1 697,2
225	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	8,16	612,0 375,0	237,0 75,0	4 994,0 3 060,0	1 934,0 612,0			4 994,0
226	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	3,6	3 851,0 3 851,0	0,0 0,0	13 863,6 13 863,6	0,0 0,0			13 863,6
227	8	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,91	8 190,0 4 592,0	440,0 100,0	7 452,8 4 178,8	400,4 91,0	2 873,8		7 452,8
228	9	6303-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, диаметр врезаемого газопровода до 50 мм	шт.	0,2	23 234,0 20 084,0	2 035,0 0,0	4 646,8 4 016,8	407,0 0,0	223,0		4 646,8
229	10	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,013	1 331 847,0 882 107,0	449 740,0 115 935,0	17 314,0 11 467,4	5 846,6 1 507,2			17 314,0
230	11	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	13,13	810,0		10 635,4		10 635,4		10 635,4
231	12	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	0,8	4 453,0 4 272,0	181,0 1,0	3 562,4 3 417,6	144,8 0,8			3 562,4
232	13	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,8	606,0		484,8		484,8		484,8
233	14	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	0,0202	77 463,0 33 687,0	43 776,0 9 106,0	1 564,8 680,4	884,4 184,0			1 564,8
234	15	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	20,2	18,0		363,6		363,6		363,6
235	16	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	19	1 057,0 628,0	383,0 101,0	20 083,0 11 932,0	7 277,0 1 919,0	874,0		20 083,0
236	17	243-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	м	19	177,0		3 363,0		3 363,0		3 363,0
237	18	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,056	31 380,0 23 524,0	2 881,0 572,0	1 757,2 1 317,4	161,4 32,0	278,6		1 757,2
238	19	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,05712	35 189,0		2 010,0		2 010,0		2 010,0
239	20	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	0,8	18 449,0 15 622,0	2 126,0 568,0	14 759,2 12 497,6	1 700,8 454,4	560,8		14 759,2
240	21	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,026106	375 502,0		9 803,0		9 803,0		9 803,0
241	22	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,001147	389 238,0		446,6		446,6		446,6

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
242	23	6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	т м²	0,790361	3 301,0 3 078,0	4,0 1,0	2 609,0 2 432,8	3,2 0,8	173,2		2 609,0
243	24	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,790361	10 921,0 9 908,0	636,0 3,0	8 631,6 7 831,0	502,6 2,4	298,0		8 631,6
244	25	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,008	152 037,0		1 216,2		1 216,2		1 216,2
245	26	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м³	0,8	9 551,0 3 435,0	2 953,0 873,0	7 640,8 2 748,0	2 362,4 698,4	2 530,4		7 640,8
246	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м³	0,025	9 895,0 5 425,0	2 718,0 518,0	247,4 135,6	68,0 13,0	43,8		247,4
247	28	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,0002	25 852,0 18 569,0	2 680,0 777,0	5,2 3,8	0,6 0,2	0,8		5,2
248	29	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,000204	38 137,0		7,8		7,8		7,8
249	30	6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м³	0,008	46 228,0 25 538,0	19 694,0 5 664,0	369,8 204,4	157,6 45,4	8,0		369,8
250	31	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	0,008	72 251,0		578,0		578,0		578,0
251	32	261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,000724	3 406 760,0		2 466,4		2 466,4		2 466,4
252	33	242-209-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	0,2	52 000,0		10 400,0		10 400,0		10 400,0
253	34	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,4	420,0		168,0		168,0		168,0
254	35	6301-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00076	3 651 779,0 2 191 570,0	1 270 489,0 320 544,0	2 775,4 1 665,6	965,6 243,6	144,2		2 775,4
255	36	242-108-0301 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	0,2	44 433,0		8 886,6		8 886,6		8 886,6
256	37	6301-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0004	2 875 598,0 2 160 930,0	650 423,0 200 070,0	1 150,2 864,4	260,2 80,0	25,6		1 150,2
257	38	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,4016	1 679,0		674,2		674,2		674,2
258	39	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,006856	231 832,0 223 715,0	5 599,0 1 032,0	1 589,4 1 533,8	38,4 7,0	17,2		1 589,4
259	40	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,006856	1 176 344,0		8 065,0		8 065,0		8 065,0
260	41	6301-0103-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,000464	4 198 561,0 2 842 652,0	1 112 032,0 330 366,0	1 948,2 1 319,0	515,8 153,2	113,2		1 948,2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
261	42	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,465856	5 411,0		2 520,8		2 520,8		2 520,8
262	43	6301-0801-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 150 мм	м	0,464	5 978,0 5 260,0	22,0 5,0	2 773,8 2 440,6	10,2 2,4	323,0		2 773,8
263	44	6301-0201-0843 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,000464	3 013 254,0 341 270,0	443 802,0 111 999,0	1 398,2 158,4	206,0 52,0	1 033,8		1 398,2
264	45	6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,00044	1 391 549,0 916 888,0	474 661,0 117 810,0	612,2 403,4	208,8 51,8			612,2
265	46	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	0,4444	810,0		360,0		360,0		360,0
266	47	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	0,8	130,0		104,0		104,0		104,0
267	48	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	0,8	409,0		327,2		327,2		327,2
268	49	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,8	420,0		336,0		336,0		336,0
269	50	241-208-1803 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	0,8	212,0		169,6		169,6		169,6
270	51	241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR [illegible] PN 16 диаметром 90 мм	шт.	0,8	1 780,0		1 424,0		1 424,0		1 424,0
271	52	261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0008	114 793,0		91,8		91,8		91,8
272	53	261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,284858	511,0		656,6		656,6		656,6
273	54	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м³	0,04	9 895,0 5 425,0	2 718,0 518,0	395,8 217,0	108,8 20,8	70,0		395,8
274	55	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,0408	39 744,0		1 621,6		1 621,6		1 621,6
275	56	1109-0701-0107 РСНБ РК 2022	Конструкции технологические листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу на производственных базах	т конструкций	0,002512	1 156 313,0 894 265,0	248 668,0 43 034,0	2 904,6 2 246,4	624,8 108,2	33,4		2 904,6
276	57	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,002673	529 972,0		1 416,6		1 416,6		1 416,6
277	58	6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,0022	1 391 549,0 916 888,0	474 661,0 117 810,0	3 061,4 2 017,2	1 044,2 259,2			3 061,4
278	59	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	2,222	2 470,0		5 488,4		5 488,4		5 488,4
279	60	6301-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 100 мм	м	2,2	5 522,0 4 949,0	20,0 5,0	12 148,4 10 887,8	44,0 11,0	1 216,6		12 148,4
280	61	6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,0002	1 391 549,0 916 888,0	474 661,0 117 810,0	278,4 183,4	95,0 23,6			278,4
281	62	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	0,202	214,0		43,2		43,2		43,2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
282	63	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63 мм	шт.	0,2	11 731,0		2 346,2		2 346,2		2 346,2
283	64	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	0,4	156,0		62,4		62,4		62,4
284	65	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x25 мм	шт.	0,2	130,0		26,0		26,0		26,0
285	66	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45x2,5 мм	шт.	0,2	670,0		134,0		134,0		134,0
286	67	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,001334	449 705,0		600,0		600,0		600,0
287	68	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000009	954 056,0		8,2		8,2		8,2
288	69	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,0028	25 852,0 18 569,0	2 680,0 777,0	72,4 52,0	7,6 2,2	12,8		72,4
289	70	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	0,002856	40 458,0		115,6		115,6		115,6
290	71	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика	м шва	0,16	1 247,0 1 227,0	20,0 7,0	199,6 196,4	3,2 1,2			199,6
291	72	261-107-0463 *РСНБ РК 2022*	Шнур полиэтиленовый	м	0,16	22,0		3,6		3,6		3,6
292	73	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	0,2	8 844,0 5 837,0	933,0 20,0	1 768,8 1 167,4	186,6 4,0	414,8		1 768,8
293	74	261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	0,12255	511,0		62,6		62,6		62,6
294	75	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	0,004	8 190,0 4 592,0	440,0 100,0	32,8 18,4	1,8 0,4	12,6		32,8
295	76	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,0012	1 391 549,0 916 888,0	474 661,0 117 810,0	1 669,8 1 100,2	569,6 141,4			1 669,8
296	77	241-201-0810 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75x3,6 мм	м	1,212	647,0		784,2		784,2		784,2
297	78	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	0,048	8 190,0 4 592,0	440,0 100,0	393,2 220,4	21,2 4,8	151,6		393,2
298	79	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,0008	25 852,0 18 569,0	2 680,0 777,0	20,6 14,8	2,2 0,6	3,6		20,6
299	80	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	0,000816	37 324,0		30,4		30,4		30,4
300	81	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	1 конструкций	0,005588	405 541,0 387 974,0	11 113,0 906,0	2 266,2 2 168,0	62,0 5,0	36,2		2 266,2
301	82	222-526-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,005464	1 113 833,0		6 086,0		6 086,0		6 086,0
302	83	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,000009	356 816,0		3,2		3,2		3,2
303	84	261-107-0204 *РСНБ РК 2022*	Шайбы из стали жаростойкой марки 20Х23Н18 ГОСТ 11371-78		0,0008	167,0		0,2		0,2		0,2

№ п/п	№ позиций по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
304	86	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	кг т	0,00008	954 056,0		76,4		76,4		76,4
305	87	6301-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,0004	4 125 885,0 2 418 184,0	1 339 634,0 362 087,0	1 650,4 967,2	535,8 144,8	147,2		1 650,4
306	88	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,4016	9 573,0		3 844,6		3 844,6		3 844,6
307	89	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,0004	1 391 549,0 916 888,0	474 661,0 117 810,0	556,6 366,8	190,0 47,2			556,6
308	90	241-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 25х2,3 мм	м	0,404	161,0		65,0		65,0		65,0
309	91	6401-0201-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях плит асбестоцементных	$м^2$	0,016	1 684,0 1 216,0	442,0 136,0	27,0 19,4	7,0 2,2	0,4		27,0
310	92	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,000304	79 643,0		24,2		24,2		24,2
311	93	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,157756	18 383,0 12 338,0	2 824,0 810,0	2 900,0 1 946,4	445,6 127,8	508,2		2 900,0
312	94	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	0,8	6 032,0 1 105,0	421,0 103,0	4 825,6 884,0	336,8 82,4	3 604,8		4 825,6
			Подраздел 1: КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА НА ГАЗОПРОВОДЕ С КОВЕРОМ -3шт.,ГСН-10									
313	95	6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	0,6	22 650,0 15 560,0	6 110,0 1 677,0	13 590,0 9 336,0	3 666,0 1 006,2	588,0		13 590,0
314	96	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,6	926,0		555,6		555,6		555,6
315	97	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,009	65 933,0 21 171,0	4 313,0 834,0	593,4 190,6	39,0 7,6	364,0		593,4
316	98	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,06	41 993,0 5 425,0	2 718,0 518,0	2 519,6 325,6	163,0 31,0	2 031,0		2 519,6
317	99	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,004002	449 705,0		1 799,8		1 799,8		1 799,8
318	100	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000026	954 056,0		24,6		24,6		24,6
319	101	1125-0127-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание природным газом на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,018	1 282 947,0 552 100,0	724 954,0 150 137,0	23 093,0 9 937,8	13 049,2 2 702,4	106,0		23 093,0
320	102	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2,8	2 469,0 2 335,0	27,0 0,0	6 913,2 6 538,0	75,6 0,0	299,6		6 913,2
321	103	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,018	1 031 466,0 268 417,0	740 438,0 158 190,0	18 566,4 4 831,6	13 327,8 2 847,4	407,0		18 566,4
			Итого по подразделу 1: КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА НА ГАЗОПРОВОДЕ С КОВЕРОМ -3шт.,ГСН-10					67 656 31 160	30 321 6 595	6 176 0	0 0	67 656
			Итого по разделу 5: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)					324 298 147 538	66 419 15 407	110 343 0	0 0	324 298
			Раздел 6: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (надземный)									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
322	104	6303-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,0014	3 725 542,0 2 534 396,0	1 134 829,0 262 960,0	5 215,8 3 548,2	1 588,8 368,2	78,8		5 215,8
323	105	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,414	1 453,0		2 054,6		2 054,6		2 054,6
324	106	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	0,6	700,0		420,0		420,0		420,0
325	107	6101-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 3	$м^3$	0,18	17 067,0 17 067,0	0,0 0,0	3 072,0 3 072,0	0,0 0,0			3 072,0
326	108	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	0,18	5 507,0 5 507,0	0,0 0,0	991,2 991,2	0,0 0,0			991,2
327	109	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,048	68 940,0 21 171,0	4 313,0 834,0	3 309,2 1 016,2	207,0 40,0	2 085,8		3 309,2
328	110	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00885	411 493,0 387 974,0	11 113,0 906,0	3 641,8 3 433,6	98,4 8,0	109,8		3 641,8
329	111	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,56	1 453,0		2 266,6		2 266,6		2 266,6
330	112	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,23	708,0		870,8		870,8		870,8
331	113	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,54	389,0 210,0	7,0 2,0	210,0 113,4	3,8 1,0	92,8		210,0
332	114	6303-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,0008	3 725 542,0 2 534 396,0	1 134 829,0 262 960,0	2 980,4 2 027,6	907,8 210,4	45,0		2 980,4
333	115	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	0,808	1 092,0		882,4		882,4		882,4
334	116	241-112-0120 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	0,8	745,0		596,0		596,0		596,0
335	117	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	0,2	476,0		95,2		95,2		95,2
336	118	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	2 469,0 2 335,0	27,0 0,0	2 469,0 2 335,0	27,0 0,0	107,0		2 469,0
337	119	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,14	1 031 466,0 268 417,0	740 438,0 158 190,0	144 405,2 37 578,4	103 661,4 22 146,6	3 165,4		144 405,2
			Итого по разделу 6: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (надземный)					173 480 54 116	106 494 22 774	12 870 0	0 0	173 480
			ИТОГО по Отдел 3					511 961 187 695	166 187 37 080	158 080 0	0 0	511 961
			ИТОГО по акту					2 601 020 527 425	355 364 85 059	1 365 044 353 190	0 0	2 601 020 0
			В том числе: Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							353 190		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%)									157 348
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**3 111 558**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									120 259
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									93 347
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 325 164**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									**3 574 551**
			Договорная скидка	%	*12,58*						*449 551,03*	***3 125 000,00***
			НДС									***375 000,00***
			Итого к оплате									**3 500 000,00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Акпатер Құрылыс Жол", БИН 170140026862
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Кереев Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет", БИН 170340024883
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Оспанов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.