Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

с. Айдарлы «19» 11 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «СТИК Star»,БИН 051040000147 ГСЛ № 15008400, 05.05.2015 в лице директора Шепелев Алексей Анатольевич. область Абай, г.Семей, ЗАКАРИИ БЕЛИБАЕВА, 2А***

наименование организации, № лицензии и дата получения

по объекту: **Строительно-монтажные работы на объекте «Строительство антенно - мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Айдарлы Карасуского района Костанайской области»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района" Костанайская область, Карасуский район, с. Карасу, ИСАКОВА А, 73 Руководитель Григоренко И.Е***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «КазахстанСтройКонтроль»**

наименование организации

3. Проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Аврора Сервис»***

наименование проектной организации, номер проекта

утверждённого(й) № 1№41 от 29.04.2024 года, выданное ***ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства аким ата Карасуского района»***;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пуск.компл	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пуск. компл. или очереди
Площадь застройки	$М^2$	35,1		35,1	
Общая площадь	$М^2$	100		100	
Строительный объем, всего, в том числе ниже отм.0,000	м3				
Этажность (высота)	М	30		30	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: 1ком, 2ком 3комнатных 4комнатныхи более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Фундамент запроектирован сборными железобетонными, состоит из 21-го блока ФБС 24-4-6Т, 12-ти блоков ФБС 12-4-6 устанавливаемых под ствол башни в 2 ряда, с монтажом нижней рамы. Опора выполнена из секций длиной 1,5 м каждая в количестве 19шт. Основной профиль для опоры принят из трубы d-108 мм из низкоуглеродистой стали . Опора выполнена из труб и уголка 50х50х5, соединение болтовое. Базой служит рама в виде треугольника с размерами строны равной 8,96 м. Опора металлическая, с системой раскосов и распорок, выполняемых по граням опоры, а также ее креплением к раме с пригрузом.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «17» *июль 2024 г.;* окончание работ «28» *октябрь 2024 г.;*

месяц, год *месяц, год*

при продолжительности строительства

по норме или по проекту организации строительства месяц: *2,5месяца*;

фактически месяц:*2,5 месяца.*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в бумажном виде.
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению- _____
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____
ТОО „Эпк-forfait" Касаткин М.В.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

Место печати
(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается)
(не предусмотрено)
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати
(при наличии)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:
(не предусмотрено)
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительно-монтажные работы на объекте «Строительство антенно -мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Айдарлы Карасуского района Костанайской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «СТИК Star_г.Семей, Закарии Белибаева, 2, в лице директора Шепелев Алексей Анатолиевич***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Место печати