Форма КС-3
Утверждена
приказом исполняющего обязанности
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от "5" апреля 2021 г. № 420

Заказчик: КГУ Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Казалы - Жолшы"
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги районного значения "Бекарыстан би-Шомишкол" Казалинского района Кызылординской области
Согласно Договора № 141 от 24 августа 2023 г.Доп.Соглашение № 01 от 04.12.2023 г. и Доп.Соглашение № 02 от 17.04.2024 г. и Доп.Соглашение № 03 от "15" декабря 2024 г.

Справка № 5 о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу)
за ДЕКАБРЬ месяц 2024 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование	Организационно-провавая форма код
			№ 141	24.08.2023 г.				
			доп.соглашение					
			№ 01	04.12.2023 г.				
			№ 02	17.04.2024 г.				
			№ 03	15.12.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги районного значения "Бекарыстан би-Шомишкол" Казалинского района Кызылординской области										
с начала строительства	513595 272,74	458567 207,80	458567 207,80	-	-	55028 064,94	-	-	55028 064,94	-
с начала года	119695 272,73	106870 779,23	106870 779,23	106870 779,23	-	7623 564,94	-	-	7623 564,94	119695 272,73
за отчетный месяц	71153 272,74	63529 707,80	63529 707,80	63529 707,80	-	7623 564,94	-	-		71153 272,74
Итого к оплате:	**71153 272,74**	**63529 707,80**	**63529 707,80**	-	-	**7623 564,94**	-	-	-	**71153 272,74**

Заказчик: КГУ Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района
БИН 050140008304
_____ Сыдыков Ж.Ж. Зам.руководителя отдела
М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Жолшы"
БИН 010640003909
Директор _____ Дуйсембаев Н.С.
М.П.

Эксперт Технического надзора: ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
БИН 180640013216
Эксперт _____ Рысбаев Б.А.
Аттестат № KZ54VJE00030847 от 28.09.2017 г.
М.П.

Эксперт Авторского надзора: ХТ ПТ " Мекен и К"
БИН 910240000086
Эксперт _____ Жусупов Б.Б.
М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района"

Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Казалы - Жолшы"

Основание: Договор № 141 от 24.08.2023 г.Доп.соглашение № 01 от 04.12.2023 г. и Доп.соглашение № 02 от 17.04.2024 г. и Доп.соглашение № 03 от "15" декабря 2024 г.

АКТ № 5

Приемки выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2024 года.

Реконструкция автомобильной дороги районного значения "Бекарыстан би-Шомишкол" Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. з/плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда ТИП 1									
14	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп.вып.25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	2219,834	8790,17	1432,86	19512722	3180712	15878720,09	1315465	22494477
		НР-108%, СП-8%			204,20	344,50	453290	764733		1666255	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19512722				22494477
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19512722				
	Всего заработная плата		Тенге					1218023			
	Материалы		Тенге				15878720				
		Накладные расходы	Тенге				1315465				
		Сметная прибыль	Тенге				1666255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22494442				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				22494477				
		РАЗДЕЛ 4. Укрепление обочины									
15	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=0,8	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см, толщ.8см(исключить ране снятую объем ГПС-1931 $м^3$, для использование)	$м^2$ покрытия обочин	27089	215,36	177,97	5833887	4821029	3251	2587812	9095403
		НР - 108%; СП - 8%			37,27	51,18	1009607	1386415		673703	
16	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	$м^3$	236,12	5862,00	--	1384135	--	1384135	--	1494866
		СП - 8%;			--	--	--	--		110731	
17	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	136	2551,27	1235,83	346973	168073	42031	224133	616794
		НР - 108%; СП - 8%			1006,39	519,57	136869	70662		45688	
18	261-101-0340 РСНБ РК 2022	Столбики железобетонные	$м^3$	136	2700,00	--	367200	--	367200	--	396576
		СП - 8%			--	--	--	--		29376	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7932195				11603639
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1146476				
	Материалы		Тенге				7932195				
	Всего заработная плата		Тенге				45282				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2603553			
							1751335				

		Накладные расходы	Тенге				2811945				
		Сметная прибыль	Тенге				859498				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11603638				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11603638				
		РАЗДЕЛ 5. Обустройство улицы и организация движения									
		Установка дорожных знаков на металлических опорах									
19	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	9	6850,96	1133,74	61659	10203	5329	53519	124392
		НР - 108%; СП - 8%			5125,25	380,83	46127	3427		9214	
20	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	1,44	51590,46	1688,06	74290	2431	60558	10786	91882
		НР - 91%; СП - 8%			7848,04	383,08	11301	552		6806	
21	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство, толщ.10 см	$м^2$ покрытия	1,44	6563,10	473,10	9451	681	7679	1216	11521
		НР - 94%; СП - 8%;			757,66	140,92	1091	203		853	
22	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	7	7149,00	--	50043	--	50043	--	54046
		СП - 8%			--	--	--	--		4003	
23	251-101-0118 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	21520,00	--	21520	--	21520	--	23242
		СП - 8%			--	--	--	--		1722	
24	251-102-0701 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	6004,00	--	12008	--	12008	--	12969
		СП - 8%			--	--	--	--		961	
25	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	7	9006,00	--	63042	--	63042	--	68085
		СП - 8%			--	--	--	--		5043	
		Устройство присыпных берм для дорожных знаков и опор освещение									
26	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Насыпи дорожные. Возведение из резервов бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	21	138,15	138,15	2901	2901	--	591	3771
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,10	--	821		279	
27	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, при 9 проходов	$м^3$ уплотненного грунта	20	147,92	147,92	2958	2959	--	608	3852
		НР - 72%; СП - 8%			--	42,24	--	845		285	
28	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=8	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	20	78,22	78,22	1564	1564	--	361	2079
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,07	--	501		154	

29	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	20	112,12	96,33	2242	1927	41	533	2997
		НР - 72%; СП - 8%			13,69	23,35	274	467		222	
30	1101-0107-1806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Планировка вручную. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной поверхности	64	104,11	--	6663	--	--	4797	12378
		НР - 72%; СП - 8%			104,11	--	6663	--		917	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				308341				411214
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				65456				
	Материалы		Тенге				308341				
	Всего заработная плата		Тенге				73607				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					72272			
		Накладные расходы	Тенге				146613				
		Сметная прибыль	Тенге				72411				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30459				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				411214				
	РАЗДЕЛ 6. Железобетонные одноочковая круглая труба отв.Ду1,5 м , 1шт										
	Земляные работы										
31	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	1806	259,06	259,06	467862	467862	--	82859	594788
		НР - 72%; СП - 8%;			--	63,72	--	115078		44066	
32	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	64	65,79	65,79	4211	4211	--	858	5475
		НР - 72%; СП - 8%;			--	18,62	--	1192		406	
33	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	64	52,07	52,07	3332	3332	--	679	4332
		НР - 72%; СП - 8%;			--	14,74	--	943		321	
34	1101-0101-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	114	253,01	253,01	28843	28843	--	6346	38004
		НР - 72%; СП - 8%;			--	77,32	--	8814		2815	
35	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	14	2860,04	--	40041	--	--	28829	74380
		НР - 72%; СП - 8%;			2860,04	--	40041	--		5510	
36	1130-0401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Демонтаж	$м^3$ железобетона звеньев	25,92	15785,35	8100,64	409156	209968	--	219114	678532
		НР - 84%; СП - 8%;			7684,71	2378,94	199188	61662		50262	

37	1130-0404-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Оголовки одноочковых и двухочковых труб входные, отверстие труб до 2 м. Демонтаж	м^3 железобетонных конструкций	12,2	7555,63	3917,05	92179	47788	--	48915	152382
		НР - 84%; СП - 8%;			3638,58	1134,57	44391	13842		11288	
38	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	32	36,71	36,71	1175	1174	--	239	1528
		НР - 72%; СП - 8%;			--	10,39	--	332		113	
39	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	32	26,48	26,48	847	848	--	176	1105
		НР - 72%; СП - 8%;			--	7,62	--	244		82	
40	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1710	138,15	138,15	236237	236237	--	48137	307117
		НР - 72%; СП - 8%;			--	39,10	--	66861		22743	
41	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	1710	235,38	114,19	402500	195265	--	211065	662642
		НР - 72%; СП - 8%;			121,19	50,24	207235	85910		49077	
42	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство гравийно-песчаной подготовки (тело,оголовок)	м^3 подготовки	56	14472,72	4347,60	810472	243466	423470	187720	1078047
		НР - 84%; СП - 8%;			2563,14	1427,50	143536	79940		79855	
				Тело трубы							
43	1130-0401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м	м^3 железобетона звеньев	34,2	25040,32	10125,80	856379	346303	181555	361386	1315186
		НР - 84%; СП - 8%;			9605,89	2973,67	328521	101700		97421	
44	225-104-0223 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.200	шт.	18	260049,00	--	4680882	--	4680882	--	5055353
		СП - 8%;			--	--	--	--		374471	
45	1130-0503-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стенки портальные и откосные из сборных блоков железобетонных. Устройство	м^3	19,64	110246,98	63105,89	2165251	1239400	193199	915298	3326993
		НР - 84%; СП - 8%;			37304,06	18176,62	732652	356989		246444	
46	225-109-0207 РСНБ РК 2022	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	216388,00	--	865552	--	865552	--	934796
		СП - 8%;			--	--	--	--		69244	
47	225-109-0106 РСНБ РК 2022	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок № 40пл), размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	8	229746,00	--	1837968	--	1837968	--	1985005
		СП - 8%;			--	--	--	--		147037	
				Оголовок							
48	1106-1301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки в сооружениях, оголовки. Устройство	м^3	7,28	117216,65	9878,01	853337	71912	401960	370748	1322011

		НР - 91%; СП - 8%;			52124,26	3839,34	379465	27950		97927		
49	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	258,8	4815,85	200,81	1246342	51969	914005	249628	1615647	
		НР - 84%; СП - 8%;			1083,34	64,94	280368	16806		119677		
50	1130-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м^2 изолируемой поверхности	25,4	6329,47	299,40	160769	7604	110328	38042	214716	
		НР - 84%; СП - 8%;			1686,48	96,51	42837	2451		15905		
					Укрепление							
51	1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Начало и конец укрепления. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м^2 укрепляемой поверхности	149,2	7636,67	243,65	1139391	36353	844921	192156	1438071	
		НР - 72%; СП - 8%;			1730,01	58,75	258117	8766		106524		
52	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,32824	354275,00	--	116287	--	116287	--	125590	
		СП - 8%;			--	--	--	--		9303		
53	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка (асфальтовые планки)	м^3 древесины в конструкции	1,148	194539,88	1587,02	223332	1822	181534	36690	280824	
		НР - 90%; СП - 8%;			34821,90	688,95	39976	791		20802		
54	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	62,04	2383,37	--	147864	--	--	106463	274673	
		НР - 72%; СП - 8%;			2383,37	--	147864	--		20346		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				16790209				21487197	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2844191					
	Материалы		Тенге				16790209					
	Всего заработная плата		Тенге				3250972					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3794462				
		Накладные расходы	Тенге				7500689					
		Сметная прибыль	Тенге				3105348					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1591639					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				21487196					
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				21487196					
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								55996523	
	Материалы		Тенге									
	Всего заработная плата		Тенге									
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге									
		Накладные расходы	Тенге									
		Сметная прибыль	Тенге									
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге									
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге									
1		ИТОГО по СМЕТЕ	Тенге		***СМР***	***Оборуд.***	***Прочие***	***Всего***				
2		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге		55 996 522,50	--	--	55 996 522,50				
3		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) работ в зимнее время 1,02 %	Тенге		582 363,83	--	--	582 363,83				
		ИТОГО:	тенге		577 104,64	--	--	577 104,64				
					57 155 990,98			57 155 990,98				

4		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге		--	--	3 927 948,95	3 927 948,95			
		ИТОГО:	тенге		57 155 990,98		3 927 948,95	61 083 939,92			
5		Непредвиденые работы и затраты	Тенге		1 143 119,82	--	--	1 143 119,82			
		ИТОГО:	тенге		58 299 110,80		3 927 948,95	62 227 059,74			
6		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539	Тенге		60 925 713,10	--	4 104 918,37	65 030 631,47			
7		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге		59 519 532,00	--	4 010 175,80	63 529 707,80			
8		Налог на добавленную стоимость-12 %	Тенге		--	--	7 623 564,94	7 623 564,94			
9		**ИТОГО к оплате**	**Тенге**		**59 519 532,00**	**--**	**11 633 740,73**	**71 153 272,74**			

ИТОГО по АКТУ: 71 153 272,74 (семьдесят один миллион сто пятьдесят три тысячи двести семьдесят два) тенге 74 тиын

Заказчик: КГУ Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района
БИН 050140008304
_____ Садаков Ж.Т. Заведующий отдела
М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Жолшы"
БИН 010640003909
Директор _____ **Дүйсембаев Н.С.**
М.П.

Эксперт Технического надзора: ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
БИН 180640013216
Эксперт _____ **Рысбаев Б.А.**
Аттестат № KZ54VJE00030847 от 28.09.2017 г.
М.П.

Эксперт Авторского надзора: ХТ ПТ " Мекен и К"
БИН 910240000086
Эксперт _____ **Жусупов Б.Б.**
М.П.