Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "KCC Distribution",город Алматы,Ауэзовский район,мкр.Мамыр,дом №4,кв.№181, тел.: +7 701 309 94 93**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **091040018704**

Исполнитель **ТОО "Сигрост",Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район,мкрн.Нурсат, дом № 46А**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050640005308

Договор (контракт) Договор на выполнение субподрядных СМР № 11 от 15.06.2024г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
46	16.09.2024

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР "Капитальный ремонт зданий пожарной части №12"			Услуга	1	133 702 656,13	133 702 656,13	14 325 284,59
				Итого	1	x	133 702 656,13	14 325 284,59

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель главного бухгалтера / _____ / Анарбек А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.09.2024

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ТОО "KCC Distribution"**

Подрядчик: **ТОО "СИГРОСТ"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт зданий пожарный депо №12 в г.Алматы, Жетысуский р-н, мкр."Кокмайса", 27а**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
				№11	15.07.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт зданий пожарный депо №12 в г.Алматы, Жетысуский р-н, мкр."Кокмайса", 27а	**133 702 656,13**	**133 702 656,13**	**119 377 371,54**				**14 325 284,58**	**133 702 656,13**

Заказчик:

ТОО "KCC Distribution"

Директор _____ **Пушилин Р. В.**

Подрядчик:

ТОО "СИГРОСТ"

Директор _____ **Расул А.Н.**

Форма 2в

Заказчик: **ТОО "КСС Distribution"**

Подрядчик: **ТОО "СИГРОСТ"**

Договор: **№11 от 15.07.2024г.**

Наименование стройки - **Капитальный ремонт зданий пожарный депо №12 в г.Алматы, Жетысуский р-н, мкр."Кокмайса", 27а**

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Генплан									
1	1218-0101-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия тротуаров асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	$м^2$	2540	202,35	80,45	513969	204343	–	299161	878180
		НР - 72%; СП - 8%			121,90	41,69	309626	105893		65049	
2	1220-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка**	м	199	2028,62	481,66	403695	95850	–	257410	713994
		НР - 72%; СП - 8%			1546,96	249,60	307845	49670		52888	
3	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ И ВОРОТ. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	2,44	87140,44	28845,35	212623	70383	31431	100718	338409
		НР - 72%; СП - 8%			45413,46	11917,11	110809	29078		25067	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1130287	370576	31431	657289	1930583
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				728280	184641	–	143004	
	Всего заработная плата		Тенге				917664				
		Накладные расходы	Тенге					773034			
		Сметная прибыль	Тенге				556571				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				117937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1592172				
											361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					773034			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				212623				
	Материалы		Тенге				31431				
	Всего заработная плата		Тенге					139887			
		Накладные расходы	Тенге				100718				
		Сметная прибыль	Тенге				25067				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				338408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					139887			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1930580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								417
		Сметная заработная плата	Тенге					912921			
		РАЗДЕЛ 2. Здание административного блока с общежитием									
4	1213-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Облицовка стен из плит мраморных=ЛЕГКИЙ БЕТОН. Разборка**	$м^2$ облицовки	978,4	6223,84	170,32	6089405	166641	--	4327815	11250602
		НР - 72%; СП - 8%			6053,52	90,03	5922764	88085		833382	
5	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	37,4	432,28	--	16167	--	--	11640	30032
		НР - 72%; СП - 8%			432,28	--	16167	--		2225	
6	1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	$м^2$	142,4	3651,27	277,11	519941	39461	--	363910	954560
		НР - 72%; СП - 8%			3374,16	175,21	480480	24950		70709	
7	1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное=ВНУТРЕННИЕ. Разборка**	$м^2$	218,2	2136,68	277,11	466224	60466	--	319672	848768
		НР - 72%; СП - 8%			1859,57	175,21	405758	38231		62872	
8	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,19608	87140,44	28845,35	17086	5656	2525	8094	27194
		НР - 72%; СП - 8%			45413,46	11917,11	8905	2337		2014	
9	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**ОЧИСТКА ОТ ИЗВЕСТКОВОЙ ОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ**	$м^2$	1296,09	330,94	--	428928	--	--	308832	796784
		НР - 72%; СП - 8%			330,94	--	428928	--		59024	
10	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	3380,14	432,28	--	1461167	--	--	1052035	2714253
		НР - 72%; СП - 8%			432,28	--	1461167	--		201051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	$м^2$ облицовки	207,28	1505,27	97,08	312012	20123	--	217820	572219
		НР - 72%; СП - 8%			1408,19	51,32	291890	10638		42387	
12	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	$м^2$ кровли	663	195,11	0,08	129358	53	--	93098	240251
		НР - 72%; СП - 8%			195,03	--	129305	--		17795	
13	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка=ОТМОСТКА**	$м^3$	9,12	31047,21	11903,78	283151	108563	--	165852	484923
		НР - 72%; СП - 8%			19143,43	6114,20	174588	55762		35920	
14	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	251,77	1602,95	50,60	403575	12739	--	287199	746035
		НР - 72%; СП - 8%			1552,35	31,99	390835	8054		55261	
15	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	$м^2$	1122,63	654,92	30,22	735233	33925	--	520384	1356070
		НР - 72%; СП - 8%			624,70	19,11	701307	21453		100453	
		Водопровод и канализация									
16	1215-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	м трубопроводов	14	1694,59	14,79	23724	207	949	16307	43233
		НР - 72%; СП - 8%			1611,97	5,78	22568	81		3203	
17	1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	46	1328,33	10,93	61103	503	2720	41798	111134
		НР - 72%; СП - 8%			1258,25	3,78	57880	174		8232	
18	1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы из водогазопроводных/ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ/ труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	10	1328,33	10,93	13283	110	590	9087	24159
		НР - 72%; СП - 8%			1258,25	3,78	12583	38		1790	
19	1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы из водогазопроводных/ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ/ труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	396	772,20	6,38	305791	2526	13599	209191	556182
		НР - 72%; СП - 8%			731,48	2,22	289666	879		41200	
20	1215-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кран ПОЖАРНЫЙ. Снятие**	шт. арматуры	6	126,99	0,35	762	2	--	548	1415
		НР - 72%; СП - 8%			126,64	0,22	760	1		105	
21	1215-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена**	м трубопровода с фасонными частями	114,5	1637,09	8,63	187447	988	2100	133141	346234
		НР - 72%; СП - 8%			1610,12	4,88	184359	559		25647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1215-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена**	м трубопровода с фасонными частями	49	1765,16	17,27	86493	846	2023	60554	158811
		НР - 72%; СП - 8%			1706,62	9,75	83624	478		11764	
23	1216-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы канализации из керамических труб диаметром 150 мм. Разборка**	м	14,6	2616,50	--	38201	--	--	27505	70962
		НР - 72%; СП - 8%			2616,50	--	38201	--		5256	
24	1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	10	1428,57	10,19	14286	102	--	10259	26508
		НР - 72%; СП - 8%			1418,38	6,44	14184	64		1964	
25	1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	21	1148,91	9,14	24127	192	--	17321	44764
		НР - 72%; СП - 8%			1139,77	5,78	23935	121		3316	
26	1215-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**ПОДДОН ДУШЕВОЙ. Демонтаж**	прибор	8	6602,18	92,42	52817	739	--	37833	97902
		НР - 72%; СП - 8%			6509,76	58,43	52078	467		7252	
27	1215-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Мойка. Демонтаж**	прибор	5	2307,29	27,76	11536	139	--	8270	21390
		НР - 72%; СП - 8%			2279,53	17,55	11398	88		1585	
28	1215-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Биде. Демонтаж**	прибор	1	2083,93	7,03	2084	7	--	1499	3869
		НР - 72%; СП - 8%			2076,90	4,44	2077	4		287	
		Отопление									
29	1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	62	2163,52	78,71	134138	4880	--	95288	247780
		НР - 72%; СП - 8%			2084,81	49,77	129258	3086		18354	
30	1215-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	750	839,83	--	629873	--	--	453510	1170053
		НР - 72%; СП - 8%			839,83	--	629873	--		86670	
31	1215-0102-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	30	1215,30	--	36459	--	--	26251	67727
		НР - 72%; СП - 8%			1215,30	--	36459	--		5017	
32	1215-0101-0313 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие**	шт. арматуры	2	2126,12	8,78	4252	17	--	3057	7894
		НР - 72%; СП - 8%			2117,34	5,55	4235	11		585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1215-0102-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	6	1492,31	11,82	8954	71	178	6267	16439
		НР - 72%; СП - 8%			1450,81	--	8705	--		1218	
34	1215-0102-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Грязевики. Демонтаж**	шт.	1	3532,60	--	3533	--	--	2543	6563
		НР - 72%; СП - 8%			3532,60	--	3533	--		486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12501110	458956	24684	8836580	23044710
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12017470	255561	--	1707024	
	Материалы		Тенге				12484024				
	Всего заработная плата		Тенге				22162				
		Накладные расходы	Тенге					12261789			
		Сметная прибыль	Тенге				8828486				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1705010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				23017520				
		Сметная заработная плата	Тенге								6637
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					12261789			
	Материалы		Тенге				17086				
	Всего заработная плата		Тенге				2526				
		Накладные расходы	Тенге					11242			
		Сметная прибыль	Тенге				8094				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27194				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					11242			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				23044714				
		Сметная заработная плата	Тенге								6642
								12273031			
		РАЗДЕЛ 3. Здание пожарной части									
35	1213-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Облицовка стен из плит мраморных=ЛЕГКИЙ БЕТОН. Разборка**	$м^2$ облицовки	388,58	6223,84	170,32	2418460	66183	--	1718829	4468274
		НР - 72%; СП - 8%			6053,52	90,03	2352277	34984		330985	
36	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	58,5	432,28	--	25288	--	--	18208	46975
		НР - 72%; СП - 8%			432,28	--	25288	--		3480	
37	1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	$м^2$	10,72	3651,27	277,11	39142	2970	--	27395	71861
		НР - 72%; СП - 8%			3374,16	175,21	36171	1878		5323	
38	1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное=ВНУТРЕННИЕ. Разборка**	$м^2$	10,08	2136,68	277,11	21538	2793	--	14768	39210
		НР - 72%; СП - 8%			1859,57	175,21	18744	1766		2904	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1109-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Ворота секционные площадью 18 м^2. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м^2	88,2	1264,52	3,47	111531	306	–	80082	206942
		НР - 72%; СП - 8%			1261,05	–	111225	–		15329	
40	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**ОЧИСТКА ОТ ИЗВЕСТКОВОЙ ОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ**	м^2	523,13	330,94	–	173125	–	–	124651	321600
		НР - 72%; СП - 8%			330,94	–	173125	–		23823	
41	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м^2	712,42	432,28	–	307965	–	–	221734	572073
		НР - 72%; СП - 8%			432,28	–	307965	–		42375	
42	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м^2 кровли	694	195,11	0,08	135406	56	–	97451	251484
		НР - 72%; СП - 8%			195,03	–	135351	–		18627	
43	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка=ОТМОСТКА**	м^3	9,68	31047,21	11903,78	300537	115228	–	176036	514698
		НР - 72%; СП - 8%			19143,43	6114,20	185308	59185		38126	
44	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м^2	456,58	1602,95	50,60	731875	23103	–	520830	1352920
		НР - 72%; СП - 8%			1552,35	31,99	708772	14606		100215	
45	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м^2	66,55	654,92	30,22	43585	2011	–	30849	80388
		НР - 72%; СП - 8%			624,70	19,11	41574	1272		5955	
		Водопровод и канализация									
46	1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	18	1328,33	10,93	23910	197	1064	16356	43487
		НР - 72%; СП - 8%			1258,25	3,78	22649	68		3221	
47	1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы из водогазопроводных/ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ/ труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	131	772,20	6,38	101158	836	4498	69202	183989
		НР - 72%; СП - 8%			731,48	2,22	95824	291		13629	
48	1215-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кран ПОЖАРНЫЙ. Снятие**	шт. арматуры	2	126,99	0,35	254	–	–	183	472
		НР - 72%; СП - 8%			126,64	0,22	253	–		35	
49	1215-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализацнонных труб диаметром до 50 мм. Смена**	м трубопровода с фасонными частями	10	1637,09	8,63	16371	87	183	11628	30239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1610,12	4,88	16101	49		2240	
50	1215-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена**	м трубопровода с фасонными частями	19	1765,16	17,27	33538	328	784	23480	61580
		НР - 72%; СП - 8%			1706,62	9,75	32426	185		4562	
51	1216-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы канализации из керамических труб диаметром 150 мм. Разборка**	м	6	2616,50	–	15699	–	–	11303	29162
		НР - 72%; СП - 8%			2616,50	–	15699	–		2160	
52	1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	1	1148,91	9,14	1149	9	–	825	2132
		НР - 72%; СП - 8%			1139,77	5,78	1140	6		158	
53	1215-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Ванна. Демонтаж**	прибор	1	6602,18	92,42	6602	92	–	4729	12238
		НР - 72%; СП - 8%			6509,76	58,43	6510	58		907	
		Отопление									
54	1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	127	2163,52	78,71	274767	9996	–	195186	507549
		НР - 72%; СП - 8%			2084,81	49,77	264771	6321		37596	
55	1215-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	160	839,83	–	134373	–	–	96749	249611
		НР - 72%; СП - 8%			839,83	–	134373	–		18490	
56	1215-0102-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	130	1215,30	–	157989	–	–	113753	293482
		НР - 72%; СП - 8%			1215,30	–	157989	–		21740	
		Вентиляция									
57	1215-0103-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентилятор центробежный весом до 0,05 т. Демонтаж**	шт.	3	7671,43	26,35	23014	79	–	16549	42728
		НР - 72%; СП - 8%			7645,08	16,66	22935	50		3165	
58	1215-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	24	1088,35	26,35	26120	633	–	18639	48340
		НР - 72%; СП - 8%			1062,00	16,66	25488	400		3581	
59	1215-0103-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	21,6	912,83	26,35	19717	569	–	14046	36464
		НР - 72%; СП - 8%			886,48	16,66	19148	360		2701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1215-0103-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	41,6	739,54	26,35	30765	1096	–	21860	56835
		НР - 72%; СП - 8%			713,19	16,66	29669	693		4210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5173878	226572	6529	3645321	9524733
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4940775	122172	–	705537	
	Материалы		Тенге				5062347				
	Всего заработная плата		Тенге				6531				
		Накладные расходы	Тенге					4951722			
		Сметная прибыль	Тенге				3565239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				690208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9317794				
		Сметная заработная плата	Тенге								2627
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4951722			
	Всего заработная плата		Тенге				111531				
		Накладные расходы	Тенге					111225			
		Сметная прибыль	Тенге				80082				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				206942				
		Сметная заработная плата	Тенге								41
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					111225			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9524736				
		Сметная заработная плата	Тенге								2668
		РАЗДЕЛ 4. Здание гаража						5062947			
61	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**ОЧИСТКА ОТ ИЗВЕСТКОВОЙ ОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ**	$м^2$	135,02	330,94	–	44684	–	–	32173	83005
		НР - 72%; СП - 8%			330,94	–	44684	–		6149	
62	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	181,1	432,28	–	78286	–	–	56366	145423
		НР - 72%; СП - 8%			432,28	–	78286	–		10772	
63	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка=ОТМОСТКА**	$м^3$	4,8	31047,21	11903,78	149027	57138	–	87290	255223
		НР - 72%; СП - 8%			19143,43	6114,20	91888	29348		18905	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				271997	57138	–	175829	483651
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				214858	29348	–	35826	
	Всего заработная плата		Тенге				271997				
		Накладные расходы	Тенге					244206			
		Сметная прибыль	Тенге				175829				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35826				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				483652				
		Сметная заработная плата	Тенге								122
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				483652	244206			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					244206			
		РАЗДЕЛ 5. Наружные сети водопровода и канализации									
64	1216-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения диаметром 50 мм. Разборка**	м	145,5	1458,76	--	212250	--	--	152820	394276
		НР - 72%; СП - 8%			1458,76	--	212250	--		29206	
65	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих=ДЕМОНТАЖ**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,557	26065,37	12721,11	118780	57970	--	63792	197178
		НР - 72%; СП - 8%			13344,26	6098,36	60810	27790		14606	
66	1216-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы канализации из керамических труб диаметром 150 мм. Разборка**	м	63	2616,50	--	164840	--	--	118684	306206
		НР - 72%; СП - 8%			2616,50	--	164840	--		22682	
67	1216-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы канализации из керамических труб диаметром 200 мм. Разборка**	м	52	2800,20	--	145610	--	--	104839	270485
		НР - 72%; СП - 8%			2800,20	--	145610	--		20036	
68	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие=ДЕМОНТАЖ**	$м^3$ конструкций колодца	9,114	25216,73	9854,25	229825	89811	--	131877	390639
		НР - 72%; СП - 8%			15362,48	4734,39	140014	43149		28936	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				871305	147781	--	572012	1558784
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				723524	70939	--	115466	
	Всего заработная плата		Тенге				871305				
		Накладные расходы	Тенге					794463			
		Сметная прибыль	Тенге				572012				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				115466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1558783				
		Сметная заработная плата	Тенге								432
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					794463			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1558783				
		Сметная заработная плата	Тенге								432
		РАЗДЕЛ 6.Электроснабжение						794463			
69	1217-0101-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**ЩИТОК. Демонтаж**	шт.	6	573,90	2,46	3443	14	--	2475	6392
		НР - 72%; СП - 8%			571,44	1,56	3429	9		474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	150	118,55	1,05	17783	158	–	12762	32989
		НР - 72%; СП - 8%			117,50	0,67	17625	101		2444	
71	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель. Демонтаж**	м	480	179,59	0,35	86203	168	–	62021	160080
		НР - 72%; СП - 8%			179,24	0,22	86035	106		11856	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				107429	340	–	77258	199461
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				107089	216	–	14774	
	Всего заработная плата		Тенге				107429				
		Накладные расходы	Тенге					107305			
		Сметная прибыль	Тенге				77258				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				199461				
		Сметная заработная плата	Тенге								61
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					107305			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				199461				
		Сметная заработная плата	Тенге								61
								107305			
		РАЗДЕЛ 7. Пожарная сигнализация									
72	1310-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	луч	3	1075,32	0,07	3226	–	–	2323	5992
		НР - 72%; СП - 8%			1075,25	–	3226	–		444	
73	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	шт.	18	796,86	0,27	14343	5	–	10324	26640
		НР - 72%; СП - 8%			796,59	–	14339	–		1973	
74	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель. Демонтаж**	м	170	179,59	0,35	30530	59	–	21966	56695
		НР - 72%; СП - 8%			179,24	0,22	30471	37		4199	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				48099	64	–	34613	89327
	Стоимость монтажных работ		Тенге				48036	37	–	6616	
	Всего заработная плата		Тенге				17569				
		Накладные расходы	Тенге					17565			
		Сметная прибыль	Тенге				12647				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				32633				
											7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					17565			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30530				
	Всего заработная плата		Тенге					30508			
		Накладные расходы	Тенге				21966				
		Сметная прибыль	Тенге				4199				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				56695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					30508			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				89328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					48073			
		РАЗДЕЛ 8. Прочие работы									
75	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	305,365	204,00	–	62294	–		–	67278
		СП - 8%			–	–	–	–		4984	
76	412-102-0215 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	4580,475	32,00	–	146575	–		–	158301
		СП - 8%			–	–	–	–		11726	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				208869	–	–	–	225579
							–	–	–	16710	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				208869				
	Транспортные расходы		Тенге				208869				
		Сметная прибыль	Тенге				16710				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				225579				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				225579				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								37056833
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18780032				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1261427			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					662914			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						62650		
		- Перевозка грузов	Тенге				208869				
		- Накладные расходы	Тенге							13998902	
		- Сметная прибыль	Тенге							2744957	
Договорной коэффициент К=0,867583560988015			Тенге								32 149 899
НДС 12 %			Тенге								3 857 988
Всего по акту			**Тенге**								**36 007 887**

М.П. Заказчик:
Директор ТОО "KCC Distribution" _____ **Пушилин Р. В.**

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "СИГРОСТ" _____ **Расул А.**

15010

Форма 2в

Заказчик: **ТОО "КСС Distribution"**

Подрядчик: **ТОО "СИГРОСТ"**

Договор: **№11 от 15.07.2024г.**

Наименование стройки - **Капитальный ремонт зданий пожарный депо №12 в г.Алматы, Жетысуский р-н, мкр."Кокмайса", 27а**

АКТ №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кирпичные перегородки /АС-49/									
1	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	41,6666667	7291,72	437,76	303822	18240	116553	125621	463799
		НР - 72%; СП - 8%			4056,70	130,67	169029	5445		34355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=ИМ-1**	т стальных элементов	0,036	1247555,09	10903,84	44912	392	40041	3297	52066
		НР - 72%; СП - 8%			124420,97	2786,56	4479	100		3857	
3	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пояса без опалубки. Устройство**	$м^3$	0,06	40688,85	6806,91	2441	408	1425	510	3187
		НР - 72%; СП - 8%			10133,80	1672,16	608	100		236	
		Монолитный сердечник МС-1 /АС-48/									
4	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$	0,42	50538,23	8663,82	21226	3639	10816	5541	28908
		НР - 72%; СП - 8%			16120,24	2202,53	6771	925		2141	
		Перемычка монолитная Прм-1 /АС-48/									
5	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Перемычки. Устройство**	$м^3$	0,11	97588,99	7312,17	10735	804	6604	2540	14337
		НР - 72%; СП - 8%			30248,42	1826,25	3327	201		1062	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				383136	23483	175439	137509	562297
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				184214	6771	--	41651	
	Материалы		Тенге				383136				
							175438				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					190985			
		Накладные расходы	Тенге				137509				
		Сметная прибыль	Тенге				41651				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				562296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					190985			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				562296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					190985			
		РАЗДЕЛ 2. Монолитный канал /АС-51/									
6	**1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**$м^3$**	**4,5**	**72051,57**	**8742,57**	**324232**	**39342**	**137689**	**118994**	**478684**
		НР - 72%; СП - 8%			**32711,31**	**4015,12**	**147201**	**18068**		**35458**	
		Решетка РМ-1									
7	**1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,82608**	**1224995,78**	**16486,80**	**1011945**	**13620**	**914545**	**64328**	**1162375**
		НР - 72%; СП - 8%			**101418,48**	**6736,45**	**83780**	**5565**		**86102**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1336177**	**52962**	**1052234**	**183322**	**1641059**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**230981**	**23633**	**–**	**121560**	
	Материалы		Тенге				**1336177**				
	Всего заработная плата		Тенге				**1052235**				
		Накладные расходы	Тенге					**254614**			
		Сметная прибыль	Тенге				**183322**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**121560**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1641059**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**254614**			**107**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1641059**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**107**
		Сметная заработная плата	Тенге					**254614**			
		РАЗДЕЛ 3. Кровля /АС-63-72/									
8	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**485**	**1089,67**	**182,86**	**528490**	**88687**	**216548**	**179072**	**764166**
		НР - 72%; СП - 8%			**460,32**	**52,48**	**223255**	**25453**		**56604**	
9	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**$м^2$ стяжки**	**485**	**386,58**	**40,72**	**187491**	**19749**	**155326**	**13187**	**216732**
		НР - 72%; СП - 8%			**25,60**	**12,17**	**12416**	**5902**		**16054**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	485	415,74	1,00	201634	485	164677	26442	246322
		НР - 72%; СП - 8%			75,20	0,52	36472	252		18246	
11	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	485	2328,10	85,40	1129129	41419	567159	383446	1633582
		НР - 72%; СП - 8%			1073,30	24,77	520551	12013		121008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Стропила. Установка с изготовлением**	$м^3$ древесины в конструкции	7,904	261369,37	1344,79	2065864	10629	1672140	279201	2532670
		НР - 72%; СП - 8%			48468,51	592,63	383095	4684		187605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	$м^3$ древесины в конструкции	1,15	190615,85	2337,66	219208	2688	173585	31863	271157
		НР - 72%; СП - 8%			37334,52	1147,77	42935	1320		20086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	$м^3$ древесины в конструкции	3,227	218252,26	1934,84	704300	6244	539263	116594	886565
		НР - 72%; СП - 8%			49207,50	973,94	158793	3143		65671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	9,054	13268,78	103,93	120136	941	102888	12078	142792
		НР - 72%; СП - 8%			1801,05	51,79	16307	469		10577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	3,227	13253,26	74,80	42768	242	28249	10366	57384
		НР - 72%; СП - 8%			4424,24	37,10	14277	120		4251	
17	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	280	9581,08	34,88	2682702	9766	2036824	459752	3393849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2271,83	8,69	636112	2433		251395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	$м^2$ обработанной поверхности	280	463,98	4,82	129914	1350	109454	14244	155691
		НР - 72%; СП - 8%			68,25	2,40	19110	672		11533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	280	415,74	1,00	116407	280	95071	15266	142206
		НР - 72%; СП - 8%			75,20	0,52	21056	146		10534	
20	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**ПОДШИВКА КАРНИЗА МЕТАЛЛОСАЙДИНГОМ**	$м^2$ покрытия	50	2327,87	24,22	116394	1211	5168	79473	211537
		НР - 72%; СП - 8%			2200,29	7,30	110015	365		15670	
21	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=МС-3**	т стальных элементов	0,03136	1247555,09	10903,84	39123	342	34879	2872	45355
		НР - 72%; СП - 8%			124420,97	2786,56	3902	87		3360	
		Ограждение кровли									
22	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	92	199,89	39,83	18390	3665	1711	10226	30905
		НР - 72%; СП - 8%			141,46	12,91	13014	1188		2289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Вертикальная пожарная лестница ПЛ-1 /АС-68/									
23	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,2896	142660,00	41207,65	41314	11933	7461	19332	65498
		НР - 72%; СП - 8%			75689,10	17024,44	21920	4930		4852	
24	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	8,3984	1693,53	1,85	14223	15	1682	9025	25108
		НР - 72%; СП - 8%			1491,48	1,00	12526	8		1860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Водосточная система									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1112-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	98	1617,41	6,62	158506	649	–	113849	294143
		НР - 72%; СП - 8%			1610,79	2,71	157857	266		21788	
26	1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	51,2	710,79	6,71	36392	344	–	26065	67454
		НР - 72%; СП - 8%			704,08	2,98	36049	153		4997	
		Металлический зонт МЗ-1									
27	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03703	1247555,09	10903,84	46197	404	41186	3392	53556
		НР - 72%; СП - 8%			124420,97	2786,56	4607	103		3967	
28	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	12	5380,23	24,22	64563	291	37869	19074	90327
		НР - 72%; СП - 8%			2200,29	7,30	26403	88		6691	
		Слуховые окна -2шт									
29	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	16419,26	1485,69	32839	2971	2342	20860	57994
		НР - 72%; СП - 8%			13763,17	722,66	27526	1445		4296	
30	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	–	13253,26	74,80	–	–	–	–	–
					4424,24	37,10	–	–		–	
31	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	11,62	7627,88	34,88	88636	405	61832	19080	116333
		НР - 72%; СП - 8%			2271,83	8,69	26399	101		8617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	9,3	5380,23	24,22	50036	225	29348	14782	70003
		НР - 72%; СП - 8%			2200,29	7,30	20463	68		5185	
33	1115-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок	0,4	5796,79	31,88	2319	13	2030	202	2722
		НР - 72%; СП - 8%			688,83	11,72	276	5		202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,32	1557,63	4,36	9844	28	1767	5806	16902
		НР - 72%; СП - 8%			1273,65	2,30	8049	15		1252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Лестница к слуховому окну									
35	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	$м^3$ древесины в конструкции	0,042	218252,26	1934,84	9167	81	7019	1517	11539
		НР - 72%; СП - 8%			49207,50	973,94	2067	41		855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	0,042	13253,26	74,80	557	4	367	135	747
		НР - 72%; СП - 8%			4424,24	37,10	186	2		55	
		Ходовой мостик									
37	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	114	90,54	8,70	10322	991	631	6606	18283
		НР - 72%; СП - 8%			76,32	4,17	8700	475		1354	
38	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	1,311	13253,26	74,80	17375	98	11477	4211	23313
		НР - 72%; СП - 8%			4424,24	37,10	5800	49		1727	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8884240	206150	6107953	1898018	11644835
	Стоимость общестроительных работ						2570138	65996	–	862581	
	Материалы		Тенге				8842926				
	Всего заработная плата		Тенге				6100492				
		Накладные расходы	Тенге					2609284			
		Сметная прибыль	Тенге				1878686				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				857729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11579341				
		Сметная заработная плата	Тенге								1214
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2609284			
	Материалы		Тенге				41314				
	Всего заработная плата		Тенге				7461				
		Накладные расходы	Тенге					26850			
		Сметная прибыль	Тенге				19332				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				65498				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11644839	26850			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1225
		Сметная заработная плата	Тенге					2636134			
		РАЗДЕЛ 4. Двери /АС-46/									
		Наружные									
39	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м^2. Установка в кирпичных стенах**	м^2	8,19	5868,63	86,41	48064	708	11283	26228	80235
		НР - 72%; СП - 8%			4404,48	43,33	36073	355		5943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах**	м^2	2,1	6467,09	81,64	13581	171	3468	7220	22465
		НР - 72%; СП - 8%			4734,41	40,68	9942	85		1664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Внутренние									
41	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м^2	177,66	3541,15	142,44	629121	25306	196052	302528	1006181
		НР - 72%; СП - 8%			2295,19	69,88	407763	12415		74532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м^2	62,4	3825,50	312,05	238711	19472	94435	97463	363068
		НР - 72%; СП - 8%			2000,07	169,25	124804	10561		26894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				929477	45657	305238	433439	1471949
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				578582	23416	--	109033	
	Материалы		Тенге				867832				
	Всего заработная плата		Тенге				290486				
		Накладные расходы	Тенге					555543			
		Сметная прибыль	Тенге				399991				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				101426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1369249				
		Сметная заработная плата	Тенге								253
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					555543			
	Материалы		Тенге				61645				
	Всего заработная плата		Тенге				14751				
		Накладные расходы	Тенге					46455			
		Сметная прибыль	Тенге				33448				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7607				
							102700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					46455			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1471949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275
		Сметная заработная плата	Тенге					601998			
		РАЗДЕЛ 5. Окна /АС-46/									
43	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м²	91,2	5691,90	308,04	519101	28094	271362	169258	743427
		НР - 72%; СП - 8%			2408,39	169,25	219645	15436		55068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	223-102-0303 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	м²	91,2	40724,00	–	3714029	–	3714029	–	4011151
		СП - 8%			–	–	–	–		297122	
45	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м²	9,6	6791,59	308,16	65199	2958	37117	19245	91200
		НР - 72%; СП - 8%			2617,13	167,21	25124	1605		6756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	223-102-0202 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м²	9,6	44864,00	–	430694	–	430694	–	465150
		СП - 8%			–	–	–	–		34456	
47	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м²	41,6	8141,90	306,28	338703	12741	198401	96785	470327
		НР - 72%; СП - 8%			3066,38	164,95	127561	6862		34839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	223-102-0102 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м²	41,6	56804,00	–	2363046	–	2363046	–	2552090
		СП - 8%			–	–	–	–		189044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	94,7142857	3586,09	8,74	339654	828	297146	30329	399582
		НР - 72%; СП - 8%			440,06	4,69	41680	444		29598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	223-501-0116 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм**	м	94,7142857	2017,00	–	191039	–	191039	–	206322
		СП - 8%			–	–	–	–		15283	
51	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	26,64	5380,23	24,22	143329	645	84068	42343	200526
		НР - 72%; СП - 8%			2200,29	7,30	58616	194		14854	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8104794	45266	7586902	357960	9139775
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				472626	24541	–	677020	
	Материалы		Тенге				8104794				
	Всего заработная плата		Тенге				888093				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					497167			
		Накладные расходы	Тенге				6698808				
		Сметная прибыль	Тенге				357960				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				677020				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				9139774				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								231
		Нормативная трудоемкость	Тенге					497167			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				9139774				
			Тенге								231
								497167			
		Тип-1									
52	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	270,8	1964,14	60,94	531889	16502	314115	146952	733148
		НР - 72%; СП - 8%			743,25	10,44	201272	2827		54306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20/15/ мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	270,8	1176,14	45,95	318499	12444	123379	136925	491857
		НР - 72%; СП - 8%			674,58	27,68	182676	7496		36433	
54	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	270,8	-129,74	-7,79	-35134	-2109	-30767	-2518	-40664
		НР - 72%; СП - 8%			-8,34	-4,58	-2258	-1240		-3011	

РАЗДЕЛ 6. Полы /АС-44/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	270,8	4452,94	122,59	1205856	33197	522162	481385	1822221
		НР - 72%; СП - 8%			2402,13	66,81	650497	18092		134980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип-2									
56	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	101,33	1176,14	45,95	119178	4656	46167	51235	184046
		НР - 72%; СП - 8%			674,58	27,68	68355	2805		13633	
57	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее**	$м^2$ покрытия	101,33	5075,90	71,50	514341	7245	455667	39495	598143
		НР - 72%; СП - 8%			507,54	33,81	51429	3426		44307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип-3									
58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20/15/ мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	29,13	1176,14	45,95	34261	1338	13272	14729	52909
		НР - 72%; СП - 8%			674,58	27,68	19651	806		3919	
59	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	29,13	-129,74	-7,79	-3779	-227	-3309	-271	-4374
		НР - 72%; СП - 8%			-8,34	-4,58	-243	-133		-324	
60	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	29,13	4452,94	122,59	129714	3571	56169	51783	196017
		НР - 72%; СП - 8%			2402,13	66,81	69974	1946		14520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип-4									
61	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	6,86	1130,09	44,91	7752	308	2864	3434	12081
		НР - 72%; СП - 8%			667,64	27,68	4580	190		895	
62	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство**	$м^2$ покрытия	6,86	1632,22	166,68	11197	1143	5361	3727	16118
		НР - 72%; СП - 8%			684,05	70,46	4693	483		1194	
63	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	$м^2$ покрытия	6,86	-275,91	-13,49	-1893	-93	-1530	-236	-2299
		НР - 72%; СП - 8%			-39,42	-8,28	-270	-57		-170	
		Тип-5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	65,8	4452,94	122,59	293003	8066	126877	116969	442770
		НР - 72%; СП - 8%			2402,13	66,81	158060	4396		32798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип-6									
65	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	105,28	1964,14	60,94	206785	6416	122120	57131	285029
		НР - 72%; СП - 8%			743,25	10,44	78249	1099		21113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	105,28	1176,14	45,95	123824	4837	47967	53233	191221
		НР - 72%; СП - 8%			674,58	27,68	71020	2914		14164	
67	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	105,28	4452,94	122,59	468806	12907	203003	187150	708433
		НР - 72%; СП - 8%			2402,13	66,81	252896	7034		52477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип-7									
68	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	537,52	1176,14	45,95	632199	24699	244900	271786	976303
		НР - 72%; СП - 8%			674,58	27,68	362600	14879		72318	
69	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее**	$м^2$ покрытия	537,52	5075,90	71,50	2728398	38433	2417152	209509	3172938
		НР - 72%; СП - 8%			507,54	33,81	272813	18174		235031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип-8									
70	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	139,82	1176,14	45,95	164448	6425	63703	70697	253957
		НР - 72%; СП - 8%			674,58	27,68	94320	3870		18811	
71	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	139,82	4452,94	122,59	622610	17140	269604	248550	940853
		НР - 72%; СП - 8%			2402,13	66,81	335866	9341		69693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Плинтусы									
72	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	567,6	4515,28	3,01	2562873	1708	2217619	247990	3035735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			605,26	1,56	343546	885		224872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	736	500,02	1,51	368015	1111	191228	126901	534513
		НР - 72%; СП - 8%			238,69	0,78	175676	574		39597	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11002842	199717	7407723	2516556	14600955
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3395402	99807	–	1081556	
	Материалы		Тенге				11002842				
	Всего заработная плата		Тенге				7407722				
		Накладные расходы	Тенге					3495209			
		Сметная прибыль	Тенге				2516556				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1081556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14600954				
		Сметная заработная плата	Тенге								1621
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3495209			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14600954				
		Сметная заработная плата	Тенге					3495209			1621
		РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка /АС-45/									
		Потолок									
74	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором=ЗАТИРКА**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1320,39	1197,24	10,34	1580824	13652	195340	993937	2780742
		НР - 72%; СП - 8%			1038,96	6,54	1371832	8635		205981	
75	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	1320,39	1990,62	11,10	2628395	14657	803708	1307675	4250956
		НР - 72%; СП - 8%			1370,83	4,69	1810030	6193		314887	
76	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1320,39	885,40	5,37	1169073	7090	354736	583903	1893214
		НР - 72%; СП - 8%			611,37	2,82	807247	3723		140239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены									
77	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2986,22	2467,18	143,24	7367542	427746	1366673	4272295	12571030
		НР - 72%; СП - 8%			1866,28	120,76	5573123	360616		931193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	2986,22	1085,60	7,09	3241840	21173	1255346	1421471	5036379
		НР - 72%; СП - 8%			658,13	2,99	1965321	8929		373068	
79	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2778,94	797,13	5,37	2215176	14923	690788	1092457	3572244
		НР - 72%; СП - 8%			543,18	2,82	1509465	7837		264611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$ поверхности облицовки	207,28	7613,40	31,99	1578106	6631	561308	730150	2492916
		НР - 72%; СП - 8%			4873,44	18,96	1010167	3930		184660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				19780956	505872	5227899	10401888	32597481
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14047185	399863	–	2414639	
	Материалы		Тенге				19780956				
	Всего заработная плата		Тенге				5227899				
		Накладные расходы	Тенге					14447048			
		Сметная прибыль	Тенге				10401888				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2414639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				32597483				
		Сметная заработная плата	Тенге								6172
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					14447048			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				32597483				
		Сметная заработная плата	Тенге								6172
								14447048			
		РАЗДЕЛ 8. Фасад /АС-31/									
81	1115-0108-1802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля**	$м^2$	1015,8	4430,97	19,80	4500979	20113	1610733	2070901	7097628
		НР - 72%; СП - 8%			2825,49	6,03	2870133	6125		525748	
82	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	$м^2$	978,4	7601,38	4,99	7437190	4883	6919537	370608	8432418
		НР - 72%; СП - 8%			524,09	2,01	512770	1967		624620	
83	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады вентилируемые. Устройствоветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	$м^2$ поверхности облицовки	978,4	415,11	0,36	406144	352	338331	48705	491235
		НР - 72%; СП - 8%			68,95	0,19	67461	186		36387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	2986,22	1085,60	7,09	3241840	21173	1255346	1421471	5036379
		НР - 72%; СП - 8%			658,13	2,99	1965321	8929		373068	
79	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2778,94	797,13	5,37	2215176	14923	690788	1092457	3572244
		НР - 72%; СП - 8%			543,18	2,82	1509465	7837		264611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$ поверхности облицовки	207,28	7613,40	31,99	1578106	6631	561308	730150	2492916
		НР - 72%; СП - 8%			4873,44	18,96	1010167	3930		184660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				19780956	505872	5227899	10401888	32597481
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14047185	399863	–	2414639	
	Материалы		Тенге				19780956				
	Всего заработная плата		Тенге				5227899				
		Накладные расходы	Тенге					14447048			
		Сметная прибыль	Тенге				10401888				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2414639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				32597483				
		Сметная заработная плата	Тенге								6172
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					14447048			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				32597483				
		Сметная заработная плата	Тенге								6172
								14447048			
		РАЗДЕЛ 8. Фасад /АС-31/									
81	1115-0108-1802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля**	$м^2$	1015,8	4430,97	19,80	4500979	20113	1610733	2070901	7097628
		НР - 72%; СП - 8%			2825,49	6,03	2870133	6125		525748	
82	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	$м^2$	978,4	7601,38	4,99	7437190	4883	6919537	370608	8432418
		НР - 72%; СП - 8%			524,09	2,01	512770	1967		624620	
83	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады вентилируемые. Устройствоветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	$м^2$ поверхности облицовки	978,4	415,11	0,36	406144	352	338331	48705	491235
		НР - 72%; СП - 8%			68,95	0,19	67461	186		36387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	$м^2$	978,4	11466,23	4,30	11218559	4208	10441875	557600	12718251
		НР - 72%; СП - 8%			789,53	2,01	772476	1967		942092	
85	1110-0102-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Обивка кровельной сталью неоцинкованной по асбесту**	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	37,4	3098,10	12,00	115869	449	92902	16380	142830
		НР - 72%; СП - 8%			602,08	6,22	22518	233		10580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				23678741	30005	19403378	3064194	28882362
							4245358	10478	–	2139427	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23678741				
	Материалы		Тенге				19403381				
	Всего заработная плата		Тенге					4255836			
		Накладные расходы	Тенге				3064194				
		Сметная прибыль	Тенге				2139427				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28882362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1907
		Сметная заработная плата	Тенге					4255836			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				28882362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1907
		Сметная заработная плата	Тенге					4255836			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								100540716
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				25724486				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1109112			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					654505			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						47266766		
		- Накладные расходы	Тенге							18992886	
		- Сметная прибыль	Тенге							7447467	
Договорной коэффициент К=0,867583560988015			Тенге								87 227 472
НДС 12 %			Тенге								10 467 297
Всего по акту			**Тенге**								97 694 769

М.П. Заказчик:
Директор ТОО "KCC Distribution" _____ **Пушилин Р. В.**

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "СИГРОСТ" _____ **Расул А.**