Генподрядчик ТОО "Кампания ГазСтрой"

Субподрядчик ТОО "AsiaStroy KZ"

Наименование строительства и его адрес: "РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНОГО НА ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ ЗДАНИИ РАЙОННОГО ОТДЕЛА ЗАНЯТОСТИ,СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ"В Г.АРАЛЬСК АРАЛЬСКОГО РАЙОНА

А К Т №1

приемки выполненных работ

за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
		РАЗДЕЛ 1. НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ															
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ															
1	11-010101-0401 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	126,3	82,86	78,54	10465	9920	2956	0,01	1							
				4,32	29,03	546	3666	59,1	0,03	4							
		м3 грунт															
		Накладные расходы -		23,40		2956											
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		19,71				2489									
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3,69				466									
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,50		1074											
		Сметная стоимость				14494											
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	20,7	1529,44	-	31659	-	20524	2,13	44							
				1529,44	-	31659	-	59,1	-	-							
		м3															
		Накладные расходы -		991,50		20524											

	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		903,90				18711		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		87,60				1813		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		201,68		4175				
	Сметная стоимость				56358				
3 11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,3	976,59	-	6153	-	3989	1,36	9
			976,59	-	6153	-	59,1	-	-
	м3 грунт								
	Накладные расходы -		633,10		3989				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		577,17				3636		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		55,94				352		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		128,78		811				
	Сметная стоимость				10953				
4 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	104,6	22,85	22,85	2390	2390	613	-	-
			-	8,22	-	860	59,1	0,01	1
	м3 грунт								
	Накладные расходы -		5,86		613				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		4,86				508		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1,00				104		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,30		240				
	Сметная стоимость				3243				
5 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	2,1	665,86	-	1398	-	906	1,02	2
			665,86	-	1398	-	59,1	-	-
	м3 грунт								
	Накладные расходы -		431,66		906				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		393,52				826		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		38,14				80		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		87,80		184				
	Сметная стоимость				2489				
6 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 ВЫШЕ	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (НА 0,2М ГАЗ-ДА)	19,6	3234,02	146,86	63387	2878	13109	1,17	23
			822,46	36,16	16120	709	62,1	0,04	1
	м3 основ								
	Накладные расходы -		668,82		13109				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		533,20				10451		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		135,62				2658		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		312,23		6120				
	Сметная стоимость				82616				
	УКЛАДКА ТРУБ								
7 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,055	223232,51	57713,87	12278	3174	6943	205,85	11
			164280,65	19432,32	9035	1069	62,1	26,31	1
	км трубо								
	Накладные расходы -		126229,21		6943				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		114085,75				6275		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		12143,46				668		

	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27956,94		1538				
	Сметная стоимость				20758				
8 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	55,55	749,63	-	41642	-	1499	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
	Накладные расходы -		26,99		1499				
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		26,99				1499		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		62,13		3451				
	Сметная стоимость				46592				
	МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 63мм-1ШТ								
9 11-010205-0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,5	976,59	-	3418	-	2216	1,36	5
			976,59	-	3418	-	59,1	-	-
	м3 грунт								
	Накладные расходы -		633,10		2216				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		577,17				2020		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		55,94				196		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		128,78		451				
	Сметная стоимость				6085				
10 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1,9	665,86	-	1265	-	820	1,02	2
			665,86	-	1265	-	59,1	-	-
	м3 грунт								
	Накладные расходы -		431,66		820				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		393,52				748		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		38,14				72		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		87,80		167				
	Сметная стоимость				2252				
11 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1,9	137,62	60,96	261	116	130	0,12	-
			76,66	27,12	146	52	59,1	0,03	-
	м3 уплот								
	Накладные расходы -		68,49		130				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		61,33				117		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7,16				14		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,49		31				
	Сметная стоимость				422				
12 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	1,2	3707,36	809,51	4449	971	754	0,9	1
			628,94	312,12	755	375	50,8	0,36	-
	м3 основ								
	Накладные расходы -		628,73		754				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		478,06				574		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		150,67				181		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		346,89		416				
	Сметная стоимость				5620				
13 11-220901-	-Установка кранов диам. до 65	1	1601,94	66,06	1602	66	865	1,61	2

	0103 РСНБ РК 2015	мм		1224,26	30,99	1224	31	62,1	0,04	-
		1шт								
		Накладные расходы -		865,24		865				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		779,51				780		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		85,73				86		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		197,37		197				
		Сметная стоимость				2665				
14	23-040908-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Краны шаровые Ст 65-76 ППУ-ПЭ-ОЦ-НП ГОСТ 30732-2006	1	77604,26	-	77604	-	2794	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		2793,75		2794				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2793,75				2794		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6431,84		6432				
		Сметная стоимость				86830				
15	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. ДО 100 мм	1,5	962,58	16,4	1444	25	828	0,97	1
				802,15	1,76	1203	3	62,1	-	-
		м								
		Накладные расходы -		551,85		828				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		499,23				749		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		52,63				79		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		121,15		182				
		Сметная стоимость				2454				
16	23-010103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	1,506	668,7	-	1007	-	36	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		24,07		36				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		24,07				36		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		55,42		83				
		Сметная стоимость				1127				
17	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	0,08	26013,51	1527,89	2081	122	214	4,14	-
				3148,1	320,94	252	26	48,5	0,38	-
		м3								
		Накладные расходы -		2679,54		214				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1682,48				135		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		997,06				80		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2295,44		184				
		Сметная стоимость				2479				
18	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство ковера	1	5779,19	1675,06	5779	1675	2220	3,15	3
				2543,87	584,02	2544	584	62,1	0,6	1
		шт								
		Накладные расходы -		2220,39		2220				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1942,41				1942		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		277,98				278		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		639,97		640				

		Сметная стоимость				8639			
19	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,00869	329952,69 -	- -	2867 -	- -	103 -	- -	- -
		Накладные расходы -		11878,30		103				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		11878,30				103		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27346,48		238				
		Сметная стоимость				3208				
20	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА) м	1,5	254328,98 178047,19	73508,15 24863,46	381493 267071	110262 37295	209549 62,1	223,1 33,54	335 50
		Накладные расходы -		139699,62		209549				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		126007,51				189011		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		13692,11				20538		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31522,29		47283				
		Сметная стоимость				638326				
21	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм м	4,2	254328,98 178047,19	73508,15 24863,46	1068182 747798	308734 104427	586738 62,1	223,1 33,54	937 141
		Накладные расходы -		139699,62		586738				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		126007,51				529232		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		13692,11				57507		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31522,29		132394				
		Сметная стоимость				1787314				
22	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4СТ РК ИСО 4437-2004 м	4,242	2446,31 -	- -	10377 -	- -	374 -	- -	- -
		Накладные расходы -		88,07		374				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		88,07				374		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		202,75		860				
		Сметная стоимость				11611				
23	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка км трубо	0,055	223232,51 164280,65	57713,87 19432,32	12278 9035	3174 1069	6943 62,1	205,85 26,31	11 1
		Накладные расходы -		126229,21		6943				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		114085,75				6275		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		12143,46				668		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27956,94		1538				

		Сметная стоимость				20758			
24	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	55,55	749,63	-	41642	-	1499	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		26,99		1499				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		26,99				1499		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		62,13		3451				
		Сметная стоимость				46592				
25	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	4	990,58	619,44	3962	2478	1631	0,48	2
				371,14	207,19	1485	829	62,1	0,28	1
		шт.								
		Накладные расходы -		407,73		1631				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		359,14				1437		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		48,59				194		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		111,86		447				
		Сметная стоимость				6040				
26	23-020302-8910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1672,23	-	1672	-	60	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		60,20		60				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		60,20				60		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		138,59		139				
		Сметная стоимость				1871				
27	23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	935,56	-	2807	-	101	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		33,68		101				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		33,68				101		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		77,54		233				
		Сметная стоимость				3141				
28	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	1	1197,22	66,06	1197	66	687	1,23	1
				970,62	30,99	971	31	62,1	0,04	-
		задвижка								
		Накладные расходы -		687,49		687				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		622,00				622		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		65,49				65		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		150,78		151				

	Сметная стоимость				2035				
29	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 шт.	1	21951,81	-	21952	-	790	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Накладные расходы -			790,27		790				
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			790,27				790		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			1819,37		1819				
	Сметная стоимость					24562				
		УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ ПРОВОДА								
30	11-250209-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Укладка сигнальной ленты км	0,06	45420,52	41446,94	2725	2487	672	5,29	-
				3973,58	11746,42	238	705	58,7	12	1
	Накладные расходы -			11194,97		672				
	в т.ч. накладные первого уровня - 58,7			9227,64				554		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			1967,33				118		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			4529,24		272				
	Сметная стоимость					3668				
31	21-130816-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Лента сигнальная 1000м	0,162	138,52	-	22	-	1	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Накладные расходы -			4,99		1				
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			4,99				1		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			11,48		2				
	Сметная стоимость					25				
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗ-Д НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)										
32	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Трубопровод диаметром до 350 мм.Продувка воздухом кмтрубо	0,055	335892,09	248439,28	18474	13664	3935	50,03	3
				43226,6	54537,5	2377	3000	58,7	53,8	3
	Накладные расходы -			71545,59		3935				
	в т.ч. накладные первого уровня - 58,7			57387,53				3156		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			14158,07				779		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			32595,01		1793				
	Сметная стоимость					24202				
33	11-250127-0101 РСНБ РК 2015	-Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром до 350 мм	0,055	860008,76	665015,62	47300	36576	11970	197,8	11
				154193,01	152763,54	8481	8402	58,7	151,39	8

		км							
		Накладные расходы -		217630,41		11970			
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		180183,49				9910	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		37446,92				2060	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		86211,13		4742			
		Сметная стоимость				64011			
34	13-390201-0508 РСНБ РК 2015	-Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	1	834,79	42,04	835	42	344	0,81	1
				745,78	-	746	-	40,6	-	-
		стык								
		Накладные расходы -		343,74		344				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		302,79				303		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		40,95				41		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		94,28		94				
		Сметная стоимость				1273				
35	11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм	1	21416,57	19563,26	21417	19563	4639	2,24	2
				1853,31	4507,52	1853	4508	58,7	4,07	4
		стык								
		Накладные расходы -		4639,22		4639				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		3733,81				3734		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		905,41				905		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2084,46		2084				
		Сметная стоимость				28141				
		НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
36	11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	9	1640,92	31,02	14768	279	3599	0,64	6
				533,43	11,2	4801	101	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		399,87		3599				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		328,95				2961		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		70,92				638		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		163,26		1469				
		Сметная стоимость				19836				
37	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	227,81	-	228	-	8	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		8,20		8				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		8,20				8		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,88		19			
		Сметная стоимость				255			
38	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,02	68,28	1,27	138	3	40	0,03	-
				31,01	0,21	63	-	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		19,99		40				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		16,92				34		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3,07				6		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,06		14				
		Сметная стоимость				193				
39	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,02	61,17	1,01	124	2	26	0,02	-
				19,09	0,21	39	-	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		13,04		26				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		10,46				21		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,58				5		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,94		12				
		Сметная стоимость				162				
40	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок	0,009	733776,56	629890,41	6604	5669	1349	111,55	1
				96390,36	106581,1	868	959	58,7	113,81	1
давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)										
кмтрубо										
		Накладные расходы -		149849,39		1349				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		119144,24				1072		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		30705,15				276		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		70690,08		636				
		Сметная стоимость				8589				
41	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	36	511,02	-	18397	-	662	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Накладные расходы -		18,40		662				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		18,40				662		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,35		1525				
		Сметная стоимость				20584				
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
42	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	13,2	2238,78	966,96	29552	12764	14901	1,78	24
				1271,81	406,24	16788	5362	60,3	0,49	6
		м3 конст								

		Накладные расходы -		1128,89		14901			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		1011,87				13357	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		117,02				1545	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		269,41		3556			
		Сметная стоимость				48010			
43	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	110	1459,19	2,46	160511	270	14915	0,17	18
				132,16	0,79	14537	87	60,3	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		135,59		14915				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		80,17				8819		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		55,42				6096		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		127,58		14034				
		Сметная стоимость				189460				
44	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Мусор строительный. Погрузка	29,04	72	-	2091	-	75	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2,59		75				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,59				75		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,97		173				
		Сметная стоимость				2340				
45	41-020205-1070 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 33 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	29,04	104,62	-	3038	-	109	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		3,77		109				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3,77				109		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,67		252				
		Сметная стоимость				3399				
		УЗЕЛ ВЫХОДА ИЗ ГРУНТА ДИАМ. 63 ММ-20УЗЕЛ								
46	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,00125	812112,87	368351,61	1015	460	448	432,4	1
				384580,88	126643,5	481	158	62,1	134,18	-
		км трубо								
		Накладные расходы -		358135,34		448				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		317470,34				397		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		40665,00				51		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		93619,86		117				
		Сметная стоимость				1580				
47	23-010201-0231 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ	1,02408	5735,84	-	5874	-	211	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	в ценах IV квартала 2016 года	10705-80 м							
		Накладные расходы -		206,49		211			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		206,49			211		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		475,39		487			
		Сметная стоимость				6572			
48	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	1,32	962,58	16,4	1271	22	728	0,97	1
				802,15	1,76	1059	2	62,1	-	-
	м трубы,									
		Накладные расходы -		551,85		728				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		499,23				659		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		52,63				69		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		121,15		160				
		Сметная стоимость				2159				
49	23-010502-0814 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1,32	2446,31	-	3229	-	116	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах IV квартала 2016 года	м								
		Накладные расходы -		88,07		116				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		88,07				116		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		202,75		268				
		Сметная стоимость				3613				
50	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	1	23565,46	2471,55	23565	2472	5431	9,19	9
				7072,11	51,65	7072	52	62,1	0,06	-
	Изм. и доп. вып. 1	футляр								
		Накладные расходы -		5431,47		5431				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		4423,86				4424		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1007,62				1008		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2319,76		2320				
		Сметная стоимость				31316				
51	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,2	335925,7	104628,52	67185	20926	35821	284,05	57
				224058,64	35537,06	44812	7107	62,1	47,8	10
	Изм. и доп. вып. 4	км трубо								
		Накладные расходы -		179105,78		35821				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		161208,93				32242		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		17896,85				3579		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41202,52		8241				
		Сметная стоимость				111247				
52	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	990,58	619,44	1981	1239	815	0,48	1
				371,14	207,19	742	414	62,1	0,28	1

		шт.							
		Накладные расходы -		407,73		815			
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		359,14				718	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		48,59				97	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		111,86		224			
		Сметная стоимость				3020			
53	23-020302-6122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1070,52	-	1071	-	39	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		38,54		39				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		38,54				39		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		88,72		89				
		Сметная стоимость				1198				
54	23-020303-1906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2023,95	-	2024	-	73	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		72,86		73				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		72,86				73		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		167,74		168				
		Сметная стоимость				2265				
55	11-220601-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 кмтрубо	-Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,0015	2350815,59	365724,8	3526	549	311	68,54	-
				59225,41	131964,46	89	198	62,1	129,74	-
		Накладные расходы -		207632,51		311				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		118728,91				178		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		88903,60				133		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		204675,85		307				
		Сметная стоимость				4144				
56	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1	774,64	-	775	-	28	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		27,89		28				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		27,89				28		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,20		64				
		Сметная стоимость				867				
57	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,03174	78406,8	6233,59	2489	198	1417	84,64	3
				65980,27	317,71	2094	10	60,9	0,34	-

	массой до 0,1 т. Монтаж								
	т констр								
	Накладные расходы -		44651,63		1417				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		40375,47				1282		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4276,16				136		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9844,67		312				
	Сметная стоимость				4219				
58 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,03174	329952,69	-	10473	-	377	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
	Накладные расходы -		11878,30		377				
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		11878,30				377		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27346,48		868				
	Сметная стоимость				11718				
59 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	0,03	3707,36	809,51	111	24	19	0,9	-
			628,94	312,12	19	9	50,8	0,36	-
	м3 основ								
	Накладные расходы -		628,73		19				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		478,06				14		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		150,67				5		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		346,89		10				
	Сметная стоимость				140				
60 11-100107-0701 РСНБ РК 2015	-Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	1,8	301,59	0,22	543	-	356	0,41	1
			301,37	0,1	542	-	59,8	-	-
	м2 проем								
	Накладные расходы -		197,63		356				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		180,28				325		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		17,35				31		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,94		72				
	Сметная стоимость				971				
61 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	2	774,64	-	1549	-	56	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
	Накладные расходы -		27,89		56				
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		27,89				56		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,20		128				
	Сметная стоимость				1733				
62 11-060701-0301 РСНБ РК 2015	-Балки фундаментные. Устройство засыпки песком	0,03	5010,03	1281,6	150	38	35	2,04	-
			1566,66	420,13	47	13	48,5	0,48	-
	м3								
	Накладные расходы -		1178,64		35				

	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		963,59				29		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		215,05				6		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		495,09		15				
	Сметная стоимость				200				
63 11-130601-0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	6,33	286,22	-	1812	-	1083	0,39	2
			286,22	-	1812	-	54,2	-	-
	м2								
	Накладные расходы -		171,02		1083				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		155,13				982		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		15,89				101		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,58		232				
	Сметная стоимость				3126				
64 11-130601-0302 РСНБ РК 2015 уайт-спиритом	-Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание	6,33	164,66	0,86	1042	5	317	0,1	1
			78,44	0,31	496	2	54,2	-	-
	м2								
	Накладные расходы -		50,14		317				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		42,68				270		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7,46				47		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,18		109				
	Сметная стоимость				1468				
65 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,33	68,28	1,27	432	8	127	0,03	-
			31,01	0,21	196	1	54,2	-	-
	м2								
	Накладные расходы -		19,99		127				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		16,92				107		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3,07				19		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,06		45				
	Сметная стоимость				603				
66 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	6,33	61,17	1,01	387	6	83	0,02	-
			19,09	0,21	121	1	54,2	-	-
	м2								
	Накладные расходы -		13,04		83				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		10,46				66		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,58				16		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,94		38				
	Сметная стоимость				507				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2273441	563319			1532
		Тенге			1212451	182116			236
Стоимость монтажных работ -		Тенге			835	-	-		-
Материалы -		Тенге			47	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	746	-		-
Накладные расходы -		Тенге			344	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	303		-
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	41		-
Сметная прибыль -		Тенге			94	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			1273	-	-		-

Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -		Тенге	-	746	-	-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	2012484	-	-	-
Материалы -		Тенге	237398	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге	-	1386816	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	2346	-	-	-
Транспортные расходы -		Тенге	5129	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге	960927	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге	-	-	857604	-
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге	-	-	103323	-
Сметная прибыль -		Тенге	237873	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3211283	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-	1759
Сметная заработная плата -		Тенге	-	1386816	-	-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	15829	-	-	-
Материалы -		Тенге	197	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге	-	2104	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	13340	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге	1897	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге	-	-	1282	-
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге	-	-	615	-
Сметная прибыль -		Тенге	1418	-	-	-
ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге		19144	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата -		Тенге	-	2104	-	-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге	244294	-	-	-
Материалы -		Тенге	9688	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге	-	4902	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	229525	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге	11862	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге	-	-	2961	-
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге	-	-	8901	-
Сметная прибыль -		Тенге	20492	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		276648	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата -		Тенге	-	4902	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	3508348	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-	1768
Сметная заработная плата -		Тенге	-	1394568	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге	2273441	563319		1532
		Тенге	1212451	182116		236
Стоимость монтажных работ -		Тенге	835	-	-	-
Материалы -		Тенге	47	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге	-	746	-	-
Накладные расходы -		Тенге	344	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге	-	-	303	-
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге	-	-	41	-
Сметная прибыль -		Тенге	94	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		1273	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -		Тенге	-	746	-	-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	2012484	-	-	-
Материалы -		Тенге	237398	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге	-	1386816	-	-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2346	-	-	-	
Транспортные расходы -	Тенге	5129	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	960927	-	-	-	
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	857604	-	
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	103323	-	
Сметная прибыль -	Тенге	237873	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3211283	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1759	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1386816	-	-	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	15829	-	-	-	
Материалы -	Тенге	197	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	2104	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	13340	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	1897	-	-	-	
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	1282	-	
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	615	-	
Сметная прибыль -	Тенге	1418	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге	19144	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2104	-	-	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	244294	-	-	-	
Материалы -	Тенге	9688	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	4902	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	229525	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	11862	-	-	-	
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	2961	-	
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	8901	-	
Сметная прибыль -	Тенге	20492	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	276648	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4902	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3508348	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1768	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1394568	-	-	

ИТОГО ПО СМЕТЕ -		2273441	-	-	-
Временные здания и сооружения 0,72%	Тенге	16368,78	-	-	-
Зимнее удорожание 1,08%	Тенге	24729,95	-	-	-
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска-	Тенге	46290,79	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ4 кв. 2016 г.	Тенге	2360831	-	-	-
в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,07	Тенге	2526089	-	-	-
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	303130,6	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	2772635	-	-	-

Генеральный подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Компания ГазСтрой"
БИН 090940015620

Директор: _____ **Абуталипов О.И.**

Суб подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"AsiaStroy KZ"
БИН 060340017213

Директор _____ **Ералиев Б.С.**