Генподрядчик: **ТОО "Шаңырақ-XXI"**

Субподрядчик: **ТОО "ЭлитИивест-Б"**

Наименование объекта: **Субподрядные работы "Строительство воздушной линий электропередачи с трансформаторной станции по улице Айбын, Байлык, Береке, Байтерек, Бирлик, Акжол, Акпейл,Аккайнар, Сазды и №1,2,3 в пос.Тагайна, Толебийского района"**

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за май месяц 2023 год

Код		Код		Договор		источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				8	10.04.2023			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2023г.	из графы 1						
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство воздушной линий электропередачи с трансформаторной станции по улице Айбын, Байлык, Береке, Байтерек, Бирлик, Акжол, Акпейл,Аккайнар, Сазды и №1,2,3 в пос.Тагайна, Толебийского района"	10608678	9472034	9472034	-	-	-	-	-	1136644	10608678
Итого к оплате	**10608678**			-	-	-	-	-	**1136644**	**10608678**

Генподрядчик:
ТОО "Шаңырақ-XXI"
Директор _____ Торебек М.Н.

Субподрядчик:
ТОО "ЭлитИивест-Б"
Директор _____ Жумагулов К.Ж

Форма 2

А К Т №1

приемки выполненных работ за июнь месяц 2023 года

Генподрядчик: **ТОО "Шаңырақ-XXI"**
Субподрядчик: **ТОО "ЭлитИивест-Б"**
Договор: **№08 от 10.04.2023 года**

Наименование объекта: **Субподрядные работы "Строительство воздушной линий электропередачи с трансформаторной станции по улице Айбын, Байлык, Береке, Байтерек, Бирлик, Акжол, Акпейл,Аккайнар, Сазды и №1,2,3 в пос.Тагайна, Толебийского района"**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
		ВЛ-10кВ								
1	**1133-0204-0206 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	**км линии**		**186209,78** **78949,50**	**103664,50** **35663,37**	**966118** **409616**	**537846** **185033**	**18656**	**1557185**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,9)	чел-ч	51,1	1545,00		409616			
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,73						
1.3	3105-0601-0102	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	13		5334,00		359769		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13		1569,00		105826		
1.4	3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87		3658,00		130385		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,87		1569,00		55925		
1.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,86		3214,00		47691		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86		1569,00		23282		

1.6	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	1607,00				834		
1.7	261-107-0432	Ветошь	кг	0,05	90,00				23		
1.8	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	57042,00				18		
1.9	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00022	379074,00				433		
1.10	**261-404-0603**	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**3,4**	**423,00**				**7462**		
1.11	**261-102-0237**	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	**т**	**0,0035**	**544445,00**				**9887**		
2	**243-701-0504 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005** *СП - 8%*	**км**		**407439,00** **--**	**--** **--**	**6305119** **--**	**--** **--**	**6305119**	**6809528**	
5	**1133-0208-0102 РСНБ РК 2015**	**Ограничитель напряжения.Установка вручную** *НР - 80%; СП - 8%*	**комплект**		**7030,28** **6088,20**	**707,08** **345,18**	**210908** **182646**	**21212** **10355**	**7050**	**394534**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,3)	чел-ч	4,38	1390,00		182646				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22							
5.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22		3214,00		21212			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22		1569,00		10355			
5.4	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	524381,00				472		
5.5	**217-605-0302**	**Смазка для электрооборудования**	**кг**	**0,1**	**1607,00**				**4821**		
5.6	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	90,00				54		
5.7	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00003	379074,00				341		
5.8	**236-201-0101**	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	**кг**	**0,1**	**454,00**				**1362**		
7	**1133-0208-0103 РСНБ РК 2015**	**Разъединители.Установка с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	**комплект**		**17002,19** **12317,20**	**4560,50** **2010,30**	**170022** **123172**	**45605** **20103**	**1245**	**307413**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,3)	чел-ч	7,42	1660,00		123172				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02							
7.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,61		5316,00		32428			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61		2241,00		13670			
7.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,41		3214,00		13177			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41		1569,00		6433			
7.5	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	524381,00				157		
7.6	**217-605-0302**	**Смазка для электрооборудования**	**кг**	**0,01**	**1607,00**				**161**		
7.7	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	90,00				18		

7.8	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	379074,00					455		
7.9	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	454,00					454		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге									9068660
В ТОМ ЧИСЛЕ:												
- Зарплата рабочих строителей			Тенге					715434				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге						604663			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге						215491			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге							6332070		
- Накладные расходы			Тенге									
- Сметная прибыль			Тенге									

Всего, сметная стоимость СМР -								9068660
- в том числе оборудование								0
Временные здания и сооружения (2,4 %)								217648
Итого								9286308
Непредвиденные работы и затраты-2%								185726
Итого								**9472034**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022 года								9472034
НДС -12%								1136644
Итого к оплате								**10608678**

Генподрядчик:

ТОО "Шаныpак-XXI"

Директор _____ Торебек М.Н.

Субподрядчик:

ТОО "ЭлитИнвест-Б"

Директор _____