Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "Болашак"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автодороги улиц города Казалинск Казалинского района Кызылординской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2025 года

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
				36	23.02.2024 г.				
				Дополнительное соглашение					
				02					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20_____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автодороги улиц города Казалинск Казалинского района Кызылординской области	161 000 000	83 928 571,43	563 097 124						10 071 428,57	**94 000 000**

Заказчик:
И.О. руководителя КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района» БИН 050140008304

_____ **Сыдыков Ж.Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Болашак» БИН 980640002099

_____ **Алиев П.А.**

Технический надзор по объекту:
Директор ТОО «GRAND URBAN» БИН 180440011292

_____ **Қошқарбаев М.И.**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "Болашак"

Договор №36 от 23.02.2024 г., доп. соглашение №02. от 15.05.2025 г.

Наименование строительство и его адрес: Реконструкция автодороги улиц города Казалинск Казалинского района Кызылординской области

Приложение 1 к приказу
Министра промышленности
и строительства
Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления

АКТ №1

приемки выполненных работ за август месяц 2025 года

№ п/п	Шифр позиции порматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Ул. Айтеке би				
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы				**3042735**
1	1220-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм	м2	3523	562	1979932
2	1220-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм.	Основание щебеночное. Разборка	м3	533,23	885	471909
3	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1034,8419	231	239048
4	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозк а строительны х грузов самосвалами вне населенны х пунктов. Грузоподъемность свы ше 10 т. Расстояние перевозк и 5 км	т*км	5174,2097	68	351846
		РАЗДЕЛ 2. Наращивание коммуникационных колодцев				**1170170**
5	6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м3	0,20	39100	7820
6	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	6807	68070
7	6122-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка люка	шт.	10	7957	79570
8	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	10	36676	366760
9	6104-0901-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	м3	3,298	18738	61798
10	1106-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	4,5	130256	586152

		РАЗДЕЛ 3. Земляные работы				**848227**
11	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2	м3	125,610	390	48988
12	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозк а строительны х грузов самосвалами вне населенны х пунктов. Грузоподъемность свы ше 10 т. Расстояние перевозк и 5 км	т*км	1036,2825	68	70467
13	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 к Вт (80 л с) группа грунта 2	м3	968,22	116	112314
14	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	968,22	200	193644
15	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	968,22	98	94886
16	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	968,22	183	177184
17	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м2	9421,530	16	150744
		РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда				**27943588**
18	7101-0403-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) двухслойные, нижний слой, толщина 15 см	м2	4727,85	1458	6893205
19	7101-0403-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303	м2	4727,85	473	2236273
20	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	3,71	5423	20119
21	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	3,8213	188022	718488
22	7101-0403-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) двухслойные, верхний слой, толщина 15 см	м2	4118,35	1692	6968248
23	7101-0403-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=7	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303	м2	-4118,35	662	-2726348
24	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	1,1100	5423	6020
25	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,1433	188022	214966
26	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3698,08	410	1516213
27	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0399393	188022	7509
28	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонны е горячие плотные мелк озернисты е СТ РК 1225- 2019 типа Б, марки II	т	360,932608	26550	9582761
29	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	м2	2209,8	486	1073963
30	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	м3	220,98	6481	1432171
		РАЗДЕЛ 7. Обустройство улицы и организация движения				**481116**
51	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	9	15700	141300
52	7101-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	6	3143	18858

53	251-101-0104 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	3	9451	28353
54	251-101-0106 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 восьмиугольный 2.5, В=700 мм	шт.	12	10684	128208
55	251-102-0704 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	3	10228	30684
56	251-102-0714 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.35	шт.	6	18607	111642
57	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,42	27231	11437
58	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4284	24303	10411
59	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0315	7094	223
		РАЗДЕЛ 8. Обустройство улицы и организация движения				**71573**
60	7101-0803-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разметка проезжей части краской, сплошная ширина линии 0,1 м	км	0,06	65229	3914
61	7101-0803-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разметка проезжей части краской, пунктирная ширина линии 0,1 м, шаг 3:1	км	0,52126	56861	29639
62	7101-0803-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2	20	1901	38020
		Ул. Хегай Герсек и пер. Хегай Герсек				
		РАЗДЕЛ 1. Наращивание коммуникационных колодцев				**3218915**
1	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022 Кзп р и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм	м2	2592	562	1456704
2	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзп р и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Основание щебеночное. Разборка	м3	389	885	344265
3	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1034,84194	231	239048
4	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	5174,2097	68	351846
5	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м3	0,14	39100	5474
6	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	6807	47649
7	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка	шт.	7	7957	55699
8	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	7	36676	256732
9	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	м3	2,732	18738	51192

10	1106-1301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	3,15	130256	410306
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы				**323411**
11	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 к Вт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	485,76	116	56348
12	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	485,76	200	97152
13	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=7*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	485,76	98	47604
14	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	485,76	183	88894
15	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	2088,34	16	33413
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда				**23537718**
16	7101-0403-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) двухслойные, нижний слой, толщина 15 см	$м^2$	3791,16	1458	5527511
17	7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303	$м^2$	3791,16	473	1793219
18	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	3,04	5423	16486
19	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	3,1312	188022	588734
20	7101-0403-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) двухслойные, верхний слой, толщина 15 см	$м^2$	3376,49	1692	5713021
21	7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=7*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303	$м^2$	-3376,49	662	-2235236
22	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	1,01	5423	5477
23	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,0403	188022	195599
24	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-	$м^2$	3376,39	410	1384320
25	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,036465	188022	6856
26	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонны е горячие плотные мелк озернисты е СТ РК 1225- 2019 типа Б, марки II	т	329,535664	26550	8749172
27	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	$м^2$	1580,6	486	768172
28	211-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	$м^3$	158,06	6481	1024387
		РАЗДЕЛ 6. Обустройство улицы и организация движения				**819747**
48	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	18	15700	282600

49	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	14	3143	44002
50	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19,1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	2	6873	13746
51	251-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей плёнкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	30	7636	229080
52	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	18	10228	184104
53	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	1,26	27231	34311
54	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,2852	24303	31234
55	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0945	7094	670
		РАЗДЕЛ 7. Горизонтальная дорожная разметка				**164694**
56	7101-0803-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разметка проезжей части краской, сплошная ширина линии 0,1 м	км	0,12112	65229	7901
57	7101-0803-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разметка проезжей части краской, пунктирная ширина линии 0,1 м, шаг 3:1	км	1,15273	56861	65545
58	7101-0803-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	$м^2$	48	1901	91248

ИТОГО по смете	61621894
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	5977324
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	6901883
Итого	74501101
Сметная прибыль 5%	3379961
Непредвиденные работы и затраты - 2%	1490022
ИТОГО :	79371084
Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079	85641399
Итого с понижающим коэффициентом, к=0,98 :	83928571,43
НДС 12%:	10071428,57
ВСЕГО:	94000000,00

Технический надзор:
Инженер эксперт ТОО "GRAND URBAN" БИН 180440011292

_____ Рысбаев Б.А.

Технический надзор:
"Қызылорда Проект Строй" БИН 240840020715

_____ Жусупов Б.