Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019г., от 08.02.2021г.)

Декларация о соответствии

"03" 05 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) :
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI", Кызылординская область, Казалинский район, п.Айтеке би, АБИЛХАИР ХАН, № 107Б. БИН 020240007493.

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Директор Бижанов Копжан**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **" Строительство здания котельной КГП ясли сад "Карлыгаш" в с.Бекжанов Шиелийского района Кызылординской области"**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является **Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Кызылординская область, Чиилийский район, с.Шиели, Микрорайон КОКШОКЫ , Улица ИСАТАЙ АБДИКАРИМОВ, № 11. БИН 050140009392.**
Руководитель : Аманжолов Ғабит Сейілбекұлы.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет, что:

Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности ;

2. Субподрядные организации:

а) **ТОО «AsiaStroy KZ» №17014101 от 07.08.2017г., II категория**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директор Шәуенов Расул Рахматуллаұлы**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) **ТОО "GAS NEFT SERVICE" лицензия № 21014836 от 08.04.2021г.**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Ералиев Нұрдаулет Нурмаханбетуллаұлы**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО "STROYCONSALTING" № 20013489 от 15.09.2020 г., Рабочий проект
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) Коммунальное государственное учреждение
Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", № 235 от 05.10.2023 года

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с	в том числе	общая (с	в том числе

далее		учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	учетом ранее принятых)	пуско-вого ком-плекса или очереди
Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-01-2Н	шт	1		1	
Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins прим.18,4кВт	шт	1		1	
Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х150=300 кВт	комплект	1		1	
Тепловая сеть в двухтрубном исчислении диаметром трубопровода: 500 мм.	км	0,006		0,006	
Газопроводы давлением до 1,2 МПа	км	0,556		0,556	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Нежилое помещение имеет следующие показатели:

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Установка Газопроводы давлением до 1,2 МПа, условным диаметром до 400 мм включительно, протяженностью: Общая длина – 0,556 км, Газорегуляторный пункт, расход газа, до 0,3 тыс. м³/час Общая количество – 1 шт., Воздушные линии напряжением до 1 кВ, длиной:.

Общая длина – 0,5 км, Водопровод Общая длина – 0,153 км Расход 10 м³/ч, длина сети от 2 до 6 км., Тепловая сеть в двухтрубном исчислении диаметром трубопровода: 500 мм. Общая длина – 0,006 км.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 09.10.2023 года.

(дата,*месяц, год)*

окончание работ: 03.05 2024 года.

(дата,*месяц, год)*

при продолжительности строительства, месяц: 6 месяц;

по норме или по проекту организации строительства 3 месяц;

фактически 6 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100__% и фактически применено _100__% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Шиелі аудандық электр торабы бастығы Калкулов Т.Т.

Жиделі топтық су құбыры Д.Б. бастығы Сарсембаев А.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **" Строительство здания котельной КГП ясли сад "Карлыгаш" в с.Бекжанов Шиелийского района Кызылординской области"**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Жылу - XXI"

Директор Бижанов Копжан _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)