Генподрядчик: ТОО "АлысСтройКом"
Субподрядчик: ТОО "Самұрық Құрылыс KZ"

Основание: Договор №86/21 от18.10.2021г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансов: Наименование	Источник финансов: Код	Организ.прав.форма: наименов.	Организ.прав.форма: код
		№86/21	от18.10.2021г.				

	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат,не входящих в СМР по смете 2021г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС 12%	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:	**13 826 373,12**									
Акт №1		3 793 115,39							455 173,85	4 248 289,23
Акт №2		689 469,47							82 736,34	772 205,80
Акт №3		613 116,71							73 574,01	686 690,71
Акт №4		7 249 274,43							869 912,93	8 119 187,36
ИТОГО за месяц:		**12 344 976,00**							**1 481 397,12**	**13 826 373,12**

Итого к оплате: 13 826 373,12(тринадцать миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч триста семьдесят три)тенге 12 тиын в т.ч НДС12% 1481397,12

ГЕНПОДРЯДЧИК

Директор ТОО АлысСтройКом"

_____Уксумбаев А.У.

СУБПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Самұрық Құрылыс KZ"

_____Уксумбаев А.У.

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АлысСтройКом"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық Құрылыс KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство и наружные инженерные сети здания КГУ "Городская централизованная библиотечная система" по ул. Алтынсарина, 14 в г. Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№86/21 от18.10.2021г.**

Акт выполненных работ №4

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **7-1-1 Благоустройство и озеленение территории**

Сос Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна присхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Крыльцо с пандусом											
1	1	1218-0101-2002	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную НР=72 %	м2	145	156,38	17,44	22675	2529	–	15379	41098	
						138,94	8,37	20146	1214	–	3044		
2	2	1146-0401-0102	Бетонные части крыльца. Разборка НР=72 %	м3	32,6	19438,56	8687,56	633697	283214	–	350139	1062543	
						10751	4166,28	350483	135821	–	78707		
3	3	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР=72 %	т	99,12	2203,21	–	218382	–	–	157235	405666	
						2203,21	–	218382	–	–	30049		

4	4 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	99,12	117 –		11597 –		– –	– 928	12525
5	5 412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	991,2	57 –		56498 –		– –	– 4520	61018
6	6 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	40,5	788,92 436,83	40,02 19,49	31951 17692	1621 789	12639 –	13306 3621	48878
7	7 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	40,5	178,97 10,8	13,57 6,45	7248 437	550 261	6261 –	503 620	8371
8	8 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	40,5	5859,73 1343,11	184,93 82,34	237319 54396	7490 3335	175433 –	41566 22311	301196
9	9 1108-0101-0201	Основание песчано-гравийное. Устройство НР=72 %	м3 основания	0,27	4450,86 1010,02	1314,34 560,39	1202 273	355 151	574 –	305 121	1628
10	10 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР=72 %	м3	0,93	27556,87 4490,24	1677,82 431,42	25628 4176	1560 401	19892 –	3295 2314	31237

11	11 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72 %	м2 поверхности	3,57	953,37	25,13	3404	90	2056	915	4665
					352,29	3,67	1258	13	–	346	
12	12 1106-0101-0115	Плиты железобетонные плоские. Устройство НР=72 %	м3	0,88	24935,81	2182,85	21944	1921	17798	1940	25795
					2527,84	535,47	2224	471	–	1911	
13	13 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0078	337503		2633		2633	–	2844
					–		–		–	211	
14	14 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	2,3	5859,73	184,93	13477	425	9963	2360	17104
					1343,11	82,34	3089	189	–	1267	
15	15 1107-0519-0104	Ограждения металлические. Установка НР=72 %	м ограждения	9	15103,26	111,39	135929	1003	128823	4695	151874
					678,17	46,36	6104	417	–	11250	
16	16 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %	т	0,0156	1060869,27	1785,67	16550	28	11733	3456	21606
					306939,6	778,09	4788	12	–	1600	
17	17 1113-0301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз НР=72 %	м2	4	908,37	4,11	3633	16	3444	127	4061
					43,38	0,73	174	3	–	301	
18	18 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4	172,91	4,74	692	19	409	192	955
					66,04	0,74	264	3	–	71	

		Итого по разделу 1					**2 203 064**					
		Раздел 2 Отмостка										
19	19	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	11,2	22881,68	1416,18	256275	15861	222539	15551	293572
						1595,97	332,46	17875	3724	–	21746	
		Итого по разделу 2					**293 572**					
		Раздел 3 Асфальтобенное покрытие										
20	20	1127-0302-0402	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР=72 %	м2 покрытия	148,4	196,27	190,45	29126	28263	–	2971	34665
						5,82	21,99	864	3263	–	2568	
21	21	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	148,4	2154,92	261,23	319790	38767	276809	6510	352404
						28,4	32,52	4215	4826	–	26104	
22	22	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	148,4	467,55	0,05	69384	7	68635	534	75511
						5	–	742	–	–	5593	

23	23 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	148,4	2022,17	246,87	300090	36636	259240	6596	331221
					28,4	33,33	4215	4946	–	24535	
24	24 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР=72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 покрытия	148,4	1282,98	0,15	190394	22	188147	1602	207356
					14,99	–	2225	–	–	15360	
25	25 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 %	м бортового камня	74,2	2237,47	40,98	166020	3041	91150	52610	236120
					968,06	16,71	71830	1240	–	17490	
26	26 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	3,339	42989		143540		143540	–	155023
					–		–		–	11483	
		Итого по разделу 3					**1 392 300**				
		Раздел 4 Покрытие брусчаткой									
27	27 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	27	3337,14	1078,81	90103	29128	56749	7968	105917
					156,53	253,36	4226	6841	–	7846	
28	28 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные (брусчатка). Устройство с заполнением швов песком НР=72 %	м2 тротуара	180	2851,82	40,86	513328	7355	428751	57798	616816

						429,01	16,96	77222	3053	–	45690	
		Итого по разделу 4						**722 733**				
		Раздел 5 Газон										
29	29	1147-0112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см НР=72 %	м2	158,1	511,99	21,17	80946	3347	–	56414	148349
						490,82	4,77	77599	754	–	10989	
30	30	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР=72 %	м2	158,1	307,4	178,48	48600	28218	10371	11784	65215
						63,32	40,2	10011	6356	–	4831	
		Итого по разделу 5						**213 564**				
		Раздел 6 Огаждение территории										
31	31	1107-0111-0112	Ограды металлические, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР=72 %	м оград	50	3346,94	1142,36	167347	57118	2577	93542	281760
						2153,05	445,31	107653	22266	–	20871	
32	32	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР=72 %	шт.	1	32985,55	5217,22	32986	5217	1157	20671	57949
						26611	2099,17	26611	2099	–	4292	
33	33	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР=72 %	шт.	1	12145,19	119,18	12145	119	63	8646	22454
						11963,4	44,53	11963	45	–	1663	

34	34	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,109	358159		397198		397198	–	428974
						–		–		–	31776	
35	35	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,02306	349252		8054		8054	–	8698
						–		–		–	644	
36	36	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	0,207	6228,42	1795,22	1289	372	720	264	1677
						957,1	815,06	198	169	–	124	
37	37	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,5	18360		82620		82620	–	89230
						–		–		–	6610	
38	38	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=72 %	т конструкций	2,39881	193711,2	12190,89	464676	29244	13146	309252	835842
						176040	3013,78	422287	7229	–	61914	
39	39	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,42204	369084		524852		524852	–	566840
						–		–		–	41988	
40	40	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,76929	403385		310320		310320	–	335146
						–		–		–	24826	

41	41 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,20268	321303 –		65122 –		65122 –	– 5210	70332
42	42 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0048	330422 –		1586 –		1586 –	– 127	1713
43	43 1113-0301-0400	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз НР=72 %	м2	101,73	908,37 43,38	4,11 0,73	92408 4413	418 74	87577 –	3231 7651	103290
44	44 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	101,73	163,34 57,42	3,79 0,58	16617 5841	386 59	10390 –	4248 1669	22534
		Итого по разделу 6					**2 826 439**				
		Итого по смете					**7 651 672**				
		Временные здания и сооружения			**(1,5%) К=0,8**						**91820,06**
		Итого с временными									**7743492,06**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время			**1,98%**						**153321,14**
		Итого с зимними									**7896813,21**
		Непредвиденные работы и затраты			**2%**						**157936,26**
		Итого с непредвиденными									**8054749,47**
		Коэффициент к договорной цене			**0,899999988**						**7249274,43**

			НДС			12 %		869913					
			Итого с НДС									8119187,36	

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АлысСтройКом"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Уксумбаев А.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

"Самұрық Құрылыс KZ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Уксумбаев А.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Городская централизованная библиотечная система" государственного учреждения "Отдел культуры и развития языков города Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АлысСтройКом"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство и наружные инженерные сети здания КГУ "Городская централизованная библиотечная система" по ул. Алтынсарина, 14 в г. Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электрическое освещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№86/21** от**18.10.2021г.**

Акт выполненных работ №3

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **4-1-1 Наружное электрическое освещение**

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	1	12800,46	1014,68	12800	1015	8738	2451	16471	
						3048	356,3	3048	356	–	1220		
2	2	247-201-0603	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ЯУО9602-3474-54 У3	шт.	1	21913		21913		21913	–	23666	
						–		–		–	1753		

3	3 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка НР=72 %	шт.	1	2787,77	25,78	2788	26	1317	1040	4134
					1445	–	1445	–	–	306	
4	4 247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	622		622		622	–	672
					–		–		–	50	
5	5 1133-0101-0301	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	котлован	4	3644,71	2851,8	14579	11407	–	5981	22205
					792,91	1283,8	3172	5135	–	1645	
6	6 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР=72 %	опора	0,2832	32086,44	12172,91	9087	3447	278	4857	15060
					18933,6	4888,71	5362	1384	–	1116	
7	7 222-524-0101	Декоративная фланцевая опора	т	0,18	761894		137141		137141	–	148112
					–		–		–	10971	
8	8 222-509-1006	Закладные металлические элементы ЗФ-20/4/К180-1,3-б	т	0,1032	718405		74139		74139	–	80070
					–		–		–	5931	
9	9 1308-0205-0903	Светильник с лампами светодиодными. Установка вне зданий НР=72 %	шт.	4	7128,47	2054,78	28514	8219	8312	10650	42297
					2995,71	702,34	11983	2809	–	3133	
10	10 247-103-0712	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 типа РТУ 06-125-004, мощность 55 Вт	шт.	4	26357		105428		105428	–	113862
					–		–		–	8434	
11	11 1308-0206-3001	Коробка клеммная. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	3441,48	471,59	13766	1886	–	9113	24709

						2969,89	194,18	11880	777	–	1830	
12	12 247-202-1201	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	4	7277		29108		29108	–	31437
					–		–		–	2329	
13	13 1308-0201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений НР=72 %	м кабеля	8	238,86	103,96	1911	832	375	708	2829
					88,02	34,89	704	279	–	210	
14	14 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	36	348,6	156,93	12550	5649	1619	5117	19080
					146,7	50,73	5281	1826	–	1413	
15	15 243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2 К=1,020;	км	0,0204	17212		351		351	–	379
					–		–		–	28	
16	16 243-119-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,02448	287457		7037		7037	–	7600
					–		–		–	563	
17	17 1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,014	31095	21317,4	435	298	–	147	629
					9777,6	4808,78	137	67	–	47	

18	18 249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м К=1,010;	м	14,14	38		537		537	–	580
					–		–		–	43	
19	19 1308-0206-1715	Труба стальная (гильза) диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях НР=72 %	м	1	1869,19	176,75	1869	177	570	857	2944
					1122,59	67,34	1123	67	–	218	
20	20 241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм К=1,010;	м	1,01	2020		2040		2040	–	2203
					–		–		–	163	
21	21 1122-1401-1101	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с пилотным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=72 %	м	6	9993,76	4418,5	59963	26511	28208	7861	73250
					873,92	945,74	5244	5674	–	5426	
22	22 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	2,52	2100,41	–	5293	–	–	3811	9832
					2100,41	–	5293	–	–	728	
23	23 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	2,52	1095,44	–	2761	–	–	1988	5129

					1095,44	–	2761	–	–	380			
			Итого по смете					**647 150**					
			Временные здания и сооружения			**(1,5%) К=0,8**						**7765,80**	
			Итого с временными									**654915,80**	
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время			**1,98%**						**12967,33**	
			Итого с зимними									**667883,13**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**						**13357,66**	
			Итого с непредвиденными									**681240,80**	
			Коэффициент к договорной цене			**0,899999988**						**613116,71**	
			НДС			**12 %**		**73574**					
			Итого с НДС									**686690,71**	

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АлысСтройКом"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Уксумбаев А.У

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

"Самұрық Құрылыс KZ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Уксумбаев А.У

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Городская централизованная библиотечная система" государственного учреждения "Отдел культуры и развития языков города Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АлысСтройКом"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство и наружные инженерные сети здания КГУ "Городская централизованная библиотечная система" по ул. Алтынсарина, 14 в г. Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети и сооружения теплоснабжения, водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№86/21** от**18.10.2021г.**

Акт выполненных работ №2

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Наружные сети и сооружения водоснабжения

Сос Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Наружные сети водоснабжения										
1	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	108,76	332,9	332,9	36206	36206	–	4781	44266	
						–	61,05	–	6640	–	3279		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	27,19	2520,49	–	68532	–	–	49343	127305	

					2520,49	–	68532	–	–	9430		
3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	6,63	1095,44	–	7263	–	–	5229	13491	
					1095,44	–	7263	–	–	999		
4	4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	125,94	23,59	23,59	2971	2971	–	903	4184	
					–	9,96	–	1254	–	310		
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	125,94	205,54	98,73	25886	12434	–	14051	43132	
					106,81	48,14	13452	6063	–	3195		
6	6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=72 %	м3 основания	2,6	3640,05	221,55	9464	576	5454	2593	13022	
					1320,8	64,18	3434	167	–	965		
7	7 1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети НР=72 %	врезка	1	15547,11	9273,45	15547	9273	800	6144	23426	
					5474,16	3058,87	5474	3059	–	1735		
8	8 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР=72 %	км трубопровода	0,0374	3908895,03	192881,71	146193	7214	124404	12111	170968	
					389716,6	60061,38	14575	2246	–	12664		
9	9 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР=72 %	км трубопровода	0,0141	490425,62	94909,39	6915	1338	1658	3116	10833	
					277933,15	29010,64	3919	409	–	802		

10	10 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=72 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,45	28708,64	12276,62	41628	17801	4975	18969	65445
					13001,16	5168	18852	7494	–	4848	
11	11 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	19848		19848		19848	–	21436
					–		–		–	1588	
12	12 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	17944		35888		35888	–	38759
					–		–		–	2871	
13	13 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	21093		21093		21093	–	22780
					–		–		–	1687	
14	14 244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	1	8689		8689		8689	–	9384
					–		–		–	695	
15	15 222-506-0501	Стремянка С2	т	0,01708	797548		13622		13622	–	14712
					–		–		–	1090	
16	16 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	0,314	24760,52	1416,18	7775	445	6829	436	8868
					1595,97	332,46	501	104	–	657	
17	17 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	0,157	6820,8	2244,03	1071	352	546	240	1416
					1100,67	1018,83	173	160	–	105	
18	18 1106-1301-0301	Лотки бетонные в сооружениях. Устройство НР=72 %	м3	0,36	83510,7	9563,38	30064	3443	10085	12859	46357

						45934,22	3677,93	16536	1324	–	3434		
19	19	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией НР=72 %	км трубопровода	0,0141	76233,44	–	1075	–	49	738	1958	
						72728,3	–	1025	–	–	145		
20	20	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР=72 %	км трубопровода	0,0374	119354,88	–	4464	–	1200	2350	7359	
						87273,96	–	3264	–	–	545		
21	21	1216-0101-1504	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж НР=72 %	м трубопровода	37	597,14	121,59	22094	4499	421	13684	38640	
						464,18	49,46	17175	1830	–	2862		
			Итого по разделу 1					**727 741**					
			Итого по смете					**727 741**					
			Временные здания и сооружения			**(1,5%) К=0,8**					**8732,89**		
			Итого с временными								**736473,89**		
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время			**1,98%**					**14582,18**		
			Итого с зимними								**751056,08**		
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**					**15021,12**		
			Итого с непредвиденными								**766077,20**		
			Коэффициент к договорной цене			**0,899999988**					**689469,47**		
			НДС			**12 %**		**82736**					
			Итого с НДС								**772205,80**		

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АлысСтройКом"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Уксумбаев А.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

"Самұрық Құрылыс KZ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Уксумбаев А.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Городская централизованная библиотечная система" государственного учреждения "Отдел культуры и развития языков города Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АлысСтройКом"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство и наружные инженерные сети здания КГУ "Городская централизованная библиотечная система" по ул. Алтынсарина, 14 в г. Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети и сооружения теплоснабжения, водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№86/21** от **18.10.2021г.**

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Наружные сети и сооружения теплоснабжения**

Сос Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Монтажные работы										
1	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	140,42	332,9	332,9	46746	46746	–	6173	57153	
						–	61,05	–	8573	–	4234		

2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	15,6	2520,49	–	39320	–	–	28310	73040
						2520,49	–	39320	–	–	5410	
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	15,6	1095,44	–	17089	–	–	12304	31744
						1095,44	–	17089	–	–	2351	
4	4	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	140,42	23,59	23,59	3313	3313	–	1007	4666
						–	9,96	–	1399	–	346	
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	140,42	205,54	98,73	28862	13864	–	15666	48090
						106,81	48,14	14998	6760	–	3562	
6	6	1124-0108-0103	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка НР=72 %	км труб	0,1042	8744316,67	385837,89	911158	40204	799432	60440	1049326
						686386,96	119212,38	71522	12422	–	77728	

7	7 1124-0108-0303	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	23401,1	7278,18	46802	14556	626	26055	78686
					15810,03	2283,74	31620	4567	–	5829	
8	8 242-208-0106	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 80-89-1-ППУ-ПЭ-НП	шт.	2	94900		189800		189800	–	204984
					–		–		–	15184	
9	9 1124-0106-0102	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка НР=72 %	комплект	2	11107,73	6045,72	22215	12091	450	9485	34236
					4837,18	1750,13	9674	3500	–	2536	
10	10 242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	50849		101698		101698	–	109834
					–		–		–	8136	

11	11 241-412-0106	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	26	3482		90532		90532	–	97775
					–		–		–	7243	
12	12 241-411-0106	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1	шт.	8	39205		313640		313640	–	338731
					–		–		–	25091	
13	13 1107-0512-0111	Опорные подушки. Установка НР=72 %	шт. сборных конструкций	34	2137,88	74,75	72688	2542	15858	39518	121182
					1596,71	17,6	54288	598	–	8976	
14	14 261-101-0383	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,184	37973		6987		6987	–	7546
					–		–		–	559	
15	15 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР=72 %	сальник	2	3636,09	–	7272	–	1524	4139	12324
					2874,07	–	5748	–	–	913	
16	16 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72 %	комплект	2	2594,68	–	5189	–	4395	572	6222
					397,14	–	794	–	–	461	

17	17 241-413-0106	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	2	12065		24130		24130	–	26060
					–		–		–	1930	
18	18 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=72 %	м3 основания	6,5	4434,36	1314,34	28823	8543	13715	7350	39067
					1010,02	560,39	6565	3643	–	2894	
19	19 1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР=72 %	м3 сборных конструкций	14,4	12888,7	3721,85	185597	53595	56344	66912	272710
					5254,07	1199,6	75659	17274	–	20201	
20	20 225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	8,1	33469		271099		271099	–	292787
					–		–		–	21688	
21	21 225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	6,3	69263		436357		436357	–	471266
					–		–		–	34909	
22	22 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	64	700,19	138,29	44812	8851	17576	14877	64464
					287,27	35,58	18385	2277	–	4775	

23	23	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	64	1806,89	108,26	115641	6929	53968	40190	168297
						855,38	16,81	54744	1076	–	12466	
		Итого по разделу 1						**3 610 190**				
		Раздел 2 Демонтажные работы										
24	24	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	14,4	7180,73	2977,47	103403	42876	–	53529	169487
						4203,26	959,68	60527	13819	–	12555	
25	25	1216-0101-1501	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР=72 %	м трубопровода	104,2	371,37	93,01	38697	9692	343	23482	67153
						275,07	37,93	28662	3952		4074	
26	26	1216-0101-2401	Задвижки, фланцы диаметром до 50 мм. Демонтаж НР=72 %	задвижка	2	1074,62	310,9	2149	622	–	1310	3736
						763,72	146,7	1527	293	–	277	
27	27	1218-0101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных НР=72 %	м3 конструкции	2,2	4333,39	1495,93	9533	3291	–	5507	16243
						2837,46	639,57	6242	1407	–	1203	

28	28	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72 %	м2 основания	15	866,32	264,21	12995	3963	8391	1342	15484
						42,73	81,55	641	1223	–	1147	
29	29	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	15	2022,17	246,87	30333	3703	26204	667	33480
						28,4	33,33	426	500	–	2480	
30	30	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР=72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 покрытия	15	1282,98	0,15	19245	2	19018	162	20960
						14,99	–	225	–	–	1553	
31	31	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	15	2154,92	261,23	32324	3918	27979	658	35620
						28,4	32,52	426	488	–	2638	

32	32 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	15	467,55	0,05	7013	1	6938	54	7632
					5	–	75	–	–	565	
33	33 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	38	117		4446		–	–	4802
					–		–		–	356	
34	34 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	380	46		17480		–	–	18878
					–		–		–	1398	
		Итого по разделу 2					**393 475**				
		Итого по смете					**4 003 665**				
		Временные здания и сооружения			**(1,5%) К=0,8**						**48043,98**
		Итого с временными									**4051708,98**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время			**1,98%**						**80223,84**
		Итого с зимними									**4131932,82**
		Непредвиденные работы и затраты			**2%**						**82638,66**
		Итого с непредвиденными									**4214571,47**
		Коэффициент к договорной цене			**0,899999988**						**3793115,39**

			НДС			**12 %**		**455174**					
			Итого с НДС									**4248289,23**	

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АлысСтройКом"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Уксумбаев А.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

"Самұрық Құрылыс KZ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Уксумбаев А.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)