Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования" Типовая № КС-3

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания интерната при школе им. Т.Жармагамбетова с перепрофилированием на ГККП Детский сад "Рауан" на 75 мест

Карауылкелдинский с.о., Саги, Жиенбаева, №9, Байганинский район Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2016г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№280	20.10.2016г.	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
			из графы №1					
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2016 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР	НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	35 342 843,75			35 318 850,75	23 993,00		4 241 141,25	39 583 985,00
В т.ч. за отчетный м-ц.		35 342 843,75		35 318 910,75	23 933,00		4 241 141,25	**39 583 985,00**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела _____ Доскулов С.К.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель _____ Жулумбетов У.Ж.

М.П.

"NANA 2016", Версия 10.3 от 11.07.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания интерната при школе им. Т.Жармагамбетова с переопрофилированием на ГККП Детский сад "Рауан" на 75 мест
Договор №280 от 20.10.2016г.

Акт №1
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года
(локальная смета 2-1-1)
На общестроительные работы

Составлен в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Фасад										
1	11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка *м2 вертикальной проекции*	948,48	450,99 319,97	1,21 0,58	427758 303482	1151 546	139002 45,72	0,434 0,0007	411,64032 0,66394
2	12-110102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм *м2*	948,48	1560,92 1299,92	0,23 –	1480497 1232947	217 –	655805 53,19	1,74 –	1650,3552 –
3	12-120102-0707	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	948,48	506,44	0,38	480349	360	76114	0,207	196,33536

		м2							
				150,71	0,16	142942	156	53,19	0,0002	0,1897
4	12-120102-0601	Фасады простые. Окраска силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов	948,48	338,98	0,9	321515	853	151721	0,402	381,28896
		м2							
				300,33	0,41	284853	390	53,19	0,0005	0,47424
5	12-110102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	15,8	3088,73	0,44	48802	7	21572	3,234	51,0972
		м2							
				2566,9	–	40557	–	53,19	–	–
6	12-120102-0707	Откосы. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	15,8	506,46	0,38	8002	6	1268	0,207	3,2706
		м2							
				150,7	0,19	2381	3	53,19	0,0002	0,00316
7	12-120102-0601	Откосы. Окраска силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов	15,8	338,99	0,95	5356	15	2527	0,402	6,3516
		м2							
				300,32	0,38	4745	6	53,19	0,0005	0,0079
8	12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	62	684,76	1,34	42455	83	6293	0,2612	16,1944
		м							
				190,16	0,68	11790	42	53,19	0,0009	0,0558
		Раздел 2 Кладка перегородок, закладка пробивка, устройство коробов из гипсокартона								
9	11-100403-0202	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах Короба	20,8	1234,76	3,37	25683	70	8435	0,9588	19,94304
		м2 потолка							
				752,21	1,25	15646	26	53,82	0,003	0,0624
10	11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	16	2379,5	38,38	38072	614	7196	1,07	17,12
		решетка								

				819,06	8,25	13105	132	54,36	0,01	0,16
11	11-080201-0903									
	Перегородки толщиной 120 мм неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка	226,8		1644,29	116,99	372925	26534	78604	1,03	233,604
	м2 перегородок (за вычетом проемов)			730,92	27,13	165772	6152	45,72	0,033	7,4844
12	11-080201-0903									
	Перегородки толщиной 120 мм неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка	3,36		1644,35	116,96	5525	393	1164	1,03	3,4608
	м2 перегородок (за вычетом проемов)			730,95	27,08	2456	91	45,72	0,033	0,11088
13	11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	5	1393,4	765,8	6967	3829	2194	0,813	4,065
		шт. сборных конструкций		607,4	177,6	3037	888	55,89	0,216	1,08
14	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,2389	62743,34		14989				
		м3								
	Раздел 4 Полы									
15	12-070101-0207									
	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	433,3		528,41	19,72	228959	8544	102648	0,6987	302,74671
	м2			508,69	10,48	220415	4543	45,63	0,0144	6,23952
16	12-070101-0205									
	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	880,8		77,64	1,78	68388	1568	30871	0,1139	100,32312
	м2			75,86	0,95	66820	834	45,63	0,0013	1,14504
	4.2 Монтаж тип 1									
17	11-110101-0401									
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	312		1016,79	53,92	317238	16822	69746	0,416	129,792
	м2 изолируемой поверхности			400,16	7,69	124851	2399	54,81	0,0098	3,0576
18	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	62,4	9840,69	1122,71	614059	70057	97730	3,44	214,656

	м3 изоляции								
			2504,49	352,98	156280	22026	54,81	0,45	28,08
19	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	312	576,99	17,9	180021	5586	43269	0,366	114,192
		м2 стяжки							
				243,78	9,25	76058	2885	54,81	0,0127	3,9624
20	11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 К=16,000;	4992	81,79	0,25	408312	1265	8019	0,0044	21,9648
		м2 стяжки								
				2,93	–	14630	–	54,81	0,0021	10,4832
21	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	312	472,71	18,38	147485	5735	42876	0,356	111,072
		м2 стяжки								
				241,48	9,25	75342	2885	54,81	0,0127	3,9624
	4.3 Монтаж тип 2									
22	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	72,2	5065	1122,7	365693	81059	113078	3,44	248,368
		м3 изоляции								
				2504,49	352,98	180824	25485	54,81	0,45	32,49
23	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	36,2	577,04	17,93	20889	649	5021	0,366	13,2492
		м2 стяжки								
				243,78	9,25	8825	335	54,81	0,0127	0,45974
24	11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103К=16,000;	5779,2	81,79	0,25	472699	1464	9283	0,0044	25,42848
		м2 стяжки								
				2,93	–	16937	–	54,81	0,0021	12,13632
25	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	361,2	472,71	18,38	170743	6640	49638	0,356	128,5872
		м2 стяжки								
				241,48	9,25	87223	3340	54,81	0,0127	4,58724
26	11-110101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	361,2	1117,64	12,93	403690	4672	65437	0,447	161,4564
		м2 пола								
				325,44	5,1	117548	1841	54,81	0,0062	2,23944
27	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	361,2	1016,79	53,92	367265	19476	80744	0,416	150,2592
		м2 изолируемой поверхности								
				400,16	7,69	144539	2778	54,81	0,0098	3,53976

	4.4 Монтаж тип 3								
28	11-110101-1101 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	140,4	472,71	18,38	66369	2581	19294	0,356	49,9824
	м2 стяжки		241,48	9,25	33904	1298	54,81	0,0127	1,78308
	4.5 Монтаж тип 4								
29	11-110101-1101 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	523,4	472,71	18,38	247415	9620	71928	0,356	186,3304
	м2 стяжки		241,48	9,25	126392	4839	54,81	0,0127	6,64718
30	11-110101-1201 Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	523,4	1117,63	12,93	584970	6769	94822	0,447	233,9598
	м2 пола		325,44	5,1	170334	2667	54,81	0,0062	3,24508
31	11-110101-0401 Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	523,4	1016,79	53,92	532187	28221	117002	0,416	217,7344
	м2 изолируемой поверхности		400,16	7,69	209445	4024	54,81	0,0098	5,12932
	Раздел 5 Внутренняя отделка								
	5.1 Пом.№1,2,8,17,21								
32	12-120104-0502 Очистка вручную от краски известковой с лестниц	327,3	148,53	–	48614	–	22183	0,223	72,9879
	м2		148,53	–	48614	–	45,63	–	–
33	11-150203-0504 Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	69,4	1312,78	20,23	91107	1404	13395	0,45	31,23
	м2 оштукатуриваемой поверхности		375,42	15,92	26054	1105	49,32	0,0218	1,51292
34	11-150203-0503 Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	257,9	1094,11	17,31	282171	4464	38658	0,37	95,423
	м2 оштукатуриваемой поверхности		290,27	13,65	74861	3521	49,32	0,0187	4,82273
35	11-150405-0103 Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	141,08	508,24	2,88	71703	406	20869	0,39	55,0212
	м2 окрашиваемой поверхности								

				298,54	1,38	42118	195	49,32	0,0017	0,23984
5.2 Пом.№3,4,6,18,19,29,30										
36	12-120104-0502	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	1029	148,53	–	152837	–	69739	0,223	229,467
		м2		148,53	–	152836	–	45,63	–	–
37	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	442,1	1312,76	20,22	580372	8940	85327	0,45	198,945
		м2 оштукатуриваемой поверхности		375,41	15,92	165970	7037	49,32	0,0218	9,63778
38	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	442,1	603,99	3,05	267022	1348	82104	0,49	216,629
		м2 окрашиваемой поверхности		375,09	1,46	165827	645	49,32	0,0018	0,79578
39	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	576,5	1094,11	17,31	630754	9977	86415	0,37	213,305
		м2 оштукатуриваемой поверхности		290,27	13,65	167342	7871	49,32	0,0187	10,78055
5.3 Пом.№9,16,20										
40	12-120104-0502	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	173,18	148,53	–	25722	–	11737	0,223	38,61914
		м2		148,53	–	25722	–	45,63	–	–
41	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	51,9	1312,77	20,21	68133	1049	10017	0,45	23,355
		м2 оштукатуриваемой поверхности		375,41	15,92	19484	826	49,32	0,0218	1,13142
42	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	119,08	1094,11	17,31	130287	2061	17850	0,37	44,0596
		м2 оштукатуриваемой поверхности		290,28	13,65	34566	1626	49,32	0,0187	2,2268

43	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	119,08	508,24 298,54	2,88 1,38	60521 35550	343 164	17614 49,32	0,39 0,0017	46,4412 0,20244
44	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	1,3	3989,23 1569,23	12,31 6,92	5186 2040	16 9	1011 49,32	2 0,0086	2,6 0,01118
45	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	0,9	1667,78 370	31,11 24,44	1501 333	28 22	175 49,32	0,4552 0,0333	0,40968 0,02997
	5.4 Пом.№5,7,10,11,12,13,14,15,23,24,25,26,27,28									
46	12-120104-0502	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц *м2*	847,94	148,53 148,53	– –	125945 125944	– –	57468 45,63	0,223 –	189,09062 –
47	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	109,8	1312,76 375,41	20,23 15,92	144141 41220	2221 1748	21192 49,32	0,45 0,0218	49,41 2,39364
48	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	109,8	603,99 375,09	3,05 1,46	66318 41185	335 160	20391 49,32	0,49 0,0018	53,802 0,19764
49	11-150203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону *м2 оштукатуриваемой поверхности*	132,19	657,07 438,82	7,75 1,67	86858 58008	1024 221	28719 49,32	0,566 0,0433	74,81954 5,72383

50	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	239,9	1094,11 290,27	17,31 13,65	262477 69636	4152 3275	35960 49,32	0,37 0,0187	88,763 4,48613
51	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	356,52	3989,74 1569,04	12,71 6,31	1422421 559394	4532 2249	277002 49,32	2 0,0086	713,04 3,06607
52	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	2	1669 370	31,5 24	3338 740	63 48	389 49,32	0,4552 0,0333	0,9104 0,0666
5.5 Пом.№1,2,3,6,16,17										
53	12-120104-0502	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц *м2*	205,21	148,53 148,53	– –	30480 30480	– –	13908 45,63	0,223 –	45,76183 –
54	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	60,9	1312,78 375,42	20,23 15,93	79948 22863	1232 970	11754 49,32	0,45 0,0218	27,405 1,32762
55	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	99,01	1094,12 290,27	17,31 13,66	108329 28740	1714 1352	14841 49,32	0,37 0,0187	36,6337 1,85149
56	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	36,22	508,23 298,54	2,87 1,38	18408 10813	104 50	5358 49,32	0,39 0,0017	14,1258 0,06157

57	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	9,08	1668,39 369,93	31,28 24,45	15149 3359	284 222	1766 49,32	0,4552 0,0333	4,13322 0,30236
5.6 Пом.№4,10,11,12,18,19,20,21,22,23,28										
58	12-120104-0502	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц *м2*	947,02	148,53 148,53	– –	140661 140660	– –	64183 45,63	0,223 –	211,18546 –
59	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	345,1	1312,76 375,41	20,22 15,92	453035 129555	6979 5493	66606 49,32	0,45 0,0218	155,295 7,52318
60	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	585,82	1094,11 290,27	17,31 13,65	640951 170047	10139 7998	87812 49,32	0,37 0,0187	216,7534 10,95483
61	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	16,1	1668,32 369,94	31,24 24,35	26860 5956	503 392	3131 49,32	0,4552 0,0333	7,32872 0,53613
5.7 Пом.№8,9,14,15,25,27										
62	12-120104-0502	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц *м2*	444,52	148,53 148,53	– –	66025 66024	– –	30127 45,63	0,223 –	99,12796 –
63	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	49,1	1312,77 375,42	20,22 15,91	64457 18433	993 781	9476 49,32	0,45 0,0218	22,095 1,07038

64	11-150203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону *м2 оштукатуриваемой поверхности*	65,42	657,08 438,83	7,75 1,68	42986 28708	507 110	14213 49,32	0,566 0,0433	37,02772 2,83269
65	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	113,79	1094,1 290,27	17,3 13,66	124498 33030	1969 1554	17057 49,32	0,37 0,0187	42,1023 2,12787
66	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	210,41	3989,73 1569,04	12,71 6,31	839480 330142	2675 1327	163481 49,32	2 0,0086	420,82 1,80953
67	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	5,8	1668,45 370	31,21 24,31	9677 2146	181 141	1128 49,32	0,4552 0,0333	2,64016 0,19314
5.8 Пом.№7,13,24,26										
68	12-120104-0502	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц *м2*	748,12	148,53 148,53	– –	111118 111118	– –	50703 45,63	0,223 –	166,83076 –
69	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	192,2	1312,77 375,41	20,22 15,92	252314 72154	3887 3060	37096 49,32	0,45 0,0218	86,49 4,18996
70	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	192,2	603,99 375,09	3,05 1,46	116086 72092	586 281	35694 49,32	0,49 0,0018	94,178 0,34596

71	11-150203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	52,72	657,06	7,74	34640	408	11454	0,566	29,83952
		м2 оштукатуриваемой поверхности		438,83	1,67	23135	88	49,32	0,0433	2,28278
72	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	221,59	1094,11	17,31	242443	3835	33215	0,37	81,9883
		м2 оштукатуриваемой поверхности		290,27	13,65	64321	3025	49,32	0,0187	4,14373
73	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	7,3	1668,36	31,23	12179	228	1419	0,4552	3,32296
		м2 оштукатуриваемой поверхности		370	24,25	2701	177	49,32	0,0333	0,24309
5.9 Пом.№5										
74	12-120104-0502	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	57,58	148,52	–	8552	–	3902	0,223	12,84034
		м2		148,52	–	8552	–	45,63	–	–
75	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	16,5	1312,79	20,24	21661	334	3185	0,45	7,425
		м2 оштукатуриваемой поверхности		375,39	15,94	6194	263	49,32	0,0218	0,3597
76	11-150203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	40,08	657,06	7,73	26335	310	8707	0,566	22,68528
		м2 оштукатуриваемой поверхности		438,82	1,67	17588	67	49,32	0,0433	1,73546
77	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	40,08	1094,09	17,32	43851	694	6008	0,37	14,8296
		м2 оштукатуриваемой поверхности		290,27	13,65	11634	547	49,32	0,0187	0,7495

78	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	40,08	3989,75	12,72	159909	510	31140	2	80,16
		м2 поверхности облицовки		1569,04	6,29	62887	252	49,32	0,0086	0,34469
79	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	0,5	3990	14	1995	7	389	2	1
		м2 поверхности облицовки		1570	6	785	3	49,32	0,0086	0,0043
80	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	0,5	1666	30	833	15	97	0,4552	0,2276
		м2 оштукатуриваемой поверхности		370	24	185	12	49,32	0,0333	0,01665
		Раздел 6 Усиление дверного проема								
81	11-070701-0501	Обрамление металлическими швеллерами дверных проемов	1	9054	26	9054	26	1123	2,52	2,52
		проем		2000	9	2000	9	55,89	0,0101	0,0101
82	11-460101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	0,17926	351779,54	22470,16	63060	4028	12824	179,48	32,17358
		т		149732,23	6738,82	26841	1208	45,72	6,45	1,15623
83	21-050201-0147	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,1692	115532,16		19548				
		т								
84	21-050106-9902	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,01014	174387,47		1768				

		т							
Раздел 7 Ограждение лестничных маршей									
85	11-090701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,203	118261,08	16167,49	24007	3282	11415	120	24,36
		т конструкций		98635,47	3955,67	20023	803	54,81	4,4	0,8932
86	11-090604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	0,203	82463,05	28433,5	16740	5772	5953	54,3	11,0229
		т конструкций		46665,02	6842,36	9473	1389	54,81	7,24	1,46972
87	21-050304-0113	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,04	165067,73		6603				
		т								
88	21-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,085	176724,87		15022				
		т								
89	21-050201-0120	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,078	155973,6		12166				
		т								
90	21-070503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм	25,6	1132,45		28991				
		м								
91	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	0,00106	230636,13		244				
		т								
Раздел 9 Демонтаж дверей, окон, перегородок, моек									
92	12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	43,3	1143,46	115,45	49512	4999	21403	1,412	61,1396
		м2 перегородок		1028,01	55,24	44513	2392	45,63	0,0672	2,90976

93	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	*шт.*	26	1409,96	68,23	36659	1774	16305	1,9603	50,9678
					1341,73	32,62	34885	848	45,63	0,0397	1,0322
94	12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	*м2*	47,46	246,1	–	11680	–	5330	0,3628	17,21849
					246,1	–	11680	–	45,63	–	–
95	12-150101-0403	Мойка. Демонтаж	*прибор*	4	757,75	10,75	3031	43	1374	1,026	4,104
					747	5,75	2988	23	45,63	0,0079	0,0316
96	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	*шт.*	1	932	34	932	34	418	1,2873	1,2873
					898	17	898	17	45,63	0,0215	0,0215
97	12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	*м2*	2,64	328,41	12,88	867	34	388	0,4611	1,2173
					315,53	6,82	833	18	45,63	0,0093	0,02455
98	11-460401-0502	Перегородки деревянные оштукатуренные двухслойные с изоляционной прокладкой или засыпкой. Разборка	*м2*	75,5	381,3	55,59	28788	4197	12263	0,4968	37,5084
					325,71	29,56	24591	2232	45,72	0,0406	3,0653
99	11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	*м3*	1,91	12478,53	4364,4	23834	8336	8909	10,6	20,246
					8114,14	2087,96	15498	3988	45,72	2,54	4,8514

Раздел 10 Цоколь

100	11-150106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	*м2 поверхности облицовки*	26,7	6435,81	20,11	171836	537	27090	2,55	68,085
					2047,49	9,7	54668	259	49,32	0,0132	0,35244

Раздел 12 Подпольные каналы

12.1 Решетка на лоток

101 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	16,2	1102,28	–	17857	–	9498	1,54	24,948
	м3 грунта		1102,28	–	17857	–	53,19	–	–
102 11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	14	18141	699,36	253974	9791	5337	0,97	13,58
	м3		706,21	167,07	9887	2339	43,65	0,2015	2,821
103 11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	209	1019,99	532,89	213177	111374	80440	0,652	136,268
	шт. сборных конструкций		487,1	201,54	101803	42122	55,89	0,217	45,353
104 21-040302-0205	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	5,04	38601,67		194552				
	м3								
	Всего прямые затраты				**17899467**				**10294**
									295,80367

в том числе	7 764 264
- зарплата рабочих-строителей, тенге	539 544
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	207 145
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 595 655
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 039 436
Накладные расходы I уровня, тенге	21 938 903
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	789 801
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	22 728 704
Итого, тенге	1 818 296
Сметная прибыль (8 %), тенге	**24 547 000**
Всего	

Временные здания и сооружения (1,5 %), 0,8	294 564

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	491 863
Итого в текущих ценах 3 кв. 2016 г.	**25 333 427**
Итого в текущих ценах 2016 г. (Иинф=1,070)	27 106 767
Итого в текущих ценах 2016 г. (k=0,9)	**24 396 090**
НДС (12 %)	2 927 531
Всего по акту с учетом НДС	**27 323 621**

Заказчик _____

Технадзор _____ Бирмагамбетов Б. К

Подрядчик _____

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания интерната при школе им. Т.Жармагамбетова с перепрофилированием на ГККП Детский сад "Рауан" на 75 мест

Договор №280 от 20.10.2016г.

Акт №2
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года
(локальная смета 2-1-2)
На отопление

Составлен в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Система отопления. Монтаж										
1	11-160501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка *м трубопровода*	288	1352,65 1033,51	302,26 100,47	389562 297651	87052 28935	197258 60,4	1,22 0,1373	351,36 39,5424
2	23-010602-0206	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *м*	288	874,39		251824				
3	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка *м трубопровода*	133	1288,65	185,97	171390	24734	92742	1,29	171,57

			1092,81	61,68	145344	8203	60,4	0,0842	11,1986
4	23-010602-0205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	133	520,67		69249			
		м							
5	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	152	1008,41	109,03	153279	16572	84999	1,05	159,6
		м трубопровода		889,5	36,33	135204	5522	60,4	0,0494	7,5088
6	23-010602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	152	339,2		51558			
		м							
7	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	53	1288,66	185,98	68299	9857	36958	1,29	68,37
		м трубопровода		1092,81	61,68	57919	3269	60,4	0,0842	4,4626
8	23-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	53	211,54		11212			
		м							
9	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	150	1703,53	301,4	255529	45210	134902	1,64	246
		м трубопровода		1389,31	99,67	208396	14951	60,4	0,1364	20,46
10	23-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	150	135,87		20381			
		м							
11	11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	2	15182	139	30364	278	6858	6,86	13,72
		шт.							

				5638,5	38,5	11277	77	60,4	0,04	0,08
12	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	8	1511,63	88,38	12093	707	5587	1,47	11,76
		шт.		1139,75	16,5	9118	132	60,4	0,02	0,16
13	23-051306-0202	Адаптер для установки электропривода TA-R25 на КТМ 512 (DN15-50)	8	6236,35		49891				
		шт.								
14	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	8	1511,63	88,38	12093	707	5587	1,47	11,76
		шт.		1139,75	16,5	9118	132	60,4	0,02	0,16
15	23-040902-3106	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 50, типа Arco ГОСТ 21345-2005	8	9939,02		79512				
		шт.								
16	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	130	1494,32	71,11	194262	9244	90136	1,47	191,1
		шт.		1139,71	8,22	148162	1069	60,4	0,01	1,3
17	23-040902-3103	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	2	2154,57		4309				
		шт.								
18	23-040902-3101	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	64	1056,85		67638				
		шт.								
19	23-040905-0701	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	64	892,7		57133				
		шт.								
20	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	64	210,88	–	13496	–	4044	0,12	7,68
		комплект		104,61	–	6695	–	60,4	–	–
21	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	105	14072,1	–	1477571	–	33109	0,682	71,61
		кВт								

				522,07	–	54817	–	60,4	0,0606	6,363
22	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *м трубопровода*	9	401,22	43,33	3611	390	992	0,211	1,899
				178,78	20,56	1609	185	55,3	0,025	0,225
23	21-110403-0112	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *м*	6	175,34		1052				
24	21-110403-0114	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *м*	3	198,88		597				
Раздел 2 Теплые полы										
25	11-161301-0105	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе *м трубопровода*	324	719,35	9,12	233069	2955	139494	0,85	275,4
				709,11	3,7	229752	1199	60,4	0,0044	1,4256
26	23-010602-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *м*	324	139,53		45208				
27	13-080103-1607	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях *шкаф*	1	2849	870	2849	870	844	2	2
				1644	327	1644	327	42,8	0,34	0,34

28	23-051313-0316	Шкаф коллекторный, типа R500Y, длина 1000 мм, высота 760 мм, глубина 160 мм, типа Giacomini *шт.*	1	31396,03		31396				
29	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка *насос*	1	13077 10318	273 80	13077 10318	273 80	6280 60,4	13 0,08	13 0,08
30	51-020605-0102(об)	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/60-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,7 м вод. ст., типа Speroni *шт.*	1	20041		20041				
31	23-051206-0503	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 6,7; длина 3,1 м; высота 0,8 м *комплект*	1	58695,82		58696				
32	23-051313-0104	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553EY, с терморегулирующими и запорными вентилями на пять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 273 мм, типа Giacomini *шт.*	1	35135,03		35135				
33	11-201301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка *кг изделия*	0,02	300 50	– –	6 1	– –	1 60,4	0,0502 0,0004	0,001 0,00001
34	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *кг*	0,02	511,02		10				
		Всего прямые затраты				**3885392**				**1597** **93,30601**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 327 025				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				198 849				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				64 081				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 339 477
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	20 041
Накладные расходы I уровня, тенге	839 791
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 725 183
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	170 107
Итого, тенге	4 895 290
Сметная прибыль (8 %), тенге	391 623
Всего	**5 286 913**
Временные здания и сооружения (1,5 %), 0,8	63 174
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	105 488
Итого в текущих ценах 3 кв. 2016 г.	**5 455 575**
Итого в текущих ценах 2016 г. (Иинф=1,070)	5 837 465
в том числе стоимость оборудования	23 993
Итого в текущих ценах 2016 г. (k=0,9)	**5 253 719**
НДС (12 %)	630 446
Всего по акту с учетом НДС	**5 884 165**

Заказчик _____

Технадзор _____ Бирмагамбетов Б.Ш

Подрядчик _____

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания интерната при школе им.Т.Жармагамбетова с перепрофилированием на ГККП Детский сад "Рауан" на 75 мест

Договор №280 от 20.10.2016г.

Акт №3
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года
(локальная смета 7-1-2)

Покрытие площадок

Составлен в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Брусчатое покрытие									
1	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	81,21	111,78	45,49	9078	3694	3796	0,108	8,77068
		м3 уплотненного грунта		66,3	21,57	5384	1752	53,19	0,02625	2,13176
2	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	81,21	727,63	629,07	59091	51087	10327	0,144	11,69424
		м3 материала основания в плотном теле		98,56	135,76	8004	11025	54,27	0,1357	11,0202
3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	81,21	1368,03		111098				
		м3								
4	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	812,1	1865,59	–	1515043	–	323011	0,948	769,8708
		м2 покрытия								

			725,68	–	589328	–	54,81	0,0283	22,98243
5	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	81,21	111,78	45,49	9078	3694	3796	0,108	8,77068
		м3 уплотненного грунта		66,3	21,57	5384	1752	53,19	0,02625	2,13176
	Раздел 3 Бетонное покрытие									
6	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,8	15916,25	646,25	12733	517	366	1,35	1,08
		м3		898,75	148,75	719	119	43,65	0,1813	0,14504
	Раздел 4 Песчано-гравийное покрытие									
7	11-270301-0208	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см из новых материалов. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битумной эмульсии	129	151,56	94,5	19551	12190	2767	0,0196	2,5284
		м2 покрытия и основания		13,79	25,74	1779	3320	54,27	0,02684	3,46236
8	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	12,9	1320,8		17038				
		м3								
		Всего прямые затраты				**1752710**				**803**
										41,87355

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	610 598
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 182
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 968
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 070 930
Накладные расходы I уровня, тенге	344 063
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 096 773
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	75 484
Итого, тенге	2 172 257
Сметная прибыль (8 %), тенге	173 781
Всего	**2 346 038**

Временные здания и сооружения (1,5 %), 0,8	28 152
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	47 009
Итого в текущих ценах 3 кв. 2016 г.	**2 421 199**
Итого в текущих ценах 2016 г. (Иинф=1,070)	2 590 683
Итого в текущих ценах 2016 г. (k=0,9)	**2 331 615**
НДС (12 %)	279 794
Всего по акту с учетом НДС	**2 611 408**

Заказчик _____ **Подрядник** _____

Технадзор _____ Бармагамбетов Б.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания интерната при школе им. Т.Жармагамбетова с перепрофилированием на ГККП Детский сад "Рауан" на 75 мест

Договор №280 от 20.10.2016г.

Акт №4
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года
(локальная смета 7-1-4)

Ограждение

Составлен в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	7,2	1865 1865	– –	13428 13428	– –	7142 53,19	2,8 –	20,16 –
2	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *м3 основания*	0,42	4654,76 592,86	1030,95 454,76	1955 249	433 191	201 45,72	0,85 0,54	0,357 0,2268
3	11-050101-5801	Сваи. Бетонирование *м3 конструктивного объема сваи*	6,615	6585,34 447,17	964,78 294,18	43562 2958	6382 1946	2591 52,83	0,57 0,32	3,77055 2,1168
4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	6,615	13896,31		91924				

5 11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу								
	т конструкций	8	79516	–	636128	–	327980	91	728
			74799,25	–	598394	–	54,81	7,34	58,72
6 11-090301-0312	Ограждения по подкрановым балкам. Монтаж	8	43263,63	25544,13	346109	204353	97235	21,9	175,2
	т конструкций		16361	5814,5	130888	46516	54,81	5,32	42,56
7 21-050304-9901	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	8	181825,31		1454602				
	т								
	Всего прямые затраты				**2587708**				**927**
									103,6236
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				745 917				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				211 168				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				48 653				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 630 623				
	Накладные расходы I уровня, тенге				435 149				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 022 857				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				108 823				
	Итого, тенге				3 131 680				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				250 534				
	Всего				**3 382 214**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %), 0,8				40 587				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)				67 771				
	Итого в текущих ценах 3 кв. 2016 г.				**3 490 572**				
	Итого в текущих ценах 2016 г. (Иинф=1,070)				3 734 912				

Итого в текущих ценах 2016 г. (k=0,9)	**3 361 421**
НДС (12 %)	403 371
Всего по акту с учетом НДС	**3 764 791**

Заказчик _____

Технадзор _____ Бермагамбетов Б.С.

Подрядчик _____

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования" Типовая № КС-3

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания интерната при школе им. Т.Жармагамбетова с перепрофилированием на ГККП Детский сад "Рауан" на 75 мест

Карауылкелдинский с.о., Саги, Жиенбаева, №9, Байганинский район Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2016г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№280	20.10.2016г.	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2016 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	46 364 945,54			43 653 839,54	2 711 106,00		5 563 793,46	51 928 739,00
В т.ч. за отчетный м-ц.		11 022 101,79		8 334 988,79	2 687 113,00		1 322 652,21	**12 344 754,00**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела _____ Доскулов С.К.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель _____ Жулумбетов У.Ж.

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания интерната при школе им. Т.Жармагамбетова с перепрофилированием на ГККП Детский сад "Рауан" на 75 мест

Договор №280 от 20.10.2016г.

Акт №5
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года
(локальная смета 2-1-3)
Вентиляция

Составлен в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Система П 1										
1	11-202501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка *камера*	1	37252 31459	1988 514	37252 31459	1988 514	17381 54,36	40,1 0,55	40,1 0,55
2	51-050501-0201(об)	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-1.6, номинальная производительность по воздуху 1600 м3/ч, размеры 675 мм х 400 мм *комплект*	1	275509		275509				
3	11-200101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	0,232	3090,52	30,17	717	7	146	1,54	0,35728

				1150,86	8,62	267	2	54,36	0,013	0,00302
4	11-200101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	0,012	3000	–	36	–	8	1,54	0,01848
		м2 поверхности воздуховодов		1166,67	–	14	–	54,36	0,013	0,00016
5	11-200101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	0,01	3100	–	31	–	7	1,54	0,0154
		м2 поверхности воздуховодов		1200	–	12	–	54,36	0,013	0,00013
6	11-200101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	0,013	3000	–	39	–	8	1,54	0,02002
		м2 поверхности воздуховодов		1153,85	–	15	–	54,36	0,013	0,00017
7	11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	4	2379,5	38,25	9518	153	1799	1,07	4,28
		решетка		819	8,25	3276	33	54,36	0,01	0,04
8	11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	1	2114	38	2114	38	450	1,07	1,07
		решетка		819	8	819	8	54,36	0,01	0,01
	Раздел 2 Система П 2									
9	11-202501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	1	37252	1988	37252	1988	17381	40,1	40,1
		камера		31459	514	31459	514	54,36	0,55	0,55
10	51-050501-0201(об)	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-1.6, номинальная производительность по воздуху 1600 м3/ч, размеры 675 мм х 400 мм	1	275509		275509				
		комплект								

11	51-050602-0129(об)	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 315/3,0, Р 3,0 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	1	24429		24429			
		шт.							
12	23-050401-0116	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	30083,09		30083			
		комплект							
13	11-200101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	2,89	3091,35	31,14	8934	90	1827	1,54	4,4506
		м2 поверхности воздуховодов		1150,52	12,46	3325	36	54,36	0,013	0,03757
14	11-200101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	0,012	3000	–	36	–	8	1,54	0,01848
		м2 поверхности воздуховодов		1166,67	–	14	–	54,36	0,013	0,00016
15	11-200101-0101	Переходы, отводы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	0,021	3047,62	–	64	–	13	1,54	0,03234
		м2 поверхности воздуховодов		1142,86	–	24	–	54,36	0,013	0,00027
16	11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	6	2379,67	38,5	14278	231	2698	1,07	6,42
		решетка		819	8,17	4914	49	54,36	0,01	0,06
17	11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	1	2114	38	2114	38	450	1,07	1,07
		решетка		819	8	819	8	54,36	0,01	0,01
	Раздел 3 Система В1									
18	11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	1	5179	109	5179	109	2385	6	6
		вентилятор								

				4368	19	4368	19	54,36	0,02	0,02
19	23-050401-0103	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	24365,94		24366				
		комплект								
20	11-200101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	0,222	3094,59	31,53	687	7	140	1,54	0,34188
		м2 поверхности воздуховодов		1148,65	9,01	255	2	54,36	0,013	0,00289
21	11-200101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	0,024	3041,67	–	73	–	15	1,54	0,03696
		м2 поверхности воздуховодов		1166,67	–	28	–	54,36	0,013	0,00031
22	11-200101-0101	Отводы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	0,01	3100	–	31	–	7	1,54	0,0154
		м2 поверхности воздуховодов		1200	–	12	–	54,36	0,013	0,00013
23	11-200101-0101	Тройники класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	0,013	3000	–	39	–	8	1,54	0,02002
		м2 поверхности воздуховодов		1153,85	–	15	–	54,36	0,013	0,00017
24	11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	4	2379,5	38,25	9518	153	1799	1,07	4,28
		решетка		819	8,25	3276	33	54,36	0,01	0,04
25	11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	1	2214	29	2214	29	158	0,36	0,36
		зонт		282	8	282	8	54,36	0,01	0,01
	Раздел 4 Система В-2-В-6									
26	11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	5	5180,2	109,8	25901	549	11925	6	30

		вентилятор							
				4368,2	19,2	21841	96	54,36	0,02	0,1
27	23-050401-0101	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	5	20977,44		104887				
		комплект								
28	11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	5	2379,6	38,4	11898	192	2248	1,07	5,35
		решетка								
				819	8,2	4095	41	54,36	0,01	0,05
	Раздел 5 Система В 7									
29	11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	1	5179	109	5179	109	2385	6	6
		вентилятор								
				4368	19	4368	19	54,36	0,02	0,02
30	23-050402-0310	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4Е, 220/1, Р 1,15 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 2489 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	135362,77		135363				
		комплект								
31	11-202401-0102	Виброизолятор номер 39. Установка	4	789	1,75	3156	7	812	0,44	1,76
		виброизолятор								
				372,75	0,75	1491	3	54,36	0,001	0,004
32	11-200101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	1,27	3091,34	30,71	3926	39	802	1,54	1,9558
		м2 поверхности воздуховодов								
				1150,39	11,81	1461	15	54,36	0,013	0,01651
33	11-200101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	3,87	2987,86	25,06	11563	97	2236	1,41	5,4567
		м2 поверхности воздуховодов								
				1053,49	9,3	4077	36	54,36	0,0102	0,03947

34	11-200101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	0,025	3040	–	76	–	16	1,54	0,0385
		м2 поверхности воздуховодов		1160	–	29	–	54,36	0,013	0,00033
35	11-200101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	0,03	3066,67	–	92	–	19	1,54	0,0462
		м2 поверхности воздуховодов		1166,67	–	35	–	54,36	0,013	0,00039
36	11-200101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	0,013	3000	–	39	–	8	1,54	0,02002
		м2 поверхности воздуховодов		1153,85	–	15	–	54,36	0,013	0,00017
37	11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	6	2379,67	38,5	14278	231	2698	1,07	6,42
		решетка		819	8,17	4914	49	54,36	0,01	0,06
38	11-200701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	1	3236	31	3236	31	213	0,49	0,49
		зонт		384	8	384	8	54,36	0,01	0,01
		Раздел 6 Система ВЕ1-ВЕ31								
39	11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	31	2341,16	–	72576	–	13803	1,07	33,17
		решетка		819,06	–	25391	–	54,36	0,01	0,31
		Всего прямые затраты				**1152192**				**200**
										1,94585
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				152 754				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 086				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 493
- материалы, изделия и конструкции, тенге	417 905
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	575 447
Накладные расходы I уровня, тенге	83 853
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 236 045
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	44 498
Итого, тенге	1 280 543
Сметная прибыль (8 %), тенге	102 443
Всего	**1 382 986**
Временные здания и сооружения (1,5 %), 0,8	8 870
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	14 810
Итого в текущих ценах 3 кв. 2016 г.	**1 406 666**
Итого в текущих ценах 2016 г. (Иинф=1,070)	1 505 133
в том числе стоимость оборудования	688 926
Итого в текущих ценах 2016 г. (k=0,9)	**1 354 619**
НДС (12 %)	162 554
Всего по акту с учетом НДС	**1 517 174**

Заказчик _____

Технадзор _____

Подрядчик _____

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания интерната при школе им. Т.Жармагамбетова с перепрофилированием на ГККП Детский сад "Рауан" на 75 мест
Договор №280 от 20.10.2016г.

Акт №6
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года
(локальная смета 2-1-4)
Холодное водоснабжение

Составлен в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Водомерный узел										
1	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	1	1494	71	1494	71	624	1,47	1,47
		шт.		1140	8	1140	8	54,36	0,01	0,01
2	23-030301-0206	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	1	17422,74		17423				
		шт.								
3	11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	1	17952	153	17952	153	416	0,91	0,91
		фильтр		722	43	722	43	54,36	0,05	0,05
4	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	1	2280	–	2280	–	101	0,22	0,22
		комплект								

				186	–	186	–	54,36	–	–
5	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	3	1511,33	88,33	4534	265	1885	1,47	4,41
		шт.		1139,67	16,33	3419	49	54,36	0,02	0,06
6	23-040101-0401	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	2	7749,6		15499				
		шт.								
7	23-040201-1601	Задвижки стальные фланцевые 30с941нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, Т 425 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	1	29580,08		29580				
		шт.								
8	23-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	7	688,42		4819				
		шт.								
9	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	2	1495	71,5	2990	143	1248	1,47	2,94
		шт.		1139,5	8	2279	16	54,36	0,01	0,02
10	23-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15	1	1111,33		1111				
		шт.								
11	23-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	1	337,29		337				
		шт.								
12	23-020302-5913	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 50x15, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	973,3		1947				
		шт.								
13	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	1	376	11	376	11	135	0,297	0,297
		м трубопровода								

				244	5	244	5	54,36	0,005	0,005
14	11-160301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	3	756,33	20,67	2269	62	512	0,372	1,116
		м трубопровода		305,67	8,33	917	25	54,36	0,01	0,03
		Раздел 2 Объединенный хозяйственно-питевой и противопожарный водопровод								
15	51-021401-0109(об)	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 Helix V 1604-1, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 18,0 м3/ч, H 38,5 м вод. ст., типа ЭнКо	1	1512989		1512989				
		шт.								
		2.1 Колодец водопроводный д.1500мм								
16	11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	5	18123,6	72	90618	360	2078	0,9	4,5
		кран		739,8	24,6	3699	123	54,36	0,03	0,15
17	23-041001-1601	Клапан обратный шаровый фланцевый ART 2453, T до +80 °C, PN 10, DN 50, типа Genebre ГОСТ 11823-91	1	25949,22		25949				
		шт.								
18	23-040501-0106	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	4	1690,37		6761				
		шт.								
19	23-030103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм	80	637,93		51034				
		м								
20	23-030103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	4	4594,96		18380				
		шт.								
21	13-080103-1607	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	4	2848,25	869,75	11393	3479	3037	2	8
		шкаф		1644	327,25	6576	1309	38,52	0,34	1,36
22	23-080307-0101	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	4	8976,88		35908				

		шт.							
23	23-030103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	4	774,51		3098			
		шт.							
24	23-030103-0801	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	8	385,56		3084			
		шт.							
25	23-080305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	8	6106,87		48855			
		шт.							
26	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	33	1494,3	71,09	49312	2346	20592	1,47	48,51
		шт.		1139,7	8,21	37610	271	54,36	0,01	0,33
27	23-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	19	337,29		6409				
		шт.								
28	23-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	13	429,23		5580				
		шт.								
29	23-040905-0101	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90 °С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	1	1079,42		1079				
		шт.								
30	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	60	1703,55	301,4	102213	18084	48565	1,64	98,4
		м трубопровода		1389,32	99,68	83359	5981	54,36	0,1364	8,184
31	23-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	60	68,44		4106				
		м								

32	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	35	1288,66	186	45103	6510	21965	1,29	45,15
		м трубопровода		1092,8	61,66	38248	2158	54,36	0,0842	2,947
33	23-010601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35	127,66		4468				
		м								
34	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	5	1008,2	109	5041	545	2516	1,05	5,25
		м трубопровода		889,4	36,4	4447	182	54,36	0,0494	0,247
35	23-010601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	155,29		776				
		м								
36	11-160501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	65	1352,65	302,26	87922	19647	40068	1,22	79,3
		м трубопровода		1033,51	100,48	67178	6531	54,36	0,1373	8,9245
37	23-010601-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	65	619,76		40284				
		м								
38	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7,5	511,02		3833				
		кг								
39	21-110403-9903	Самоклеющая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	55,5	90,84		5042				
		м								

40 11-220601-0101	Трубопроводы стальные диаметром 25-50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,06	425883,33	12233,33	25553	734	3170	116	6,96
	км трубопровода		94283,33	233,33	5657	14	55,89	0,2279	0,01367
41 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,83	46,29	0,71	131	2	23	0,0213	0,06028
	м2		16,61	–	47	–	48,78	0,0002	0,00057

Всего прямые затраты	**2297532**	**307**
		22,33174
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	255 728	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	52 412	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 715	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	476 403	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	1 512 989	
Накладные расходы I уровня, тенге	146 935	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 444 467	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	88 001	
Итого, тенге	2 532 468	
Сметная прибыль (8 %), тенге	202 597	
Всего	**2 735 065**	
Временные здания и сооружения (1,5 %), 0,8	12 507	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	20 883	
Итого в текущих ценах 3 кв. 2016 г.	**2 768 455**	
Итого в текущих ценах 2016 г. (Иинф=1,070)	2 962 247	
в том числе стоимость оборудования	1 811 353	

Итого в текущих ценах 2016 г. (k=0,9)	**2 666 022**
НДС (12 %)	319 923
Всего по акту с учетом НДС	**2 985 945**

Заказчик _____

Технадзор _____

Подрядчик _____

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания интерната при школе им. Т.Жармагамбетова с перепрофилированием на ГККП Детский сад "Рауан" на 75 мест

Договор №280 от 20.10.2016г.

Акт №7
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года
(локальная смета 2-1-5)

На горячее водоснабжение

Составлен в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей, в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Горячее водоснабжение. Монтаж										
1.1 Монтажные работы 1										
1	11-170201-0103	Смесители. Установка	7	605,14	0,14	4236	1	2433	0,7	4,9
		шт.		575,43	–	4028	–	60,4	–	–
2	23-041004-1401	Клапан термосмесительный для повышения температуры обратной линии типа Herz, T 110 °C, PN 10, DN 25 ГОСТ 31294-2005	4	14007,95		56032				
		шт.								
3	23-041004-1402	Клапан термосмесительный для повышения температуры обратной линии типа Herz, T 110 °C, PN 10, DN 32 ГОСТ 31294-2005	3	14394,65		43184				
		шт.								
4	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	30	1494,33	71,1	44830	2133	20801	1,47	44,1

		шт.		1139,7	8,23	34191	247	60,4	0,01	0,3
5	23-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	15	337,29		5059				
		шт.								
6	23-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	14	429,23		6009				
		шт.								
7	23-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	1	584,03		584				
		шт.								
8	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1512	89	1512	89	698	1,47	1,47
		шт.		1140	16	1140	16	60,4	0,02	0,02
9	23-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	1	931,71		932				
		шт.								
10	11-170201-0103	Смесители. Установка	19	605,16	0,11	11498	2	6603	0,7	13,3
		шт.		575,37	–	10932	–	60,4	–	–
11	23-030102-1227	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	1	3508,17		3508				
		шт.								
12	23-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96	3	2141,37		6424				
		шт.								
13	23-030102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	15	2141,2		32118				
		шт.								
14	11-170201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	4	19566,75	17,75	78267	71	4945	2,48	9,92
		шт.		2038,5	8,25	8154	33	60,4	0,01	0,04

15	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	15	1494,27	71,07	22414	1066	10400	1,47	22,05
		шт.		1139,73	8,2	17096	123	60,4	0,01	0,15
16	23-040905-0101	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90 °С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	15	1079,42		16191				
		шт.								
17	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	4,5	1098,22	12,89	4942	58	766	0,337	1,5165
		м трубопровода		277,11	4,89	1247	22	60,4	0,0059	0,02655
18	23-010103-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	4,5	692,79		3118				
		м								
19	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	85	1703,53	301,4	144800	25619	76444	1,64	139,4
		м трубопровода		1389,31	99,67	118091	8472	60,4	0,1364	11,594
20	23-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	85	68,44		5817				
		м								
21	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	100	1288,64	185,97	128864	18597	69731	1,29	129
		м трубопровода		1092,81	61,67	109281	6167	60,4	0,0842	8,42
22	23-010601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	100	127,66		12766				
		м								

23	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	55	1008,4	109,02	55462	5996	30756	1,05	57,75
		м трубопровода		889,49	36,33	48922	1998	60,4	0,0494	2,717
24	23-010601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	55	155,29		8541				
		м								
25	11-160501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	50	1339,38	134,74	66969	6737	37182	1,4	70
		м трубопровода		1186	45,2	59300	2260	60,4	0,0615	3,075
26	23-010601-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50	314,56		15728				
		м								
27	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10,9	511,02		5570				
		кг								
28	21-110403-9903	Самоклеющая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	145	90,84		13172				
		м								
29	11-220601-0101	Трубопроводы стальные диаметром 25-50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,145	425882,76	12227,59	61753	1773	8511	116	16,82
		км трубопровода		94282,76	234,48	13671	34	62,1	0,2279	0,03305
		Всего прямые затраты				**860300**				**510**
										26,3756
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				426 053				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				62 142				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 372
- материалы, изделия и конструкции, тенге	372 105
Накладные расходы I уровня, тенге	269 270
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 129 570
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	40 665
Итого, тенге	1 170 235
Сметная прибыль (8 %), тенге	93 619
Всего	**1 263 854**
Временные здания и сооружения (1,5 %), 0,8	15 166
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	25 325
Итого в текущих ценах 3 кв. 2016 г.	**1 304 345**
Итого в текущих ценах 2016 г. (Иинф=1,070)	1 395 649
Итого в текущих ценах 2016 г. (k=0,9)	**1 256 084**
НДС (12 %)	150 730
Всего по акту с учетом НДС	**1 406 814**

Заказчик _____

Технадзор _____

Подрядчик _____

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания интерната при школе им. Т.Жармагамбетова с перепрофилированием на ГККП Детский сад "Рауан" на 75 мест

Договор №280 от 20.10.2016г.

Акт №8
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года
(локальная смета 2-1-6)

На канализацию

Составлен в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 На канализацию. Монтаж система К 1										
1.1 Канализация 1										
1	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *м трубопровода*	45	525,42 494,73	2,56 1,11	23644 22263	115 50	13477 60,4	0,584 0,0003	26,28 0,0135
2	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *м трубопровода*	50	555,52 474,4	5,8 2,34	27776 23720	290 117	14398 60,4	0,56 0,0007	28 0,035
3	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *комплект*	11	2392,91 1804,36	111,64 55,36	26322 19848	1228 609	12356 60,4	2,22 0,071	24,42 0,781

4	23-030102-0310	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	10	10672,3		106723			
		комплект							
5	23-030102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	1	12862,3		12862			
		комплект							
6	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	20	1855,5	56,15	37110	1123	19695	1,95	39
		комплект		1602,85	27,55	32057	551	60,4	0,035	0,7
7	23-030102-0903	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	14	4963,05		69483			
		шт.							
8	23-030102-0904	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	3	5249,1		15747			
		шт.							
9	23-030102-0908	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	3	4963,05		14889			
		шт.							
10	11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	3	7160	139	21480	417	1597	0,99	2,97
		комплект		813,67	67,67	2441	203	60,4	0,085	0,255
11	11-170101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	1	28021	139	28021	139	810	1,55	1,55
		комплект		1274	67	1274	67	60,4	0,082	0,082
12	23-030102-2203	Трап чугунный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-97	1	4716,1		4716			
		комплект							
13	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	9	719,51		6476			
		шт.							
14	23-020301-0406	Ревизия DN 50x50	3	704,58		2114			

		шт.							
15	23-020301-0410	Ревизия DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	4401,06		26406			
		шт.							
16	23-020301-0410	Прочистка DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	4401,06		22005			
		шт.							
17	23-020301-0405	Прочистка DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	489,41		2936			
		шт.							
18	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15	511,02		7665			
		кг							
	Раздел 2 На канализацию. Монтаж система К 3								
	2.0 Подраздел без наименования								
19	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	25	525,44	2,56	13136	64	7487	0,584	14,6
		м трубопровода		494,72	1,12	12368	28	60,4	0,0003	0,0075
20	23-030102-2203	Трап чугунный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-97	1	4716,1		4716				
		комплект								
21	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	6	719,51		4317				
		шт.								
22	23-020301-0406	Ревизия DN 50x50	1	704,58		705				
		шт.								
23	23-020301-0410	Ревизия DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	4401,06		26406				
		шт.								
24	23-020301-0405	Прочистка DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	489,41		979				
		шт.								
25	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3	511,02		1533				
		кг								
		Всего прямые затраты				**508167**				**137**

1,874

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	113 971
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 376
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 625
- материалы, изделия и конструкции, тенге	390 820
Накладные расходы I уровня, тенге	69 820
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	577 987
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	20 808
Итого, тенге	598 795
Сметная прибыль (8 %), тенге	47 904
Всего	**646 699**
Временные здания и сооружения (1,5 %), 0,8	7 760
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	12 958
Итого в текущих ценах 3 кв. 2016 г.	**667 417**
Итого в текущих ценах 2016 г. (Иинф=1,070)	714 136
Итого в текущих ценах 2016 г. (k=0,9)	**642 723**
НДС (12 %)	77 127
Всего по акту с учетом НДС	**719 849**

Заказчик _____

Технадзор _____

Подрядчик _____

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания интерната при школе им. Т.Жармагамбетова с перепрофилированием на ГККП Детский сад "Рауан" на 75 мест

Договор №280 от 20.10.2016г.

Акт №9
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года
(локальная смета 2-1-7)

На электроснабжение

Составлен в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Монтажные работы										
1.1 Монтажные работы										
1	13-080304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише *шт.*	5	3787,4 1694,2	596,2 192,4	18937 8471	2981 962	3634 38,52	2 0,2	10 1
2	23-070204-1505	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	5	492,43		2462				
3	23-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	21	419,34		8806				
4	23-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	8	2990,28		23922				

5 13-080206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	1755,8	119,79	1,54	210327	2696	60127	0,11	193,138
	м		88,32	0,58	155078	1014	38,52	0,0006	1,05348
6 23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,0997	116951,25		128611				
	км								
7 23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,6255	185387,67		115960				
	км								
8 23-060144-0402	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0306	127984,67		3916				
	км								
9 13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	65	1232,57	490,35	80117	31873	24293	0,75	48,75
	шт.		635,35	334,88	41298	21767	38,52	0,4512	29,328
10 23-070101-0810	Светильники, тип НПБ 01-2х60-135 М12 ГОСТ 17677-82	11	1103,77		12141				
	шт.								
11 23-070101-0818	Светильники, тип НПБ1102 100Вт IP54 TDM ГОСТ 17677-82	54	1231,27		66489				
	шт.								
12 23-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	6,5	549,78		3574				
	10шт.								
13 13-080305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	110	1421,21	619,69	156333	68166	47409	0,82	90,2
	шт.		694,65	424,22	76412	46664	38,52	0,5718	62,898
14 23-070102-1305	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х40-002 "ДД" ГОСТ 17677-82	29	1349,38		39132				

		шт.							
15	23-070102-1313	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х58-604 Luxe ГОСТ 17677-82	81	3995,82		323661			
		шт.							
16	23-070104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	220	299,91		65980			
		шт.							
17	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	4	1232,25	490,25	4929	1961	1495	0,75	3
		шт.		635,25	335	2541	1340	38,52	0,4512	1,8048
18	23-070102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	4	613,27		2453			
		шт.							
19	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	43	259,58	2,05	11162	88	4082	0,29	12,47
		шт.		245,67	0,77	10564	33	38,52	0,0008	0,0344
20	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	43	201,05		8645			
		шт.							
21	13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	17	259,53	2	4412	34	1614	0,29	4,93
		шт.		245,65	0,76	4176	13	38,52	0,0008	0,0136
22	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	17	229,62		3904			
		шт.							

23	13-080305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	70	689,24	13,27	48247	929	15595	0,68	47,6
		шт.		576,06	2,31	40324	162	38,52	0,0024	0,168
24	23-070220-0501	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	70	207,11		14498				
		шт.								
25	23-070202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	184	143,9		26478				
		шт.								
26	13-080103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	1	2177	249	2177	249	669	2	2
		шт.		1644	92	1644	92	38,52	0,1	0,1
27	23-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	6823,85		6824				
		шт.								
28	23-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	0,1	549,78		55				
		10шт.								
29	23-070101-2203	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м	1	2361,25		2361				
		шт.								
30	13-080304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	1	3787	596	3787	596	726	2	2
		шт.		1694	192	1694	192	38,52	0,2	0,2

31	51-080401-0402(об)	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	156059		156059			
		шт.							
32	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	794	51	794	51	291	0,87	0,87
		шт.		737	19	737	19	38,52	0,02	0,02
33	23-070501-0302	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-01 R, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	1	15210,33		15210			
		шт.							
34	13-080304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	2	3787,5	596	7575	1192	1454	2	4
		шт.		1694,5	192,5	3389	385	38,52	0,2	0,4
35	23-070204-1511	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1095,25		1095			
		шт.							
36	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	5	419,34		2097			
		шт.							
37	23-070204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	419,34		839			
		шт.							
38	23-070204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	455,04		910			
		шт.							
39	23-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1288,38		2577			
		шт.							
40	23-070208-0701	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-010100, 110 В, типа ИЭК	1	1279,33		1279			
		шт.							

41 23-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	2	1434,26		2869				
	шт.								
42 23-070208-0701	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-010100, 110 В, типа ИЭК	2	1279,33		2559				
	шт.								
43 13-080206-1301									
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	255	119,78	1,53	30545	391	8732	0,11	28,05
	м		88,32	0,58	22522	147	38,52	0,0006	0,153
44 23-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,065	486003,29		31590				
	км								
45 23-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,15	684560,83		102684				
	км								
46 23-060144-0710	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	3328517,64		133141				
	км								
Раздел 2 Заземление									
47 13-080208-0202									
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	35	396,94	16,06	13893	562	1572	0,14	4,9
	м		112,4	4,23	3934	148	38,52	0,0044	0,154
48 13-080208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	10	1592,3	79,9	15923	799	2225	0,7	7
	шт.		562,1	15,4	5621	154	38,52	0,016	0,16
	Всего прямые затраты				**1921939**				**459**
									97,48728
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				378 405				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	112 568
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	73 092
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 274 907
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	156 059
Накладные расходы I уровня, тенге	173 918
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 095 857
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	75 451
Итого, тенге	2 171 308
Сметная прибыль (8 %), тенге	173 705
Всего	**2 345 013**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	26 045
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	43 490
Итого в текущих ценах 3 кв. 2016 г.	**2 414 548**
Итого в текущих ценах 2016 г. (Иинф=1,070)	2 583 566
в том числе стоимость оборудования	186 834
Итого в текущих ценах 2016 г. (k=0,9)	**2 325 210**
НДС (12 %)	279 025
Всего по акту с учетом НДС	**2 604 235**

Заказчик _____

Технадзор _____

Подрядчик _____

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания интерната при школе им. Т.Жармагамбетова с перепрофилированием на ГККП Детский сад "Рауан" на 75 мест

Договор №280 от 20.10.2016г.

Акт №10
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года
(локальная смета 7-1-1)

Озеленение

Составлен в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-470101-0102	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	401,1	67,94	–	27251	–	13832	0,102	40,9122
		м2		67,94	–	27250	–	50,76	–	–
2	11-470112-0102	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	401,1	115,03	–	46139	–	23419	0,1727	69,26997
		м2		115,03	–	46137	–	50,76	–	–
3	11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	401,1	155,42	88,67	62337	35567	12302	0,0525	21,05775
		м2		37,9	22,52	15202	9034	50,76	0,0274	10,99014
4	11-470119-0101	Газоны. Прополка	401,1	14,39	–	5772	–	2929	0,0216	8,66376
		м2		14,39	–	5770	–	50,76	–	–

5	11-470104-0106	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	200	448,92	–	89784	–	45574	0,674	134,8
		яма		448,92	–	89784	–	50,76	–	–
6	11-470105-0101	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	200	882,09	87,38	176418	17476	70762	0,821	164,2
		шт.		674,84	22,2	134967	4439	50,76	0,027	5,4
7	25-010301-0100	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой	200	1659		331800				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**739501**				**439**
										16,39014

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	319 110
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	53 043
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 473
- материалы, изделия и конструкции, тенге	367 343
Накладные расходы I уровня, тенге	168 818
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	908 319
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	32 699
Итого, тенге	941 018
Сметная прибыль (8 %), тенге	75 281
Всего	**1 016 299**

Временные здания и сооружения (1,5 %), 0,8	12 196
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	20 364
Итого в текущих ценах 3 кв. 2016 г.	**1 048 859**
Итого в текущих ценах 2016 г. (Иинф=1,070)	1 122 279

Итого в текущих ценах 2016 г. (k=0,9)	**1 010 051**
НДС (12 %)	121 206
Всего по акту с учетом НДС	**1 131 257**

Заказчик _____

Технадзор _____

Подрядчик _____

"SANA-2015". Версия 16.3 от 11.07.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания интерната при школе им. Т.Жармагамбетова с перепрофилированием на ГККП Детский сад "Рауан" на 75 мест

Договор №280 от 20.10.2016г.

Акт №11
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года
(локальная смета 7-1-2)

Покрытие площадок

Составлен в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Асфальтовое дорожное покрытие										
1	11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,65	4255,38 2084,62	635,38 247,69	2766 1355	413 161	831 54,81	2,99 0,3	1,9435 0,195
2	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	130	665,25 23,02	148,68 45,32	86483 2992	19329 5891	4821 54,27	0,033 0,04436	4,29 5,7668

3	11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	130	1491,95	66,04	193954	8585	3211	0,0336	4,368
		м2 покрытия		27,62	17,89	3590	2326	54,27	0,01683	2,1879
4	11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=4,000;	520	174,66	0,01	90821	7	21	0,00009	0,0468
		м2 покрытия		0,07	–	38	–	54,27	–	–
5	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,104	1173,08	1173,08	122	122	31	–	–
		т		–	548,08	–	57	54,27	0,58	0,06032
6	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	130	1612,08	66,04	209570	8585	3211	0,0336	4,368
		м2 покрытия		27,62	17,89	3590	2326	54,27	0,01683	2,1879
		Всего прямые затраты				**583716**				**15**
										10,39792

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 565
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 041
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 761
- материалы, изделия и конструкции, тенге	535 110
Накладные расходы I уровня, тенге	12 126
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	595 842
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	21 450
Итого, тенге	617 292
Сметная прибыль (8 %), тенге	49 383
Всего	**666 675**

	Временные здания и сооружения (1,5 %), 0,8	8 000
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	13 359
	Итого в текущих ценах 3 кв. 2016 г.	**688 034**
	Итого в текущих ценах 2016 г. (Иинф=1,070)	736 196
	Итого в текущих ценах 2016 г. (k=0,9)	**662 577**
	НДС (12 %)	79 509
	Всего по акту с учетом НДС	**742 086**

Заказчик _____

Технадзор _____

Подрядчик _____

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания интерната при школе им. Т.Жармагамбетова с перепрофилированием на ГККП Детский сад "Рауан" на 75 мест

Договор №280 от 20.10.2016г.

Акт №12
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года
(локальная смета 7-1-4)

Ограждение

Составлен в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	2,763	79516,11	–	219703	–	113276	91	251,433
		т конструкций		74799,13	–	206670	–	54,81	7,34	20,28042
2	11-090301-0312	Ограждения по подкрановым балкам. Монтаж	2,763	43263,48	25544,34	119537	70579	33583	21,9	60,5097
		т конструкций		16361,2	5814,69	45206	16066	54,81	5,32	14,69916
3	21-050304-9901	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	2,75	181825,31		500020				
		т								
4	21-050106-9902	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,015	174387,47		2616				
		т								
5	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	27,4	53,58	1,06	1468	29	360	0,0295	0,8083
		м2								

				26,82	0,15	735	4	48,78	0,0002	0,00548
6 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	54,8	46,17	0,82	2530	45	446	0,0213	1,16724
				16,51	0,18	905	10	48,78	0,0002	0,01096
	Всего прямые затраты					**845874**				**314**
										34,99602
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					253 516				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					70 653				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 080				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					521 705				
	Накладные расходы I уровня, тенге					147 665				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					993 539				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					35 767				
	Итого, тенге					1 029 306				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					82 344				
	Всего					**1 111 650**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %), 0,8					13 340				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)					22 275				
	Итого в текущих ценах 3 кв. 2016 г.					**1 147 265**				
	Итого в текущих ценах 2016 г. (Иинф=1,070)					1 227 574				
	Итого в текущих ценах 2016 г. (k=0,9)					**1 104 816**				
	НДС (12 %)					132 578				
	Всего по акту с учетом НДС					**1 237 394**				

Заказчик _____

Технадзор _____

Подрядчик _____