ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-030240004996-20241225-02451451
1.1. **Номер учетной системы** 24
2. **Дата выписки** 25.12.2024
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 05.12.2024
4. Исправленный [v]
4.1 Дата выписки 17.12.2024
4.2 Номер учетной системы 00000000022
4.3 Регистрационный номер ESF-030240004996-20241217-88401703
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030240004996
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Самурык-курылыс"
8. Адрес места нахождения
Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Маресьева, д. 95
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. номер 1123073
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1. количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ7396515F0008534950
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 100240020448
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 **Доля участия**
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
18. Адрес места нахождения
Казахстан, Актюбинская обл., Хобдинскиин р-он, с. Кобда, ул. Астана, д. 48
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [v] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел C1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ03070103KSN0615000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области. По генплану уч. №170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 030240004996
25.2 Наименование ТОО "СК Самурык-курылыс"
25.3 Адрес отправки РК. г. Актобе, р-н. Астана, ул. Маресьева, стр-е 95
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 100240020448
26.2 Наименование ГУ "КОБДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"
26.3 Адрес доставки Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда, Астана, 48
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 2
27.4 дата 17.05.2024
27.5 Учетный номер
28. Условия оплаты по договору №2 от 17.05.2024 года Частный Фонд "Фонд Булата Утемуратова"
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 17
32.2 дата 05.12.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Код товара (GTIN)	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма						
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	6	Строительство жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области. По генплану уч. №170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177			Работа	1			215 591 527,96	215 591 527,96		0	215 591 527,96	12%	25 870 983,36	241 462 511,32			1		
				Всего по счету						**215 591 527,96**			**215 591 527,96**		**25 870 983,36**	**241 462 511,32**					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
qOQjoc1q9QLjnzJ10avrO2ieSu5+9Qw2xS7wEAibuHPlnKpZr7lk8nUpGLhiiHBvUlqwgaYFMQoYwiCwnE7hhg==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ** ТАНЫРБЕРГЕН НАЗЫМ НУРЛЫХАНҰЛЫ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "КОБДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ",Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда, Астана, 48** — **100240020448**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "СК Самұрық-құрылыс",РК. г. Актобе, р-н. Астана, ул. Маресьева, стр-е 95** — **030240004996**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №2 от 17.05.2024г.

Номер документа	Дата составления
17	05.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области. По генплану уч. №170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177			Работа	1	241 462 511,32	241 462 511,32	25 870 983,36
				Итого	1	x	241 462 511,32	25 870 983,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Танырберген Н.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / Ж.К. Темирбаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.12.2024

М.П.

Финансирующая сторона:
Частный фонд "Фонд Булата Утемуратова"

_____ **Нурмуханов А.А.**

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 1002400204448**

Подрядчик : **ТОО «СК Самұрық-құрылыс» БИН 030240004996**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области. По генплану уч. №170, 171, 172, 173, 174, 175,**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод) №1
за Декабрь 2024 г.

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
100240020448	030240004996			№2	17.05.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Суммарная смета для стройки	**241 462 511,32**	**241 462 511,32**	**241 462 511,32**	**192 034 640,00**	**2 580 288,00**	**0,00**	**25 870 983,36**	**241 462 511,32**
В том числе:								
Сметная прибыль (5%)	**9 601 732**	**9 601 732**	**9 601 732**					
Итого по суммарной смете	**241 462 511,32**	**241 462 511,32**	**241 462 511,32**	**192 034 640,00**	**2 580 288,00**	**0,00**	**25 870 983,36**	**241 462 511,32**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Ж.К. Темирбаев**

Подрядчик:
Директор ТОО «СК Самұрық-құрылыс»

_____ **Танырберген Н.Н.**

Финансирующая сторона:
Частный фонд "Фонд Булата Утемуратова"

_____ **Нурмуханов А.А.** не требуется

Эксперт технического надзора ТОО "ПФ "Жоба НС"

_____ **Нагиметов Е.А.**

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 1002400204448**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СК Самұрық-құрылыс» БИН 030240004996**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области. По генплану уч. №170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177**

(наименование, адрес)

Объект : **Одноквартирный жилой дом 100м2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2** от **17.05.2024**

Акт выполненных работ №1

за Декабрь 2024

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2024г.

Номер позиции локальной сметы	*Шифр позиции норматива, код ресурса*	*Наименование работ и затрат*	*Единица измерения*	*Количество*	*Стоимость единицы измерения, тенге*	*Общая стоимость, тенге*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-02				
		Общестроительные работы				
1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	41,7	359	14 970
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	1,251	7 328	9 167
3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	1,251	3 824	4 784
4	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2/засыпка пазух ФБС	м^3	13,9	103	1 432
5	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2/засыпка грунта внутрь фундамента	м^3	40,9	103	4 213
6	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	5	17 658	88 290

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
7	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	7,46	58 082	433 292
8	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04728	432 100	20 430
9	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06468	418 459	27 066
10	6111-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	27	5 687	153 549
11	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	50	4 168	208 400
12	6104-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	2	5 336	10 672
13	6104-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	13	5 974	77 662
14	6104-0202-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	34	12 843	436 662
15	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	28,008	37 542	1 051 476
16	6103-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство монолитной заделки	$м^3$	0,422	51 773	21 848
17	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,047284	495 069	23 409
18	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	4,6	17 658	81 227
19	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	2,3	22 039	50 690
20	212-101-0603 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	2,346	32 330	75 846
21	6105-0101-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	54,7808	47 500	2 602 088
22	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	34,428	30 822	1 061 140
23	234-202-0105 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-100	$м^3$	6,06696	6 358	38 574
24	213-102-0302 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 неокрашенный	1000 шт.	4,875	165 661	807 597
25	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,21252	723 036	153 660
26	6105-0101-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стены из легкобетонных камней	$м^3$	7,185	28 895	207 611

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
27	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	7,185	30 822	221 456
28	6105-0101-0803 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка перегородки из легкобетонных блоков неармированной, толщина 100 мм	$м^2$	44,88	4 462	200 255
29	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	4,488	30 822	138 329
30	6105-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича.	$м^2$	30,81	8 996	277 167
31	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,66	75 593	125 484
32	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	2,52	7 808	19 676
33	223-102-0305 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	2,52	42 612	107 382
34	6108-0102-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	8,12	6 712	54 501
35	223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	8,12	43 802	355 672
36	6108-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,84	10 515	8 833
37	223-102-0103 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	0,84	52 236	43 878
38	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	9,5	3 452	32 794
39	223-501-0106 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм	м	9,5	2 086	19 817
40	1208-0101-1804 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	10	1 250	12 500

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
41	224-104-0303 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм	$м^2$	2	2 166	4 332
42	6108-0107-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка сетки антимоскитной	$м^2$	4,1692	5 580	23 264
43	6108-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	2,1	11 462	24 070
44	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	2,1	58 830	123 543
45	6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	14,07	5 860	82 450
46	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	3,99	12 298	49 069
47	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	10,08	14 666	147 833
48	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	16	601	9 616
49	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	8	3 878	31 024
50	6108-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Люк из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$	$м^2$	0,44	9 834	4 327
51	223-203-0401 РСНБ РК 2022	Люк из ПВХ профилей	$м^2$	0,44	52 265	22 997
52	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,181338	107 002	19 404
53	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,181338	439 147	79 634
54	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	5,258802	255	1 341
55	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,258802	603	3 171
56	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	25	1 676	41 900
57	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,266	127 708	33 970
58	222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,272	118 001	32 096
59	222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,074	107 812	7 978

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
60	6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,0635	233 993	14 859
61	6107-0104-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	$м^2$	113,072	7 392	835 828
62	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,33	103 200	137 256
63	215-202-0202 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,1216	104 329	221 344
64	234-202-0105 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-100	$м^3$	18,9	6 358	120 166
65	6107-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка досок ходовых	м	25	430	10 750
66	1110-0104-0203 РСНБ РК 2022	Потолки. Подшивка гипсокартонными плитами по дереянным балкам	$м^2$ потолков	100	3 361	336 100
67	232-101-0101 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	100	688	68 800
68	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	106	830	87 980
69	6107-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	2,546	255 408	650 269
70	6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,986	233 993	230 717
71	6107-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство карнизов	$м^2$	22,95	11 168	256 306
72	6107-0104-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подшивка карниза профлистом по дереву	$м^2$	33,15	1 127	37 360
73	214-204-0707 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	36,465	2 552	93 059
74	6107-0104-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву/Крыльцо	$м^2$	6,55	1 127	7 382
75	214-204-0707 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	7,205	2 552	18 387
76	6107-0115-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	172,23	349	60 108
77	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	3,532	9 613	33 953

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
78	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	172,23	5 357	922 636
79	224-103-0107 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	198,0645	2 733	541 310
80	6110-0202-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных	м	49	4 363	213 787
81	224-105-0105 РСНБ РК 2022	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	52	1 013	52 676
82	224-105-0106 РСНБ РК 2022	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	46	1 013	46 598
83	6110-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа	м	13,6	2 856	38 842
84	224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6,8	2 919	19 849
85	224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6,8	1 412	9 602
86	6110-0202-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство конька для кровель	м	40	7 098	283 920
87	224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	40	1 832	73 280
88	6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	$м^2$	100	2 143	214 300
89	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	137,4	76	10 442
90	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	100	1 305	130 500
91	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,069	199 032	13 733
92	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	236,9	1 302	308 444
93	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	651,2381	76	49 494
94	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	236,9	1 409	333 792
95	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	651,2381	76	49 494

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
96	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	236,9	1 989	471 194
97	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,149247	199 032	29 705
98	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	58,75	4 623	271 601
99	6112-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	58,75	1 590	93 412
100	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	242,22625	76	18 409
101	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	58,75	1 618	95 058
102	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	$м^2$	58,75	1 015	59 631
103	236-202-0403 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	14,6875	278	4 083
104	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	13,36	3 859	51 556
105	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	13,36	10 521	140 561
106	6112-0202-0703 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	11,37	4 136	47 026
107	232-503-0103 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	47,754	78	3 725
108	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	11,37	1 302	14 804
109	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	31,25613	76	2 375
110	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	11,37	1 409	16 020
111	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	31,25613	76	2 375
112	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	11,37	1 989	22 615
113	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,007163	199 032	1 426

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
114	6111-0402-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	5,42	15 293	82 888
115	211-302-0202 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	5,5826	18 080	100 933
116	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	11	763	8 393
117	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,1	52 451	57 696
118	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	11	1 465	16 115
119	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,2244	33 358	7 486
120	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	11	185	2 035
121	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,3366	33 358	11 228
122	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	11	6 913	76 043
123	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	11,22	3 083	34 591
124	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	23,5	1 293	30 386
125	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,8988	3 083	5 854
126	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	89	763	67 907
127	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	4,45	52 451	233 407
128	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	89	1 465	130 385
129	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,8156	33 358	60 565
130	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	89	185	16 465
131	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,7234	33 358	90 847
132	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	89	2 506	223 034

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
133	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м^2 стяжки	89	- 770	- 68 530
134	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м^2	89	1 987	176 843
135	233-101-0102 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гомогенный класс 21, 22, 23	м^2	90,78	2 760	250 553
136	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	102,185	533	54 465
137	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	103,20685	179	18 474
138	6112-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м^2	31,5	3 832	120 708
139	6112-0303-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска поверхности фасада с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м^2	31,5	579	18 238
140	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м^3	0,864	61 013	52 715
141	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0254	432 100	10 975
142	6103-0101-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство площадки со ступенями	м^3	0,834	40 062	33 412
143	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м^2	5,56	8 874	49 339
144	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,06126	253 828	15 550
145	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,06126	391 017	23 954
146	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	1,77654	603	1 071
147	6105-0101-0702 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стены из известняковых камней, рядовой	м^3	1,46	26 629	38 878
148	213-308-0101 РСНБ РК 2022	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м^3	1,46	9 594	14 007
149	6105-0201-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка столба прямоугольного неармированного	м^3	0,96	51 490	49 430
150	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38784	75 593	29 318
		ИТОГО по смете: Общестроительные работы [2-01-01-02]				20 050 075
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8 902 521
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			4 469 375

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			973 523
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			215 874
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10 174 030
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2046		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-03				
		Водоснабжения и канализация				
1	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	2	6 835	13 670
2	241-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	2	250	500
3	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	4,2	6 835	28 707
4	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	5,4	6 261	33 809
5	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	8,6	5 798	49 863
6	241-205-1303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	4,158	542	2 254
7	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	5,346	338	1 807
8	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	8,514	223	1 899
9	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	20,2	355	7 171
10	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	0,6	3 701	2 221
11	241-102-0127 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,8 мм	м	0,6	1 229	737
12	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,126	255	32

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
13	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,126	395	50
14	242-207-0602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 588	3 588
15	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	2 805	8 415
16	6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2 299	2 299
17	244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	1	23 187	23 187
18	6114-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	1	1 735	1 735
19	242-404-0601 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1 614	1 614
20	6116-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	1 325	1 325
21	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870	2 870
22	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5 588	11 176
23	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 805	2 805
24	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	0,3	5 798	1 739
25	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	0,297	223	66
26	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	0,3	355	107
27	241-210-1002 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.	2	48	96
28	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	6,7	5 798	38 847

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
29	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	8	6 261	50 088
30	241-205-2302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	7,92	294	2 328
31	241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	6,633	198	1 313
32	242-207-0602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	3 588	10 764
33	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 805	5 610
34	242-304-0602 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	6 101	6 101
35	6115-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	46 638	46 638
36	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	1	53 664	53 664
37	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14 807	14 807
38	6115-0103-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка умывальника	комплект	1	5 579	5 579
39	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	1	13 128	13 128
40	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	2 051	2 051
41	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9 054	9 054
42	6115-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка смесителя	шт.	1	3 907	3 907
43	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	1	11 136	11 136
44	6115-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка душевых поддонов чугунных и стальных глубоких	шт.	1	6 570	6 570
45	244-102-0702 РСНБ РК 2022	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм	шт.	1	34 571	34 571
46	244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	2 001	2 001

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
47	6115-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка смесителя	шт.	1	3 907	3 907
48	244-104-0507 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	12 456	12 456
49	6115-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 477	5 477
50	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	1	7 059	7 059
51	6115-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка смесителя	шт.	1	3 907	3 907
52	244-104-0401 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	1	4 235	4 235
53	6115-0104-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка полотенцесушителя из водогазопроводных труб	шт.	1	17 266	17 266
54	6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3 219	9 657
55	241-204-2003 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	1 720	5 160
56	6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	11	3 219	35 409
57	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	11	1 496	16 456
58	6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	4,3	3 345	14 384
59	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	4,3	307	1 320
60	6114-0102-0508 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 150 до 200 мм	м	0,6	9 482	5 689
61	241-102-0212 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	м	0,6	5 951	3 571
62	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,126	255	32
63	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,126	395	50
64	241-220-0103 РСНБ РК 2022	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	782	782
65	241-212-0803 РСНБ РК 2022	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х110х110 мм	шт.	1	1 188	1 188

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
66	241-209-3601 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1	189	189
67	241-209-3801 РСНБ РК 2022	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	1	470	470
68	241-209-3603 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	4	671	2 684
69	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176	352
70	241-208-4503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	435	435
71	241-208-4403 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	2	354	708
72	241-208-4501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1	117	117
73	241-213-0103 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	3	476	1 428
74	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	12,125	359	4 353
75	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	0,375	7 328	2 748
76	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	4,275	93	398
77	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	0,375	3 824	1 434
78	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,01	914 794	9 148
79	241-201-0804 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	10	167	1 670
80	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	255 668	2 557
		ИТОГО по смете: Водоснабжения и канализация [2-01-01-03]				698 595
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			349 389
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			170 100
		машины и механизмы	тенге			7 299
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			1 278
		материалы, изделия и конструкции	тенге			341 905
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	67		

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-04				
		Отопление и вентиляция				
1	6114-0103-0313 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	9	5 063	45 567
2	6114-0103-0314 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	50	5 453	272 650
3	241-205-2302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	8,91	294	2 620
4	241-205-2303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	49,5	488	24 156
5	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	59	355	20 945
6	6116-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	11,3	5 602	63 303
7	245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	89	2 231	198 559
8	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	14	18	252
9	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	8	34	272
10	241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	14	50	700
11	241-211-1403 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	14	288	4 032
12	241-211-1404 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25х1/2"	шт.	2	196	392
13	6116-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка кранов воздушных	шт.	7	881	6 167
14	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	15	3 796	56 940
15	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 365	29 460
16	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	45	1 886	84 870
17	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	49,5	470	23 265

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
18	6116-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка котлов	шт.	1	13 039	13 039
19	Прайс лист	Котел двухконтурный Thermex EuroElite F24	шт	1	220 333	220 333
20	СТПрайс	Фильтр антинакипный Свод-АС	шт	1	8 780	8 780
21	СТПрайс	Стабилизатор напряжения Котел-600	шт	1	23 385	23 385
22	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	1	1 405	1 405
23	246-304-0108 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	4 772	4 772
24	1308-0305-1501 РСНБ РК 2022	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	2	5 885	11 770
25	246-409-0202 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	шт.	2	7 863	15 726
		ИТОГО по смете: Отопление и вентиляция [2-01-02-04]				1 133 360
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			452 670
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			221 293
		машины и механизмы	тенге			13 509
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			3 610
		материалы, изделия и конструкции	тенге			446 848
		оборудование	тенге			220 333
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	87		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-05

Внутреннее освещение и силовое оборудование

1	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	16 258	16 258
2	247-201-0305 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14 340	14 340
3	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 263	2 263
4	247-301-0152 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 201.7, 230 В, 5(60) А, ОУ, однотарифный, класс точности 1	шт.	1	6 235	6 235

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
5	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6 080	30 400
6	247-204-1610 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	802	802
7	247-204-1650 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 602	2 602
8	247-204-5103 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА	шт.	3	3 760	11 280
9	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	10	1 159	11 590
10	247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	582	582
11	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	9	536	4 824
12	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	20	1 159	23 180
13	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	20	613	12 260
14	247-202-1003 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная этажная диаметром 80 мм, глубиной 37 мм	шт.	10	36	360
15	6119-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	9	2 235	20 115
16	247-102-0199 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа Art panel LED 40W Ailin Premium настенно-потолочный, мощность 40 Вт, IP20, СТ РК 3055-2017	шт.	9	5 604	50 436
17	6119-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	1	2 235	2 235
18	247-102-0305 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	1	6 330	6 330
19	247-106-0119 СпрСЦ 06.2024	Лампа светодиодная LED ЛАМПА С37 "Свеча" 4,5W 405Lm 230V 4000K E14/E27	шт.	1	479	479
20	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	186	837	155 682
21	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	103,02	481	49 553

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
22	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	73,44	306	22 473
23	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	м	13,26	147	1 949
24	241-207-0101 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	13	120	1 560
25	241-207-0102 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	173	161	27 853
26	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	20	1 513	30 260
27	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7 373	22 119
28	1101-0101-0502 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	$м^3$ грунта	2,88	178	513
29	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	0,0864	7 328	633
30	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	1,92	103	198
31	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	0,96	3 824	3 671
32	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	1,92	610	1 171
33	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	16	769	12 304
34	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	16	23	368
35	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	16	53	848
36	6124-0201-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	5	1 954	9 770
37	6124-0201-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	16	661	10 576
38	243-701-0701 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х10-0,6/1,0	м	5,1	155	791
39	243-113-0804 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	м	16,32	690	11 261

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
40	1308-0201-1804 РСНБ РК 2022	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	1	2 936	2 936
41	243-903-4907 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1СТ-4х16/50-В	шт.	1	5 259	5 259
		ИТОГО по смете: Внутреннее освещение и силовое оборудование [2-01-02-05]				588 319
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			289 806
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			141 191
		машины и механизмы	тенге			20 707
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			5 893
		материалы, изделия и конструкции	тенге			277 806
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	61		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-06				
		Внутреннее газоснабжение				
1	6125-1003-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	1	4 584	4 584
2	245-802-0102 РСНБ РК 2022	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м^3/ч до 6 м^3/ч	шт.	1	23 949	23 949
3	6117-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка плит газовых бытовых четырехкомфорочных	шт.	1	9 223	9 223
4	513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	1	102 203	102 203
5	6114-0102-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	15	2 013	30 195
6	241-101-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	11	633	6 963
7	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	4	483	1 932
8	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,25	708	1 593

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
9	6117-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Испытание газопровода пневматическое	м	15	2 253	33 795
10	6114-0102-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	2,4	2 129	5 110
11	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,4	1 511	3 626
12	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	3	8 746	26 238
13	242-209-0701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	14 910	14 910
14	242-209-0702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	15 924	31 848
15	6125-1001-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	2	5 426	10 852
16	245-803-0602 СпрСЦ 06.2024	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД	шт.	2	36 155	72 310
17	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,96	255	500
18	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,96	197	386
19	6114-0103-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов газоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 20 мм	м	20	2 355	47 100
20	241-202-0102 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	20	164	3 280
		ИТОГО по смете: Внутреннее газоснабжение [2-01-02-06]				430 597
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			157 638
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			77 726
		машины и механизмы	тенге			2 656
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			643
		материалы, изделия и конструкции	тенге			168 099
		оборудование	тенге			102 203
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	30		