Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"25" июня 2025 года

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства г. Темиртау" Карагандинская область, г.Темиртау, Бульвар Независимости, 12**

наименование организации, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания

на основании:

Декларации о соответствии **от «24» июня 2025года ТОО «ЖаңаАрқа КұрылысЖабдықтау», Республика Казахстан, область Улытау, Жанааркинский район, поселок Жанаарка, улица К. Абжанова, строение 6/6. Директор Бекбаева Ергазы Кайратовича, 87082936693.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «24» июня 2025года ТОО «ТОО "Строй-Аст"», Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Темиртау, улица Абая, дом 82А, Замиралова Ирина Валерьевна, аттестат №KZ21VJE00032896 от 04.12.2017г,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «24» июня 2025года ТОО «ТаразТауЖоба», Лицензия №18006170, от 28.03.2018, Республика Казахстан, Жамбульская область, г.Тараз, улица Абая 288, тел. 87003022202, Главного инженера проекта Шекеев Даулет Бакытжанович,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство воздушной линии электроснабжения г. Темиртау. АБВ квартал»,**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Темиртау АБВ квартал и 9А мкрн.,**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «24» июня 2025 года, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **постановление акимата города Темиртау №19/1 от 08.04.2024 года;**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «_»_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **№KZ31REA00455629 от 11.03.2025г выданной ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области»,**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ТаразТауЖоба», Рабочий проект, Шифр 15-ТТЖ-2024,**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

утвержденного **ЗАКЛЮЧЕНИЕМ № KazE-0392/24 от 24.06.2024 г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **март 2025г.;**

окончание работ **июнь 2025г.;**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **3 месяцев;**

фактически **3 месяц.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Воздушная линия электропередач 6кВ	км	4,215	4,215	4,155	4,155
Кабельная линия 6,10кВ	км	0,869	0,869	1,114	1,114
Комплектно-трансформаторная подстанция КТП 2х630 6,10/0,4кВ	шт	2	2	2	2

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:_____;

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

От точки подключения в РП-8 до проектируемого КТПН-2*630/10/0,4кВ произведено строительство кабельной линиии КЛ-10кВ. Для прокладки КЛ-10кВ принимался кабель марки АСБл 3х95-10. От точки подключения ПС «КМС» до первой опоры выполнено строительство кабельной линии КЛ-6кВ. Для прокладки КЛ-6кВ принимаются кабели марки ААШв 3х120-10 и от первой опоры до КТПН-2*630/6/0,4кВ возведена воздушная линия ВЛ-6кВ проводом СИП 3-95. ВЛ 6кВ выполнено согласно «Пособие по проектированию ВЛЗ 6-20 кВ» ENSTO (Казахстан), ТОО «Институт «Казсельэнергопроект» (КАЗСЭП) и А кабельные линии согласно серии А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях». По КЛ-6/10кВ кабель укладывался с запасом по длине 6%. Проложенные кабели засыпались песком, укладывался защита из кирпича и после этого траншеи окончательно засыпаются и утрамбовываются. Прокладка кабелей осуществляется в кабельных траншеях на глубине 0.7м от планировочной отметки земли. При пересечении кабелей с автодорогами и инженерными коммуникациями (водопровод, канализация, теплотрасса, газопровод), кабель прокладывается в ПНД трубах д.110мм. На объекте установлены комплектные трансформаторные подстанции КТПН-2*630/10/0,4кВ, КТПН-2*630/6/0,4кВ с силовыми трансформаторами мощностью 630кВА. В проектируемом КТПН предусмотрены РУ-10кВ и РУ-0,4кВ. Электроснабжение потребителей осуществляется от РУ-0,4кВ трансформаторной подстанции. В целях обеспечения электробезопасности все металлические части электроустановки заземлены.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **197,067** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **128,637** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **68,430** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **180,950** тысяч тенге, в том числе:стоимость строительно-монтажных работ **119,886** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **61,064** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора):

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство воздушной линии электроснабжения г. Темиртау. АБВ квартал».** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Жәкітай Н.М** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор **Замиралова И.В.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати (далее – М.П.)

01.07.2025г.

Авторский надзор **Шекеев Д.Б.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати (далее – М.П.)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Бекбаев Е.К.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати (далее – М.П.)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	4,155
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	1,114
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	133
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	12,465
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	

	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки АСБл 3х95 напряжением 10кВ	км	1,054
	2) марки ААШв 3х120 напряжением 6кВ	км	0,120
11	Муфты соединительные...	шт	4
12	Муфты концевые	шт	6
13	Контуры заземления	шт	2
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м ^{2}	
	2) булыжные	м ^{2}	
	3) тротуары	м ^{2}	

Заказчик **Жәкітай Н.М** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати (далее – М.П.)

Авторский надзор **Шекеев Д.Б..** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати (далее – М.П.)