Заказчик : **КГУ "Общеобразовательная школа № 14 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области", БИН:970240002658**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Севимсталькон", БИН:040940009984**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт и перепланировка помещений зданий школы №14 в г.Кокшетау Акмолинской области (Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау улица Станиславского 35)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 13

за август 2025г. *(РЕСУРСНЫЙ МЕТОД)*

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
970240002658	040940009984			32	16.03.2023 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт и перепланировка помещений зданий школы №14 в г.Кокшетау Акмолинской области	356 111 815,74	256 041 018,84	42 598 142,92	38 034 056,18			4 564 086,74	42 598 142,92
Удержание аванса								12 779 442,88
Удержание гарантийного взноса								2 129 907,15
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**27 688 792,89**

ТОО "Севимсталькон", БИН:040940009984

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель: Газдиев С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"Общеобразовательная школа № 14 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области", БИН:970240002658

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель Жусупбекова Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Эксперт технического надзора ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза": Кондрашёв.М.В. №KZ49VJE00069058 от , 17.09.2021г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ФОРМА 2В

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 14 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, г.Кокшетау, Станиславского, 35 БИН 970240002658 Тел.: 87078036116 (гос.закуп) 87079548420 (хоз.часть)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Севимсталькон" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Строительная, 23 А БИН 040940009984 Тел.: +77779249194**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт и перепланировка помещений здания школы №14 в г.Кокшетау Акмолинской области (Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау улица Станиславского 35)**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы**

(наименование)

Договор № 32 от 16.03.2023 года

Акт выполненных работ № 13

за Август 2025 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
			Ведомость демонтажных работ /Лист АС-24/									
1	39	Е12-080101-0101	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций:**									
		1208-0101-0101	**обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	190	-254,78	-32,69	-48408	-6211	--	-31650	-86462
						-222,09	-9,27	-42197	-1761		-6405	
2	40	Е12-080101-0102	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций:**									
		1208-0101-0102	**стропила со стойками и подкосами из досок**	**м2 кровли**	190	-365,22	-20,61	-69393	-3916	--	-47942	-126722
						-344,61	-5,84	-65477	-1110		-9387	
3	41	Е12-080101-0104	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций:**									
		1208-0101-0104	**мауэрлаты**	**м2 кровли**	190	-117,78	-19,19	-22378	-3646	--	-14231	-39538
						-98,59	-5,44	-18732	-1034		-2929	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				-140179	-13773	--	-93823	-252722
								-126406	-3905	--	-18721	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-140179				
			Накладные расходы	Тенге				-93823				
			Сметная прибыль	Тенге				-18721				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-252723				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-252723				
			РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ									
4	59	Е11-100107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и**									
		1110-0107-0106	**перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	22,68	-2516,98	-124,83	-57085	-2831	-14442	-29538	-93553
						-1755,39	-53,46	-39812	-1212		-6930	
			Витражи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	68	Е11-100501-0501 1110-0501-0501	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	13,9568	3431,05	3,45	47886	48	25286	16238	69254
						1615,86	--	22552	--		5130	
6	70	С1223-301-0202 223-301-0202 РСНБ РК 2022	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	10,248	90360,00	--	926009	--	926009	--	1000090
						--	--	--	--		74081	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				916810	-2783	936853	-13300	975791
								-17260	-1212	--	72281	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				916810				
			Накладные расходы	Тенге				-13300				
			Сметная прибыль	Тенге				72281				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				975791				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				975791				
			РАЗДЕЛ 3. Полы									
			Узел 531									
7	73	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /30мм/. Устройство**	м2 стяжки	17,8	-1008,14	-35,95	-17945	-640	-8277	-6767	-26689
						-507,17	-20,83	-9028	-371		-1977	
8	74	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	17,8	-256,87	-12,32	-4572	-220	-4129	-249	-5207
						-12,53	-6,89	-223	-123		-386	
9	75	Е11-110101-3601 1111-0101-3601	**Покрытия из линолеума. Устройство**	м2 покрытия	154	3657,65	61,43	563278	9461	495082	45108	657057
						381,40	25,42	58735	3915		48671	
10	76	Е11-110101-4003 1111-0101-4003	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	120,305	305,00	3,14	36693	378	21121	11051	51563
						126,30	1,28	15194	154		3819	
			Узел 376									
11	77	Е11-110101-2707 1111-0101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	480,3	2619,11	197,51	1257961	94864	413889	569844	1974030
						1559,87	87,95	749208	42242		146224	
12	79	Е11-110101-3905 1111-0101-3905	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	545	2446,73	17,45	1333467	9510	1102328	162174	1615293
						406,66	6,63	221629	3613		119651	
			Узел 400									
13	82	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	31,31	1008,14	35,95	31565	1125	14561	11903	46945
						507,17	20,83	15879	652		3477	
			Лестница									
14	116	Е11-110101-2707 1111-0101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	76,36	2619,11	197,51	199996	15082	65802	90596	313839
						1559,87	87,95	119112	6716		23247	
15	118	Е11-110101-3905 1111-0101-3905	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	135,91	2446,73	17,45	332535	2372	274894	40442	402816
						406,66	6,63	55269	901		29838	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3732978	131932	2375271	924102	5029647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								1225775	57699	--	372564	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3732978				
			Накладные расходы	Тенге				924102				
			Сметная прибыль	Тенге				372564				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5029644				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5029644				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				4509609	115376	3312124	816979	5752716
								1082109	52582	--	426124	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4509609				
			Накладные расходы	Тенге				816979				
			Сметная прибыль	Тенге				426124				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5752712				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				5752712				
ОТДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ												
РАЗДЕЛ 1.Электрооборудования												
16	15	Е11-210502-0107 1121-0502-0107	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1	4472,30	83,69	4472	84	1079	2407	7430
						3309,48	34,17	3309	34		550	
17	16	С1247-201-0212 247-201-0212	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	7384,00	--	7384	--	7384	--	7975
						--	--	--	--		591	
18	17	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	8	7211,20	176,81	57690	1414	24553	23123	87278
						3965,42	48,91	31723	391		6465	
19	21	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	3796,56	33,81	15186	135	7120	5710	22568
						1982,71	--	7931	--		1672	
20	23	Е11-210202-0201 1121-0202-0201	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	8	515,73	0,50	4126	4	965	2274	6912
						394,61	0,23	3157	2		512	
21	24	С1247-214-0101 247-214-0101 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	8	364,00	--	2912	--	2912	--	3145
						--	--	--	--		233	
22	25	С1247-202-0422 247-202-0422 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	шт.	50	356,00	--	17800	--	17800	--	19224
						--	--	--	--		1424	
23	26	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	1312	196,44	2,43	257736	3188	32236	160480	451673
						169,44	0,44	222312	577		33457	
24	27	Е11-210301-0102 1121-0301-0102	**Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	10	602,52	4,31	6025	43	465	3978	10804
						551,70	0,84	5517	8		800	
25	32	Е11-210101-0203 1121-0101-0203	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	10	616,83	5,42	6168	54	425	4100	11089
						568,86	0,53	5689	5		821	
26	33	Е11-210101-0201 1121-0101-0201	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	1317	496,65	4,59	654089	6045	18689	453259	1195936
						477,87	0,13	629355	171		88588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	34	С1241-207-0305 241-207-0305	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**	м	10	99,00	--	990	--	990	--	1069
						--	--	--	--		79	
28	35	С1241-207-0303 241-207-0303	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	640	44,00	--	28160	--	28160	--	30413
						--	--	--	--		2253	
29	36	С1241-207-0302 241-207-0302	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	677	31,00	--	20987	--	20987	--	22666
						--	--	--	--		1679	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1083725	10967	163765	655331	1878182
								908993	1188	--	139124	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				72876				
			Накладные расходы	Тенге				28833				
			Сметная прибыль	Тенге				8137				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				109846				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1010849				
			Накладные расходы	Тенге				626498				
			Сметная прибыль	Тенге				130987				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1768334				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1878180				
				РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение								
30	38	Е11-210502-0107 1121-0502-0107	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	2	4472,30	83,69	8945	167	2159	4815	14861
						3309,48	34,17	6619	68		1101	
31	39	С1247-201-0214 247-201-0214	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	2	15941,00	--	31882	--	31882	--	34433
						--	--	--	--		2551	
32	40	С1247-201-0212 247-201-0212	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	7384,00	--	7384	--	7384	--	7975
						--	--	--	--		591	
33	41	С1247-201-1003 247-201-1003	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41**	шт.	2	1872,00	--	3744	--	3744	--	4044
						--	--	--	--		300	
34	42	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	7211,20	176,81	28845	708	12275	11561	43639
						3965,42	48,91	15862	196		3232	
35	43	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	79	3796,56	33,81	299928	2671	140623	112777	445721
						1982,71	--	156634	--		33016	
36	44	С1247-204-0740 247-204-0740	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 50А 4,5 кА "С"**	шт.	4	1513,00	--	6052	--	6052	--	6536
						--	--	--	--		484	
37	45	С1247-204-0737 247-204-0737	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	2	1210,00	--	2420	--	2420	--	2614
						--	--	--	--		194	
38	46	С1247-204-0713 247-204-0713	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	53	594,00	--	31482	--	31482	--	34001
						--	--	--	--		2519	
39	47	С1247-204-0170 247-204-0170	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	шт.	24	4903,00	--	117672	--	117672	--	127086
						--	--	--	--		9414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	54	С1247-102-0182 247-102-0182 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	10	8300,00	--	83000	--	83000	--	89640
						--	--	--	--		6640	
41	56	С1247-106-0108 247-106-0108	Светодиодная лампа типа LEDB,A60, E27, 11W	шт.	114	646,00	--	73644	--	73644	--	79536
						--	--	--	--		5892	
42	57	Е11-210202-0201 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	444	515,73	0,50	228984	222	53555	126222	383623
						394,61	0,23	175207	102		28417	
43	58	С1247-214-0114 247-214-0114 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	237	481,00	--	113997	--	113997	--	123117
						--	--	--	--		9120	
44	59	С1247-212-0101 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	93	384,00	--	35712	--	35712	--	38569
						--	--	--	--		2857	
45	60	С1247-212-0104 247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	102	412,00	--	42024	--	42024	--	45386
						--	--	--	--		3362	
46	61	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12	448,00	--	5376	--	5376	--	5806
						--	--	--	--		430	
47	62	С1247-202-0422 247-202-0422 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	178	356,00	--	63368	--	63368	--	68437
						--	--	--	--		5069	
48	63	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	473	196,44	2,43	92918	1149	11622	57856	162836
						169,44	0,44	80147	208		12062	
49	64	С1243-105-0501 243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,373	307513,00	--	114702	--	114702	--	123878
						--	--	--	--		9176	
50	66	Е11-210101-0201 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1973	496,65	4,59	979891	9056	27997	679028	1791633
						477,87	0,13	942838	256		132714	
51	67	С1241-207-0302 241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1973	31,00	--	61163	--	61163	--	66056
						--	--	--	--		4893	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2433133	13973	1041853	992259	3699427
								1377307	830	--	274034	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				328773				
			Накладные расходы	Тенге				124338				
			Сметная прибыль	Тенге				36248				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				489359				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2104360				
			Накладные расходы	Тенге				867921				
			Сметная прибыль	Тенге				237786				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3210067				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3699426				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				3516858	24940	1205618	1647590	5577609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								2286300	2018	--	413158	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				401649				
			Накладные расходы	Тенге				153171				
			Сметная прибыль	Тенге				44385				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				599205				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3115209				
			Накладные расходы	Тенге				1494419				
			Сметная прибыль	Тенге				368773				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4978401				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				5577606				
			РАБОТЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА ЗАМЕНЫ №5									
			Локальная смета 06-02									
			Тепловые сети									
52	5	Е11-240108-0201 1124-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	20848,75	4810,24	20849	4810	301	17191	41083
						15738,37	1626,37	15738	1626		3043	
53	6	С1242-208-0103 242-208-0103 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 40-45-1-ППУ-ПЭ-НП с МЗИ**	шт.	4	63052,00	--	252208	--	252208	--	272385
						--	--	--	--		20177	
54	7	Е11-240108-0203 1124-0108-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**	шт.	28	23729,43	5534,15	664424	154956	11980	543675	1304747
						17767,44	1845,65	497488	51678		96648	
55	8	С1242-208-0602 242-208-0602 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80**	шт.	4	283553,00	--	1134212	--	1134212	--	1224949
						--	--	--	--		90737	
56	10	С1241-406-0703 241-406-0703 РСНБ РК 2022 прим.	**Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4-45х3 мм, Ст 20 с накладками**	шт.	4	44016,00	--	176064	--	176064	--	190149
						--	--	--	--		14085	
57	11	С1241-405-0106 241-405-0106 РСНБ РК 2022	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм**	шт.	20	30870,00	--	617400	--	617400	--	666792
						--	--	--	--		49392	
58	12	Е11-240108-0206 1124-0108-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 150 мм. Установка**	шт.	6	34645,26	9634,63	207872	57808	4719	161748	399190
						24224,18	3006,12	145345	18037		29570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	13	С1241-407-0120 241-407-0120 РСНБ РК 2022 прим.	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х89 мм	шт.	2	30217,00	--	60434	--	60434	--	65269
						--	--	--	--		4835	
60	15	С1241-406-0706 241-406-0706 РСНБ РК 2022 прим.	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5-89х4 мм, Ст 20 с накладками	шт.	2	90463,00	--	180926	--	180926	--	195400
						--	--	--	--		14474	
61	16	С1241-405-0109 241-405-0109 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	2	54216,00	--	108432	--	108432	--	117107
						--	--	--	--		8675	
62	17	Е11-240108-0207 1124-0108-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 200 мм. Установка .	шт.	2	45442,56	13319,90	90885	26640	2724	68879	172546
						30760,71	4026,86	61521	8054		12781	
63	19	С1241-405-0310 241-405-0310 РСНБ РК 2022 прим.	Отвод стальной нестандартный изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0/180-90° мм	шт.	2	77071,00	--	154142	--	154142	--	166473
						--	--	--	--		12331	
64	20	Е11-240108-0208 1124-0108-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	2	57180,63	18219,12	114361	36438	3374	84395	214656
						37274,47	5349,17	74549	10698		15900	
65	21	С1241-405-0311 241-405-0311 РСНБ РК 2022	Отвод стальной нестандартный изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5/250-90°	шт.	2	128390,00	--	256780	--	256780	--	277322
						--	--	--	--		20542	
66	22	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм (гильза)	м	1	15097,00	--	15097	--	15097	--	16305
						--	--	--	--		1208	
67	24	С1241-408-0101 241-408-0101 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 45/125 мм	комплект	4	4915,00	--	19660	--	19660	--	21233
						--	--	--	--		1573	
68	25	С1241-408-0104 241-408-0104 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 89/180 мм	комплект	76	7300,00	--	554800	--	554800	--	599184
						--	--	--	--		44384	
69	26	С1241-408-0107 241-408-0107 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 159/250 мм	комплект	8	11804,00	--	94432	--	94432	--	101987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		7555	
70	27	С1241-408-0104 241-408-0104 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая ОЦ 89/180 мм из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм	комплект	8	7300,00	--	58400	--	58400	--	63072
						--	--	--	--		4672	
71	28	С1241-408-0107 241-408-0107 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая ОЦ 159/250 мм из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм	комплект	4	11804,00	--	47216	--	47216	--	50993
						--	--	--	--		3777	
72	29	Е11-240105-0103 1124-0105-0103	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка	компенсатор	2	9981,20	2609,50	19962	5219	873	16108	38956
						6935,05	1200,46	13870	2401		2886	
73	30	Е11-221101-0102 1122-1101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	4	9435,38	4745,47	37742	18982	1278	23727	66387
						4370,55	1621,13	17482	6485		4917	
74	31	Е11-221101-0104 1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	18039,70	10229,25	36079	20458	2189	20133	60709
						6716,12	3452,20	13432	6904		4497	
75	32	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,244	93940,01	--	22921	--	1149	21555	48034
						89230,96	--	21772	--		3558	
76	33	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,006	126261,17	--	758	--	116	636	1506
						107077,15	--	642	--		111	
			Дренажный колодец Д=1000мм ДК1,ДК2 /2шт/									
77	34	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,65 м3	м3 грунта	57,92	166,11	157,17	9621	9104	--	1977	12526
						8,94	38,48	518	2229		928	
78	35	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,28	3090,15	--	10136	--	--	7298	18828
						3090,15	--	10136	--		1395	
79	36	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	3,28	1344,47	--	4410	--	--	3175	8192
						1344,47	--	4410	--		607	
80	37	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка дренажного колодца бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	49,2	56,29	56,29	2769	2770	--	591	3629
						--	16,68	--	821		269	
81	38	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	49,2	252,63	121,63	12429	5984	--	6565	20513
						131,00	54,33	6445	2673		1520	
82	40	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,62	34043,73	13767,45	123238	49838	15673	78047	217387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						15946,58	5831,02	57727	21108		16103	
83	41	С1225-101-0601 225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	19379,00	--	38758	--	38758	--	41859
						--	--	--	--		3101	
84	42	С1225-101-0605 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	11479,00	--	22958	--	22958	--	24795
						--	--	--	--		1837	
85	43	С1225-101-0101 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	13158,00	--	52632	--	52632	--	56843
						--	--	--	--		4211	
86	44	С1225-101-0105 225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	17605,00	--	17605	--	17605	--	19013
						--	--	--	--		1408	
87	45	С1225-101-0106 225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	19840,00	--	39680	--	39680	--	42854
						--	--	--	--		3174	
88	46	С1225-101-0201 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5607,00	--	11214	--	11214	--	12111
						--	--	--	--		897	
89	47	С1244-202-0102 244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	35152,00	--	70304	--	70304	--	75928
						--	--	--	--		5624	
			Смотровой колодец СК1,СК2,СК3 /3шт/									
90	55	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,385	34043,73	13767,45	81194	32835	10326	51420	143223
						15946,58	5831,02	38033	13907		10609	
91	58	С1225-101-0605 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	11479,00	--	11479	--	11479	--	12397
						--	--	--	--		918	
92	59	С1225-101-0101 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	13158,00	--	78948	--	78948	--	85264
						--	--	--	--		6316	
93	60	С1225-101-0104 225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	8468,00	--	16936	--	16936	--	18291
						--	--	--	--		1355	
94	61	С1225-101-0201 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	5607,00	--	16821	--	16821	--	18167
						--	--	--	--		1346	
95	62	С1244-202-0102 244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	35152,00	--	70304	--	70304	--	75928
						--	--	--	--		5624	
96	63	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,5	1218,86	29,66	12798	311	7952	4258	18420
						431,91	4,14	4535	43		1364	
			Септик V=50м3									
97	67	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,65 м3	м3 грунта	179,4	166,11	157,17	29800	28196	--	6125	38799
						8,94	38,48	1603	6903		2874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	68	С3412-101-0101 412-101-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	90,045	173,00	--	15578	--		--	16824
						--	--	--	--		1246	
99	69	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	62,1	265,55	254,33	16491	15794	--	3396	21478
						11,22	64,73	697	4020		1591	
100	70	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	39,123	3090,15	--	120896	--	--	87045	224576
						3090,15	--	120896	--		16635	
101	71	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	11,74	1344,47	--	15784	--	--	11365	29320
						1344,47	--	15784	--		2172	
102	72	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	179,4	56,29	56,29	10098	10098	--	2155	13233
						--	16,68	--	2992		980	
103	77	Е11-070101-0103 1107-0101-0103 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	12	4831,92	2530,79	57983	30370	--	46983	113363
						2301,13	1016,88	27614	12203		8397	
104	78	С1221-102-0101 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС24.6.6 ГОСТ 13579-78	м3	9,84	66468,00	--	654045	--	654045	--	706369
						--	--	--	--		52324	
105	79	Е11-080101-0302 1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой бикростом	м2 поверхности	11,205	2709,19	6,83	30356	77	28185	1965	34906
						186,85	1,68	2094	19		2586	
106	80	Е11-090304-0101 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные. Монтаж	т конструкций	0,59508	546168,28	37345,26	325014	22224	268331	29125	382470
						57906,35	13024,39	34459	7751		28331	
107	81	Е11-130301-0406 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,06716	116,48	3,13	1872	50	768	732	2812
						65,60	0,39	1054	6		208	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				6928207	532962	5191825	1300269	8886752
								1187844	180558	--	658278	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6603193				
			Накладные расходы	Тенге				1271144				
			Сметная прибыль	Тенге				629947				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8504284				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				325014				
			Накладные расходы	Тенге				29125				
			Сметная прибыль	Тенге				28331				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				382470				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				8886754				
			РАБОТЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА ЗАМЕНЫ №6									
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			Полы									
			Узел 531									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	1	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	58,616	9826,62	1455,44	575997	85312	227067	214607	853852
						4497,38	587,66	263618	34446		63248	
109	2	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /20 мм/	м2 стяжки	585,559	513,75	24,65	300830	14434	271723	16370	342576
						25,06	13,77	14673	8063		25376	
			Узел 376									
110	3	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	42,717	9826,62	1455,44	419764	62172	165477	156397	622253
						4497,38	587,66	192115	25103		46093	
111	4	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм /40мм/. Устройство	м2 стяжки	427,17	1008,14	35,95	430646	15357	198642	162392	640481
						507,17	20,83	216647	8898		47443	
112	5	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /20 мм/	м2 стяжки	427,17	513,75	24,65	219458	10530	198224	11942	249912
						25,06	13,77	10704	5882		18512	
			Узел 446									
113	6	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /20 мм/	м2 стяжки	629,8	513,75	24,65	323559	15524	292253	17607	368459
						25,06	13,77	15782	8672		27293	
			Узел 651									
114	7	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /20 мм/	м2 стяжки	226,59	513,75	24,65	116410	5585	105147	6335	132564
						25,06	13,77	5678	3120		9820	
			Отделка									
			Отделочные работы (внутреннее)									
115	8	Е11-150108-1609 1115-0108-1609	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм	м2	1445	1913,85	11,62	2765512	16790	9047	1977664	5122630
						1895,97	4,90	2739675	7080		379454	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
			Электроосвещение									
116	11	С1247-102-0107 247-102-0107 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 /60х60/	шт.	465	6440,00	--	2994600	--	2994600	--	3234168
						--	--	--	--		239568	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				8146776	225704	4462180	2563314	11566895
								3458892	101264	--	856807	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8146776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Накладные расходы	Тенге				2563314				
			Сметная прибыль	Тенге				856807				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11566897				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				11566897				
			РАБОТЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА ЗАМЕНЫ № 7									
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ									
			Витражи									
117	**1**	**С1223-301-0102 223-301-0102 РСНБ РК 2022**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**3,7088**	**90391,00**	**--**	**335242**	**--**	**335242**	**--**	**362061**
						--	**--**	**--**	**--**		**26819**	
			Перегородки ПР-1,2,3,4,5,6,7									
118	**2**	**Е11-100501-0501 1110-0501-0501**	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	**м2**	**73,98**	**3431,05**	**3,45**	**253829**	**255**	**134033**	**86070**	**367091**
						1615,86	**--**	**119541**	**--**		**27192**	
119	**3**	**С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**м2**	**48,888**	**21807,00**	**--**	**1066101**	**--**	**1066101**	**--**	**1151389**
						--	**--**	**--**	**--**		**85288**	
120	**4**	**С1223-203-0202 223-203-0202 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный**	**м2**	**25,092**	**44578,00**	**--**	**1118551**	**--**	**1118551**	**--**	**1208035**
						--	**--**	**--**	**--**		**89484**	
			Полы									
			Узел 376									
121	**5**	**С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022 прим**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х9мм**	**м2**	**480,3**	**3370,00**	**--**	**1618611**	**--**	**1618611**	**--**	**1748100**
						--	**--**	**--**	**--**		**129489**	
			Лестница									
122	**6**	**С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022 прим**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х9мм**	**м2**	**76,36**	**3370,00**	**--**	**257333**	**--**	**257333**	**--**	**277920**
						--	**--**	**--**	**--**		**20587**	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 06-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ									
			Водопровод В1									
123	**7**	**Е11-221401-0801 1122-1401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м**	**м**	**38**	**5367,35**	**1510,41**	**203959**	**57396**	**97997**	**71281**	**297260**
						1278,07	**616,71**	**48566**	**23435**		**22019**	
124	**8**	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,018**	**91326,99**	**--**	**1644**	**--**	**38**	**1590**	**3493**
						89230,96	**--**	**1606**	**--**		**259**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	9	С1241-201-0410 241-201-0410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	18,18	824,00	--	14980	--	14980	--	16178
						--	--	--	--		1198	
126	10	Е11-221401-1001 1122-1401-1001	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	24016,80	21742,55	24017	21743	--	4073	30337
						2274,25	1840,04	2274	1840		2247	
			Локальная смета 06-02									
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 07-01 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
			Покрытия									
			Тип-1									
127	13	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см /8 см/. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1700	408,77	356,32	694908	605744	--	200858	967427
						52,45	111,65	89164	189805		71661	
128	14	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=7	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 .	м2 основания	1700	-97,15	-97,15	-165155	-165155	--	-38984	-220471
						--	-31,85	--	-54145		-16331	
129	15	С1211-201-0706 211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	139,264	6343,00	--	883352	--	883352	--	954020
						--	--	--	--		70668	
130	16	Е11-270602-0901 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,428	200561,88	3184,01	286402	4547	281855	1475	310907
						--	1434,32	--	2048		23030	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				6593774	524530	5808093	326363	7473747
								261151	162983	--	553610	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6593774				
			Накладные расходы	Тенге				326363				
			Сметная прибыль	Тенге				553610				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7473747				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				7473747				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								39257716
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8276296				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1423512			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					499405			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19979835		
			- Перевозка грузов	Тенге				15578				
			- Накладные расходы	Тенге							6654515	
			- Сметная прибыль	Тенге							2907977	
			ИТОГО ПО АКТУ:									39257716
			оборудование									0
			СМР									39257716
			Временные здания и сооружения 1,2%									471093
			ИТОГО:									39728809
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%									874034
			ИТОГО:									40602842
			Непредвиденные работы и затраты 2%									812057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:									**41414899**
			Конкурсная скида подрядчика 8,163349653%									**38034056,18**
			Налог на добавленную стоимость 12%									**4564086,74**
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС									**42598142,92**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Севимсталькон"

БИН:040940009984

Директор **Газдиев С.М.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза" Кондрашев М.В. №KZ49VJE00069058 от 17.09.2021г

М.П. (подпись)

Принял (Заказчик)

КГУ "Общеобразовательная школа № 14 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области"

БИН:970240002658

Руководитель **Жусупбекова Ж.К.**

Авторский надзор
ТОО "СуКурылысПроект" гл.инженер Жайлаубаев Б.

М.П. (подпись)