Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Форма №3-КС

Заказчик: ***КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"***

Подрядчик: ***ТОО "ДАНЕКЕР"***

Технический надзор: ***ТОО "Есиль-строй-экспертиза"***

Аторский надзор: ***ТОО "Amanat Story KZ"***

Наименование строительства и его адрес: ***Строительство локального источника водоснабжения в с. Красная Поляна Тайыншинсокго района СКО***

АКТ №1
выполненных работ за июнь 2020 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	дата	номер	наименование	код	наименование	код
		10.04.2020г.	*№20*				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	за отчетный период без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовсм уровне цен 2018-	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по строительству	6 969 404									
за отчетный период по строительству	6 969 404	6 222 682							746 722	6 969 404
Итого к оплате		6 222 682							746 722	6 969 404

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
Лыскин А.С.

Технадзор:
Эксперт ТОО "Есиль-строй-экспертиза"
Мукашев М.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ДАНЕКЕР"
Искаков Б.А.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Amanat Story KZ"
Калиакпаров Д.Е.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство локального источника водоснабжения в с. Красная Поляна Тайыншинсокго района СКО

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Июнь 2020г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА: ТОО "Есиль-строй-экспертиза"

ИНЖЕНЕР АВТОРСКОГО НАДЗОРА: ТОО "Amanat Story KZ"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ДАНЕКЕР"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		Локальная смета 2-2-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
		Земляные работы (Vгр=(a+ch) x hl)								
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	7570,984	139,28	132,49	1054487	1003080	200982	1355906
		НР - 72%; СП - 8%			6,78	30,09	51331	227811	100438	
2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	233,880	3132,86	--	732713	--	527553	1361087
		НР - 72%; СП - 8%			3132,86	--	732713	--	100821	
		Водопровод исходной воды								
25	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1	261173,96	72990,80	261174	72991	203400	501739
		НР - 99%; СП - 8%			185981,00	19473,10	185981	19473	37166	
26	2301-0501-1110 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3696,6	638,00	--	2358431	--	--	2547105
		СП - 8%			--	--	--	--	188674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
28	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	755,00	--	755	--	--	815
		СП - 8%			--	--	--	--	60	
29	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	805,00	--	2415	--	--	2608
		СП - 8%			--	--	--	--	193	
32	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1588,00	--	1588	--	--	1715
		СП - 8%			--	--	--	--	127	
33	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1151,00	--	3453	--	--	3729
		СП - 8%			--	--	--	--	276	
34	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1588,00	--	4764	--	--	5145
		СП - 8%			--	--	--	--	381	
35	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1151,00	--	1151	--	--	1243
		СП - 8%			--	--	--	--	92	
38	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	48769,00	--	146307	--	--	158012
		СП - 8%			--	--	--	--	11705	
39	2304-0102-1403 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	59174,00	--	59174	--	--	63908
		СП - 8%			--	--	--	--	4734	
41	2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с одним отверстием для чистой воды BV-05-61, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	1	113536,00	--	113536	--	--	122619
		СП - 8%			--	--	--	--	9083	
44	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 - футляры	м	0,6	1078,00	--	647	--	--	699
		СП - 8%			--	--	--	--	52	
46	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	648,00	--	648	--	--	700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--	52	
47	2302-0101-1018 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 65 мм х 4 мм - 07 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	505,00	--	505	--	--	545
		СП - 8%			--	--	--	--	40	
49	2302-0302-5110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75х63х75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2930,00	--	2930	--	--	3164
		СП - 8%			--	--	--	--	234	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**6130740**
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			6 130 740				
в том числе оборудование			Тенге			0				
в том числе СМР			Тенге			**6 130 740**				
Временные здания и сооружения 1,3			Тенге		1,3%	79 700				
Итого с временными			Тенге			**6 210 440**				
Затраты на производства СМР в зимнее время 3,3%х1,2=3,96 (IV темп.зона)			Тенге		3,96%	245 933				
Итого в базовых ценах 2018г. СМР			Тенге			**6 456 373**				
Итого в базовых ценах 2018г. оборудование			Тенге			**0**				
Итого в базовых ценах 2018г. СМР+оборудование			Тенге			**6 456 373**				
Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге			129 127				
Итого с непредвиденными работами и затратами			Тенге			6 585 501				
Итого в текущих ценах 2019г. К=1,049896			Тенге		1,0498960	6 914 091				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			6 914 091				
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		**0,9**	**6 222 682**				
НДС			Тенге		12%	746 722				
Стоимость строительства с НДС			Тенге			**6 969 404**				

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Лыскин А.С._____

Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А._____

Технадзор:

Эксперт ТОО "Есиль-строй-экспертиза"

Мукашев М.К._____

Авторский надзор:

Директор ТОО "Amanat Story KZ"

Калиакпаров Д.Е._____