Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Форма №3-КС

Заказчик: ***КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"***

Подрядчик: ***ТОО "ДАНЕКЕР"***

Технический надзор: ***ТОО "Есиль-строй-экспертиза"***

Аторский надзор: ***ТОО "Amanat Story KZ"***

Наименование строительства и его адрес: ***Строительство локального источника водоснабжения в с. Красная Поляна Тайыншинсокго района СКО***

АКТ №3
выполненных работ за август 2020 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	дата	номер	наименование	код	наименование	код
		10.04.2020г.	*№20*				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	за отчетный период без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018-2019г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по строительству	55 769 229									
за отчетный период по строительству	40 230 855	35 920 406							4 310 449	40 230 855
Итого к оплате		35 920 406							4 310 449	40 230 855

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Лыскин А.С._____

Технадзор:

Эксперт ТОО "Есиль-строй-экспертиза"

Мукашев М.К._____

Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А._____

Авторский надзор:

Директор ТОО "Amanat Story KZ"

Калиакпаров Д.Е._____

Форма №2

Наименование Строительство локального источника водоснабжения в с. Красная Поляна Тайыншинсокго района СКО

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Август 2020г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-

ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА: ТОО "Есиль-строй-экспертиза"

ИНЖЕНЕР АВТОРСКОГО НАДЗОРА: ТОО "Amanat Story KZ"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ДАНЕКЕР"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		Локальная смета 2-2-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
		Земляные работы (Vгр=(a+ch) x hl)								
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	14596,856	139,28	132,49	2033050	1933938	387494	2614188
		НР - 72%; СП - 8%			6,78	30,09	98967	439219	193644	
2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	450,920	3132,86	--	1412670	--	1017122	2624176
		НР - 72%; СП - 8%			3132,86	--	1412670	--	194383	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (вычитается объем 223 м3, учтенный в расценке на прокладку трубопровода)	м3 грунта	505,600	708,59	--	358263	--	257949	665510
		НР - 72%; СП - 8%			708,59	--	358263	--	49297	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22145,600	15,80	15,80	349900	349900	94393	479837
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,92	--	131102	35544	

5	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	22145,600	6,98	6,98	154576	154576	41775	212060
		НР - 72%; СП - 8%			–	2,62	–	58021	15708	
6	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,040	36,14	36,14	833	833	196	1111
		НР - 72%; СП - 8%			–	11,79	–	272	82	
		Водопроводные колодцы 1500мм (2 шт)								
7	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,708	33890,13	8106,63	125665	30059	42154	181244
		НР - 99%; СП - 8%			8408,14	3075,04	31177	11402	13425	
8	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010	шт.	2,000	17553,00	–	35106	–	–	37914
		СП - 8%			–	–	–	–	2808	
9	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010	шт.	2,000	13656,00	–	27312	–	–	29497
		СП - 8%			–	–	–	–	2185	
10	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а СТ РК 1971-2010	шт.	4,000	16442,00	–	65768	–	–	71029
		СП - 8%			–	–	–	–	5261	
11	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ЗПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	17082,00	–	34164	–	–	36897
		СП - 8%			–	–	–	–	2733	
12	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010	шт.	2,000	8664,00	–	17328	–	–	18714
		СП - 8%			–	–	–	–	1386	
13	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	6105,00	–	12210	–	–	13187
		СП - 8%			–	–	–	–	977	
14	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	3255,00	–	6510	–	–	7031
		СП - 8%			–	–	–	–	521	
16	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2,000	5248,00	–	10496	–	–	11336
		СП - 8%			–	–	–	–	840	
17	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки С-4	т	0,047	521282,00	–	24709	–	–	26685
		СП - 8%			–	–	–	–	1977	

25	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,928	261173,96	72990,80	503543	140726	392154	967354
		НР - 99%; СП - 8%			185981,00	19473,10	358571	37544	71656	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							7997768

Локальная смета 4-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

		Опора А10-1 (4шт)								
51	**1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**4**	**12751,32**	**6432,40**	**51005**	**25730**	**27539**	**84827**
		НР - 80%; СП - 8%			**5675,02**	**2930,80**	**22700**	**11723**	**6284**	
52	**2104-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**8**	**48729,00**	**--**	**389832**	**--**	**--**	**421019**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**	**31187**	
53	**1133-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные П-3и объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**8**	**2117,48**	**1204,75**	**16940**	**9638**	**8685**	**27675**
		НР - 80%; СП - 8%			**912,73**	**444,30**	**7302**	**3554**	**2050**	
54	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,4**	**39943,00**	**--**	**15977**	**--**	**--**	**17255**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**	**1278**	
55	**СЦ РК 8.04-08-2017, т.ч, табл.4**	**Надбавка к сметной стоимости плит П-3и за изменение класса бетона с В15 до В25**	**м3**	**0,4**	**2046,00**	**--**	**818**	**--**	**--**	**884**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**	**65**	
57	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий ЗП-1 (1шт-0,2м)	шт.	200	984,00	--	196800	--	--	212544
		СП - 8%			--	--	--	--	15744	
		Опора П10-1 (62 шт)								
71	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	62	48729,00	--	3021198	--	--	3262894
		СП - 8%			--	--	--	--	241696	
73	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий ЗП-1 (1шт-0,2м)	шт.	3410	984,00	--	3355440	--	--	3623875
		СП - 8%			--	--	--	--	268435	
		Опора ОА10-1 (1 шт)								
81	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	48729,00	--	97458	--	--	105255
		СП - 8%			--	--	--	--	7797	

87	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий ЗП-1 (1шт-0,2м)	шт.	50	984,00	–	49200	–	–	53136
		СП - 8%			–	–	–	–	3936	
		Опора ПА10-1 (1 шт)								
101	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	48729,00	–	97458	–	–	105255
		СП - 8%			–	–	–	–	7797	
102	2104-0406-0103 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013	шт.	4	10920,00	–	43680	–	–	47174
		СП - 8%			–	–	–	–	3494	
104	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий ЗП-1 (1шт-0,2м)	шт.	50	984,00	–	49200	–	–	53136
		СП - 8%			–	–	–	–	3936	
		Опора ПУА10-1 (3 шт)								
118	2104-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СНВ 7-13	шт.	9	146015,00	–	1314135	–	–	1419266
		СП - 8%			–	–	–	–	105131	
120	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,45	39943,00	–	17974	–	–	19412
		СП - 8%			–	–	–	–	1438	
121	СЦ РК 8.04-08-2017, т.ч, табл.4	Надбавка к сметной стоимости плит П-3и за изменение класса бетона с В15 до В25	м3	0,45	2046,00	–	921	–	–	994
		СП - 8%			–	–	–	–	74	
123	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий ЗП-1 (1шт-0,2м)	шт.	150	984,00	–	147600	–	–	159408
		СП - 8%			–	–	–	–	11808	
		Опора ПУП10-1 (3 шт)								
137	2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	3	146015,00	–	438045	–	–	473089
		СП - 8%			–	–	–	–	35044	
139	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,15	39943,00	–	5991	–	–	6471

		СП - 8%			–	–	–	–	479	
140	СЦ РК 8.04-08-2017, т.ч, табл.4	Надбавка к сметной стоимости плит П-3и за изменение класса бетона с В15 до В25	м3	0,15	2046,00	–	307	–	–	331
		СП - 8%			–	–	–	–	25	
		Опора ПП10-1 (16 шт)								
153	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	32	48729,00	–	1559328	–	–	1684074
		СП - 8%			–	–	–	–	124746	
154	2104-0406-0103 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ45-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013	шт.	32	10920,00	–	349440	–	–	377395
		СП - 8%			–	–	–	–	27955	
156	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий ЗП-1 (1шт-0,2м)	шт.	880	984,00	–	865920	–	–	935194
		СП - 8%			–	–	–	–	69274	
		УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ КР1 (2шт)								
164	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	48793,00	–	97586	–	–	97586
					–	–	–	–	–	
166	ТОО "Инвольт"	Привод ПРНЗ-10У1	шт	2	7142,86	–	14286	–	–	14286
					–	–	–	–	–	
167	2404-0207-0905 РСНБ РК 2015	Кронштейны разъединителя РА1, РА2,РА4, РА4, РА5 окрашенные ГОСТ Р 51177-98	комплект	12	22404,00	–	268848	–	–	290356
		СП - 8%			–	–	–	–	21508	
182	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	48793,00	–	48793	–	–	48793
					–	–	–	–	–	
184	ТОО "Инвольт"	Привод ПРНЗ-10У1	шт	1	7142,86	–	7143	–	–	7143
					–	–	–	–	–	
188	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	6435,00	–	19305	–	–	19305
					–	–	–	–	–	
189	2404-0207-0905 РСНБ РК 2015	Кронштейны разъединителя РА1, РА2,РА4, РА4, РА5,КМ1 окрашенные ГОСТ Р 51177-98	комплект	10	22404,00	–	224040	–	–	241963
		СП - 8%			–	–	–	–	17923	
193	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий ЗП-1 (1шт-0,2м)	шт.	30	984,00	–	29520	–	–	31882
		СП - 8%			–	–	–	–	2362	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**13841877**
		В том числе оборудование:	**Тенге**							**187113**

Локальная смета 6-3-1 СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	23	236,07	224,91	5430	5173	1003	6947
		НР - 72%; СП - 8%			11,15	49,42	257	1137	515	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1	2624,83	--	2625	--	1890	4876
		НР - 72%; СП - 8%			2624,83	--	2625	--	361	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,5	15,80	15,80	229	229	62	314
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,92	--	86	23	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,5	131,91	62,79	1913	910	1021	3168
		НР - 72%; СП - 8%			69,12	28,64	1002	415	235	
5	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,5	1013,98	--	1521	--	1095	2825
		НР - 72%; СП - 8%			1013,98	--	1521	--	209	
6	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для подсыпки)	м3 грунта	0,99	316,78	306,01	314	303	61	405
		НР - 72%; СП - 8%			10,62	74,99	11	74	30	
7	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	1,9404	118,00	--	229	--	--	247
		СП - 8%			--	--	--	--	18	
8	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	6,55	3702,88	0,49	24254	3	17079	44640
		НР - 72%; СП - 8%			3621,36	0,22	23720	1	3307	
9	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под крыльцо грунто-щебеночное. Устройство	м3 основания	0,78	3789,42	1453,12	2956	1133	956	4225
		НР - 93%; СП - 8%			712,30	606,18	556	473	313	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**67647**

Локальная смета 6-4-1 УБОРНАЯ НА 1 ОЧКО СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	16	316,78	306,01	5068	4896	986	6539

		НР - 72%; СП - 8%			10,62	74,99	170	1200	484	
2	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	31,36	118,00	--	3700	--	--	3997
		СП - 8%			--	--	--	--	296	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	16	17,90	15,25	286	244	95	412
		НР - 72%; СП - 8%			2,54	5,72	41	91	31	
4	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	7,5	236,07	224,91	1770	1687	327	2265
		НР - 72%; СП - 8%			11,15	49,42	84	371	168	
5	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1	2624,83	--	2625	--	1890	4876
		НР - 72%; СП - 8%			2624,83	--	2625	--	361	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8	30,61	30,61	245	245	61	330
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,51	--	84	24	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8	131,91	62,79	1055	502	563	1748
		НР - 72%; СП - 8%			69,12	28,64	553	229	129	
8	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,5	1013,98	--	507	--	365	942
		НР - 72%; СП - 8%			1013,98	--	507	--	70	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**21109**

Локальная смета 7-1-1 ГЕНПЛАН

		Вертикальная планировка								
1	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	430	32,22	32,22	13853	13853	3741	19001
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,08	--	5195	1408	
2	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - для устройства насыпи	м3 грунта	1772	241,00	231,00	427054	409341	86825	554989
		НР - 72%; СП - 8%			9,86	58,20	17464	103126	41110	
3	4102-0203-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1,3 км	т	3508,56	38,00	--	133325	--	--	143991
		СП - 8%			--	--	--	--	10666	

4	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2202	18,00	18,00	39636	39636	10702	54365
		НР - 72%; СП - 8%			–	6,75	–	14865	4027	
5	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	2202	15,50	15,50	34122	34122	8435	45961
		НР - 72%; СП - 8%			–	5,32	–	11715	3405	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**818307**

Локальная смета 7-1-2 ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

2	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 x 100 мм до 160 x 160 мм ГОСТ 8639-82	т	10,0074175	299298,00	–	2995200	–	–	3234816
		СП - 8%			–	–	–	–	239616	
3	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	1,1823934	256479,00	–	303259	–	–	327520
		СП - 8%			–	–	–	–	24261	
5	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	14,3351443	219844,00	–	3151495	–	–	3403615
		СП - 8%			–	–	–	–	252120	
6	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2894931	282370,00	–	81744	–	–	88284
		СП - 8%			–	–	–	–	6540	
7	2110-0103-0209 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	872,30976	2137,00	–	1864126	–	–	2013256
		СП - 8%			–	–	–	–	149130	
11	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1573656	219844,00	–	34596	–	–	37364
		СП - 8%			–	–	–	–	2768	
12	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0034048	282370,00	–	961	–	–	1038
		СП - 8%			–	–	–	–	77	
13	2110-0103-0209 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,87392	2137,00	–	21101	–	–	22789

		СП - 8%			–	–	–	–	1688	
16	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0477098	219844,00	–	10489	–	–	11328
		СП - 8%			–	–	–	–	839	
17	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0017024	282370,00	–	481	–	–	519
		СП - 8%			–	–	–	–	38	
18	2110-0103-0209 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,04288	2137,00	–	4366	–	–	4715
		СП - 8%			–	–	–	–	349	
21	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 - МК-1, МК-2	т	0,60083	219844,00	–	132089	–	–	142656
		СП - 8%			–	–	–	–	10567	
27	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 x 100 мм до 160 x 160 мм ГОСТ 8639-82	т	3,7191319	299298,00	–	1113129	–	–	1202179
		СП - 8%			–	–	–	–	89050	
28	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,4376815	256479,00	–	112256	–	–	121237
		СП - 8%			–	–	–	–	8980	
30	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,9906707	219844,00	–	1097169	–	–	1184943
		СП - 8%			–	–	–	–	87774	
31	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1018886	282370,00	–	28770	–	–	31072
		СП - 8%			–	–	–	–	2302	
32	2110-0103-0209 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	302,26112	2137,00	–	645932	–	–	697607
		СП - 8%			–	–	–	–	51675	
36	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1573656	219844,00	–	34596	–	–	37364
		СП - 8%			–	–	–	–	2768	

38	2110-0103-0209 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,87392	2137,00	–	21101	–	–	22789
		СП - 8%			–	–	–	–	1688	
41	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0477098	219844,00	–	10489	–	–	11328
		СП - 8%			–	–	–	–	839	
43	2110-0103-0209 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,04288	2137,00	–	4366	–	–	4715
		СП - 8%			–	–	–	–	349	
44	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	716,04	26,01	716	26	769	1604
		НР - 118%; СП - 8%			648,23	3,71	648	4	119	
46	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 - МК-1, МК-2	т	0,22349	219844,00	–	49133	–	–	53064
		СП - 8%			–	–	–	–	3931	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**							**12655886**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			35 402 594				
в том числе оборудование	Тенге			187 113				
в том числе СМР	Тенге			**35 215 481**				
Временные здания и сооружения 1,3	Тенге		1,3%	457 801				
Итого с временными	Тенге			**35 673 282**				
Затраты на производства СМР в зимнее время 3,3%x1,2=3,96 (IV темп.зона)	Тенге		3,96%	1 412 662				
Итого в базовых ценах 2018г. СМР	Тенге			**37 085 944**				
Итого в базовых ценах 2018г. оборудование	Тенге			**187 113**				
Итого в базовых ценах 2018г. СМР+оборудование	Тенге			**37 273 057**				
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			741 719				
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге			38 014 776				
Итого в текущих ценах 2019г. К=1,049896	Тенге		1,0498960	39 911 561				
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			39 911 561				
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		**0,9**	**35 920 406**				
НДС	Тенге		12%	4 310 449				
Стоимость строительства с НДС	Тенге			**40 230 855**				

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и

Лыскин А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.

Технадзор:

Эксперт ТОО "Есиль-строй-экспертиза"

Мукашев М.К.

Авторский надзор:

Директор ТОО "Amanat Story KZ"

Калиакпаров Д.Е.