Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"26" октября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Данекер» Карагандинская область, г.Жезказган, ул. Шевченко, 38, +7(777) 6520777
наименование организации, юридический адрес
в лице Директора Искакова Бауыржана Акановича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство локального источника водоснабжения в с. Красная Поляна Тайыншинского района СКО»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области" Руководитель Лыскин А.С., г.Тайынша, ул. Конституции Казахстана, 206
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: отсутствуют
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО AmanatStroyKZ». Рабочий проект: №11-2018.02.22
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)ТОО «Экспертиза PRO» ЭРRO-0022/19 от 28.01.2019 г. ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Скважина глубина	м	3,7 куб/час	3,7 куб/час	2,7 куб/час	2,7 куб/час
Насосы центробежные 0,1	лит/сек	0,1	0,1	0,1	0,1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Попроекту	Фактически

	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В данном рабочем проекте предусматривается строительство локального источника водоснабжения в селе Красная Поляна, Тайыншинского района, Северо-Казахстанской области для водоснабжения на питьевые нужды. Эксплуатационные скважины глубиной -55 метров. (1шт.) Общая протяженность трубопроводов -3,6 км. Колодцы водопроводные ТП 901-09-11.84 -6 шт. Протяженность трубопроводов стальных по ГОСТ 10704-91 (в одну нитку/в две нитки): 3698м, уборная одно очковый, резервуар 50 куб, трансформатор распределительный трехвазный двухобмоточный масленный модели ТМ-25/6(10) 0,4 и гермитичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6 (10)/0,4 номинальная мощность 25КВА, класс напряжения 10(6) кв ГОСТ 11677-85, ограждение 36*43, ограждение 100*125, светильники с опорами 18 комплект, леп опоры СВ105-СВ95-116 шт. СИП 1-70-15,1 км, скважина -2 м, глубина колодца -55м, фильтр тонкой, грубой, средней очистки-6 шт. площадка по территории -987 кв.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ____май 2020 года_____;
месяц, год
окончание работ ___октябрь 2020 года_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:___3,5 (три и пять месяца);
фактически, месяц:_____6 (шесть месяцев)_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей

санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); не требуется

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство локального источника водоснабжения в с. Красная Поляна Тайыншинского района СКО»_____готовым к приемке в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Искаков Бауыржан Аканович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

«ДАНЕКЕР»
Товарищество с ограниченной ответственностью
город Жезказган
Республика Казахстан Карагандинская область