Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение «Аппарат акима Сарысуского сельского округа Улытауского района», с.Жиланды, ул.Сатпаева,17, тел.87770522564

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самга", г.Сатпаев, Наурыз, 148, тел. 87766352083

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улицы внутрисельских автомобильных дорог в с. Жыланды, Улытауского района,области Улытау

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2025 года
(по ресурсному методу)

11.09.2025

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчик	№42 от 30.12.2024г. Доп согл№ 1 от 07.02.2025г		наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт улицы внутрисельских автомобильных дорог в с. Жыланды, Улытауского района,области Улытау	30 448 311,74	9 910 345,25	9 910 345,25	9 910 345,25						11099586,68
в том числе: в текущем месяце		**9 910 345,25**	9 910 345,25	9 910 345,25		1 189 241,43			**1 189 241,43**	**11 099 586,68**
Всего к оплате:		**9 910 345,25**							**1 189 241,43**	**11 099 586,68**

Заказчик:
Заказчик: Аким Г.У. «Аппарат акима Сарысуского сельского округа Улытауского района»

Руководитель _____ Курманбаев С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись,
бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Исполнитель:
Подрядчик: Директор ТОО "Самга"

Директор _____ Байділдэ А.Б.
номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Форма 2

Наименование **Средний ремонт улицы внутрисельских автомобильных дорог в с. Жыланды, Улытауского района,области Улытау**

Заказчик: **Государственное учреждение «Аппарат акима Сарысуского сельского округа Улытауского района»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Самга"**

Договор: **№42 от 30.12.2024г. Доп согл№ 1 от 07.02.2025г., Доп.согл.№2 от 8.04.2025г.**

Акт приемки выполненных работ 6 за июль 2025г.

Средний ремонт улицы Бейбитшилик

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Основная проезжая часть										
1	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т		0,819	6 430	6 430	5266	5266	–	–	5266
						–	2 033	–	1665		–	
2	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,84357	207 542	–	175076	–	175076	–	175076
						–	–	–	–		–	
3	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2		1 638	3 255	388	5331690	635544	4530708	–	5331690
						101	52	165438	85176		–	
4	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,0176904	207 542	–	3672	–	3672	–	3672
						–	–	–	–		–	
5	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2		1 638	704	–	1153152	–	1123668	–	1153152
						18	–	29484	–		–	
6	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,0045864	207 542	–	952	–	952	–	952
						–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укрепление обочин из фрезерованного материала, толщина 5 см (17,199 м^3 оставляем для устройства обочины)	м^2	273	584	438	159432	119574	–	–	159432
					146	98	39858	26754		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6829240	760384	5834076	–	6829240
							234780	113595	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6829240				
		Материалы	Тенге				5654376				
		Всего заработная плата	Тенге					348375			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				179700				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6829240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					348375			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6829240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					348375			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство парковки									
8	1220-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	м^2	400	510	465	204000	186000	–	–	204000
					45	63	18000	25200		–	
9	412-102-0110 РСНБ РК 2022 К=10	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	61,047	690	–	42122	–		–	42122
					–	–	–	–		–	
10	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,2	6 430	6 430	1286	1286	–	–	1286
					–	2 033	–	407		–	
11	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,206	207 542	–	42754	–	42754	–	42754
					–	–	–	–		–	
12	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	400	3 255	388	1302000	155200	1106400	–	1302000
					101	52	40400	20800		–	
13	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,00432	207 542	–	897	–	897	–	897
					–	–	–	–		–	
14	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	400	704	–	281600	–	274400	–	281600
					18	–	7200	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,00112	207 542	–	232	–	232	–	232
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1874891	342486	1424683	–	1874891
							65600	46407	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1874891				
		Материалы	Тенге				1380800				
		Всего заработная плата	Тенге					112007			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				43883				
		Транспортные расходы	Тенге				42122				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1874891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					112007			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1874891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					112007			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8704131
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				300380				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1102870			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					160002			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7258759		
		- Перевозка грузов	Тенге				42122				
		Итого:	Тенге								8 704 131,00
		Сметная прибыль 5%									435 206,55
		Непредвиденные работы и затраты 2%									174 082,62
		Итого									9 313 420,17
		Итого в ценах 3кв 2024г. с к=1,0557									9 832 177,67
		Итого со скидкой к=0,90115428	Тенге			###########					9 910 345,25
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1 189 241,43
		Итого с НДС	Тенге								11 099 586,68

Принял:

Заказчик: Акім ГУ «Аппарат акима Сарысуского сельского округа Улытауского района»

Курманбаев Е.Б.

Технический надзор - эксперт ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"

Мырзабеков Е.Т.

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО "Самга"

Байділдә А.Б.