Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение «Аппарат акима Сарысуского сельского округа Улытауского района», с.Жиланды, ул.Сатпаева,17, тел.87770522564

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самга", г.Сатпаев, Наурыз, 148, тел. 87766352083

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улицы внутрисельских автомобильных дорог в с. Жыланды, Улытауского района,области Улытау

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2025 года
(по ресурсному методу)

11.09.2025

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчик	№42 от 30.12.2024г Доп согл№ 1 от 07.02.2025г		наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт улицы внутрисельских автомобильных дорог в с Жыланды, Улытауского района,области Улытау	33 478 815,46	2 705 806,89	2 705 806,89	2 705 806,89						3030503,72
в том числе: в текущем месяце		**2 705 806,89**	2 705 806,89	2 705 806,89		324 696,83			**324 696,83**	**3 030 503,72**
Всего к оплате:		**2 705 806,89**							**324 696,83**	**3 030 503,72**

Заказчик:
Заказчик: Аким ГУ «Аппарат акима Сарысуского сельского округа Улытауского района»

Руководитель _____ Курманбаев С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись,
бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Исполнитель:
Подрядчик: Директор ТОО "Самга"

Директор _____ Байділдэ А.Б.
номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Форма 2

Наименование **Средний ремонт улицы внутрисельских автомобильных дорог в с. Жыланды, Улытауского района,области Улытау**

Заказчик: **Государственное учреждение «Аппарат акима Сарысуского сельского округа Улытауского района»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Самга"**

Договор: **№42 от 30.12.2024г. Доп согл№ 1 от 07.02.2025г., Доп.согл.№2 от 8.04.2025г.**

Акт приемки выполненных работ 7 за июль 2025г.

Средний ремонт улицы Сейфуллина

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Основная проезжая часть										
1	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,285		6 430	6 430	1833	1832	–	–	1833
						–	2 033	–	579		–	
2	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,29355		207 542	–	60924	–	60924	–	60924
						–	–	–	–		–	
3	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	570		3 255	388	1855350	221160	1576620	–	1855350
						101	52	57570	29640		–	
4	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,006156		207 542	–	1278	–	1278	–	1278
						–	–	–	–		–	
5	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	570		704	–	401280	–	391020	–	401280
						18	–	10260	–		–	
6	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,001596		207 542	–	331	–	331	–	331
						–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укрепление обочин из фрезерванного материала, толщина 5 см (5,985 м³ оставляем для устройства обочины)	м²	95	584	438	55480	41610	–	–	55480
					146	98	13870	9310		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2376476	264602	2030173	–	2376476
							81700	39529	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2376476				
	Материалы		Тенге				1967640				
	Всего заработная плата		Тенге					121229			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				62533				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2376476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					121229			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2376476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					121229			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2376476
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				81700				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					264602			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39529			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2030173		
		Итого:	Тенге								2 376 476,00
		Сметная прибыль 5%									118 823,80
		Непредвиденные работы и затраты 2%									47 529,52
		Итого									2 542 829,32
		Итого в ценах 3кв 2024г. с к=1,0557									2 684 464,91
		Итого по договору	Тенге	########							2 705 806,89
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								324 696,83
		Итого с НДС	Тенге								3 030 503,72

Принял:

Заказчик: Аппарат акима Сарысуского сельского округа Улытауского района»

Курманбаев С.Б. _____

Технический контрол: Эксперт ТОО "SO PROFESSIONAL"

Мырзабеков Е.Т. _____

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО "Самга"

Байділдэ А.Б. _____