Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение «Аппарат акима Сарысуского сельского округа Улытауского района», с.Жиланды, ул.Сатпаева,17, тел.87770522564

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самга", г.Сатпаев, Наурыз, 148, тел. 87766352083

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улицы внутрисельских автомобильных дорог в с. Жыланды, Улытауского района,области Улытау

С П Р А В К А № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2025 года
(по ресурсному методу)

11.09.2025

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчик	№42 от 30.12.2024г. Доп согл№ 1 от 07.02.2025г.		наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт улицы внутрисельских автомобильных дорог в с. Жыланды, Улытауского района,области Улытау	41 579 195,87	7 232 482,51	7 232 482,51	7 232 482,51						8100380,41
в том числе: в текущем месяце		**7 232 482,51**	7 232 482,51	7 232 482,51		867 897,90			**867 897,90**	**8 100 380,41**
Всего к оплате:		**7 232 482,51**							**867 897,90**	**8 100 380,41**

Заказчик:
Заказчик: Аким ГУ «Аппарат акима Сарысуского сельского округа Улытауского района»

Руководитель _____ Курманбаев С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись,
бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Исполнитель:
Подрядчик: Директор ТОО "Самга"

Директор _____ Байділдэ А.Б.
номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Форма 2

Наименование **Средний ремонт улицы внутрисельских автомобильных дорог в с. Жыланды, Улытауского района,области Улытау**

Заказчик: **Государственное учреждение «Аппарат акима Сарысуского сельского округа Улытауского района»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Самға"**

Договор: **№42 от 30.12.2024г. Доп согл№ 1 от 07.02.2025г., Доп.согл.№2 от 8.04.2025г.**

Акт приемки выполненных работ 8 за июль 2025г.

Средний ремонт улицы Тиккозова

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Основная проезжая часть										
1	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,78		6 430	6 430	5015	5016	–	–	5015
						–	2 033	–	1586		–	
2	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,8034		207 542	–	166739	–	166739	–	166739
						–	–	–	–		–	
3	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	1 560		3 255	388	5077800	605280	4314960	–	5077800
						101	52	157560	81120		–	
4	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,016848		207 542	–	3497	–	3497	–	3497
						–	–	–	–		–	
5	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	1 560		704	–	1098240	–	1070160	–	1098240
						18	–	28080	–		–	
6	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,004368		207 542	–	907	–	907	–	907
						–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6352198	610296	5556263	–	6352198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ					185640	82706	–	–	
		Материалы	Тенге				6352198				
		Всего заработная плата	Тенге				5385120				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					268346			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				171143				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				6352198				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								59
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6352198	268346			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата	чел.-ч								59
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					268346			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								6352198
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				185640				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					610296			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					82706			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5556263		
		Итого:	Тенге								6 352 198,00
		Сметная прибыль 5%									317 609,90
		Непредвиденные работы и затраты 2%									127 043,96
		Итого									6 796 851,86
		Итого в ценах 3кв 2024г. с к=1,0557									7 175 436,51
		Итого со скидкой к=0,90115428	Тенге		##########						7 232 482,51
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								867 897,90
		Итого с НДС	Тенге								8 100 380,41

Принял:

Заказчик: Аким ГУ «Аппарат акима Сарысуского сельского округа Улытауского района»

Курманбаев С.Б. _____

Технический надзор: Эксперт ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"

Мырзабеков Е.Т. _____

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО "Самға"

Байділдэ А.Б. _____