Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
Форма 3

Заказчик: ***ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"***

Подрядчик: ***ТОО "ДАНЕКЕР"***

Технический надзор: ***ТОО "KazGPS"LTD"***

Аторский надзор: ***ТОО "Строительная группа"Архитектор"***

Наименование строительства и его адрес: ***Строительство водопроводных сетей поселка Актау г. Темиртау***

справка №1
о стоимости выплоненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	дата	номер	наименование	код	наименование	код
		07.04.2020г.	*№61*				
		Доп.соглашение					
		14.08.2020г.	*№61/1*				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	за отчетный период без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018-2019г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по строительству	76 171 220,50									
за отчетный период по строительству	76 171 220,50	68 010 018,30							8 161 202,20	76 171 220,50
Итого к оплате		68 010 018,30							8 161 202,20	76 171 220,50

Заказчик:

и.о. Руковожителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Губарь В.Ю._____

Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А._____

Технадзор:

Инженер-эксперт ТОО "KazGPS"LTD"

Скурихин П.З._____

Авторский надзор:

Директор ТОО "Строительная группа" Архитектор"

Абуов С.А._____

Форма №2

Наименование Строительство водопроводных сетей поселка Актау г. Темиртау

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сентябрь 2020г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА: ТОО "KazGPS"LTD"

ИНЖЕНЕР АВТОРСКОГО НАДЗОРА: ТОО "Строительная группа"Архитектор"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ДАНЕКЕР"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		Локальная смета 2-1 Внутрипоселковые водопроводные сети								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		ТИП I = 277М (СУПЕСЬ Н=2,99М)								
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2410,1493	175,45	166,46	422869	401204	84725	548202
		НР - 72%; СП - 8%			8,99	39,84	21664	96010	40608	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	74,5407	3696,19	--	275517	--	198372	511800
		НР - 72%; СП - 8%			3696,19	--	275517	--	37911	
3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ПОСТЕЛЬ ТОЛЩ.0,1М	м3 грунта	27,7	15,07	15,07	417	417	116	576
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,82	--	161	43	

4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ + ЗАЩ.СЛОЙ	м3 грунта	110,9389155	757,56	--	84043	--	60511	156118
		НР - 72%; СП - 8%			757,56	--	84043	--	11564	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1977,78	18,01	18,01	35616	35616	9897	49154
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,95	--	13746	3641	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1977,78	154,84	73,74	306248	145834	163382	507200
		НР - 72%; СП - 8%			81,11	33,63	160414	66505	37570	
7	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ	м3 грунта	2,6310845	32,27	32,27	85	85	24	117
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,46	--	33	9	
		ТИП II = 349М (СУПЕСЬ Н=2,4М; СУГЛИНОК Н=0,59М)								
8	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/ СУПЕСЬ	м3 грунта	2336,904	175,45	166,46	410018	389012	82151	531542
		НР - 72%; СП - 8%			8,99	39,84	21006	93092	39373	
9	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/ СУГЛИНОК	м3 грунта	258,6538465	350,89	332,93	90758	86113	18182	117655
		НР - 72%; СП - 8%			17,96	79,67	4645	20607	8715	
10	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,9996035	5724,48	--	45794	--	32971	85066
		НР - 72%; СП - 8%			5724,48	--	45794	--	6301	
11	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ПОСТЕЛЬ ТОЛЩ.0,1М	м3 грунта	34,9	15,07	15,07	526	526	146	726
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,82	--	203	54	

12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ + ЗАЩ.СЛОЙ	м3 грунта	139,7750235	757,56	--	105888	--	76239	196697
		НР - 72%; СП - 8%			757,56	--	105888	--	14570	
13	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/ СУПЕСЬ	м3 грунта	1742,9409	18,01	18,01	31387	31387	8722	43318
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,95	--	12114	3209	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1742,9409	154,84	73,74	269884	128518	143982	446976
		НР - 72%; СП - 8%			81,11	33,63	141366	58609	33109	
15	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3/ СУГЛИНОК	м3 грунта	266,65345	20,52	20,52	5472	5472	1520	7552
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,92	--	2112	559	
16	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	266,65345	184,66	87,78	49240	23407	26285	81568
		НР - 72%; СП - 8%			96,88	40,03	25833	10674	6042	
17	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ / РАЗРАВНИВАНИЕ	м3 грунта	3,3149765	32,27	32,27	107	107	30	148
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,46	--	41	11	
		ТИП III = 1614М (СУПЕСЬ Н=1,7М; СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ Н=1,29М)								
18	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/ СУПЕСЬ	м3 грунта	4474,264	175,45	166,46	785010	744786	157304	1017699
		НР - 72%; СП - 8%			8,99	39,84	40224	178255	75385	
19	1101-0206-0312 РСНБ РК 2015 прим	Грунт скальный, глубина свыше 1 м. Рыхление клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора	м3 грунта	3851,488878	1332,66	1332,66	5132725	5132725	907876	6523849
		НР - 72%; СП - 8%			--	327,39	--	1260939	483248	
20	1101-0205-0905 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками/ ДОРАБОТКА 3%	м3 грунта	119,118522	15094,90	6391,00	1798082	761286	988197	3009181
		НР - 72%; СП - 8%			8703,90	2818,20	1036796	335700	222902	
21	1101-0102-0318 РСНБ РК 2015	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ	м3 грунта	3851,488878	710,02	684,16	2734634	2635035	572639	3571855
		НР - 72%; СП - 8%			25,61	180,89	98637	696696	264582	

22	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	119,118522	4579,58	--	545513	--	392769	1013345
		НР - 72%; СП - 8%			4579,58	--	545513	--	75063	
23	4102-0104-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ ВЫВОЗ СКАЛЬНОГО ГРУНТА	т	9926,5175	76,00	--	754415	--	--	814769
		СП - 8%			--	--	--	--	60353	
24	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство ТОЛЩ.0,1М	м3 основания	161,4	2642,45	155,89	426491	25161	167375	641376
		НР - 99%; СП - 8%			1002,66	44,84	161829	7236	47509	
25	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ + ЗАЩ.СЛОЙ	м3 грунта	538,314421	757,56	--	407805	--	293620	757539
		НР - 72%; СП - 8%			757,56	--	407805	--	56114	
26	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12763,8458	18,01	18,01	229877	229877	63870	317247
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,95	--	88709	23500	
27	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12763,8458	154,84	73,74	1976354	941206	1054457	3273276
		НР - 72%; СП - 8%			81,11	33,63	1035276	429248	242465	
28	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ	м3 грунта	1237,515221	269,95	260,08	334067	321853	69971	436361
		НР - 72%; СП - 8%			9,76	68,77	12078	85104	32323	
29	4102-0104-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ ЗАВОЗ	т	2041,900165	76,00	--	155184	--	--	167599
		СП - 8%			--	--	--	--	12415	
		ТИП IV ДЛЯ ДВУХ ТРУБ = 207М, ШИР.2,2М (ГЛИНА Н=3,1М)								
30	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	925,8928875	350,89	332,93	324887	308258	65084	421169
		НР - 72%; СП - 8%			17,96	79,67	16629	73766	31198	

31	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	28,6358625	5724,48	--	163925	--	118026	304508
		НР - 72%; СП - 8%			5724,48	--	163925	--	22556	
32	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3/ ПОСТЕЛЬ ТОЛЩ.0,1М	м3 грунта	26,082	20,52	20,52	535	535	149	739
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,92	--	207	55	
33	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3/ ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ + ЗАЩ.СЛОЙ	м3 грунта	91,3908105	1189,43	--	108703	--	78266	201927
		НР - 72%; СП - 8%			1189,43	--	108703	--	14958	
34	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	766,702125	20,52	20,52	15733	15733	4372	21713
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,92	--	6072	1608	
35	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	766,702125	184,66	87,78	141579	67301	75578	234530
		НР - 72%; СП - 8%			96,88	40,03	74278	30691	17373	
36	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ	м3 грунта	1,9661895	36,73	36,73	72	72	20	100
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,17	--	28	7	
		ТИП IV = 499М, ШИР.1,0М (ГЛИНА Н=2,99М)								
37	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2529,068851	350,89	332,93	887417	842001	177776	1150409
		НР - 72%; СП - 8%			17,96	79,67	45417	201494	85215	
38	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	78,2186243	5724,48	--	447761	--	322388	831761
		НР - 72%; СП - 8%			5724,48	--	447761	--	61612	

39	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3/ ПОСТЕЛЬ ТОЛЩ.0,1М	м3 грунта	49,9	20,52	20,52	1024	1024	285	1413
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,92	--	395	105	
40	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3/ ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ + ЗАЩ.СЛОЙ	м3 грунта	199,8502485	1189,43	--	237708	--	171150	441566
		НР - 72%; СП - 8%			1189,43	--	237708	--	32709	
41	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2075,36595	20,52	20,52	42586	42586	11834	58774
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,92	--	16436	4354	
42	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2075,36595	184,66	87,78	383238	182178	204580	634843
		НР - 72%; СП - 8%			96,88	40,03	201059	83079	47025	
43	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ	м3 грунта	4,7397515	36,73	36,73	174	174	48	240
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,17	--	67	18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29132202			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ В1								
44	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	13	1996,13	79,80	25950	1037	20945	50646
		НР - 99%; СП - 8%			1589,00	38,43	20657	500	3752	
45	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	13	87601,00	--	1138813	--	--	1229918
		СП - 8%			--	--	--	--	91105	
46	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	1,3418	79537,89	2793,00	106724	3748	61738	181939
		НР - 99%; СП - 8%			45131,20	1345,05	60557	1805	13477	
47	2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN 100X100 ГОСТ 5525-88 (22ШТ)	т	0,5852	250792,00	--	146763	--	--	158505
		СП - 8%			--	--	--	--	11741	
48	2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ DN 100X100 ГОСТ 5525-88 (6ШТ)	т	0,252	250792,00	--	63200	--	--	68256
		СП - 8%			--	--	--	--	5056	
49	2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	КРЕСТ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN 100X100 ГОСТ 5525-88 (1ШТ)	т	0,0486	250792,00	--	12188	--	--	13164
		СП - 8%			--	--	--	--	975	

50	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	12	115370,00	--	1384440	--	--	1495195
		СП - 8%			--	--	--	--	110755	
51	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	14	2682,81	177,24	37559	2481	28081	70892
		НР - 99%; СП - 8%			1951,04	75,01	27315	1050	5251	
52	2303-0103-0910 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	11	46858,00	--	515438	--	--	556673
		СП - 8%			--	--	--	--	41235	
		Патрубок фланцевый Ду100 = 16шт								
53	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка ПАТРУБКОВ	км трубопровода	0,0032	501245,71	109137,51	1604	349	1327	3166
		НР - 99%; СП - 8%			379080,00	39814,95	1213	127	234	
54	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	32	1048,97	69,12	33567	2212	29101	67682
		НР - 99%; СП - 8%			918,60	--	29395	--	5013	
55	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,2128	2584,00	--	8302	--	--	8966
		СП - 8%			--	--	--	--	664	
56	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	32	2745,00	--	87840	--	--	94867
		СП - 8%			--	--	--	--	7027	
		Вентиль для спуска воздуха = 16шт								
57	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	16	1379,50	79,80	22072	1277	20913	46424
		НР - 99%; СП - 8%			1281,86	38,43	20510	615	3439	
58	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка ПАТРУБКОВ	км трубопровода	0,0048	432618,80	68602,56	2077	329	1803	4189
		НР - 99%; СП - 8%			355212,00	24118,41	1705	116	310	
59	2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	16	5738,00	--	91808	--	--	99153
		СП - 8%			--	--	--	--	7345	
60	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8192	1160,00	--	5590	--	--	6037
		СП - 8%			--	--	--	--	447	
		Клапан для выпуска воздуха = 2шт								
61	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: клапан. Установка	шт.	2	1390,99	903,71	2782	1807	1446	4566
		НР - 99%; СП - 8%			487,28	242,94	975	486	338	

62	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1379,50	79,80	2759	160	2614	5803
		НР - 99%; СП - 8%			1281,86	38,43	2564	77	430	
63	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка ПАТРУБКОВ	км трубопровода	0,0006	432618,80	68602,56	260	41	225	524
		НР - 99%; СП - 8%			355212,00	24118,41	213	14	39	
64	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.1	Автоматический клапан для сброса воздуха Ду25 PN10	шт	2	11349,11	--	22698	--	--	24514
		СП - 8%			--	--	--	--	1816	
65	2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1968,00	--	3936	--	--	4251
		СП - 8%			--	--	--	--	315	
66	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80/ 30Х2,5ММ	м	0,6024	429,00	--	258	--	--	279
		СП - 8%			--	--	--	--	21	
		Втулка ПЭ Ду110мм со свободным фланцем = 83шт								
67	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка	шт.	83	1390,99	903,71	115452	75008	60002	189490
		НР - 99%; СП - 8%			487,28	242,94	40444	20164	14036	
68	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	83	1255,00	--	104165	--	--	112498
		СП - 8%			--	--	--	--	8333	
69	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЕ	шт.	83	2745,00	--	227835	--	--	246062
		СП - 8%			--	--	--	--	18227	
		Гильза ПЭ Ду200мм = 107 шт								
70	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0214	535455,86	192049,25	11459	4110	8418	21467
		НР - 99%; СП - 8%			342628,00	54706,99	7332	1171	1590	
71	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21,614	5797,00	--	125296	--	--	135320
		СП - 8%			--	--	--	--	10024	
		ПОДКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТОВ								
72	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	20	1379,50	79,80	27590	1596	26142	58030
		НР - 99%; СП - 8%			1281,86	38,43	25637	769	4299	
73	2304-0702-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	4313,00	--	86260	--	--	93161
		СП - 8%			--	--	--	--	6901	

		Патрубок Ду80 L=450мм = 1шт								
74	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка ПАТРУБКОВ**	км трубопровода	0,00045	451843,33	84311,11	203	38	172	406
		НР - 99%; СП - 8%			356616,00	30510,08	160	14	30	
75	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка ПАТРУБКОВ**	км трубопровода	0,0003	432618,80	68602,56	130	21	113	262
		НР - 99%; СП - 8%			355212,00	24118,41	107	7	19	
76	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,4518	2005,00	--	906	--	--	978
		СП - 8%			--	--	--	--	72	
77	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/ D 45X2,5MM**	м	0,3012	535,00	--	161	--	--	174
		СП - 8%			--	--	--	--	13	
		Патрубок Ду80 L=600мм = 1шт								
78	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка ПАТРУБКОВ**	км трубопровода	0,0006	451843,33	84311,11	271	51	230	541
		НР - 99%; СП - 8%			356616,00	30510,08	214	18	40	
79	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка ПАТРУБКОВ**	км трубопровода	0,0003	432618,80	68602,56	130	21	113	262
		НР - 99%; СП - 8%			355212,00	24118,41	107	7	19	
80	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,6024	2005,00	--	1208	--	--	1304
		СП - 8%			--	--	--	--	97	
81	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/ D 45X2,5MM**	м	0,3012	535,00	--	161	--	--	174
		СП - 8%			--	--	--	--	13	
		Патрубок Ду80 L=750мм = 1шт								
82	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка ПАТРУБКОВ**	км трубопровода	0,00075	451843,33	84311,11	339	63	287	676
		НР - 99%; СП - 8%			356616,00	30510,08	267	23	50	
83	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка ПАТРУБКОВ**	км трубопровода	0,0003	432618,80	68602,56	130	21	113	262
		НР - 99%; СП - 8%			355212,00	24118,41	107	7	19	
84	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,753	2005,00	--	1510	--	--	1631
		СП - 8%			--	--	--	--	121	

85	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/ D 45X2,5MM	м	0,3012	535,00	--	161	--	--	174
		СП - 8%			--	--	--	--	13	
		Патрубок Ду80 L=900мм = 9шт								
86	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка ПАТРУБКОВ	км трубопровода	0,0081	451843,33	84311,11	3660	683	3104	7305
		НР - 99%; СП - 8%			356616,00	30510,08	2889	247	541	
87	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка ПАТРУБКОВ	км трубопровода	0,0027	432618,80	68602,56	1168	185	1014	2357
		НР - 99%; СП - 8%			355212,00	24118,41	959	65	175	
88	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,1324	2005,00	--	16305	--	--	17610
		СП - 8%			--	--	--	--	1304	
89	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/ D 45X2,5MM	м	2,7108	535,00	--	1450	--	--	1566
		СП - 8%			--	--	--	--	116	
		Патрубок Ду80 L=1050мм = 8шт								
90	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка ПАТРУБКОВ	км трубопровода	0,0084	451843,33	84311,11	3795	708	3219	7576
		НР - 99%; СП - 8%			356616,00	30510,08	2996	256	561	
91	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка ПАТРУБКОВ	км трубопровода	0,0024	432618,80	68602,56	1038	165	901	2095
		НР - 99%; СП - 8%			355212,00	24118,41	853	58	155	
92	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,4336	2005,00	--	16909	--	--	18262
		СП - 8%			--	--	--	--	1353	
93	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/ D 45X2,5MM	м	2,4096	535,00	--	1289	--	--	1392
		СП - 8%			--	--	--	--	103	
		ЗАГЛУШКИ Ду100 = 23ШТ								
94	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0828	1000957,27	503495,73	82879	41689	51033	144626
		НР - 99%; СП - 8%			478743,70	143825,80	39640	11909	10713	
95	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	23	3167,00	--	72841	--	--	78668

		СП - 8%			–	--	–	–	5827	
		ВЕНТИЛЬ Ду20 НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТОВ = 103ШТ								
96	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром ДО 50 мм. Установка ВЕНТЕЛЕЙ**	задвижка или клапан	103	1379,50	79,80	142089	8219	134630	298856
		НР - 99%; СП - 8%			1281,86	38,43	132032	3958	22137	
97	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка ПАТРУБКОВ**	км трубопровода	0,0618	432618,80	68602,56	26736	4240	23208	53940
		НР - 99%; СП - 8%			355212,00	24118,41	21952	1491	3996	
98	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка**	шт.	103	1390,99	903,71	143271	93082	74460	235150
		НР - 99%; СП - 8%			487,28	242,94	50190	25023	17419	
99	2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	103	1198,00	--	123394	--	--	133266
		СП - 8%			–	--	–	–	9872	
100	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	62,0472	321,00	--	19917	--	--	21511
		СП - 8%			–	--	–	–	1593	
101	2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	103	2090,00	--	215270	--	--	232492
		СП - 8%			–	--	–	–	17222	
		ТРУБОПРОВОДЫ								
102	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	3,153	345732,78	104466,90	1090095	329384	829667	2073344
		НР - 99%; СП - 8%			236486,00	29307,83	745640	92408	153581	
103	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	3,18453	1775,00	--	5653	--	--	6105
		СП - 8%			–	--	–	–	452	
104	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка ОТВОДОВ(28ШТХ0,5М)**	км трубопровода	0,014	345732,78	104466,90	4840	1463	3684	9206
		НР - 99%; СП - 8%			236486,00	29307,83	3311	410	682	
105	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	14,14	1775,00	--	25099	--	--	27106
		СП - 8%			–	--	–	–	2008	
		Футляры								
106	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	0,036	608839,41	241472,80	21918	8693	15559	40476
		НР - 99%; СП - 8%			366588,00	69979,90	13197	2519	2998	

107	2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	36,36	11679,00	--	424648	--	--	458620
		СП - 8%			--	--	--	--	33972	
108	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	36	1242,20	7,39	44719	266	38610	89996
		НР - 99%; СП - 8%			1081,16	2,18	38922	78	6666	
109	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,39375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/ ДИАМ.315ММ	футляр	4	11909,33	1317,43	47637	5270	14502	67110
		НР - 99%; СП - 8%			3636,85	25,22	14547	101	4971	
		КОЛОДЦЫ ИЗ СБ.Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ ДИАМ.2000ММ = 25ШТ								
129	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	496,592786	350,89	332,93	174249	165331	34907	225889
		НР - 72%; СП - 8%			17,96	79,67	8919	39564	16733	
130	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,845164	5724,48	--	50634	--	36456	94058
		НР - 72%; СП - 8%			5724,48	--	50634	--	6967	
131	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	253,18806	20,52	20,52	5195	5195	1444	7170
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,92	--	2005	531	
132	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	28,132006	184,66	87,78	5195	2469	2773	8605
		НР - 72%; СП - 8%			96,88	40,03	2725	1126	637	
133	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ	м3 грунта	224,117882	36,73	36,73	8232	8232	2287	11360
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,17	--	3176	841	
134	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	63,8125	34823,88	9150,01	2222199	583885	1299447	3803377
		НР - 99%; СП - 8%			16944,10	3625,11	1081245	231327	281732	

135	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/ ПОДБЕТОНКА	м3	9,8125	11962,00	--	146721	--	--	158459
		СП - 8%			--	--	--	--	11738	
136	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	36410,00	--	728200	--	--	786456
		СП - 8%			--	--	--	--	58256	
137	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	23376,00	--	467520	--	--	504922
		СП - 8%			--	--	--	--	37402	
138	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	29602,00	--	592040	--	--	639403
		СП - 8%			--	--	--	--	47363	
139	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	29602,00	--	592040	--	--	639403
		СП - 8%			--	--	--	--	47363	
140	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	38496,00	--	769920	--	--	831514
		СП - 8%			--	--	--	--	61594	
141	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	4976,00	--	99520	--	--	107482
		СП - 8%			--	--	--	--	7962	
142	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	6248,00	--	124960	--	--	134957
		СП - 8%			--	--	--	--	9997	
143	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	10479,00	--	209580	--	--	226346
		СП - 8%			--	--	--	--	16766	
144	ТССЦ РК 8.04-08-2019	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	54	270,00	--	14580	--	--	15746
		СП - 8%			--	--	--	--	1166	
145	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	20	21329,00	--	426580	--	--	460706
		СП - 8%			--	--	--	--	34126	
146	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКИ С-5	т	0,5348	544430,00	--	291161	--	--	314454
		СП - 8%			--	--	--	--	23293	

147	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	15,5092	644,78	--	10000	--	7415	18809
		НР - 80%; СП - 8%			597,65	--	9269	--	1393	
148	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,35	27211,69	2161,08	36736	2917	8184	48513
		НР - 93%; СП - 8%			6057,10	461,16	8177	623	3594	
149	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	209,5921272	350,89	332,93	73543	69779	14733	95338
		НР - 72%; СП - 8%			17,96	79,67	3764	16698	7062	
150	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,7331928	5724,48	--	21371	--	15387	39698
		НР - 72%; СП - 8%			5724,48	--	21371	--	2941	
151	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	119,113488	20,52	20,52	2444	2444	679	3373
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,92	--	943	250	
152	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,2348324	184,66	87,78	2444	1162	1305	4048
		НР - 72%; СП - 8%			96,88	40,03	1282	530	300	
153	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ	м3 грунта	80,9769996	36,73	36,73	2974	2974	826	4105
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,17	--	1148	304	
154	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	25,428	34823,88	9150,01	885502	232667	517804	1515570
		НР - 99%; СП - 8%			16944,10	3625,11	430855	92179	112264	
155	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/ ПОДБЕТОНКА	м3	3,768	11962,00	--	45073	--	--	48679
		СП - 8%			--	--	--	--	3606	

156	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	12	23188,00	--	278256	--	--	300516
		СП - 8%			--	--	--	--	22260	
157	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	14962,00	--	179544	--	--	193908
		СП - 8%			--	--	--	--	14364	
158	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	12	20267,00	--	243204	--	--	262660
		СП - 8%			--	--	--	--	19456	
159	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	12	20267,00	--	243204	--	--	262660
		СП - 8%			--	--	--	--	19456	
160	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-1	шт.	12	18556,00	--	222672	--	--	240486
		СП - 8%			--	--	--	--	17814	
161	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	12	4976,00	--	59712	--	--	64489
		СП - 8%			--	--	--	--	4777	
162	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	6248,00	--	74976	--	--	80974
		СП - 8%			--	--	--	--	5998	
163	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	10479,00	--	125748	--	--	135808
		СП - 8%			--	--	--	--	10060	
164	ТССЦ РК 8.04-08-2019	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	21,66	270,00	--	5848	--	--	6316
		СП - 8%			--	--	--	--	468	
165	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	12	21329,00	--	255948	--	--	276424
		СП - 8%			--	--	--	--	20476	
166	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА С-5	т	0,32088	544430,00	--	174697	--	--	188672
		СП - 8%			--	--	--	--	13976	
167	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	9,30552	644,78	--	6000	--	4449	11285
		НР - 80%; СП - 8%			597,65	--	5561	--	836	
168	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,81	27211,69	2161,08	22041	1750	4910	29108

		НР - 93%; СП - 8%			6057,10	461,16	4906	374	2156	
		Крышка деревянная = 41шт								
169	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Деревянная крышка. Укладка**	м2	13,182976	3624,74	122,30	47785	1612	2980	54827
		НР - 90%; СП - 8%			199,45	51,76	2629	682	4061	
170	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Крышка. Огнезащита**	м2обработанной поверхности	13,182976	306,35	2,61	4039	34	397	4790
		НР - 90%; СП - 8%			32,31	1,14	426	15	355	
		Отмостка водопроводных колодцев								
171	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из ПГС, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	109,47	639,97	126,75	70057	13876	35030	113494
		НР - 108%; СП - 8%			255,64	40,66	27984	4451	8407	
172	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	109,47	1387,58	2,84	151899	311	20872	186593
		НР - 108%; СП - 8%			175,54	1,01	19216	110	13822	
		Опоры под задвижки, гидранты								
173	2102-0101-2412 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,14	13482,00	--	15369	--	--	16599
		СП - 8%			--	--	--	--	1230	
174	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	т конструкций	0,02563	129953,29	1898,44	3331	49	2050	5812
		НР - 69%; СП - 8%			115484,40	462,87	2960	12	430	
175	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	25,63	537,00	--	13763	--	--	14864
		СП - 8%			--	--	--	--	1101	
176	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,01612	330217,20	2202,20	5323	35	4825	10960
		НР - 91%; СП - 8%			328015,00	931,22	5288	15	812	
177	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,01612	236192,00	--	3807	--	--	4112
		СП - 8%			--	--	--	--	305	
178	2102-0101-2412 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/ ПОД ГИДРАНТЫ**	м3	0,5	13482,00	--	6741	--	--	7280
		СП - 8%			--	--	--	--	539	
		ПРОЧЕЕ								
179	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка ЗАГЛУШЕК**	шт.	103	1390,99	903,71	143271	93082	74460	235150
		НР - 99%; СП - 8%			487,28	242,94	50190	25023	17419	
180	2302-0302-8902 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	103	293,00	--	30179	--	--	32593
		СП - 8%			--	--	--	--	2414	

181	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	14	843,43	--	11808	--	11184	24831
		НР - 108%; СП - 8%			739,68	--	10356	--	1839	
182	2401-0201-0146 РСНБ РК 2015 прим	Указатели пожарных гидрантов	шт.	14	2726,00	--	38164	--	--	41217
		СП - 8%			--	--	--	--	3053	
185	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети	врезка	4	8164,61	4129,73	32658	16519	16681	53286
		НР - 99%; СП - 8%			2922,54	1289,78	11690	5159	3947	
186	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,153	68244,69	--	215176	--	172330	418506
		НР - 99%; СП - 8%			55208,00	--	174071	--	31000	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПГС ПОКРЫТИЯ =								
196	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания ПГС. Разборка ТОЛЩ.0,2М	м3 конструкции	205,6	356,69	251,74	73335	51758	35100	117110
		НР - 108%; СП - 8%			104,95	53,13	21578	10923	8675	
197	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,667	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ.20СМ	м2 основания или покрытия	1028	659,66	213,13	678132	219099	150102	894492
		НР - 108%; СП - 8%			71,77	63,42	73784	65199	66259	
		ВЫВОЗ МУСОРА								
198	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка (ОТ ПОКРЫТИЙ И КОЛОНКИ)	т	375,83026	93,00	--	34952	--	--	37748
		СП - 8%			--	--	--	--	2796	
199	4102-0104-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км/ ВЫВОЗ	т	375,83026	92,00	--	34576	--	--	37342
		СП - 8%			--	--	--	--	2766	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24168715			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							53300917

Локальная смета 2-1-1 Включить

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

		ТИП III = 89М								
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/ СУПЕСЬ	м3 грунта	4236	175,45	166,46	743221	705144	148911	963502
		НР - 72%; СП - 8%			8,99	39,84	38077	168744	71370	

2	1101-0206-0312 РСНБ РК 2015 прим	Грунт скальный, глубина свыше 1 м. Рыхление клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора	м3 грунта	359,6445	1332,66	1332,66	479282	479282	84776	609183
		НР - 72%; СП - 8%			--	327,39	--	117744	45125	
3	1101-0205-0905 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками/ ДОРАБОТКА 3%	м3 грунта	1,318	15094,90	6391,00	19895	8423	10934	33295
		НР - 72%; СП - 8%			8703,90	2818,20	11472	3714	2466	
4	1101-0102-0318 РСНБ РК 2015	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ	м3 грунта	42,646	710,02	684,16	30279	29177	6341	39550
		НР - 72%; СП - 8%			25,61	180,89	1092	7714	2930	
5	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,318	4579,58	--	6036	--	4346	11212
		НР - 72%; СП - 8%			4579,58	--	6036	--	831	
6	4102-0104-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ ВЫВОЗ СКАЛЬНОГО ГРУНТА	т	109,914	76,00	--	8353	--	--	9022
		СП - 8%			--	--	--	--	668	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство ТОЛЩ.0,1М	м3 основания	1,488	2642,45	155,89	3932	232	1543	5913
		НР - 99%; СП - 8%			1002,66	44,84	1492	67	438	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ + ЗАЩ.СЛОЙ	м3 грунта	5,96	757,56	--	4515	--	3251	8387
		НР - 72%; СП - 8%			757,56	--	4515	--	621	
9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	141,331	18,01	18,01	2545	2545	707	3513
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,95	--	982	260	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	141,331	154,84	73,74	21884	10421	11675	36244
		НР - 72%; СП - 8%			81,11	33,63	11463	4752	2685	
11	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ	м3 грунта	13,702	269,95	260,08	3699	3564	775	4832
		НР - 72%; СП - 8%			9,76	68,77	134	942	358	
12	4102-0104-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ ЗАВОЗ	т	22,609	76,00	--	1718	--	--	1856

		СП - 8%			--	--	--	--	137	
		ТИП IV = 142М, ШИР.1,0М (ГЛИНА Н=2,99М)								
13	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	719,6949435	350,89	332,93	252532	239607	50590	327371
		НР - 72%; СП - 8%			17,96	79,67	12924	57339	24250	
14	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	22,2586065	5724,48	--	127419	--	91742	236693
		НР - 72%; СП - 8%			5724,48	--	127419	--	17533	
15	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3/ ПОСТЕЛЬ ТОЛЩ.0,1М	м3 грунта	14,2	20,52	20,52	291	291	81	402
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,92	--	112	30	
16	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3/ ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ + ЗАЩ.СЛОЙ	м3 грунта	56,871213	1189,43	--	67644	--	48704	125656
		НР - 72%; СП - 8%			1189,43	--	67644	--	9308	
17	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	590,5851	20,52	20,52	12119	12119	3368	16725
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,92	--	4677	1239	
18	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	590,5851	184,66	87,78	109058	51842	58217	180657
		НР - 72%; СП - 8%			96,88	40,03	57215	23642	13382	
19	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ	м3 грунта	1,348787	36,73	36,73	50	50	14	68
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,17	--	19	5	
20	2303-0103-0905 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	3	38711,00	--	116133	--	--	125424
		СП - 8%			--	--	--	--	9291	
		ТРУБОПРОВОДЫ								
21	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,303	345732,78	104466,90	104757	31653	79730	199246

		НР - 99%; СП - 8%			236486,00	29307,83	71655	8880	14759	
22	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3490,56	1775,00	--	6195744	--	--	6691404
		СП - 8%			--	--	--	--	495660	
		КОЛОДЦЫ ИЗ СБ.Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ ДИАМ.1500ММ = 11ШТ								
23	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	192,1261166	350,89	332,93	67415	63964	13505	87393
		НР - 72%; СП - 8%			17,96	79,67	3450	15307	6474	
24	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,4220934	5724,48	--	19590	--	14105	36390
		НР - 72%; СП - 8%			5724,48	--	19590	--	2696	
25	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	109,187364	20,52	20,52	2241	2241	623	3092
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,92	--	865	229	
26	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,1319297	184,66	87,78	2240	1065	1196	3711
		НР - 72%; СП - 8%			96,88	40,03	1175	486	275	
27	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ	м3 грунта	74,2289163	36,73	36,73	2726	2726	758	3762
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,17	--	1052	279	
28	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,309	34823,88	9150,01	811710	213278	474653	1389272
		НР - 99%; СП - 8%			16944,10	3625,11	394950	84498	102909	
29	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/ ПОДБЕТОНКА	м3	3,454	11962,00	--	41317	--	--	44622
		СП - 8%			--	--	--	--	3305	
30	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	11	23188,00	--	255068	--	--	275473

43	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Деревянная крышка. Укладка	м2	0,643072	3624,74	122,30	2331	79	145	2674
		НР - 90%; СП - 8%			199,45	51,76	128	33	198	
44	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Крышка. Огнезащита	м2обработанной поверхности	0,643072	306,35	2,61	197	2	19	234
		НР - 90%; СП - 8%			32,31	1,14	21	1	17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13083503			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							13083504
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ:	**Тенге**							66384420
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			66 384 420				
в том числе оборудование			Тенге			0				
в том числе СМР			Тенге			**66 384 420**				
Временные здания и сооружения 2,9%			Тенге		2,9%	1 925 148				
Итого с временными			Тенге			**68 309 569**				
Затраты на производства СМР в зимнее время 3,3%			Тенге		3,3%	2 254 216				
Итого в базовых ценах 2019г. СМР			Тенге			**70 563 784**				
Итого в базовых ценах 2019г. оборудование			Тенге			**0**				
Итого в базовых ценах 2019г. СМР+оборудование			Тенге			**70 563 784**				
Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге			1 411 276				
Итого с непредвиденными работами и затратами						71 975 060				
Итого в текущих ценах 2020г. К=1,049901			Тенге		1,0499010	75 566 687				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			75 566 687				
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		**0,9**	**68 010 018,30**				
НДС			Тенге		12%	8 161 202,20				
Стоимость строительства с НДС			Тенге			**76 171 220,50**				

Заказчик:

и.о. Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Губарь В.Ю._____

Зав. сектором строительства

Нуй мауданулы

Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А._____

Технадзор:

Инженер-эксперт ТОО "KazGPS"LTD"

Скурихин П.З._____

Авторский надзор:

Директор ТОО "Строительная группа"Архитектор"

Абуов С.А._____