Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140006685**
Исполнитель	**"Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью,010000, Республика Казахстан, Астана, Сыганак, дом № 17, корпус М** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050640000298**

Договор (контракт) №14/25 от 04.03.2025г.

Номер документа	Дата составления
27	**31.07.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)			услуга	1	774 144 384,85	774 144 384,85	82 944 041,23
				Итого	1	x	774 144 384,85	82 944 041,23

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Едигенов Е.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (ус. 31.07.2025

М.П.

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Казахдорстрой", ТОО "АБК-Автодор НС", ТОО "BI Astana Roads"**

Р Е Е С Т Р

выполненных работ по объекту:

Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)

за июль месяц 2025 г.

№	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ 2025 год, тенге			
		С начала года, в тенге	**За май 2025 г.**	**За июнь 2025 г.**	**За июль 2025 г.**
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)	**1 705 999 384,85**	**444 334 580,76**	**487 520 419,24**	**774 144 384,85**
	Итого:	**1 705 999 384,85**	**444 334 580,76**	**487 520 419,24**	**774 144 384,85**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

и.о. Руководителя _____ Хайноллаев Е.Н.

Подрядчик:

ТОО "Казахдорстрой"

Директор филиала _____ Едигенов Е.С.
Доверенность №12-1

ТОО "АБК-Автодор НС"

Руководитель проекта _____ Едигенов Е.С.

"BI Astana Roads"

Руководитель проекта _____ Едигенов Е.С.

Форма КС-3

Приказ И.о. министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Казахдорстрой", ТОО "АБК-Автодор НС", ТОО "BI Astana Roads"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за июл.25

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования			
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики			код
050140006685	050640000298			№14/2025	04.03.2025				
				Доп.согл. №1	05.06.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц	Ранее оплаченная сумма (аванс)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)	**1 705 999 384,85**	**774 144 384,85**	**232 243 315,45**				**82 944 041,23**	**541 901 069,40**

Итого к оплате: 541 901 069,40 (Пятьсот сорок один миллион девятьсот одна тысячи шестьдесят девять) тенге 40 тиын.

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

и.о. Руководителя _____ **Хайноллаев Е.Н.**

Подрядчик:

ТОО "Казахдорстрой"

Директора Филиала _____ **Едигенов Е.С.**

Доверенность №12-1

ТОО "АБК-Автодор НС"

Руководитель проекта _____ **Едигенов Е.С.**

"BI Astana Roads"

Руководитель проекта _____ **Едигенов Е.С.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казахдорстрой", ТОО "АБК-Автодор НС", ТОО "BI Astana Roads"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14/2025** от **04.03.2025 г.** доп.соглашение **№1 от 05.06.2025 г.**

Акт выполненных работ №3

за **июль 2025 (месяц, год)**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета № 2-1-1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	8	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2	м^3	53 851,52	304,0	16 370 863,11
2	9	412-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	282 720,50	106,0	29 968 372,77
3	10	412-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	376 960,66	84,0	31 664 695,76
4	11	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	53 318,34	115,0	6 131 609,10
5	12	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	53 318,34	258,0	13 756 131,72
6	13	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=14*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	53 318,34	251,0	13 382 903,34
7	14	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	53 318,34	340,0	18 128 235,60

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	15	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 (верх основной площадки)**	**м² спланированной площади**	**5 084,86**	**168,0**	**854 256,48**
			ИТОГО по смете 2-1-1				**130 257 068**
			Смета № 2-1-2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
			Устройство дорожной одежды на основной проезжей части				
1	1	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (30см). Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	**1 668,74**	**10 652,0**	**17 775 365,22**
2	2	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основания и покрытия из щебеночно-гравийной-песчаной смеси однослойные толщиной 15(23) см. Устройство С-4 толщиной 23 см. (Нижний слой основания)**	**м² основания или покрытия**	**27 972,00**	**585,0**	**16 363 620,00**
3	3	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные ЩПС С-4**	**м³**	**6 664,64**	**25 663,0**	**171 034 571,43**
			Устройство присыпных обочин				
5	15	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 тех.часть п.1.5*	**Устройство присыпных обочин из ПГС**	**м³**	**3 850,00**	**10 735,0**	**41 329 750,00**
6	16	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (отфрезированный материал)**	**м³ грунта**	**376,04**	**430,0**	**161 696,00**
7	17	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	**т·км**	**902,49**	**151,0**	**136 275,88**
			Устройство бортовых камней				
8	20	6201-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых природных другие виды покрытия**	**м**	**2 000,00**	**7 281,0**	**14 562 000,00**
9	21	255-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП**	**м**	**2 000,00**	**12 336,08**	**24 672 160,00**
			ИТОГО по смете № 2-1-2				**286 035 439**
	Раздел 1.		**Смета № 1-2-1. ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ СВЯЗИ ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ АО "КАЗАХТЕЛЕКОМ"**				
			Ручная разработка грунта				
			Ведомость объемов работ 1969/177-СС.ВОР лист 6 п.1				
1	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина 1,2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м³**	**6,00**	**7 584,0**	**45 504,00**
			Механизированна разработка грунта				
			Ведомость объемов работ 1969/177-СС.ВОР лист 6 п.2-4				

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях глубиной 1,6м. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	427,00	442,0	188 734,00
3	3	6125-0704-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	920,00	615,0	565 800,00
4	4	241-201-0904 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,0 мм	м	938,40	211,0	198 002,00
5	5	6125-0702-0927 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Герметизация концов ПЭТ	шт.	1,00	2 529,0	2 529,00
6	6	241-211-0504 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	10,00	1 354,0	13 540,00
7	7	6125-0704-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	60,00	615,0	36 900,00
8	8	241-201-0509 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х4,7 мм	м	61,20	735,0	44 982,00
9	9	241-211-0506 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2,00	2 166,0	4 332,00
			Ведомость объемов работ 1969/177-СС.ВОР лист 6 п.8 И 14				
10	10	6125-0702-0927 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Герметизация концов ПЭТ	шт.	2,00	2 529,0	5 058,00
11	11	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	427,00	94,0	40 138,00
			Монтажные работы				
			Ведомость объемов работ 1969/177-СС.ВОР лист 6 п.5-8				
12	12	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина 1,2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	4,00	7 584,0	30 336,00
13	13	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	4,00	3 957,0	15 828,00
14	14	6125-0704-1302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж камеры	шт.	2,00	91 639,0	183 278,00
15	15	225-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-80	шт.	2,00	70 200,0	140 400,00
			Монтажные работы				
			Ведомость объемов работ 1969/177-СС.ВОР лист 6 п.9-13				
			МОНТАЖ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ				
16	16	6125-0704-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в пластмассовой трубке потоком воздуха кабеля волоконно-оптического	км	1,69	744 306,0	1 260 110,00
17	17	6125-0704-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу(запас кабеля)	м	30,00	1 082,0	32 460,00
			Расход кабелей принят с учетом отходов по НДЦС РК 8.04-03-2023				
18	18	243-502-0107 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 12-G.652.D-CF-3,0-2201	м	1 958,40	291,0	569 894,00
19	19	243-902-1701 *РСНБ РК 2022*	Ввод кабельный V-TEC VM20+OR; M20x1,5; огнестойкий, IP68, в комплекте с контргайкой с метрической соединительной резьбой, полиамидный.	шт.	4,00	678,0	2 712,00

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	1310-0603-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Муфта соединительная прямая. Монтаж методом сварки на кабеле емкостью до 4х4	муфта	1,00	76 513,0	76 513,00
21	21	261-302-0436 *РСНБ РК 2022*	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	комплект	1,00	48 865,0	48 865,00
22	22	6303-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка маркера электронного с функцией самовыравнивания на глубину заложения до 1,5 м	шт.	11,00	2 470,0	27 170,00
23	23	248-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный): 1401 XR EMS,1402 XR EMS,1403 XR EMS,1405 XR EMS,1408 XR EMS.	шт.	11,00	10 655,0	117 205,00
24	24	6125-0701-1508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка столбика замерного для линии связи	шт.	13,00	18 999,0	246 987,00
25	25	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1 920,00	23,0	44 160,00
26	26	249-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м х 0,04 м	м	1 920,00	11,0	21 120,00
27	27	6125-0702-0811 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пересоединение действующих без перерыва действия абонентов на один новый, включенный в оконечные устройства	кабель	1,00	64 180,0	64 180,00
			ИЗМЕРЕНИЯ				
28	28	6125-0704-0903 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС на смонтированном участке число волокон 12. Измерение на смонтированном участке в двух направлениях	шт.	1,00	121 590,0	121 590,00
29	29	6125-0704-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС затухания на кабельной площадке, число волокон 12	шт.	1,00	88 505,0	88 505,00
30	30	6125-0704-0903 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС на смонтированном участке в одном направлении, число волокон 12	шт.	1,00	60 795,0	60 795,00
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
			Ведомость объемов работ 1969/177-СС.ВОР лист 5 п.1-3				
31	31	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Кабель. Демонтаж	м	800,00	395,0	316 000,00
32	32	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,32	255,0	82,00
33	33	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	4,80	62,0	298,00
34	34	6125-0704-1302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж камеры	шт.	2,00	27 492,0	54 984,00
35	35	6125-0701-1508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж столбиков замерных	шт.	15,00	8 690,0	130 350,00
36	36	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,78	255,0	199,00
37	37	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	11,70	62,0	725,00

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО по смете №1-2-1				**4 800 265**
			Смета № 1-4-1. ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА				
		Раздел 3.	**Напорная канализация**				
			Земляные работы (1969/177-НВК лист 5)				
1	30	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	825,27	350	288844
2	31	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	154,89	9 101	1409654
3	32	6101-0207-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты устойчивые**	м^2	763,8	2 261	1726952
4	33	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м^3	102,12	624	63723
5	34	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	м^3	154,89	3 957	612900
6	35	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка (разравнивание) траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	242,9	94	22833
7	36	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=19*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102 до 100м**	м^3	242,9	878	213266
8	37	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м^3	614,16	624	383236
9	38	6301-0103-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 700 мм (футляры)**	км	0,1	13 325 322	1332532
10	39	241-103-0115 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 720х8,0 мм**	м	100	94 291	9429100
11	40	241-229-0415 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 720 мм**	шт.	30	38 393	1151790
12	41	6301-0201-0851 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 1200 мм**	км	0,1	15 913 901	1591390
13	42	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм**	шт.	2	71 052	142104

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО по смете №1-4-1				**18 368 324**
			Смета №8-2-1. ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА				
		Раздел 2.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				
			ВОСТОЧНАЯ ОБЪЕЗДНАЯ				
1	12	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2	м^3	14 877	304,0	4 522 565,0
2	13	412-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	182 242	55,0	10 023 284,0
3	14	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	14 729	115,0	1 693 835,0
4	15	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	14 729	258,0	3 800 082,0
5	16	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	14 729	251,0	3 696 979,0
6	17	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	14 729	340,0	5 007 860,0
7	19	6101-0109-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунта 2	м^2	472	411,0	194 004,0
			Итого по разделу 2: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				28 938 609
			Раздел 3: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
			ВОСТОЧНАЯ ОБЪЕЗДНАЯ				
8	41	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания и покрытия из щебеночно-гравийной-песчаной смеси однослойные толщиной 15 см. Устройство С-2 толщиной 15 см.	м^2 основания или покрытия	1 009	585,0	590 148,0
9	42	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные ЩПС С-4	м^3	262	25 663,0	6 731 097,0
			ЗАПАДНАЯ ОБЪЕЗДНАЯ				
10	43	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 тех.часть п.1.5*	Основания и покрытия из щебеночно-гравийной-песчаной смеси однослойные толщиной 15 см. Устройство С-2 толщиной 15 см.	м^2 основания или покрытия	10 000,00	585,0	5 850 000,0
11	44	211-601-0101 *РСНБ РК 2022 калькуляция приготовления смеси ЩПС*	Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные ЩПС С-4	м^3	2 600,00	25 663,0	66 723 800,0
			Итого по разделу 3: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				79 895 045
			ИТОГО по смете №8-2-1				**108 833 654**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО по Актам:				**439 461 095,41**
			прочие затраты				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 10,9%	**10,9%**		**47 901 259,40**	**487 362 354,81**
			ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА				**108 833 654,00**
			Сметная прибыль - 5%	**5%**			**29 809 800,44**
			Непредвиденные работы и затраты - 3%	**3%**			**17 885 880,26**
			Итого с 5% и 3%:				**643 891 689,51**
			В том числе коэффициенты по годам к - 1,07347300000305		**1,073473**		**691 200 343,62**
			НДС 12%	**12%**			**82 944 041,23**
			Итого с НДС 12%				**774 144 384,85**

Принял:

Хайноллаев Е.Н. _____

и.о. Руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Маратов Н.М. _____

Начальник отдела ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Шарипов Ж.Г. _____

Представитель технического надзора ТОО "АстанаДорАркитекс"

Утеулиев Н.С. _____

Представитель авторского надзора ТОО "КАЗАХСКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ"

Сдал:

Едигенов Е.С. _____

Директора филиала ТОО "Казахдорстрой" в г. Атырау

Доверенность №12-1

Едигенов Е.С. _____

Руководитель проекта ТОО "АБК-Автодор НС"

Едигенов Е.С. _____

Руководитель проекта ТОО "Bi Astana Roads"