Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"17" 06 **2025 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Промстройсерис.Е», Республика Казахстан, г.Кызылорда, проспект Назарбаева №70, БИН 000740000331
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора директор-Домбаев Х. У.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: :***«Строительство школы - интерната с физико-математическим уклоном на 400 мест с общежитием на 300 мест в левобережной части реки Сырдарья в городе Кызылорда". Без наружных сетей», по адресу: Республика Казахстан, Кызылординская область, на левом берегу реки Сырдария город Кызылорда.***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», зам.руководителя – Утегенов К.З.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. **Субподрядные организации:** ***а)*** _____
_____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора _____

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)», раб. проект № 9658***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» №16-НК от 07.02.2022г;***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность	учащ.	400	400	400	400
Площадь отведенной территории	га	3,24	3,24	3,24	3,24
Площадь застрой	м2	8310,16	8310,16	8310,16	8310,16
Общая площадь здания	м2	20431,88	20431,88	20431,88	20431,88

В том числе: 1-4 этаж	м2				
подвал	м2				
Полезная площадь здания	м2	20311,6	20311,6	20311,6	20311,6
Общая площадь техподполья	м2	5536,44	5536,44	5536,44	5536,44
Строительный объем здания	м3	102934,7	102934,7	102934,7	102934,7
В том числе: -ниже отм.0,000	м3	17642,67	17642,67	17642,67	17642,67
В том числе: -выше отм.0,000	м3	85292,06	85292,06	85292,06	85292,06
Этажность здания	этаж	1-4	1-4	1-4	1-4

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Школа Блок А, Г Фундаменты-железобетонная плита толщиной 600мм, из бетона класса В25, W8, F50 на сульфатостойком цементе. Подготовку под фундаментную плиту выполнить из бетона класса В7.5 на сульфатостойком цементе, толщиной 100мм. Все подземные ж.б. конструкции, соприкасающиеся с грунтом, выполнить из бетона W8, F50 на сульфатостойком цементе.

- колонны ж.б. монолитные сечением 400х400мм;
- диафрагмы жесткости ж.б. монолитные толщиной 200мм;
- перекрытия ж.б. монолитные толщиной 200мм;
- ригели ж.б. монолитные сечением 350х500(h)мм;
- лестницы ж.б. монолитные из бетона класса В25;
- наружные стены подвала монолитные ж.б. толщиной 200мм из бетона класса В25;
- наружные стены (заполнение) - выполнить из газобетонных блоков толщиной 300мм I/600х300х200/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 на клеевом растворе, с утеплением минплитой ПЖ-100 ГОСТ 9573-2012, толщиной 50мм с ветрозащитной пленкой и облицованных снаружи алюминиевыми панелями по вентилируемой фасадной системе согласно СП РК 5.06-19-2012;
- перегородки - керамический кирпич КР-р-по 250х120х65 /1НФ/100/1,2/25 ГОСТ 530-2012, толщиной 120мм на цементно-песчаном растворе М50;
- перегородки - толщиной 100мм выполнить из газобетонных блоков I/600х100х200/D600/B2.5/F15 ГОСТ 31360-2007 на клеевом растворе с последующей отделкой.

Блок Б Фундаменты-железобетонная плита толщиной 600мм, из бетона класса В25, W8,F50 на сульфатостойком цементе. Подготовку под фундаментную плиту выполнить из бетона класса В7.5 на сульфатостойком цементе, толщиной 100мм. Все подземные ж.б.конструкции, соприкасающиеся с грунтом, выполнить из бетона W8, F50 на сульфатостойком цементе - колонны ж.б. монолитные сечением 400х400,500х500мм.

- диафрагмы жесткости ж.б. монолитные толщиной 200мм.
- перекрытия ж.б. монолитные толщиной 200мм.
- ригели ж.б. монолитные сечением 350х500(h)мм. - лестницы ж.б.

монолитные из бетона класса В25.

- наружные стены подвала монолитные ж.б. толщиной 200,300мм из бетона класса В25.
- наружные стены (заполнение) - выполнить из газобетонных блоков толщиной 300мм I/600х300х200/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 на клеевом растворе, с утеплением минплитой ПЖ-100 ГОСТ 9573-2012, толщиной 50мм с ветрозащитной пленкой и облицованных снаружи

алюминиевыми панелями по вентилируемой фасадной системе согласно СП РК 5.06-19-2012.
- перегородки - керамический кирпич КР-р-по 250х120х65 /1НФ/100/1,2/25 ГОСТ 530-2012, толщиной 120мм на цементно-песчаном растворе М50.
- перегородки - толщиной 100мм выполнить из газобетонных блоков I/600х100х200/D600/B2.5/F15 ГОСТ 31360-2007 на клеевом растворе с последующей отделкой.
- перегородки - толщиной 200мм выполнить из газобетонных блоков I/600х200х200/D600/B2.5/F15 ГОСТ 31360-2007 на клеевом растворе с последующей отделкой.

Блок В Фундаменты-железобетонная плита толщиной 600мм, из бетона класса В25, W8, F50 на сульфатостойком цементе. Подготовку под фундаментную плиту выполнить из бетона класса В7.5 на сульфатостойком цементе, толщиной 100мм.

Все подземные ж.б.конструкции, соприкасающиеся с грунтом, выполнить из бетона W8, F50 на сульфатостойком цементе.
- колонны ж.б. монолитные сечением 400х400мм.
- диафрагмы жесткости и стены шахты лифта ж.б. монолитные толщиной 200мм.
- перекрытия ж.б. монолитные толщиной 200мм.
- ригели ж.б. монолитные сечением 350х500(h)мм.
- лестницы ж.б. монолитные из бетона класса В25.
- наружные стены подвала монолитные ж.б. толщиной 200мм из бетона класса В25.
- наружные стены (заполнение) - выполнить из газобетонных блоков толщиной 300мм I/600х300х200/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 на клеевом растворе, с утеплением минплитой ПЖ-100 ГОСТ 9573-2012, толщиной 50мм с ветрозащитной пленкой и облицованных снаружи алюминиевыми панелями по вентилируемой фасадной системе согласно СП РК 5.06-19-2012.
- перегородки - керамический кирпич КР-р-по 250х120х65 /1НФ/100/1,2/25 ГОСТ 530-2012, толщиной 120мм на цементно-песчаном растворе М50.
- перегородки - толщиной 100мм выполнить из газобетонных блоков I/600х100х200/D600/B2.5/F15 ГОСТ 31360-2007 на клеевом растворе с последующей отделкой.
- перегородки - толщиной 200мм выполнить из газобетонных блоков I/600х200х200/D600/B2.5/F15 ГОСТ 31360-2007 на клеевом растворе с последующей отделкой.

Блок Д Фундаменты-железобетонные монолитные столбчатые высотой 1500мм из бетона класса В25, W8, F50 насульфатостойком цементе. Подготовку под фундаменты выполнить из бетона класса В7.5 на сульфатостойком цементе, толщиной 100мм.

Все подземные ж.б. конструкции, соприкасающиеся с грунтом, выполнить из бетона W8, F50 на сульфатостойком цементе.
- колонны ж.б. монолитные сечением 400х400, 400х600мм.
- перекрытие ж.б. монолитное толщиной 200мм.
- ригели ж.б. монолитные сечением 350х500(h)мм.
- наружные стены (заполнение) - выполнить из газобетонных блоков толщиной 300мм I/600х300х200/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 на клеевом растворе, с утеплением минплитой ПЖ-100 ГОСТ 9573-2012, толщиной 50мм с ветрозащитной пленкой и облицованных снаружи алюминиевыми панелями по вентилируемой фасадной системе согласно СП РК 5.06-19-2012.
- перегородки - керамический кирпич КР-р-по 250х120х65 /1НФ/100/1,2/25 ГОСТ 530-2012, толщиной 120мм на цементно-песчаном растворе М50.
- перегородки - толщиной 200мм выполнить из газобетонных блоков I/600х200х200/D600/B2.5/F15 ГОСТ 31360-2007 на клеевом растворе с последующей отделкой.
- покрытие - металлические фермы, кровельные панели металлические трехслойные с утеплителем из минеральной ваты ТСП-К толщиной 200мм ГОСТ 326032012.

Блок Е Фундаменты-железобетонная плита толщиной 600мм, из бетона класса В25, W8,F50 на сульфатостойком цементе. Подготовку под фундаментную плиту выполнить из бетона класса В7.5 на сульфатостойком цементе, толщиной 100мм. Все подземные ж.б. конструкции, соприкасающиеся с грунтом, выполнить из бетона W8, F50 на сульфатостойком цементе.
- колонны ж.б. монолитные сечением 400х400мм.
- диафрагмы жесткости ж.б. монолитные толщиной 200мм.
- перекрытия ж.б. монолитные толщиной 200мм.
- ригели ж.б. монолитные сечением 350х500(h)мм.
- лестницы ж.б. монолитные из бетона класса В25, металлические, сборные ступени по металлическим косоурам.
- наружные стены подвала монолитные ж.б. толщиной 300мм из бетона класса В25.
- наружные стены (заполнение) - выполнить из газобетонных блоков толщиной 300мм I/600х300х200/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 на клеевом растворе, с утеплением минплитой ПЖ-100 ГОСТ 9573-2012, толщиной 50мм с ветрозащитной пленкой и облицованных снаружи алюминиевыми панелями по вентилируемой фасадной системе согласно СП РК 5.06-19-2012.
- перегородки - керамический кирпич КР-р-по 250х120х65 /1НФ/100/1,2/25 ГОСТ 530-2012, толщиной 120мм на цементно-песчаном растворе М50.
- перегородки - толщиной 100мм выполнить из газобетонных блоков I/600х100х200/D600/B2.5/F15 ГОСТ 31360-2007 на клеевом растворе с последующей отделкой.

Блок Ж В конструктивном решении для здания принята от оси "А" до оси "5.1"-рамносвязевая система, где основные несущие конструкции образуются системой колонн, горизонтальных дисков-перекрытий и вертикальных диафрагм жесткости, роль диафрагм выполняют стены лестниц; от оси "5" до оси "8.1"-рамная система, где основные несущие конструкции образуются системой колонн,

горизонтальных дисков-перекрытий. Фундаменты-железобетонная плита толщиной 600мм, из бетона класса В25, W8, F50 на сульфатостойком цементе. Подготовку под фундаментную плиту выполнить из бетона класса В7.5 на сульфатостойком цементе, толщиной 100мм. Все подземные ж.б. конструкции, соприкасающиеся с грунтом, выполнить из бетона W8, F50 на сульфатостойком цементе.
- колонны ж.б. монолитные сечением 400х400мм.
- диафрагмы жесткости ж.б. монолитные толщиной 200мм.
- перекрытия ж.б. монолитные толщиной 200мм.
- ригели ж.б. монолитные сечением 350х500(h)мм.
- лестницы ж.б. монолитные из бетона класса В25, металлические, сборные ступени по металлическим косоурам.
- наружные стены подвала монолитные ж.б. толщиной 300мм из бетона класса В25.
- наружные стены (заполнение) - выполнить из газобетонных блоков толщиной 300мм I/600х300х200/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 на клеевом растворе, с утеплением минплитой ПЖ-100 ГОСТ 9573-2012, толщиной 50мм с ветрозащитной пленкой и облицованных снаружи алюминиевыми панелями по вентилируемой фасадной системе согласно СП РК 5.06-19-2012.
- перегородки - керамический кирпич КР-р-по 250х120х65 /1НФ/100/1,2/25 ГОСТ 530-2012, толщиной 120мм на цементно-песчаном растворе М50.
- перегородки - толщиной 100мм выполнить из газобетонных блоков I/600х100х200/D600/B2.5/F15 ГОСТ 31360-2007 на клеевом растворе с последующей отделкой.
- перегородки - толщиной 200мм выполнить из газобетонных блоков I/600х200х200/D600/B2.5/F15 ГОСТ 31360-2007 на клеевом растворе с последующей отделкой.
Блок И В конструктивном решении для здания принята каркасно-связевая система, где основные несущие конструкции образуются системой колонн, горизонтальных дисковперекрытий и вертикальных диафрагм жесткости.
Фундаменты-железобетонная плита толщиной 600мм, из бетона класса В25, W8, F50 на сульфатостойком цементе. Подготовку под фундаментную плиту выполнить из бетона класса В7.5 на сульфатостойком цементе, толщиной 100мм. Все подземные ж.б. конструкции, соприкасающиеся с грунтом, выполнить из бетона W8, F50 на сульфатостойком цементе.
- колонны ж.б. монолитные сечением 400х400мм.
- диафрагмы жесткости ж.б. монолитные толщиной 200мм.
- перекрытия ж.б. монолитные толщиной 200мм.
- ригели ж.б. монолитные сечением 350х500(h)мм. - лестницы ж.б. монолитные из бетона класса В25.
- наружные стены подвала монолитные ж.б. толщиной 200мм из бетона класса В25.
- наружные стены (заполнение) - выполнить из газобетонных блоков толщиной 300мм I/600х300х200/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 на клеевом растворе, с утеплением минплитой ПЖ-100 ГОСТ 9573-2012, толщиной 50мм с ветрозащитной пленкой и облицованных снаружи алюминиевыми панелями по вентилируемой фасадной системе согласно СП РК 5.06-19-2012.
- перегородки - керамический кирпич КР-р-по 250х120х65 /1НФ/100/1,2/25 ГОСТ 530-2012, толщиной 120мм на цементно-песчаном растворе М50.
- перегородки - толщиной 100мм выполнить из газобетонных блоков I/600х100х200/D600/B2.5/F15 ГОСТ 31360-2007 на клеевом растворе с последующей отделкой.
- перегородки - толщиной 200мм выполнить из газобетонных блоков I/600х200х200/D600/B2.5/F15 ГОСТ 31360-2007 на клеевом растворе с последующей отделкой
Блок К Фундаменты-железобетонная плита толщиной 600мм, из бетона класса В25, W8, F50 на сульфатостойком цементе. Подготовку под фундаментную плиту выполнить из бетона класса В7.5 на сульфатостойком цементе, толщиной 100мм. Все подземные ж.б. конструкции, соприкасающиеся с грунтом, выполнить из бетона W8, F50 на сульфатостойком цементе.
- колонны ж.б. монолитные сечением 400х400, 400х600мм.
- диафрагмы жесткости ж.б. монолитные толщиной 200мм.
- перекрытие ж.б. монолитное толщиной 200мм.
- ригели ж.б. монолитные сечением 350х500(h)мм.
- лестницы ж.б. монолитные из бетона класса В25.
- наружные стены подвала монолитные ж.б. толщиной 200мм из бетона класса В25.
- наружные стены (заполнение) - выполнить из газобетонных блоков толщиной 300мм I/600х300х200/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 на клеевом растворе, с утеплением минплитой ПЖ-100 ГОСТ 9573-2012, толщиной 50мм с ветрозащитной пленкой и облицованных снаружи алюминиевыми панелями по вентилируемой фасадной системе согласно СП РК 5.06-19-2012.
- перегородки - керамический кирпич КР-р-по 250х120х65 /1НФ/100/1,2/25 ГОСТ 530-2012, толщиной 120мм на цементно-песчаном растворе М50.
- перегородки - толщиной 100мм выполнить из газобетонных блоков I/600х100х200/D600/B2.5/F15 ГОСТ 31360-2007 на клеевом растворе с последующей отделкой.
- перегородки - толщиной 200мм выполнить из газобетонных блоков I/600х200х200/D600/B2.5/F15 ГОСТ 31360-2007 на клеевом растворе с последующей отделкой.
- покрытие -металлические фермы, кровельные панели металлические трехслойные с утеплителем из минеральной ваты ТСП-К толщиной 200мм ГОСТ 32603-2012.
Гараж на 2 автобуса Наружные стены - выполняются из глиняного кирпича полнотелого марки КР-рпо(КР-п-по) 250х120х65/1НФ/200/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементном растворе М50. толщ. 380 мм

облицованные снаружи алюминиевыми панелями по вентилируемой фасадной системе ГОСТ 33740-2016. Углы и узлы сопряжения стен армируются горизонтальными сетками через 700 мм на всю высоту.

Школа в виде цельного комплекса объемов с единым общешкольным центром. Главный вход в здание осуществляется через вестибюль, из которого расходятся основные пути движения учащихся: проход в столовую, в учебные блоки, кабинеты администрации, медицинский кабинет и блоки общежития. Проектируемая школа состоит из 9 блоков: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К.

За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа здания, что соответствует абсолютной отметке 129,10 на генплане.

Блок А – трехэтажное здание с подвалом, прямоугольной формы в плане, с общими размерами в крайних осях 43,2х12,0 м. Высота подвального этажа составляет 2,55 м, высота первого и второго этажей – 3,6 м, высота третьего этажа до низа перекрытия – 3,3 м.

Блок Б – трехэтажное здание с подвалом, прямоугольной формы в плане, с общими размерами в крайних осях 43,2х14,4 м. Высота подвального этажа составляет 3,65 м, высота первого и второго этажей – 3,6 м, высота третьего этажа до низа перекрытия – 3,3 м.

Блок В – трехэтажное здание с подвалом, близкой к прямоугольной формы в плане, с общими размерами в крайних осях 53,4х14,4 м. Высота подвального этажа составляет 2,55 м, высота первого и второго этажей – 3,6 м, высота третьего этажа до низа перекрытия – 3,3 м. Блок Г – четырехэтажное здание с подвалом, прямоугольной формы в плане, с общими размерами в крайних осях 48,0х14,4 м. Высота подвального этажа составляет 2,55 м, высота первого, второго и третьего этажей – 3,6 м, высота четвертого этажа до низа перекрытия – 3,3 м.

Блок Д – двухэтажное здание без подвала, прямоугольной формы в плане, с общими размерами в крайних осях 30,0 х18,0 м. Высота первого этажа составляет 3,6 м, высота этажа – 3,6 м, высота первого этажа (спортивного зала) до низа несущих конструкций покрытия – 8,0 м.

Блок Е – трехэтажное здание с подвалом, дугообразной формы в плане, с общими размерами в крайних осях 57,1х11,8 м. Высота подвального этажа составляет 3,65 м, высота первого и второго этажей – 3,6 м, высота третьего этажа до низа перекрытия – 3,3 м.

Блок Ж – трехэтажное здание с подвалом, прямоугольной формы в плане, с общими размерами в крайних осях 51,8х11,8 м. Высота подвального этажа составляет 3,65 м, высота первого и второго этажей – 3,6 м, высота третьего этажа до низа перекрытия – 3,3 м.

Блок И – двухэтажное здание с подвалом, прямоугольной формы в плане, с общими размерами в крайних осях 43,4х27,0 м. Высота подвального этажа составляет 3,65 м, высота первого и второго этажей – 3,6 м, высота третьего этажа до низа перекрытия – 3,3 м.

Блок К – двухэтажное здание с подвалом, прямоугольной формы в плане, с общими размерами в крайних осях 27,0х18,0 м. Высота первого этажа составляет 3,6 м, высота этажа – 3,6 м, высота первого этажа (актовый зал) до низа несущих конструкций покрытия – 6,9 м.

Внутренняя отделка

Во внутренней отделке помещений здания используются следующие типы и виды материалов, с учетом их назначения, санитарно-гигиенических и противопожарных требований:

потолки – затирка, левкас, водоэмульсионная окраска;

стены – штукатурка, шпатлевка, водоэмульсионная окраска, облицовка керамической плиткой; полы – с покрытием из керамической плитки с нескользящей поверхностью, линолеума, керамогранита, шпунтованной доски, бесшовным покрытием на основе резиновой крошки, цементно-песчаная стяжка;

внутренние витражи – металлопластиковые, с однокамерными стеклопакетами, по ГОСТ 30970-2014;

двери – металлические утепленные по ГОСТ 31173-2003, деревянные по СТ РК 943-92.

Наружная отделка:

цоколь – облицовка линеарными панелями;

наружные стены – вентилируемый фасад с облицовкой линеарными панелями, с заводским полимерно-порошковым покрытием;

окна – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99, с однокамерными энергосберегающими стеклопакетами;

витражи – из алюминиевых профилей, с однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла, по ГОСТ 23747-2015.

Крыша - вентилируемая, чердачная, вальмовая, с наружным организованным водостоком в лотках по периметру, с покрытием кровли из профилированного листа, по деревянным стропильным конструкциям, а также кровельной сэндвич-панели толщиной

200 мм, по металлическим прогонам (спортзал, актовый зал). Утеплитель по чердачному перекрытию - минераловатные плиты плотностью 50-180 кг/м3, толщиной 200 мм.
Вокруг здания выполняется бетонная отмостка, шириной 1000 мм по уплотненному ГПС основанию.

Гараж

Здание гаража отдельностоящее, одноэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане, с общими размерами в крайних осях 21,0х10,2 м. Внутренняя высота здания до низа несущих конструкций покрытия составляет 4,2 м. В здании располагаются бокс для автомобилей, складское помещение. *Внутренняя отделка*

Во внутренней отделке помещений здания используются следующие типы и виды материалов, с учетом их назначения, санитарно-гигиенических и противопожарных требований:

потолки – затирка, левкас, водоэмульсионная окраска;
стены – штукатурка, шпатлевка, водоэмульсионная окраска;
полы – бетонные.

Наружная отделка:

цоколь – облицовка линеарными панелями;
наружные стены – вентилируемый фасад с облицовкой линеарными панелями, с заводским полимерно-порошковым покрытием;
окна – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99, с однокамерными энергосберегающими стеклопакетами;
двери – металлические, утепленные по ГОСТ 31173-2003.
ворота – механизированные, металлические с калиткой, индивидуального изготовления.

Кровля бесчердачная, покрытие из профилированного листа по деревянной конструкции, с наружным неорганизованным водостоком. Утепление кровли выполнено минераловатными плитами, толщиной 150 мм.
Вокруг здания выполняется бетонная отмостка, шириной 1000 мм по уплотненному ГПС основанию.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***«05» 07.2023. год;***
месяц, год

окончание работ ***«05» 06.2025 . года;;***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **21**;
фактически, месяц: **21**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии) _____

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (водоснабжение):

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (электроснабжение):

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (сети связи):

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (газоснабжение):

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект :***«Строительство школы - интерната с физико-математическим уклоном на 400 мест с общежитием на 300 мест в левобережной части реки Сырдарья в городе Кызылорда". Без наружных сетей»*** готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Промстройсервис.Е» Домбаев Х.У.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подпись Дата Место печати (при наличии)

ТОО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС.Е» ЖМЖ