Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Генподрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Субподрядчик: ТОО "Тендер Береке"

Основание: Договор №01-1/Е от 10.01.2024г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт (реконструкция) здания РГП на ПХВ "Институт зоологии" КН МОН РК, по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 93

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ
за январь месяц 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов			из графы 1						НДС	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по стройке	1 500 000,00	1 339 285,71							160 714,29	1 500 000,00
Всего к оплате	**1 500 000,00**	**1 339 285,71**							**160 714,29**	**1 500 000,00**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЕНБЕК"

Абильдаев К.Т.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Тендер Береке"

Смагулов К.У.

Форма №2

Наименование стройки - Капитальный ремонт (реконструкция) здания РГП на ПХВ "Институт зоологии" КН МОН РК, по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 93

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ЯНВАРЬ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ЕНБЕК"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Тендер Береке"
Основание: Договор №01-1/Е от 10.01.2024г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1 на Архитектурно-строительные решения											
		РАЗДЕЛ 4.Полы									
		Блок А (лист АС-37)									
		2-ой этаж									
		Тип А									
196	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**51,041422**	**3632,80**	**84,61**	**185423**	**4319**	**99896**	**59994**	**265050**
		НР - 72%; СП - 8%			**1591,03**	**41,46**	**81208**	**2116**		**19633**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип Б									
203	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**12,15**	**3632,80**	**84,61**	**44139**	**1028**	**23780**	**14281**	**63094**
		НР - 72%; СП - 8%			**1591,03**	**41,46**	**19331**	**504**		**4674**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип В									
208	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**22,15**	**3632,80**	**84,61**	**80467**	**1874**	**43352**	**26035**	**115022**
		НР - 72%; СП - 8%			**1591,03**	**41,46**	**35241**	**918**		**8520**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Блок В (лист АС-38)									
		1-ый этаж									
		Тип В									

274	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	50,121	3632,80	84,61	182080	4241	98095	58912	260271
		НР - 72%; СП - 8%			1591,03	41,46	79744	2078		19279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип Г									
279	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом**	м2 покрытия	29,635	2672,93	13,45	79212	399	69534	6838	92934
		НР - 72%; СП - 8%			313,12	7,34	9279	218		6884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		2-ой этаж									
		Тип Д									
311	Е11-110101-4301 1111-0101-4301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия наливные по грунтовке толщиной 0,5 мм. Устройство**	м2	100	2760,86	20,44	276086	2044	110280	118169	425796
		НР - 72%; СП - 8%			1637,62	3,62	163762	362		31540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге				1 222 167				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ							**1 222 167**				
Прочие затраты							-				
в том числе СМР							**1 222 167**				
Временные здания и сооружения, 1,5*0,8%						1,20%	14 666				
Итого с временными							**1 236 833**				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки, 1,5.0,9%						1,35%	16 697				
Итого с дополнительными затратами							**1 253 530**				
Непредвиденные работы и затраты-2%						2%	25 071				
Итого СМР							**1 278 601**				
Итого оборудование							-				
Итого СМР+оборудование							**1 278 601**				
Итого в текущих ценах 2022 г.						1,1025918	1 409 775				
Сметная стоимость в текущем уровне цен							1 409 775				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,95						**0,95**	**1 339 286**				
НДС						12%	160 714				
Итого к оплате							**1 500 000,00**				

Генподрядчик:

Директор ТОО "ЕНБЕК"

_____ **Абильдаев К.Т.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Тендер Береке"

_____ **Смагулов К.У.**