Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Ясли-сад № 120 - центр этнокультурного воспитания с государственным языком обучения"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BEK-TEMIR Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Капитальный ремонт мягкой кровли ГККП Ясли-сад №120 г. Павлодара, ул. Ак. Чокина, 40»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 55 от 30.03.2018 г.

Акт №1

приемки выполненных работ от 31 июля 2018 года, за июль 2018г.

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	1514,55	116,69	0,29	176739	443	104191	0,1741	263,68316
		м2 кровли		116,4	–	176296	–	59,1	–	–
2	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	1514,55	256,83	0,23	388976	348	229679	0,34216	518,21843
		м2		256,6	–	388628	–	59,1	0,00992	15,02434
3	11-070512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=8; кмат1=0;	5	662,2	417,2	3311	2086	1208	0,3112	1,556

		шт. сборных конструкций								
				245	144,2	1225	721	62,1	0,17488	0,8744
4	11-160801-0101	Воронки водосточные. Демонтаж ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;	4	1959,5	231	7838	924	4207	2,064	8,256
		воронка								
				1728,5	13	6914	52	60,4	0,016	0,064
5	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	74,6	416		31034				
		т								
6	41-020101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	74,6	157,47		11747				
		т								
	Раздел 2 Монтажные работы									
7	12-080101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике 9минплита GG:-160. толщ. 50-200 мм)	1514,55	386,74	14,15	585732	21438	120409	0,1901	287,91596
		м2								
				130,61	3,91	197821	5917	59,1	0,0051	7,72421
8	29-120000-2300(пл	Плита минерал. ваты на синтетическом связующем теплоизоляционная ППЖ-160 (ТОО ИЗОМАРКЕТ АСТАНА)(ц/о=22000/1,12)К=1,030	343,196	19643		6741399				
		м3								
9	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	1514,55	654,96	0,29	991974	435	287098	0,4277	647,77304
		м2								
				320,74	–	485784	–	59,1	0,0124	18,78042
10	12-080101-1808	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам	59,6	933,78	1,49	55653	89	3767	0,1478	8,80888
		м								
				106,19	0,76	6329	45	59,1	0,001	0,0596
11	12-080101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	3	834,67	2	2504	6	186	0,1445	0,4335
		м								
				103,67	1	311	3	59,1	0,0013	0,0039
12	11-120101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	1514,55	1048,69	4	1588291	6058	96120	0,138	209,007

		м2 кровли		111,23	1,3	168462	1963	56,4	0,0029	4,3922
13	12-080101-1803	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов	22,2	1080,14	2,66	23979	59	2021	0,2125	4,7175
		м		152,7	1,35	3390	30	59,1	0,0018	0,03996
14	11-120101-0405	Примыкания кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	327,2	1160,33	24,29	379661	7949	67713	0,462	151,1664
		м примыканий		363,84	3,09	119047	1011	56,4	0,0087	2,84664
15	21-100403-0602	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97К=1,890;	618,408	347,77		215064				
		м2								
16	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	327,2	2240,54	8,29	733106	2711	131503	0,972	318,0384
		м2 покрытия		710,37	2,23	232432	729	56,4	0,0027	0,88344
17	11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	4	12490,75	253,75	49963	1015	5240	2,58	10,32
		воронка		2160,5	8,25	8642	33	60,4	0,02	0,08
18	11-070512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка (Плиты покрытия вент. каналов)	5	975,6	490,2	4878	2451	1579	0,389	1,945
		шт. сборных конструкций		306,4	202	1532	1010	62,1	0,2186	1,093
19	29-120000-2200(п	Плита плоская ПП 06-09 (ТОО ОЛЖАС)(ц/о=3996/1,12)	5	3568		17840				
		шт								
		Всего прямые затраты				**12009689**				**2432**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 796 813				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				46 012				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				11 514				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				10 124 083				

- перевозка грузов, тенге	42 781
Накладные расходы I уровня, тенге	1 054 921
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	13 064 610
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	470 325
Итого, тенге	13 534 935
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 082 795
Всего	**14 617 730**
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	**175 413**
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**14 793 143**
Итого с учетом скидки	14 113 000
НДС (12 %)	1 693 560
Всего по акту с учетом НДС	**15 806 560**

Сдал

Подрядчик:
ТОО "ВЕК-TEMIR Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН 051240019099

Директор: Кусаинов А. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Технический надзор:
ТОО "Engineering Supervision Servise"

Директор: Сулейменов С. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял

Заказчик:
Государственное казенное коммунальное предприятие "Ясли-сад № 120 - центр этнокультурного воспитания с государственным языком обучения"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН 990640002246

Руководитель: Маканова А. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП