Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "ЛивКос-Север"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
050140006645	030140001690			№173	2024-12-10		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ	**145 197 244,47**	**145 197 244,47**	**129 640 396,85**				**15 556 847,62**	**145 197 244,47**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильны хдорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области" СКО, район им. Г.Мусрепова, с. Новоишимское

БИН 050140006645

Руководитель _____ **Шаменов М. Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Тех Инжиниринг"

Эксперт_____ **Кенжеболатов Е. А.**

Подрядчик:

ТОО "ЛивКос-Север"

БИН 030140001690

Директор_____ **Семахин А.В.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ

Наименование объекта - Сети наружного водоснабжения В1

Договор №173 от 2024-12-10

Акт выполненных работ № 1

за декабрь месяц 2024г

на прокладку трубопроводов наружного водоснабжения В1 (по смете 2-01-01-01)
(Наименование работ и затрат)

Основание: 05/11.2023-НВ.Том 3. Альбом 1

Составлен(а) В ценах декабрь 2024года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**36626783**	
		Раздел 1.	**Прокладка трубопровода В1 в траншее**				**22604988**	
1	1	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	21 473,728	415	8911597	
2	2	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	144,8	14 459	2093895	
3	3	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,896	1 465 602	4244852	
4	4	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	3 000,76	1 828	5485386	
5	5	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	22 521,179	83	1869258	
		Раздел 2.	**Прокладка трубопровода методом ГНБ**				**14021795**	
6	6	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3.Разработка котлована	м^3 грунта	180	415	74700	
7	7	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	180	83	14940	

8	8	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	34 564	34564	
9	9	1122-1401-1201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	95	39 091	3713645	
10	10	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	96,9	17 486	1694393	
11	11	1122-1401-2104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 39*	Трубы полимерные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	95	4 980	473100	
12	12	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	96,9	1 828	177133	
13	40	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2 991,32	388	1160632	
			Узел подвески при пересечении водопровода с кабелем связи					
14	41	1101-0205-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	9,6	9 559	91766	
15	42	1122-1501-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,4 $м^2$	м короба	2	28 648	57296	
16	43	214-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5У-10У	т	0,10308	436 089	44952	
17	44	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,2496	421 067	105098	
18	45	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	1,60392	421 067	675358	
19	46	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,08928	359 681	32112	
			Колодцы ВК-0/ВК9					
20	51	1101-0101-0332 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	10	375	3750	
21	52	1101-0205-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$, глубиной до 3 м (применительно)	$м^3$ грунта	0,15	14 971	2246	
22	53	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	3	3 702	11106	
23	54	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,821	133 029	2902826	
24	55	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	8	38 842	310736	
25	56	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	76 679	153358	
26	57	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	10	26 881	268810	
27	58	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	17	34 296	583032	

28	59	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	44 322	44322	
29	60	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	5	57 964	289820	
30	61	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	10	35 812	358120	
31	62	225-101-0615 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	2	57 499	114998	
32	63	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	11 688	35064	
33	64	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	35	6 650	232750	
34	65	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	10	6 510	65100	
35	66	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,259	1 143 119	296068	

Стоимость строительно-монтажных работ	*36626783*
Оборудование	*-*
Затраты на управление строительством 9,4%	*3442 918*
ИТОГО	*40069 701*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	*120 209*
ИТОГО	*40189 910*
Сметнаяя прибыль 5 %	*2009 495*
Непредвиденные затраты 3%	*1205 697*
Итого в ценах 2024г	*43 405 102*
Итого в текущих ценах 2024г - 2025г (К усреденный=1,07116)	*46 493 809,57*
С коэффициентом договорной цены 0,98	*45 563 933,38*
НДС 12%	*5 467 672,01*
Итого с НДС	*51 031 605,39*

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,
БИН 050140006645

Руководитель Шаменов М. Т._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Тех Инжиниринг"

Эксперт Кенжебогатов Г. А._____

Аттестаты №KZ25VJE00024870 от 10.04.2017 г., №KZ52VJE00024869от 10.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н._____

Приказ №14от 12.12.2024 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. **Форма 4**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ

Наименование объекта - Отводящая сеть НВ

Договор №173 от 2024-12-10

Акт выполненных работ № 2

за декабрь месяц 2024г

на прокладку трубопроводов отводящей сети НВ2 (по смете 2-01-01-02)
(Наименование работ и затрат)

Основание: 05/11.2023-НВ.Том 3. Альбом 2

Составлен(а) В ценах декабрь 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**15324940**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			3887147	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1894010*	
			машины и механизмы	тенге			5795478	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1482587*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5642315	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 226			
		Раздел 1.	**Прокладка трубопровода В1 в траншее**				**12635971**	
1	**1**	**1101-0101-0428** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**8 464**	**415**	**3512560**	
2	**2**	**1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**56,8**	**14 459**	**821271**	
3	**3**	**1122-0501-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**2,272**	**1 465 602**	**3329848**	
4	**4**	**241-201-0613** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**2 317,44**	**1 828**	**4236280**	

5	5	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	8 867,616	83	736012	
							2688969	
		Раздел 2.	**Прокладка трубопровода методом ГНБ**					
6	6	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$.Разработка котлована	$м^3$ грунта	84	415	34860	
7	7	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	84	83	6972	
8	8	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	34 564	34564	
9	9	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	20	14 633	292660	
10	10	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	20,4	1 828	37291	
11	33	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2 292	388	889296	
			Колодцы ВК-1/ВК3					
12	34	1101-0101-0332 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	3	375	1125	
13	35	1101-0205-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$, глубиной до 3 м (применительно)	$м^3$ грунта	0,15	14 971	2246	
14	36	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	1,72	3 702	6367	
15	37	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,768	133 029	767311	
16	38	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	38 842	77684	
17	39	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	76 679	76679	
18	40	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	26 881	107524	
19	41	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	34 296	137184	
20	42	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	35 812	71624	
21	43	225-101-0612 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-2	шт.	1	26 474	26474	
22	44	225-101-0615 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	1	57 499	57499	
23	45	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	11 688	23376	

24	46	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9**	**шт.**	1	18 283	18283	
25	47	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	3	6 650	19950	

Стоимость строительно-монтажных работ	*15324940*
Оборудование	*-*
Затраты на управление строительством 9,4%	*1440 544*
ИТОГО	*16765 484*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	*50 296*
ИТОГО	*16815 781*
Сметнаяя прибыль 5 %	*840 789*
Непредвиденные затраты 3%	*504 473*
Итого в ценах 2024г	*18 161 043*
Итого в текущих ценах 2024г - 2025г (К усреденный=1,07116)	*19 453 383,12*
С коэффициентом договорной цены 0,98	*19 064 315,46*
НДС 12%	*2 287 717,85*
Итого с НДС	*21 352 033,31*

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,
БИН 050140006645

Руководитель Шаменов М. Т._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Тех Инжиниринг"

Эксперт Кенжеболатов Е.. А. _____

Аттестаты №KZ25VJE00024870 от 10.04.2017 г. №KZ52VJE00024869от 10.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н._____

Приказ №14от 12.12.2024 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. **Форма 4**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ

Наименование объекта - Сети наружного водоснабжения В1

Договор №173 от 2024-12-10

Акт выполненных работ №3

за декабрь месяц 2024г

Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений (по протоколу замены №1)

(Наименование работ и затрат)

Основание: 05/11.2023-НВ.Том 3. Альбом 1

Составлен(а) В ценах декабрь 2024 года

Номер по порядку	Номер по ПЗ №1	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**52260322**	
		Раздел 1.	**ВКЛЮЧИТЬ**				**52260322**	
			Водопровод В1 в траншее-дополнительные работы к смете 2-01-01-01					
1	**1**	**1101-0206-0306** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунт мерзлый группы 2м, глубина промерзания свыше 0,5 до 1 м. Рыхление клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора**	**$м^3$ грунта**	**9 674,66**	**1 707**	**16514643**	
2	**2**	**1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта)**	**$м^3$ грунта**	**622,817**	**7 790**	**4851741**	
3	**3**	**414-104-0101** *РСНБ РК 2022*	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка лишнего грунта**	**т**	**299,98**	**607**	**182088**	
4	**4**	**412-102-0115** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**4 499,7**	**61**	**274482**	
5	**5**	**1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**22 521,179**	**644**	**14503639**	
			Водопровод НВ2 в траншее-дополнительные работы к смете 2-01-01-02					
6	**6**	**1101-0206-0306** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунт мерзлый группы 2м, глубина промерзания свыше 0,5 до 1 м. Рыхление клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора**	**$м^3$ грунта**	**3 667,86**	**1 707**	**6261037**	
7	**7**	**1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта)**	**$м^3$ грунта**	**482**	**7 790**	**3754780**	

8	8	414-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт растительного слоя (суглинок). Погрузка	т	136,115	607	82622	
9	9	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2 041,725	61	124545	
10	10	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	8 867,616	644	5710745	

Стоимость строительно-монтажных работ	*52260322*
Оборудование	*-*
Затраты на управление строительством 9,4%	*4912 470*
ИТОГО	*57172 792*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	*171 518*
ИТОГО	*57344 311*
Сметная прибыль 5 %	*2867 216*
Непредвиденные затраты 3%	*1720 329*
Итого в ценах 2024г	*61 931 855*
Итого в текущих ценах 2024г - 2025г (К усредненный=1,07116)	*66 338 926,33*
С коэффициентом договорной цены 0,98	*65 012 148,01*
НДС 12%	*7 801 457,76*
Итого с НДС	*72 813 605,77*

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры и строительства, БИН 050140006645

Руководитель Шаменов М. Т._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север" БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Тех Инжиниринг"

Эксперт Кенжеболатов Е.. А. _____

Аттестаты №KZ25VJE00024870 от 10.04.2017 г. №KZ52VJE00024869от 10.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н._____

Приказ №14от 12.12.2024 г.

Расценки проверены